Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА ВДОЛЬ УЛИЦЫ АРГЫНБЕКОВА ОТ УЛИЦЫ ЖИБЕК ЖОЛЫ ДО КОЛЛЕКТОРА №2 ГОРОДА ШЫМКЕНТ**

(наименование, адрес)

Объект : **КОЛЛЕКТОР ОТ КАМЕРЫ ГАШЕНИЯ ДО ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ. НА ПРОКЛАДКУ ТРУБОПРОВОДА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ SE07/2022 от 04.07.2022г.**

Акт выполненных работ

за сентябрь 2022 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2018

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	*1*	*1101-0104-0101 РСНБ РК 2015*	*Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м*	*м3 грунта*	*655.5*	*37.83*	*37.83*	*24801*	*24801*	*--*	*6246*	*33531*
						--	*13.23*	*--*	*8675*		*2484*	
2	*2*	*1101-0102-0231 РСНБ РК 2015*	*Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3/вывоз лишнего грунта/*	*м3 грунта*	*1202.6*	*116.61*	*114.08*	*140232*	*137190*	*--*	*21881*	*175082*
						2.53	*22.74*	*3042*	*27348*		*12969*	
3	*3*	*4102-0103-1008 РСНБ РК 2015*	*Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км*	*т*	*2104.55*	*176.00*	*--*	*370401*	*--*		*--*	*400033*
						--	*--*	*--*	*--*		*29632*	
4	*4*	*1101-0102-0601 РСНБ РК 2015*	*Грунты 1 группы. Работа на отвале*	*м3 грунта*	*1202.6*	*14.84*	*12.69*	*17842*	*15264*	*--*	*6045*	*25798*
						2.14	*4.84*	*2578*	*5819*		*1911*	

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	5	1101-0101-0232 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	7313.892	107.88	105.32	789026	770295	--	115809	977222
						2.56	19.43	18731	142114		72387	
6	6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	412.881	54.71	54.71	22589	22589	--	4780	29558
						--	16.08	--	6639		2190	
7	7	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	137.627	2882.88	--	396762	--	--	285669	737025
						2882.88	--	396762	--		54594	
8	8	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	286.6	2402.40	--	688528	--	--	495740	1279009
						2402.40	--	688528	--		94741	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	406.5	730.94	--	297129	--	--	213933	551946
						730.94	--	297129	--		40885	
10	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7723.5	33.37	33.37	257757	257757	--	54546	337287
						--	9.81	--	75758		24984	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7723.5	135.12	63.84	1043599	493068	--	560749	1732696
						71.28	29.56	550531	228287		128348	
12	12	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	389.95	404.14	402.86	157596	157095	--	34661	207637
						1.28	122.17	500	47639		15381	
13	13	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	2540.452	268.39	23.47	681841	59634	--	465375	1238994
						244.92	9.51	622208	24147		91777	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4888103	1937694	--	2265434	7725818
			РАЗДЕЛ 2.КОЛОДЦЫ									

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
14	14	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	2.422	1099.92	218.64	2664	530	--	2251	5308
						881.28	57.43	2134	139		393	
15	18	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2.024	14659.25	6315.08	29670	12782	--	21618	55391
						8344.17	2444.42	16889	4948		4103	
16	20	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1.541	14659.25	6315.08	22590	9732	--	16459	42173
						8344.17	2444.42	12858	3767		3124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54924	23043	--	40328	102872
			РАЗДЕЛ 3.ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
17	24	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания	41.58	1099.92	218.64	45735	9091	--	38641	91126
						881.28	57.43	36644	2388		6750	
18	25	1123-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка	м трубопровода	400	2046.79	799.24	818716	319697	--	607537	1540353
						1247.55	286.64	499019	114655		114100	
19	26	1123-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1200 мм. Укладка	м трубопровода	500	2450.13	954.68	1225064	477339	--	910351	2306248
						1495.45	343.64	747725	171821		170833	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2089514	806127	--	1556529	3937727
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11766415
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2%		235328				
			Итого с временными									12001744
			Зимние удорожания			1.96%		235234				
			Итого с зимними удорожаниями									12236978
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		244740				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12481717

№ п/п	позиции по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			в том числе в текущих ценах на 2019 год -41%, К=1,0498961									***5372848***
			в том числе в текущих ценах на 2020 год -55%, К=1,0864865									***7458670***
			в том числе в текущих ценах на 2021 год -4%, К=1,1243243									***561340***
			Итого без НДС									***13 392 857.14***
			НДС			***12 %***						***1 607 142.86***
			Итого с НДС									***15 000 000.00***

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согранниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Б.А.Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество согранниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.ио. Директора: Жансбаев Д.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)