Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 24-25

Заказчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Корректировка ПСД. Благоустройство территории Мугалжарской ЦРБ в г Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Объект: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) №206 от 01.10.2024 г

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025

на На благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Озеленение					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
1	13	6113-0101-0101	Планировка участкадля озеленения, механизированным способом	м2	570	26	14 820	
2	14	6113-0112-0103	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом	м2	570	1287	733 590	
			Раздел 6. Покрытие пешеходных дорожекТИП 3					
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования					
3	29	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	105,2	9968	1 048 634	
4	30	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1052	4700	4 944 400	
5	31	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	350	3432	1 201 200	Казахстан
6	32	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	702	4344	3 049 488	Казахстан

			Итого:				10 992 131,60	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 208 216,40	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 612 251,60	
			машины и механизмы	Тенге			607 178,40	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			128 512,40	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 176 736,80		
			оборудование	Тенге			0,00		
			перевозки	Тенге			0,00		
			прочие затраты	Тенге			0,00		
			нормативная трудоемкость	чел -ч			1 211,65		

Всего	10 992 132,00
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%, с Кветер = 1)	791 433,00
Итого с общеплощадочными затратами	11 783 565,00
Сметная прибыль (5%)	589 178,00
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	235 671,00
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	12 608 414,00
Итого в текущих ценах 3 квартала 2024 года, 65 %, К=1,0557	8 651 956,73
Итого в текущих ценах 4 квартала 2024 года, 35 %, К=1,075	4 743 915,77
Всего:	13 395 872,50
Коэффициент к договорной цене	13 127 955,05
НДС (12%)	1 575 354,61
Всего по акту	14 703 309,65

Сдал (Подрядчик)

ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Конырбаев К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ПТ "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Нуртаза Аслан Еркінұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)