SANA 2024.6Д от 12.06.2024 г. Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказ 24-25

Заказчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Hayat Company"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Корректировка ПСД: Благоустройство территории Мугалжарской ЦРБ в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Объект: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) №206 от 01.10.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025

на На благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	1220-0401-0102	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью	м	1190	3783	4 501 770	
2	2	1220-0101-0106	Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка	м3	62	4666	289 292	
3	3	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	9230	9 230	
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
4	4	1291-0139-0101	Уборкатерритории от мусора вручную	100 м2 очищенной поверхности	21,87	0	0	
5	5	1220-0301-0102	Корыта при уширении проезжей части дороги на участках длинной до 100 метров при глубине корыта 15 см и ширине 2 метра. Устройство автогрейдером	м3	5,4675	390	2 132	

6	6	1220-0301-0104	Добавлять на каждые следующие 5 см при ширине корыта 2 метра	м3	10,935	44	481	
7	7	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	115	103	11 845	
8	8	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме	м3	460	82	37 720	
9	9	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2147	124	266 228	
10	10	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме	м3	8588	98	841 624	
11	11	6101-0103-0116	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа	м3	2032	258	524 256	
12	12	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	2032	68	138 176	

			Итого:				6 622 754	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			3 725 226	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 837 918	
			машины и механизмы	Тенге			2 897 528	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			748 262	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			0	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 087	

Всего	**6 622 754,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%, с Кветер = 1)	476 838,00
Итого с общеплощадочными затратами	**7 099 592,00**
Сметная прибыль (5%)	354 980,00
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**141 992,00**
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**7 596 564,00**
Итого в текущих ценах 3 квартала 2024 года, 65 %, К=1,0557	**5 212 800,20**

Итого в текущих ценах 4 квартала 2024 года, 35 %, К=1,075	2 858 207,21
Всего:	8 071 007,40
Коэффициент к договорной цене	7 909 587,26
НДС (12%)	949 150,47
Всего по акту	8 858 737,73

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Hayat Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Мурат[illegible] Берік

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ПТ "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуа

Директор

[illegible] Аслан Еркінұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.