Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 24-25

Заказчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Куан LTD», БИН ,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Благоустройство территории Мугалжарской ЦРБ в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Объект: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) №206 от 01.10.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за июнь 2025

на На благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 7. Покрытие пешеходных дорожекТИП 4					
			Подраздел 7.0. Подраздел без наименования					
1	33	7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	136	2186	297 296	
2	34	7101-0403-0104	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м2	-680	112	-76 160	
3	35	7101-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	6,8	9968	67 782	
4	36	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	136	4700	639 200	
5	37	255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	1 м2	136	4344	590 784	Казахстан
			Раздел 8. Бортовой камень					
			Подраздел 8.0. Подраздел без наименования					
6	38	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	297	5118	1 520 046	
7	39	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	1156	2380	2 751 280	
8	42	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	1061	1123	1 191 503	

	Итого:				7 730 141
	из них:				
	затраты на труд рабочих	Тенге			2 075 384
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 026 957
	машины и механизмы	Тенге			174 197
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			40 587
	материалы, изделия и конструкции	Тенге			5 480 561
	оборудование	Тенге			0
	перевозки	Тенге			0
	прочие затраты	Тенге			0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч			508

Всего	7 730 141
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%, с Кветер = 1)	556 570
Итого с общеплощадочными затратами	8 286 711
Сметная прибыль (5%)	414 336
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	165 734
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	8 866 781
Итого в текущих ценах 3 квартала 2024 года, 65 %, К=1,0557	6 084 429
Итого в текущих ценах 4 квартала 2024 года, 35 %, К=1,075	3 336 126
Всего:	9 420 556
Коэффициент к договорной цене	9 232 145
НДС (12%)	1 107 857
Всего по акту	10 340 002

Сдал (Подрядчик)

ТОО [illegible] ИН ,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Шалаев Даурен Куаныш калиевич

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ЕРКЕН и К"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Нуртаза Аслан Еркінұлы

М.П.