Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района,БИН 120140000979**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 квартирного жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август месяц 2025 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		120140000979/250022/00		04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 кв.жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент	408874219 **421 535 085,16**	**162 702 492,70**							**19 524 299,10**	**182 226 791,80**
Аванс %										**0,0**
Всего выполнено	**421 535 085,16**	**162 702 492,70**							**19 524 299,10**	**182 226 791,80**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель_____ Дулатов М.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор_____ Кусаинов К.З.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетісу**

Объект: **Сети электроснабжения**

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Август месяц 2025 года

на Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (34,02+14,85)	м3 грунта	48,87	7521	367 551	
2	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную песком. Группа грунтов 1 (11,34+4,95)	м3 грунта	16,29	3574	58 220	
3	5	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	16,29	2931	47 746	Казахстан
4	6	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (22,68+9,9)	м3 грунта	33,96	3574	121 373	
5	7	1101-0205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,29	2417	39 373	

6	8	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(вывоз излишек грунта)	1 т·км	142,5375	69	9 835	
7	9	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной (189+55)	м кабеля	244	23	5 612	
8	10	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	244	53	12 932	
9	11	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	156	544	84 864	
10	12	241-207-1003 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 75	1 м	64	787	50 368	
11	13	241-207-1002 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	1 м	92	525	48 300	
12	14	243-201-3903 (основной ресурс)	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	1 м	3	407	1 221	Казахстан
13	15	243-113-0911 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	1 м	183	4834	884 622	
14	16	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3	1077	3 231	
15	17	1308-0201-0704	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2852	28 520	
16	18	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	146	1309	191 114	
17	19	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	23	1942	44 666	
18	20	243-113-0908 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	1 м	61	2412	147 132	Казахстан
19	21	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	2283	22 830	
20	22	1308-0201-0202	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	9	1174	10 566	
21	23	1308-0201-0902	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	41	1474	60 434	

22	24	243-113-0904 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	1 м	126	741	93 366	Казахстан
23	25	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (монт.работы по укладке кабеля сечением 4х10, лист 1/вед.объемов работ/, п.10, ЭС.В.СО)	м кабеля	10	1994	19 940	
24	26	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий (лист 1/вед.объемов работ/, п.11, ЭС.В.СО)	м кабеля	22	1077	23 694	
25	27	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах (лист 1/вед.объемов работ/, п.12, ЭС.В.СО)	м кабеля	92	1026	94 392	
26	28	1308-0201-2302	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	12063	48 252	
27	29	243-903-7503 (основной ресурс)	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120	1 шт.	2	17509	35 018	
28	30	243-903-7402 (основной ресурс)	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50	1 шт.	2	19290	38 580	
29	31	1308-0201-2301	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	6198	24 792	
30	32	243-903-7401 (основной ресурс)	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	1 шт.	4	17473	69 892	
31	33	261-105-0654 (основной ресурс)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл (общ.специф-я, п.15, ЭС.В.СО)	1 шт.	2	1957	3 914	Казахстан
			Раздел 3. Заземление					

			Подраздел 3.1. Заземление БМК					
32	34	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3	7521	47 382	
33	35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	6,3	3574	22 516	
34	36	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	1422	63 990	
35	37	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (36/3)	шт.	12	7590	91 080	
			Подраздел 3.2. Заземление ДГУ					
36	38	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3	7521	17 298	
37	39	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,3	3574	8 220	
38	40	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	16,6	1422	23 605	
39	41	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования (18/3)	шт.	6	7590	45 540	
			Итого:				**3 011 981**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 229 276**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**594 906**	
			машины и механизмы	Тенге			**220 082**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**61 097**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 552 788**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**9 835**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**287**	
Всего							**3 011 981**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)							**177 707**	
Итого с общеплощадочными затратами							**3 189 688**	
Сметная прибыль (5%)							**159 484**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**95 691**	

ВСЕГО:	**3 444 863,0**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**2 073 807,0**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**1 658 826,0**	
Итого в текущих ценах	**3 732 633**	
НДС (12%)	**447 916**	
Итого	**4 180 549**	
Скидка 2 %	**83 611,0**	
К оплате:	**4 096 938,0**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____Әбілда Ж.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____Слоновский Е.О.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____Нуркасымов Ж.К.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетісу**

Объект: **Наружное электроосвещение**

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Август месяц 2025 года

на Наружное электроосвещение

Основание: ЛС № 4-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружное освещение					
			Подраздел 1.1. Кабельная траншея					
1	1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	72,54	7521	545 573	
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (устройство постели из песка)	м3 грунта	24,18	3574	86 419	
3	3	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	24,18	9023	218 176	Казахстан
4	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	48,36	3574	172 839	
5	5	1101-0205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,18	2105	50 899	

6	6	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (вывоз излишек грунта (24,18x1,75))	1 т·км	211,575	69	14 599	
7	7	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	403	23	9 269	
8	8	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	1 м	403	53	21 359	
9	9	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях	м	61	187	11 407	
10	10	261-301-0121 (основной ресурс)	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 63 мм	1 м	61	224	13 664	
11	11	243-113-1103 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5x6 (ок)-1	1 м	403	666	268 398	Казахстан
12	12	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	61	1026	62 586	
13	13	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	340	1077	366 180	
14	14	243-105-0601 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-1	1 м	102	360	36 720	Казахстан
15	15	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	102	378	38 556	
			Подраздел 1.2. Установка опор освещения					
16	16	1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	13	32223	418 899	
17	17	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,5	58731	381 752	
18	18	247-306-0203 (основной ресурс)	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	1 шт.	13	76667	996 671	Казахстан
19	19	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	17	35499	603 483	
20	20	247-306-0309 (основной ресурс)	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	17	13247	225 199	Казахстан
21	21	247-103-0512 (основной ресурс)	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 100W, мощность 100 Вт, IP67	1 шт.	17	55523	943 891	

22	22	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Анкерный фундамнт ЗФ-220-М20-1150-4	1 шт	13	11248,11	146 225	Казахстан
23	23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	8679	147 543	
24	24	247-204-0706 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 3А 4,5 кА "С"	1 шт.	17	766	13 022	
25	25	247-216-0201 (основной ресурс)	Зажим наборный типа 3Н-101 24А 2,5 мм2	1 шт.	51	132	6 732	
26	26	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	DIN- рейка 35 мм	1 м	2,55	1604,38	4 091	Казахстан
27	27	290-000-0000 (основной ресурс) (кпл)	Сжим ответвительный У731М	1 шт	51	299,08	15 253	Казахстан
			Итого:				**5 819 405**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 940 156**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**942 234**	
			машины и механизмы	Тенге			**658 924**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**202 129**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**3 205 726**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**14 599**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**470**	

Всего	**5 819 405**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	343 345	
Итого с общеплощадочными затратами	**6 162 750**	
Сметная прибыль (5%)	308 138	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**184 882**	
ВСЕГО:	**6 655 770,0**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**4 006 773,0**	

2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**3 204 993,0**	
Итого в текущих ценах	**7 211 766**	
НДС (12%)	865 412	
Итого	**8 077 178**	
Скидка 2 %	**161 543,6**	
К оплате:	**7 915 634,4**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист _____ **Әбілда Ж.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"
_____ **Слоновский Е.О.**

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"
_____ **Нуркасымов Ж.К.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетісу**

Объект: **Наружные сети канализации**

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Август месяц 2025 года

на Наружные сети канализации

Основание: ЛС № 6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.2. Прокладка труб					
1	17	1122-0301-0110	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (укладка футляров диаметром 426 мм (14+13))	км трубопровода	0,027	7187726	194 069	
2	18	241-102-0250 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	1 м	27	29038	784 026	Казахстан

3	19	1122-0601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 426 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,027	19649554	530 538	
			Итого:				**1 508 633**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**173 685**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**84 568**	
			машины и механизмы	Тенге			**116 404**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**30 779**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 218 543**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**39**	

Всего	**1 508 633**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	**89 009**	
Итого с общеплощадочными затратами	**1 597 642**	
Сметная прибыль (5%)	**79 882**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**47 929**	
ВСЕГО:	**1 725 453,0**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**1 038 723,0**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**830 867,7**	
Итого в текущих ценах	**1 869 591**	
НДС (12%)	**224 351**	
Итого	**2 093 942**	
Скидка 2 %	**41 878,8**	

К оплате:	**2 052 062,8**	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ Әбілда Ж.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____ Слоновский Е.О.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Арыай Строй"

_____ Нуркасымов Ж.К.

SANA 2024.4 от 12.04.2024 г. Цена региона Область Жетісу Панфиловский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979, улица Головацского,131**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетісу**

Объект: **Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за Август месяц 2025 года

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка (174,72+4467,24+14,48+163,3)	м3 грунта	2409,87	133	320 513	
2	2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь (1505,70+7,57)	м3 грунта	756,64	133	100 633	

3	3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта (2985,69+171,65)	м3 грунта	1578,67	561	885 634	
4	4	6101-0101-0204	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	773,22	463	358 001	
5	5	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(вывоз излишек грунта (3157,34х1,75+1546,43*1,6)	1 т·км	19999,085	69	1 379 937	
			Раздел 2. Покрытие					
			Подраздел 2.1. Тип- I					
6	6	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1099,5	13579	14 930 111	
7	7	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	733	13579	9 953 407	
8	8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3х3665)	т	1,0995	204814	225 193	
9	9	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3665	2804	10 276 660	
10	10	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	3665	1178	4 317 370	
11	11	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3х3665)	т	1,0995	204814	225 193	
12	12	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3665	3045	11 159 925	
13	13	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3665	6091	22 323 515	
			Подраздел 2.2. Тип- II					
14	14	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65,25	13579	886 030	
15	15	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,75	13032	283 446	

16	16	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	435	5151	2 240 685	
17	17	255-102-0201 (основной ресурс)	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	435	4357	1 895 295	Казахстан
			Подраздел 2.3. Тип- III					
18	18	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	41,5	13579	563 529	
19	19	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	415	333	138 195	
20	20	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	415	2050	850 750	
21	21	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	415	2648	1 098 920	
22	22	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (415x1,188)	т	0,49302	64463	31 782	
23	23	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм	1 т	0,49302	383597	189 121	
24	24	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,6	13032	216 331	
25	25	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	415	5151	2 137 665	
26	26	255-102-0201 (основной ресурс)	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	415	4357	1 808 155	Казахстан
			Подраздел 2.4. Тип- IV					
27	31	1147-0402-0102	Наливное тартановое покрытие из резиновой крошки толщиной 20 мм для детских и спортивных площадок. Устройство	м2	862,1	11472	9 890 011	
			Подраздел 2.5. Бортовые камни					
28	32	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий (744+91)	м бортового камня	417,5	6569	2 742 558	
29	33	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	1 м	417,5	2529	1 055 858	
30	34	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,615	17850	260 878	
31	35	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий (815+19)	м бортового камня	416,5	6569	2 735 989	
32	36	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	1 м	416,5	1141	475 227	
33	37	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,34	17850	148 869	
			Подраздел 3.1. МАФы					
34	53	8601-0602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" и профильных труб, размеры секции 1,8 м x 3,9 м	секция	39	171201	6 676 839	
35	54	8601-0602-0501	Ограждение газонов "Элегант" с 1 столбом	секция	55	34090	1 874 950	

36	55	8601-0602-0305	Ограждение из сетчатых панелей из сварной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками, тип 2ПМ-30.16	секция	10	131018	1 310 180	
37	56	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	2	141304	282 608	
38	57	1130-0111-0101	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 5 м. Укладка	м3 железобетонных конструкций	9,49	77600	736 424	
39	58	226-102-0409 (основной ресурс)	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.124.15	1 шт.	13	164272	2 135 536	Казахстан
			Подраздел 4.3. Газон					
40	72	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1893,82	1423	2 694 906	
41	73	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1893,82	957	1 812 386	
			Итого:				**123 629 214**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**18 595 870**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**9 199 968**	
			машины и механизмы	Тенге			**12 934 789**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 465 475**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**90 718 614**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**1 379 937**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 858**	
Всего							**123 629 214**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)							**7 294 124,0**	
Итого с общеплощадочными затратами							**130 923 338,0**	
Сметная прибыль (5%)							**6 546 167,0**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)							**3 927 700,0**	
ВСЕГО:							**141 397 205,0**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%							**85 121 117,41**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%							**68 087 844,51**	

Итого в текущих ценах	153 208 961,92	
НДС (12%)	18 385 075,43	
Итого	171 594 037,35	
Скидка 2 %	3 431 880,75	
К оплате:	168 162 156,60	

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ **Әбілда Ж.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____ **Кусаинов К.З.**

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____ **Слоновский Е.О.**

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____ **Нуркасымов Ж.К.**