Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района,БИН 120140000979**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 квартирного жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь месяц 2025 года

	код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		120140000979/250022/00		04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 кв.жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент	**226 647 436,76**	**27 299 709,0**							**3 275 965,1**	**30 575 674,07**
Аванс %										**0,0**
Всего выполнено	**226 647 436,76**	**27 299 709,0**							**3 275 965,1**	**30 575 674,07**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель_____ Дулатов М.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"
_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор_____ Кусаинов К.З.

Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Заказчик: **ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района,БИН 120140000979**

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект",БИН 041040000970**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 квартирного жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент**

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Июнь месяц 2025 года

	код	код	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код
		120140000979/250022/00		04.02.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей,БМК и благоустройство двух 60 кв.жилого дома,ул.Бесбаева,78 г.Жаркент	**226 647 436,76**	**27 299 709,0**							**3 275 965,1**	**30 575 674,07**
Аванс %										**0,0**
Всего выполнено	**226 647 436,76**	**27 299 709,0**							**3 275 965,1**	**30 575 674,07**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель_____ Дулатов М.Т.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____ Нуркасымов Ж.К.

Подрядчик:
ТОО "Темирказык-стройпроект"

Директор_____ Кусаинов К.З.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства,Панфиловского района", БИН 120140000979,улица Головацского,131**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", г.Талдыкорган области Жетісу,ул.Жансугурова 114/41,БИН 041040000970**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство двух 60 квартирных жилых домов в г. Жаркент, по улице Бесбаева №78, Панфиловского района ,области Жетісу**

Объект: **Благоустройство территории**

Договор подряда (контракт) № 120140000979/250022/00 от 04.02.2025 год

Акт выполненных работ

за июнь месяц 2025 год.

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка (174,72+4467,24+14,48+163,3)	м3 грунта	2409,87	133	320 513	
2	2	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь (1505,70+7,57)	м3 грунта	756,63	133	100 632	

3	3	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (погрузка излишек грунта (2985,69+171,65)	м3 грунта	1578,67	561	885 634	
4	4	6101-0101-0204	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	773,21	463	357 996	
5	5	412-102-0205 Коб=5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км(вывоз излишек грунта (3157,34x1,75+1546,43*1,6)	1 т·км	19999,08	69	1 379 937	
			Подраздел 2.4. Тип- IV					
6	27	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	68,968	11849	817 202	
7	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	86,21	35060	3 022 523	
8	29	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (862,1x3,1)	т	2,67251	64463	172 278	
9	30	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм	1 т	2,67251	383597	1 025 167	
			Подраздел 2.5. Бортовые камни					
10	32	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий (744+91)	м бортового камня	417,5	6569	2 742 558	
11	33	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x150 мм ГОСТ 6665-91 БР 100.30.15	1 м	417,5	2529	1 055 858	
12	34	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	14,61	17850	260 789	
13	35	1127-0201-1004	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий (815+19)	м бортового камня	417,5	6569	2 742 558	
14	36	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8	1 м	417,5	1141	476 368	
15	37	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,34	17850	148 869	
			Подраздел 3.1. МАФы					
16	38	8601-0302-0306	Скамья антивандальная	шт.	10	71259	712 590	
17	39	8601-0303-0206	Урна со вставкой	шт.	10	40318	403 180	
18	40	8601-0106-0115	Домик- беседка "Карета"	комплект	1	479297	479 297	
19	41	8601-0104-0517	Качалка на пружине "Касатка"	комплект	1	224065	224 065	
20	42	8601-0101-0105	Карусель "Ромашка"	комплект	1	506481	506 481	

21	43	8601-0113-0112	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	1692363	1 692 363	
22	44	8601-0104-0405	Качели подвесные двойные, сиденья без спинки	комплект	1	301045	301 045	
23	45	8601-0104-0410	Качели подвесные "Гнездо"	комплект	2	761385	1 522 770	
24	46	8601-0216-0106	Тренажер "Лыжный ход"	комплект	1	317199	317 199	
25	47	8601-0216-0105	Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	294609	294 609	
26	48	8601-0216-0108	Тренажер "Скороход"	комплект	1	318582	318 582	
27	49	8601-0216-0104	Тренажер "Твистер"	комплект	1	237571	237 571	
			Итого:				**22 518 634**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 499 127**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 701 147**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 324 441**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**534 906**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**12 912 295**	
			оборудование	Тенге			**402 830**	
			перевозки	Тенге			**1 379 937**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 412**	

Всего	**22 518 634**	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9% , с Кветер = 1)	**1 304 832**	
Итого с общеплощадочными затратами	**23 823 464**	
Сметная прибыль (5%)	**1 171 032**	
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**714 704**	
Итого в текущих ценах с 05.04.2024 г.	**25 709 202**	
2024г. 4 квартал, К=1,075 , 56%	**15 476 939,5**	
2025г. 1 квартал, К=1,0944 ,44%	**12 379 906,4**	
Итого в текущих ценах	**27 856 846**	
НДС (12%)	**3 342 821,52**	
Итого:	**31 199 667,42**	

Скидка 2 %	623 993,35	
К оплате:	30 575 674,07	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН 120140000979

Главный специалист_____ Әбілда Ж.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Геодезия Сервис"

_____Слоновский Е.О.

Подрядчик:

ТОО "Темирказык-стройпроект" БИН 041040000970

Директор_____Кусаинов К.З.

Технический надзор:
ТОО "Аруай Строй"

_____Нуркасымов Ж.К.