Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование программы/	Код
030340000977	070240017539			3	24.08.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:			НДС	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**4 316 870**	**4 316 870**	**4 316 870**				**462 522**	**4 316 870**

ГЕНПОДРЯДЧИК: _____ **Искаков Л. Д.**
Директор ТОО "Кайргожа и К"

СУБПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Программный комплекс АВС (редакция 2024.2)

Форма 2В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Строительство врачебной амбулатории в селе Айдабул Зерендинского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда №3 от 24 августа 2024г.

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 18.02.2024 г.

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
Локальная смета 02-01-03-01 - Общестроительные работы по чертежам-АР						**1 194 515**
Раздел 4.		**Отделка помещений**				**197 920**
		Стены (лист 17)				
147	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	17,727	8 568	151 885
148	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	$м^2$	18,08154	2 546	46 035
Раздел 5.		**Отделка фасада**				**996 595**
		Внутренняя часть парапета				
206	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	52,7	718	37839
207	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	20,553	497	10215
		Боковые стенки крылец и пандуса, входная группа (козырек, колонны) (л.3, ведомость отделки				
208	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	$м^2$	131,58	3 521	463293
209	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	кг	394,74	569	224607
210	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	131,58	718	94474

2	3	4	5	6	7	8
211	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**51,3162**	**497**	**25504**
		Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
212	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм**	**$м^2$**	**22,91**	**3 521**	**80666**
213	212-402-0202 *РСНБ РК 2022*	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)**	**кг**	**68,73**	**569**	**39107**
214	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	**$м^2$**	**22,91**	**718**	**16449**
215	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	**кг**	**8,9349**	**497**	**4441**

	Локальная смета 02-01-04-01 - Водопровод, канализация					**983 142**
	Раздел 1.	**Водопровод**				**672 425**
		Сантехническое оборудование				
1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**	**шт.**	**3**	**4 244**	**12732**
2	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	**шт.**	**18**	**6 779**	**122022**
3	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	**шт.**	**3**	**3 735**	**11205**
4	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	**шт.**	**3**	**9 943**	**29829**
5	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м подводок**	**3**	**1 551**	**4653**
6	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**3**	**524**	**1572**
		Оборудование				
7	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 300 л**	**комплект**	**1**	**19 175**	**19175**
8	513-106-0302 *РСНБ РК 2022*	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 300 л**	**комплект**	**1**	**310 501**	**310501**
9	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л**	**комплект**	**2**	**19 175**	**38350**

2	3	4	5	6	7	8
10	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	2	61 193	122386
	Раздел 2.	**Канализация**				**310 717**
		Канализация К1				
		Сантехническое оборудование				
37	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17	11 928	202776
40	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	11 221	33663
42	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	3	4 714	14142
45	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	5 913	23652
		Канализация К4				
		Сантехническое оборудование				
61	6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 932	2932
62	246-304-0713 *РСНБ РК 2022*	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	18 114	18114
		Трубы				
64	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 496	10488
		Фасонные части				
67	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 950	4950
	Локальная смета 02-01-04-02 - Отопление, вентиляция					**587 554**
	Раздел 1.	**Отопление**				**374 862**
18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	225	383	86175
19	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	204	99	20196
27	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	1 952	15616
28	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	28	2 126	59528
29	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	10	2 881	28810

2	3	4	5	6	7	8
30	261-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	10	2 335	23350
31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	383	17618
32	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	1	7 891	7891
33	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17 090	17090
34	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	26	2 008	52208
35	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	8,8	470	4136
36	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	515	4532
37	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм	м	11	770	8470
38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1	270	270
39	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1	514	514
40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,8	708	23222
41	241-115-0209 *РСНБ РК 2022*	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм (гильза)	шт.	2	2 618	5236
	Раздел 2.	**Вентиляция**				**212 692**
		Система В1				
42	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т	шт.	1	34 195	34195
43	246-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	шт.	1	46 503	46503
44	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	8 120	64960
45	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8	6 241	49928

2	3	4	5	6	7	8
46	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	3	1 527	4581
47	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	4 175	12525
	Локальная смета 02-01-04-03 - Электрооборудование					**993 257**
		Щитовое оборудование				
1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	12 223	12223
3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 609	6609
		Электроустановочные изделия				
44	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	157	1 213	190441
45	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	9	1 075	9675
46	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	111	613	68043
47	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	32	17	544
48	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	6	1 436	8616
49	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	478	14340
50	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	536	5360
51	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302
52	247-206-0601 *СпрСЦ 02.2024*	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1 150	6900
		Заземление и молниезащита				
67	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 796	5592
68	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342
		Кабеленесущие лотковые изделия				
81	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 271	205008
82	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216

2	3	4	5	6	7	8
83	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм**	**м**	**48**	**1 597**	**76656**
84	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм**	**шт.**	**10**	**3 769**	**37690**
85	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	**Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм**	**м**	**75**	**1 876**	**140700**

Всего по акту:	**3 758 468**
в том числе:	
стоимость оборудования	
строительно-монтажные работы	3 758 468
Итого	**3 758 468**
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 49 %	1 841 649
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 51 %	1 916 819
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)	
в том числе на II квартал 2024 г., доля - 49 %, к - 1,0368	1 909 422
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 51 %, к - 1,0557	2 023 586
Итого в текущих ценах 2024г.	**3 933 008**
Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98	-78 660
Итого в текущих ценах	**3 854 348**
НДС (12 %)	462 522
Итого	**4 316 870**

Генподрядчик
ТОО "Кайргожа и К"

Директор_____ **Искаков Л. Д.**

Субподрядчик
ТОО "ЕЛКҰРЫЛЫС"

Директор_____ **Курмангожин Б.Е.**