Бух я.

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

Договор подряда (контракт): № 26/25 от 13.03.2025.

По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	66021542, 42	60150822, 17	5870720, 25	-	66021542, 42	60150822, 17	5870720, 25	
2	Удержание авансового платежа 30%	19806 462,73				19806 462,73			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	3301 077,12				3301 077,12			
4	Итого к оплате	42914 002,57				42914 002,57			
5	в том числе НДС 12%	4597 928,85				4597 928,85			

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"_____ Орумбаев Е.К.

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс"_____ Абдрасилов Н.Б.

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза"_____ Косувалов Е.А.

Авторский надзор:

ТОО «BS Archi Group»_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области**

Объект : **02-01 Блок А,Б,В**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 26/25 от 13.03.2025.**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **Май 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	3 838,0594	468,0 0,0	468,0 100,0	1796 212,0 0,0	1796 212,0 383 806,0			1796 212,0
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	118,7029	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	1594 773,0 1594 773,0	0,0 0,0			1594 773,0
3	3	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м³	460,7701	5 192,0 5 192,0	0,0 0,0	2392 318,0 2392 318,0	0,0 0,0			2392 318,0
4	4	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	м³	2 611,0307	103,0 0,0	103,0 25,0	268 936,0 0,0	268 936,0 65 276,0			268 936,0
5	5	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м³	2 611,0307	25,0 0,0	25,0 6,0	65 276,0 0,0	65 276,0 15 666,0			65 276,0
6	6	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м³	2 611,0307	685,0 423,0	262,0 84,0	1788 556,0 1104 466,0	684 090,0 219 327,0			1788 556,0
7	7	6101-0103-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	884,9615	542,0 40,0	501,0 110,0	479 649,0 35 398,0	443 366,0 97 346,0	885,0		479 649,0
8	8	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	21 902,7966	61,0		1336 071,0				1336 071,0
9	9	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	884,9615	71,0 13,0	58,0 14,0	62 832,0 11 504,0	51 327,0 12 389,0			62 832,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**9784 623** **5138 459**	**3309 207** **793 810**	**885** **0**	**0** **0**	**9784 623**
			Раздел 2: Фундаменты									
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	28,88	22 940,0 5 113,0	2 400,0 487,0	662 507,0 147 663,0	69 312,0 14 065,0	445 532,0		662 507,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6103-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	198,8	57 107,0	4 824,0	11352 872,0	959 012,0	4859 069,0		11352 872,0
						27 841,0	992,0	5534 791,0	197 210,0			
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,894	314 196,0		280 891,0		280 891,0		280 891,0
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2232	350 886,0		78 318,0		78 318,0		78 318,0
14	14	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	6,1628	438 524,0		2702 536,0		2702 536,0		2702 536,0
15	15	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство**	$м^3$	120,96	43 574,0	1 565,0	5270 711,0	189 302,0	2905 339,0		5270 711,0
						17 990,0	465,0	2176 070,0	56 246,0			
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3348	314 196,0		105 193,0		105 193,0		105 193,0
17	17	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,4237	346 701,0		1533 701,0		1533 701,0		1533 701,0
18	18	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,0836	438 524,0		2229 281,0		2229 281,0		2229 281,0
19	19	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1344	2103 503,0	3 647,0	282 711,0	490,0	149 959,0		282 711,0
						984 092,0	1 142,0	132 262,0	153,0			
20	20	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементным раствором с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	113,33	2 361,0	33,0	267 572,0	3 740,0	67 885,0		267 572,0
						1 729,0	11,0	195 948,0	1 247,0			
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	893,22	4 099,0	37,0	3661 309,0	33 049,0	2620 707,0		3661 309,0
						1 128,0	5,0	1007 552,0	4 466,0			
			Итого по разделу 2: Фундаменты					28427 602	1254 905	17978 411	0	28427 602
								9194 286	273 387	0	0	
			Раздел 3: Каркас									
22	22	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	$м^3$	18,004	147 527,0	61 295,0	2656 076,2	1103 555,2	440 251,8		2656 076,2
						61 779,0	12 548,0	1112 269,2	225 914,2			
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,4546	314 196,0		771 226,0		771 226,0		771 226,0
24	24	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	16,4193	346 701,0		5692 588,0		5692 588,0		5692 588,0
25	25	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,1805	438 524,0		517 678,0		517 678,0		517 678,0
26	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02284	2103 503,0	3 647,0	48 044,0	83,2	25 484,0		48 044,0
						984 092,0	1 142,0	22 476,6	26,0			
			Итого по разделу 3: Каркас					9685 612	1103 638	7447 228	0	9685 612
								1134 746	225 940	0	0	
			ИТОГО по акту					47897 837	5667 750	25426 524	0	47897 837
								15467 491	1293 137	0	0	
			ИТОГО					47897837,00	5667750,00	25426524,00	0,00	47897837,00
								15467491,00	1293137,00	0,00	0,00	0,00
			Итого по смете									47897837
			Оборудование									0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Ифтого без оборудования									47897837
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								2969666
			Итого с общеплощадочными затратами									50867503
			Сметная прибыль	5%								2543375
			Итого сметная прибыль									53410878
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								2543375
			Итого с непредвиденными работами и затратами									55954253
			Итого по части II в сменых ценах:									55954253
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								60150822
			Итого по части II в сменых ценах:									60150822
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							58947805, 73	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								7073736, 69
			Всего по сводному сметному расчету									66021542, 42

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Орумбаев Е.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" **Абдрасилов Н.Б.**

Авторский надзор:

ТОО «BS Archi Group»

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" **Косувалов Е.**

Бухг.

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

Договор подряда (контракт): **№ 26/25 от 13.03.2025.**

По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	144743066, 03	131872326, 91	12870739, 12	-	78721523, 61	71721504, 74	7000018, 87	
2	Удержание авансового платежа 30%	43422 919,81				23616 457,08			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	7237 153,30				3936 076,18			
4	Итого к оплате	94082 992,92				51168 990,35			
5	в том числе НДС 12%	10080 320,67				5482 391,82			

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" _____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО" Жамбылэкспертиза" _____ **Узахов Д.М.**

Подрядчик:

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Авторский надзор:

ТОО " BSArchi Group" _____ **Досанов Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пристройка из двух блоков и галерей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26/25 от 13.03.2025.**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2025** (месяц, год)

Форма по приложению 3-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-01-01 общестроительные работы									
			Раздел 3: Каркас									
1	22	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		36,008	147 527,0	61 295,0	5312 152,4	2207 110,4	880 503,6		5312 152,4
				$м^3$		61 779,0	12 548,0	2224 538,4	451 828,4			
2	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,04568	2103 503,0	3 647,0	96 088,0	166,4	50 968,0		96 088,0
				т		984 092,0	1 142,0	44 953,2	52,0			
3	27	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		116,604	96 774,0	12 509,0	11284 235,4	1458 599,4	2823 799,2		11284 235,4
				$м^3$		60 048,0	2 601,0	7001 836,8	303 286,8			
4	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		9,6019	314 196,0		3016 879,0		3016 879,0		3016 879,0
				т								
5	29	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		41,8699	346 701,0		14516 336,0		14516 336,0		14516 336,0
				т								
6	30	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		5,3847	438 524,0		2361 320,0		2361 320,0		2361 320,0
				т								
7	31	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,24324	2103 503,0	3 647,0	511 656,0	887,4	271 398,6		511 656,0
				т		984 092,0	1 142,0	239 370,6	277,8			
			Итого по разделу 3: Каркас					37098 667	3666 764	23921 204	0	37098 667
								9510 699	755 445	0	0	
			Раздел 6: Перекрытия									
8	99	1107-0105-0302 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		159	24 835,0	3 075,0	3948 765,0	488 925,0	1063 392,0		3948 765,0
				шт. сборных конструкций		15 072,0	630,0	2396 448,0	100 170,0			
9	100	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		946,53	10 310,0		9758 724,49		9758 724,49		9758 724,49
				$м^3$								
			Итого по разделу 6: Перекрытия					13707 489	488 925	10822 116	0	13707 489
								2396 448	100 170	0	0	
			ИТОГО по акту					50806 156	4155 689	34743 321	0	50806 156
								11907 147	855 615	0	0	
			02-01-02 общестроительные работы									
			Раздел 1: Металлоконструкции кровли									
1	1	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т.Монтаж на высоте до 25 м.		3,185	180 428,0	55 170,0	574 663,0	175 716,0	41 485,0		574 663,0
				т конструкций		112 233,0	14 498,0	357 462,0	46 176,0			
2	2	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,9356	342 003,0		319 978,0		319 978,0		319 978,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т								
3	3	214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89**		0,3823	408 847,0		156 302,0		156 302,0		156 302,0
				т								
4	4	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		1,8712	370 885,0		694 000,0		694 000,0		694 000,0
				т								
5	5	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,0151	346 701,0		5 235,0		5 235,0		5 235,0
				т								
6	6	6106-0302-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.**		6,66	316 739,0	46 313,0	2109 482,0	308 444,0	31 389,0		2109 482,0
				т конструкций		265 713,0	11 702,0	1769 649,0	77 935,0			
7	7	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		5,3419	370 885,0		1981 231,0		1981 231,0		1981 231,0
				т								
8	8	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**		1,3581	342 003,0		464 474,0		464 474,0		464 474,0
				т								
			Итого по разделу 1: Металлоконструкции кровли					6305 365	484 160	3694 094	0	6305 365
								2127 111	124 111	0	0	
			ИТОГО по акту					6305 365	484 160	3694 094	0	6305 365
								2127 111	124 111	0	0	
			ИТОГО					57111521,00	4639849,00	38437415,00	0,00	57111521,00
								14034258,00	979726,00	0,00	0,00	0,00
			Итого по смете									57111521
			Оборудование									0
			Ифтого без оборудования									57111521
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								3540914
			Итого с общеплощадочными затратами									60652435
			Сметная прибыль	5%								3032622
			Итого сметная прибыль									63685057
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								3032622
			Итого с непредвиденными работами и затратами									66717679
			Итого по части II в сменых ценах:									66717679
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								71721505
			Итого по части II в сменых ценах:									71721505
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							70287074, 65	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								8434448, 96

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по сводному сметному расчету									78721523, 61

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____Орумбаев Е.К.

Авторский надзор:

ТОО" BS Archi Group " _____Досанов Д.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс"_____Абдрасилов Н.Б.

Технический надзор:

ТОО " Жамбылэкспертиза"_____ Узахов Д.М.

Бух г

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): № 26/25 от 13.03.2025.
По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	219277388, 76	199778962, 06	19498426, 70	-	74534322, 73	67906635, 15	6627687, 58	
2	Удержание авансового платежа 30%	65783 216,63				22360 296,82			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	10963 869,44				3726 716,14			
4	Итого к оплате	142530 302,69				48447 309,77			
5	в том числе	15271 103,86				5190 783,19			

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" _____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Узахов Д.М.**

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдраешов Н.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пристройка из двух блоков и галерей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26/25 от 13.03.2025.**

Акт выполненных работ

за **Июль 2025** (месяц, год)

Форма по приложению 3-1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-01-01 общестроительные работы									
			Раздел 3. Каркас									
1	22	1106-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	36,008	147 527,0 61 779,0	61 295,0 12 548,0	5312 152,4 2224 538,4	2207 110,4 451 828,4	880 503,6		5312 152,4
2	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04568	2103 503,0 984 092,0	3 647,0 1 142,0	96 088,0 44 953,2	166,4 52,0	50 968,0		96 088,0
3	27	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	$м^3$	77,736	96 774,0 60 048,0	12 509,0 2 601,0	7522 823,6 4667 891,2	972 399,6 202 191,2	1882 532,8		7522 823,6
4	31	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,16216	2103 503,0 984 092,0	3 647,0 1 142,0	341 104,0 159 580,4	591,6 185,2	180 932,4		341 104,0
5	32	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,8816	118 133,0 60 422,0	9 317,0 1 816,0	222 279,2 113 690,4	17 530,4 3 416,8	91 057,6		222 279,2
6	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152	314 196,0		47 758,0		47 758,0		47 758,0
7	34	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1807	438 524,0		956 289,0		956 289,0		956 289,0
8	35	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	29,136	63 476,0 32 215,0	11 082,0 2 190,0	1849 436,8 938 616,0	322 885,6 63 808,0	587 935,2		1849 436,8
9	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2965	314 196,0		93 159,0		93 159,0		93 159,0
10	37	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,6414	438 524,0		719 793,0		719 793,0		719 793,0
11	38	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке /В12,5/. Устройство	$м^3$	15,04	75 920,0 40 257,0	10 077,0 1 955,0	1141 836,8 605 465,6	151 558,4 29 403,2	384 812,8		1141 836,8
12	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0971	314 196,0		30 508,0		30 508,0		30 508,0
13	40	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1955	438 524,0		524 255,0		524 255,0		524 255,0
14	41	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	3,0096	53 735,0 23 749,0	10 117,0 2 035,0	161 720,8 71 475,2	30 448,0 6 124,8	59 797,6		161 720,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	42	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014		0,0203	314 196,0		6 378,0		6 378,0		6 378,0
				т								
16	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1602	350 886,0		56 212,0		56 212,0		56 212,0
				т								
17	44	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,08088	668 816,0	5 590,0	54 093,6	452,0	31 780,8		54 093,6
				т металлических изделий		270 287,0	1 453,0	21 860,8	117,6			
18	45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке(П-1,П-2). Устройство		5,752	75 920,0	10 077,0	436 692,0	57 962,4	147 171,2		436 692,0
				$м^3$		40 257,0	1 955,0	231 558,4	11 244,8			
19	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0573	314 196,0		18 003,0		18 003,0		18 003,0
				т								
20	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4719	350 886,0		165 583,0		165 583,0		165 583,0
				т								
21	48	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали /-6х200х600/./арматура 8АIII/закладные весом до 20 кг. Установка		6,61	291 916,0	3 647,0	1929 564,8	24 107,2			1929 564,8
				т		288 269,0	1 142,0	1905 458,4	7 548,8			
22	49	261-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса А из стали С345 толщиной до 14 мм ГОСТ 535-2005		7,8196	354 405,0		2771 305,0		2771 305,0		2771 305,0
				т								
23	50	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4429	350 886,0		155 407,0		155 407,0		155 407,0
				т								
24	51	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом		1 422,4	411,0	19,0	584 606,4	27 025,6	284 480,0		584 606,4
				м шва		192,0	6,0	273 100,8	8 534,4			
25	52	6111-0401-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом		464	829,0	33,0	384 656,0	15 312,0	184 208,0		384 656,0
				м шва		399,0	11,0	185 136,0	5 104,0			
			Итого по разделу 3: Каркас					25581 704	3827 550	10310 830	0	25581 704
								11443 325	789 559	0	0	
			Раздел 4: Стены									
26	53	6105-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м		267,64	52 162,0	6 367,0	13960 637,6	1704 064,0	5199 709,6		13960 637,6
				$м^3$ кладки		26 367,0	1 447,0	7056 864,0	387 275,2			
27	54	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		1,040025	392 939,0		408 666,2		408 666,2		408 666,2
				т								
28	56	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,15984	59 713,0	3 858,0	9 544,8	616,8	42,4		9 544,8
				т								
			Итого по разделу 4: Стены					14378 849	1704 681	5608 418	0	14378 849
								7065 750	387 468	0	0	
			Раздел 5: Лестницы									
29	70	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,52	29 653,0	3 736,0	15 420,0	1 943,0	9 265,0		15 420,0
				$м^3$		8 100,0	786,0	4 212,0	409,0			
30	71	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подпорные стены бетонные. Устройство		0,4	38 900,0	2 906,0	15 560,0	1 162,0	8 642,0		15 560,0
				$м^3$		14 391,0	633,0	5 756,0	253,0			
31	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0052	350 886,0		1 825,0		1 825,0		1 825,0
				т								
32	73	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0222	438 524,0		9 735,0		9 735,0		9 735,0
				т								
33	74	1146-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Усиление стальными уголками		0,0255	1339 633,0	48 282,0	34 161,0	1 232,0	14 819,0		34 161,0
				т		710 199,0	14 025,0	18 110,0	358,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	75	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые.В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		2,14	136 901,0	6 076,0	292 968,0	13 003,0	102 296,0		292 968,0
				м³		83 023,0	1 148,0	177 669,0	2 457,0			
35	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0088	314 196,0		2 765,0		2 765,0		2 765,0
				т								
36	77	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3427	438 524,0		150 282,0		150 282,0		150 282,0
				т								
			Итого по разделу 5: Лестницы					522 716	17 340	299 629	0	522 716
								205 747	3 477	0	0	
			ИТОГО по акту					40483 269	5549 570	16218 877	0	40483 269
								18714 821	1180 504	0	0	
			02-01-02 общестроительные работы									
			Раздел 6: Внутренняя отделка#									
1	155	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1 084,713	4 504,0	284,0	4885 547,4	308 058,3	495 713,7		4885 547,4
				м² оштукатуриваемой поверхности		3 763,0	123,0	4081 775,1	133 419,6			
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка#					4885 547	308 058	495 714	0	4885 547
								4081 775	133 420	0	0	
			02-01-05 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИ									
1	100	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		1 453	799,0	3,0	1160 947,0	4 359,0	106 069,0		1160 947,0
				м		723,0	0,0	1050 519,0	0,0			
2	101	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66		2 597,72	398,0		1033 893,0		1033 893,0		1033 893,0
				м								
3	102	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66		722,15	601,0		434 012,0		434 012,0		434 012,0
				м								
4	103	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66		333,3	1 499,0		499 617,0		499 617,0		499 617,0
				м								
5	115	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм		2 100	161,0		338 100,0		338 100,0		338 100,0
				м								
6	116	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм		500	224,0		112 000,0		112 000,0		112 000,0
				м								
			ИТОГО по акту					3578 569	4 359	2523 691	0	3578 569
								1050 519	0	0	0	
			06-021 теплоснабжение									
			Земляные работы									
1	1	1101-0102-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³		651,258	198,0	178,0	128 949,0	115 924,0			128 949,0
				м³ грунта		20,0	55,0	13 025,0	35 819,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		20,142	13 435,0	0,0	270 608,0	0,0			270 608,0
				$м^3$ грунта		13 435,0	0,0	270 608,0	0,0			
3	3	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		13,428	11 196,0	0,0	150 340,0	0,0			150 340,0
				$м^3$ грунта		11 196,0	0,0	150 340,0	0,0			
4	4	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы		86,4792	7 342,0	0,0	634 930,0	0,0			634 930,0
				$м^3$		7 342,0	0,0	634 930,0	0,0			
5	5	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м		490,0488	103,0	103,0	50 475,0	50 475,0			50 475,0
				$м^3$		0,0	25,0	0,0	12 251,0			
6	6	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м		490,0488	25,0	25,0	12 251,0	12 251,0			12 251,0
				$м^3$		0,0	6,0	0,0	2 940,0			
7	7	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками		490,0488	685,0	262,0	335 683,0	128 393,0			335 683,0
				$м^3$		423,0	84,0	207 291,0	41 164,0			
8	8	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$		108,3	396,0	396,0	42 887,0	42 887,0			42 887,0
				$м^3$ грунта		0,0	85,0	0,0	9 206,0			
9	9	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2 680,425	61,0		163 506,0				163 506,0
				т·км								
10	10	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		108,3	71,0	58,0	7 689,0	6 281,0			7 689,0
				$м^3$ грунта		13,0	14,0	1 408,0	1 516,0			
			Канал КЛ90х45									
11	11	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		27,18	34 261,0	6 424,0	931 214,0	174 604,0	298 844,0		931 214,0
				$м^3$ сборных конструкций		16 842,0	1 761,0	457 766,0	47 864,0			
12	12	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92		13,584	89 932,42		1221 642,0		1221 642,0		1221 642,0
				$м^3$								
13	13	225-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/$м^2$, объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92		13,596	66 475,17		903 796,0		903 796,0		903 796,0
				$м^3$								
			Теплофикационная камера тип2 Н=2,1м									
14	32	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		4	3 796,59		15 186,0		15 186,0		15 186,0
				шт								
15	33	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	2 702,76		10 811,0		10 811,0		10 811,0
				шт								
			Сбросной колодец									
16	49	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,82	71 385,0	24 701,0	129 921,0	44 956,0	7 437,0		129 921,0
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		42 598,0	7 582,0	77 528,0	13 799,0			
17	50	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		1	34 150,12		34 150,0		34 150,0		34 150,0
				шт								
18	51	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1		1	28 142,64		28 143,0		28 143,0		28 143,0
				шт								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	52	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9		1	20 015,17		20 015,0		20 015,0		20 015,0
				шт.								
20	53	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6		2	13 838,01		27 676,0		27 676,0		27 676,0
				шт.								
21	54	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3		1	3 796,59		3 797,0		3 797,0		3 797,0
				шт.								
22	55	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6		1	2 702,76		2 703,0		2 703,0		2 703,0
				шт.								
			ИТОГО по акту					5126 372	575 771	2574 200	0	5126 372
								1812 896	164 559	0	0	
			ИТОГО					54073757,00	6437758,00	21812482,00	0,00	54073757,00
								25660011,00	1478483,00	0,00	0,00	0,00
			Итого по смете									54073757
			Оборудование									0
			Ифтого без оборудования									54073757
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								3352573
			Итого с общеплощадочными затратами									57426330
			Сметная прибыль	5%								2871316
			Итого сметная прибыль									60297646
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								2871316
			Итого с непредвиденными работами и затратами									63168963
			Итого по части II в сменых ценах:									63168963
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								67906635
			Итого по части II в сменых ценах:									67906635
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							66548502, 44	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								7985820, 29
			Всего по сводному сметному расчету									74534322, 73

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Орумбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" **Узахов Д.М.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" **Абдрасилов Н.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" **Досанов Д.**

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

Договор подряда (контракт): т) № 26/25 от 13.03.2025.

По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	337250662, 72	307261901, 16	29988761, 56	-	117973273, 96	107482939, 10	10490334, 86	
2	Удержание авансового платежа 30%	101175 198,82				35391 982,19			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	16862 533,14				5898 663,70			
4	Итого к оплате	219212 930,76				76682 628,07			
5	в том числе НДС 12%	23487 099,72				8215 995,86			

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" _____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

Договор: **№ 26/25 от 13.03.2025.**

Акт № 4

Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

за Август 2025 года

Раздел	Наименование работ	Сметная стоимость, тенге				Выполнено тенге с начала строительства					Выполнено тенге за отчетный месяц				
		строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего	%	строительно-монтажных работ	оборудование	прочие затраты	всего
02-01.	**Пристройка**	**467 355 601**	**56 924 957**		**524 280 558**	43	**225 958 579**	**0**		**225 958 579**	14%	**72 001 836**	**0**		**72 001 836**
02-01-01	Общестроительные работы-КЖ	194 182 218			194 182 218	96	186 629 614			186 629 614	24%	47 442 352			47 442 352
02-01-02	Общестроительные работы-АР	161 356 853			161 356 853	22	35 750 396,0			35 750 396	15%	24 559 484,0			24 559 484
02-01-03	Отопление Вентеляция	32 600 221	13 096 349		45 696 570	0	0			0	0%				
02-01-04	Водопровод Канализация	13 260 797	170 472		13 431 269										
02-01-05	Электрооборудование Электроосвещение	33 193 393	2 259 107		35 452 500	10	3 578 569			3 578 569	0%				
02-01-06	Слаботочные сети	32 613 083	12 959 848		45 572 931										
02-01-07	Приобретение и монтаж технологического оборудования	149 036	28 439 181		28 588 217										
04-01.	**Объекты энергетического хозяйства**	**61 132 995**	**7 307 002**		**68 439 997**	1	**935 731**	**0**		**935 731**	1%	**935 731**	**0**		**935 731**
04-01-01.	Наружное освещение	47 426 524	473 215		47 899 739										
04-01-02.	Кабельная линия 0,4 кВ и Установка в ТП 6/0,4кВ согласно - ТУ	13 706 471	6 833 787		20 540 258	5	935 731			935 731	5%	935 731			935 731
06-01.	**Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**	**22 769 782**			**22 769 782**	78	**17 777 000**			**17 777 000**	56%	**12 650 628**			**12 650 628**
06-01.	Наружные сети водоснабжения и канализации	2 635 125			2 635 125										
06-021.	Теплоснабжение	20 134 657			20 134 657	88	17 777 000			17 777 000	63%	12 650 628			12 650 628
07-01.	Благоустройство и озеленение территории	**31 545 063**			**31 545 063**										
07-01.	Вертикальная планировка	1 880 927			1 880 927										
07-02.	Покрытия и МАФ	25 071 099			25 071 099										
07-03.	Озеленение территории.	4 593 037			4 593 037										
	Всего по главе	**582803441**	**64231959**		**647 035 400**	**38**	**244671310,00**			**244 671 310**	**13**	**85588195,00**			**85 588 195**
	Глава 8. Общеплощадочные затраты														
	Общеплощадочные затраты 6,2%	36 133 813			36 133 813	**42**	15 169 621			15 169 621	**15**	5 306 468			5 306 468
	Итого по главам 1-8	**618 937 254**	**64 231 959**		**683 169 213**	**38**	**259 840 931**			**259 840 931**	**13**	**90 894 663**			**90 894 663**
	Глава 9. Сметная прибыль														
	Сметная прибыль 5 %	30 946 863			30 946 863	**42**	12 992 047			12 992 047	**15**	4 544 733			4 544 733
	Непредвиденные затраты 5%	30 946 863	3 211 598		34 158 461	**38**	12 992 047			12 992 047	**13**	4 544 733			4 544 733
	Всего по главе	**680 830 980**	**67 443 557**		**748 274 537**	**38**	**285 825 024**			**285 825 024**	**13**	**99 984 129**			**99 984 129**
	Итого по части II в сменых ценах:														
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	734 893 305	72 501 824		804 395 127	**38**	307261901			307 261 901	**13**	107 482 939			107 482 939
0,98	**Итого с понижающим коэффициентом К=0,98**	717 255 437	71 051 787		788 307 224	**38**	301 116 663			301 116 663	**13**	105 333 280			105333280, 32
	Налог на добавленную стоимость 12%			94 596 867					36 134 000					12639993, 64	
	Всего по сводному сметному расчету	**717 255 437**	**71 051 787**	**94 596 867**	**882 904 091,40**	**34**	**301 116 663**		**36 134 000**	**337 250 663**	**13**	**105 333 280**		**12 639 994**	**117 973 273,96**

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" _____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Тарасенко В.В.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазМунайКурылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Пристройка из двух блоков и галерей

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26/25 от 13.03.2025.

Акт выполненных работ

за Август 2025 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-01-01 общестроительные работы									
			Раздел 3: Каркас									
1	32	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки. Устройство**	$м^3$	0,4704	118 133,0 60 422,0	9 317,0 1 816,0	55 569,8 28 422,6	4 382,6 854,2	22 764,4		55 569,8
2	35	1106-0501-0109 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство**	$м^3$	7,284	63 476,0 32 215,0	11 082,0 2 190,0	462 359,2 234 654,0	80 721,4 15 952,0	146 983,8		462 359,2
3	38	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке /В12,5/. Устройство**	$м^3$	3,76	75 920,0 40 257,0	10 077,0 1 955,0	285 459,2 151 366,4	37 889,6 7 350,8	96 203,2		285 459,2
4	41	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Сердечники железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	$м^3$	0,7524	53 735,0 23 749,0	10 117,0 2 035,0	40 430,2 17 868,8	7 612,0 1 531,2	14 949,4		40 430,2
5	44	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,02022	668 816,0 270 287,0	5 590,0 1 453,0	13 523,4 5 465,2	113,0 29,4	7 945,2		13 523,4
6	45	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Пояса в опалубке(П-1,П-2). Устройство**	$м^3$	1,438	75 920,0 40 257,0	10 077,0 1 955,0	109 173,0 57 889,6	14 490,6 2 811,2	36 792,8		109 173,0
7	51	6111-0401-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом**	м шва	355,6	411,0 192,0	19,0 6,0	146 151,6 68 275,2	6 756,4 2 133,6	71 120,0		146 151,6
			Итого по разделу 3: Каркас					1112 666 563 942	151 966 30 662	396 759 0	0 0	1112 666
			Раздел 4: Стены									
8	53	6105-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	66,91	52 162,0 26 367,0	6 367,0 1 447,0	3490 159,4 1764 216,0	426 016,0 96 818,8	1299 927,4		3490 159,4
9	54	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,039975	392 939,0		15 707,8		15 707,8		15 707,8
10	55	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	21,41	36 070,0 14 761,0	12,0 0,0	772 259,0 316 033,0	257,0 0,0	455 969,0		772 259,0
11	56	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,03996	59 713,0 55 591,0	3 858,0 1 207,0	2 386,2 2 221,4	154,2 48,2	10,6		2 386,2
12	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0256	314 196,0		8 043,0		8 043,0		8 043,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	58	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1742	350 886,0		61 124,0		61 124,0		61 124,0
14	60	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	1 356,99	11 407,0 8 107,0	580,0 130,0	15479 185,0 11001 118,0	787 055,0 176 409,0	3691 013,0		15479 185,0
15	61	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м³	11,574	52 814,0 23 749,0	10 117,0 2 035,0	611 269,0 274 871,0	117 094,0 23 553,0	219 304,0		611 269,0
16	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8639	350 886,0		654 016,0		654 016,0		654 016,0
17	63	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	2,6781	1383 126,0 990 080,0	22 753,0 2 879,0	3704 150,0 2651 533,0	60 935,0 7 710,0	991 682,0		3704 150,0
18	64	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	948	594,0 592,0	2,0 1,0	563 112,0 561 216,0	1 896,0 948,0			563 112,0
19	65	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0294	954 056,0		28 049,0		28 049,0		28 049,0
20	66	6111-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд**	м шва	83,88	457,0 315,0	8,0 3,0	38 333,0 26 422,0	671,0 252,0	11 240,0		38 333,0
21	67	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	**Пояса без опалубки. Устройство**	м³	6,77	43 201,0 20 251,0	8 645,0 1 663,0	292 471,0 137 099,0	58 527,0 11 259,0	96 845,0		292 471,0
22	68	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,3465	392 939,0		529 092,0		529 092,0		529 092,0
			Итого по разделу 4: Стены					26249 356 16734 729	1452 605 316 998	8062 023 0	0 0	26249 356
			Раздел 5: Лестницы									
23	78	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые,В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	3,14	136 901,0 83 023,0	6 076,0 1 148,0	429 869,0 260 692,0	19 079,0 3 605,0	150 098,0		429 869,0
24	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0778	314 196,0		24 444,0		24 444,0		24 444,0
25	80	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7094	438 524,0		311 089,0		311 089,0		311 089,0
26	81	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые,В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	1,53	136 901,0 83 023,0	6 076,0 1 148,0	209 459,0 127 025,0	9 296,0 1 756,0	73 138,0		209 459,0
27	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0314	314 196,0		9 866,0		9 866,0		9 866,0
28	83	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2947	438 524,0		129 233,0		129 233,0		129 233,0
29	84	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые,В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м³	3	136 901,0 83 023,0	6 076,0 1 148,0	410 703,0 249 069,0	18 228,0 3 444,0	143 406,0		410 703,0
30	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0538	314 196,0		16 904,0		16 904,0		16 904,0
31	86	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7136	438 524,0		312 931,0		312 931,0		312 931,0
32	87	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые,В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		3	136 901,0	6 076,0	410 703,0	18 228,0	143 406,0		410 703,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		83 023,0	1 148,0	249 069,0	3 444,0			
33	88	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0538	314 196,0		16 904,0		16 904,0		16 904,0
34	89	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,7136	438 524,0		312 931,0		312 931,0		312 931,0
35	90	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия ребристые,В25. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	1,57	136 901,0 83 023,0	6 076,0 1 148,0	214 935,0 130 346,0	9 539,0 1 802,0	75 050,0		214 935,0
36	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0389	314 196,0		12 222,0		12 222,0		12 222,0
37	92	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,3547	438 524,0		155 544,0		155 544,0		155 544,0
			Итого по разделу 5: Лестницы					2977 737 1016 201	74 370 14 051	1887 166 0	0 0	2977 737
			Раздел 6: Перекрытия									
38	99	1107-0105-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	175	24 835,0 15 072,0	3 075,0 630,0	4346 125,0 2637 600,0	538 125,0 110 250,0	1170 400,0		4346 125,0
39	100	222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	$м^2$	1 041,7784	10 310,0		10740 735,51		10740 735,51		10740 735,51
40	101	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	8,44	120 815,0 71 953,0	4 049,0 849,0	1019 679,0 607 283,0	34 174,0 7 166,0	378 222,0		1019 679,0
41	102	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,074	314 196,0		23 251,0		23 251,0		23 251,0
42	103	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0846	350 886,0		29 685,0		29 685,0		29 685,0
43	104	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3684	346 701,0		127 725,0		127 725,0		127 725,0
44	105	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,8594	438 524,0		815 392,0		815 392,0		815 392,0
			Итого по разделу 6: Перекрытия					17102 593 3244 883	572 299 117 416	13285 411 0	0 0	17102 593
			ИТОГО по акту					47442 352 21559 755	2251 240 479 127	23631 358 0	0 0	47442 352

02-01-02 общестроительные работы

			Раздел 3: Проемы#									
1	63	6108-0102-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка** блоков из ПВХ **профилей** поворотных (**откидных, поворотно**-откидных) **двухстворчатых**	$м^2$	7,30992	10 138,0 5 230,0	495,0 166,0	74 108,0 38 231,2	3 618,4 1 213,6	32 258,4		74 108,0
2	64	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блоки** оконные из ПВХ **профилей толщиной** 60 мм двухстворчатые **одинарной** конструкции **со стеклопакетом однокамерным, поворотной** фурнитурой: **двухэлементные - импост** и поворотная **створка** ГОСТ 30674-99	$м^2$	7,30992	41 150,0		300 803,2		300 803,2		300 803,2
			Итого по разделу 3: Проемы#					374 911 38 231	3 618 1 214	333 062 0	0 0	374 911
			Раздел 4: Полы блок 1#									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	85	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	2,1894	36 070,0 14 761,0	12,0 0,0	78 972,0 32 318,0	26,0 0,0	46 628,0		78 972,0
4	86	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	36,49	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	95 932,0 63 894,0	2 847,0 1 022,0	29 192,0		95 932,0
5	87	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	36,49	919,0 68,0	52,0 19,0	33 534,0 2 481,0	1 897,0 693,0	29 156,0		33 534,0
6	90	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	27,0294	36 070,0 14 761,0	12,0 0,0	974 950,0 398 981,0	324,0 0,0	575 645,0		974 950,0
7	91	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	450,49	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	1184 338,0 788 808,0	35 138,0 12 614,0	360 392,0		1184 338,0
8	92	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	450,49	919,0 68,0	52,0 19,0	414 000,0 30 633,0	23 425,0 8 559,0	359 942,0		414 000,0
9	97	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	19,4232	36 070,0 14 761,0	12,0 0,0	700 595,0 286 706,0	233,0 0,0	413 656,0		700 595,0
10	98	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	323,72	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	851 060,0 566 834,0	25 250,0 9 064,0	258 976,0		851 060,0
11	99	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	323,72	919,0 68,0	52,0 19,0	297 499,0 22 013,0	16 834,0 6 151,0	258 652,0		297 499,0
12	100	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	$м^2$	323,72	1 876,0 1 360,0	78,0 28,0	607 299,0 440 259,0	25 250,0 9 064,0	141 790,0		607 299,0
13	111	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	$м^3$	2,3232	36 070,0 14 761,0	12,0 0,0	83 798,0 34 293,0	28,0 0,0	49 477,0		83 798,0
14	112	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	$м^2$	38,72	1 876,0 1 360,0	78,0 28,0	72 639,0 52 659,0	3 020,0 1 084,0	16 960,0		72 639,0
15	118	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	679,79	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	1787 168,0 1190 312,0	53 024,0 19 034,0	543 832,0		1787 168,0
16	119	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	679,79	919,0 68,0	52,0 19,0	624 727,0 46 226,0	35 349,0 12 916,0	543 152,0		624 727,0
17	120	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	$м^2$	1 359,58	1 876,0 1 360,0	78,0 28,0	2550 572,0 1849 029,0	106 047,0 38 068,0	595 496,0		2550 572,0
18	121	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	1 359,58	140,0 17,0	14,0 5,0	190 341,0 23 113,0	19 034,0 6 798,0	148 194,0		190 341,0
19	124	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	67,09	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	176 380,0 117 475,0	5 234,0 1 879,0	53 672,0		176 380,0
20	125	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	67,09	919,0 68,0	52,0 19,0	61 656,0 4 562,0	3 489,0 1 275,0	53 605,0		61 656,0
21	126	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами гидроизолом**	$м^2$	67,09	5 525,0 2 662,0	160,0 25,0	370 672,0 178 594,0	10 734,0 1 677,0	181 344,0		370 672,0
22	130	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	$м^3$	9,6272	36 070,0 14 761,0	12,0 0,0	347 253,0 142 107,0	116,0 0,0	205 030,0		347 253,0
			Итого по разделу 4: Полы **блок 1#**					11503 385 6271 297	367 299 129 898	4864 791 0	0 0	11503 385
			Раздел 5: Полы блок 2#									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	131	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	36,01	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	94 670,0 63 054,0	2 809,0 1 008,0	28 808,0		94 670,0
24	132	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	36,01	919,0 68,0	52,0 19,0	33 093,0 2 449,0	1 872,0 684,0	28 772,0		33 093,0
25	135	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	30,24	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	79 501,0 52 950,0	2 359,0 847,0	24 192,0		79 501,0
26	136	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	30,24	919,0 68,0	52,0 19,0	27 791,0 2 056,0	1 573,0 575,0	24 162,0		27 791,0
27	137	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	$м^2$	60,48	1 876,0 1 360,0	78,0 28,0	113 460,0 82 253,0	4 717,0 1 693,0	26 490,0		113 460,0
28	138	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	$м^2$ стяжки	60,48	140,0 17,0	14,0 5,0	8 467,0 1 028,0	846,0 302,0	6 592,0		8 467,0
29	141	6109-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	2,35	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	6 178,0 4 115,0	184,0 66,0	1 880,0		6 178,0
30	142	6109-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	2,35	919,0 68,0	52,0 19,0	2 160,0 160,0	123,0 45,0	1 878,0		2 160,0
31	143	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами гидроизолом**	$м^2$	2,35	5 525,0 2 662,0	160,0 25,0	12 984,0 6 256,0	376,0 59,0	6 352,0		12 984,0
			Итого по разделу 5: Полы блок 2#					378 304 214 321	14 859 5 279	149 126 0	0 0	378 304
			Раздел 6: Внутренняя отделка#									
32	155	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 169,426	4 504,0 3 763,0	284,0 123,0	9771 094,8 8163 550,2	616 116,6 266 839,2	991 427,4		9771 094,8
33	156	6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отдельываемой поверхности	1 703,52828	1 490,0 1 222,0	11,0 3,0	2538 257,0 2081 711,68	18 738,64 5 110,58	437 806,68		2538 257,0
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка#					12309 352 10245 262	634 855 271 950	1429 234 0	0 0	12309 352
			ИТОГО по акту					24565 952 16769 111	1020 632 408 340	6776 213 0	0 0	24565 952
					0,00							

04-02-01 Кабельную **линию 0,4 кВ** иУстановка в **ТП 6/0,4кВ** согласно - ТУ

			Раздел 1: Кабельная линия 0,4 кВ			0,88	79,80					
1	1	6101-0102-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты** 2 группы в **траншеях. Разработка** в отвал экскаваторами **"Обратная лопата" с ковшом вместимостью** 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	94	451,0 0,0	451,0 132,0	42 393,64 0,0	42 394,54 12 408,18			42 393,64
2	2	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. **Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов** 2	$м^3$ грунта	71	88,0 0,0	88,0 22,0	6 248,31 0,0	6 247,53 1 561,69			6 248,31
3	3	6124-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель** до 35 кВ, масса **1 м до 1 кг. Монтаж** в готовых траншеях **без покрытий**	м кабеля	261	1 002,0 602,0	355,0 97,0	261 522,0 157 122,0	92 655,0 25 317,0	11 745,0		261 522,0
4	4	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Кабель** в траншее один. **Устройство постели**	м кабеля	261	735,0 328,0	407,0 133,0	191 835,0 85 608,0	106 227,0 34 713,0			191 835,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	13,2	4 370,0		57 684,0		57 684,0		57 684,0
6	7	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	168	53,0		8 904,0		8 904,0		8 904,0
7	8	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	56	890,0 547,0	278,0 75,0	49 840,0 30 632,0	15 568,0 4 200,0	3 640,0		49 840,0
8	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	62	957,0 547,0	336,0 92,0	59 334,0 33 914,0	20 832,0 5 704,0	4 588,0		59 334,0
9	10	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	кан.-км	0,052	608 048,0 600 585,0	0,0 0,0	31 618,0 31 230,0	0,0 0,0	388,0		31 618,0
10	11	6119-0301-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям**	м	10	3 245,0 2 463,0	266,0 75,0	32 450,0 24 630,0	2 660,0 750,0	5 160,0		32 450,0
11	12	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001**	м	52	3 162,0		164 424,0		164 424,0		164 424,0
12	13	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	10	2 301,0		23 010,0		23 010,0		23 010,0
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4 кВ					929 263 363 136	286 584 84 654	279 543 0	0 0	929 263
			ИТОГО по акту					929 263 363 136	286 584 84 654	279 543 0	0 0	929 263

06-021 теплоснабжение

Деформационный шов для канала КЛ 60х45 в сухих грунтах

1	22	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	$м^3$ кладки	0,273	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	14 123,0 6 977,0	1 298,0 265,0	5 849,0		14 123,0
2	23	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	2,45	114 134,0 71 953,0	4 049,0 849,0	279 628,0 176 285,0	9 920,0 2 080,0	93 423,0		279 628,0
3	24	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Заливка шва битумом**	т	0,133	198 167,0		26 356,0		26 356,0		26 356,0
4	25	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	6,02	5 968,0 1 837,0	16,0 3,0	35 927,0 11 059,0	96,0 18,0	24 772,0		35 927,0
5	26	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме** 1108-0101-0305	$м^2$ поверхности	6,02	2 437,0 475,0	9,0 2,0	14 671,0 2 860,0	54,0 12,0	11 757,0		14 671,0
			Теплофикационная камера тип2 Н=2,1м									
6	27	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Камеры со стенками из монолитного бетона.** Устройство	$м^3$ конструкции	25,368	136 736,0 37 955,0	2 617,0 624,0	3468 719,0 962 842,0	66 388,0 15 830,0	2439 489,0		3468 719,0
7	28	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки** и плиты **фундаментные, подкладные,** опорные, анкерные; **башмаки** и подпятники, **балластные грузы,** якоря из тяжелого **бетона** класса В15 (ГОСТ **24022-80, СТ РК** 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	2,448	69 778,88		170 819,0		170 819,0		170 819,0
8	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь** арматурная **горячекатаная гладкая** класса А-I (А240) **диаметром** от 6 до 12 мм **СТ РК 2591-2014**	т	0,4906	314 196,0		154 145,0		154 145,0		154 145,0
9	30	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали** закладные весом **до 4 кг. Установка**		0,0072	2103 503,0	3 647,0	15 145,0	26,0	8 034,0		15 145,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		984 092,0	1 142,0	7 085,0	8,0			
10	31	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1296	438 524,0		56 833,0		56 833,0		56 833,0
11	34	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	32	4 552,0 3 651,0	240,0 103,0	145 664,0 116 832,0	7 680,0 3 296,0	21 152,0		145 664,0
12	35	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки. Установка**	шт.	4	8 743,0 6 327,0	1 153,0 355,0	34 972,0 25 308,0	4 612,0 1 420,0	5 052,0		34 972,0
13	36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	4	23 039,0		92 156,0		92 156,0		92 156,0
			Герметизированный ввод (4 шт),									
14	39	6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гильзы из обрезков труб, диаметр 159 мм. Прокладка**	м трубопровода	3,24	6 318,0 5 978,0	256,0 60,0	20 470,0 19 369,0	829,0 194,0	272,0		20 470,0
15	40	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	м	3,24	4 953,0		16 048,0		16 048,0		16 048,0
16	41	6111-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми**	$м^3$ изоляции	0,0052	592 469,0 581 978,0	7 087,0 2 287,0	3 081,0 3 026,0	37,0 12,0	18,0		3 081,0
17	42	217-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83**	т	0,0056	3595 322,0		20 134,0		20 134,0		20 134,0
18	43	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм(161 мм). Приварка**	фланец	4	11 112,0 9 447,0	340,0 27,0	44 448,0 37 788,0	1 360,0 108,0	5 300,0		44 448,0
19	44	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 (161 мм)ГОСТ 12816-80**	шт.	4	9 859,0		39 436,0		39 436,0		39 436,0
20	45	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм(91 мм). Приварка**	фланец	4	4 725,0 3 964,0	99,0 0,0	18 900,0 15 856,0	396,0 0,0	2 648,0		18 900,0
21	46	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 (91 мм)ГОСТ 12816-80**	шт.	4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0
22	47	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части (трубуксаупоры сальника и монолитного участка). Установка**	т фасонных частей	0,0288	3898 003,0 2065 721,0	1192 857,0 302 184,0	112 262,0 59 493,0	34 354,0 8 703,0	18 415,0		112 262,0
23	48	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0052	954 056,0		4 961,0		4 961,0		4 961,0
			Сбросной колодец									
24	56	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0
			Опоры									
25	59	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	0,1335	1126 773,0		150 424,0		150 424,0		150 424,0
26	60	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	т	0,098	1126 773,0		110 424,0		110 424,0		110 424,0
27	61	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плиты опорные диэлектрические**	т	0,0838	1126 773,0		94 424,0		94 424,0		94 424,0
28	62	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов /балки/,** массой до 0,1 т	т	0,1043	389 152,0 365 803,0	11 044,0 853,0	40 589,0 38 153,0	1 152,0 89,0	1 284,0		40 589,0
29	63	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У**		0,1043	412 386,0		43 012,0		43 012,0		43 012,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	64	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	т $м^3$	2,5	18 185,0		45 462,0		45 462,0		45 462,0
31	65	261-301-0152 *РСНБ РК 2022*	**Трубы керамические канализационные внутренний диаметр 150 мм ГОСТ 286-82**	м	3	1 357,0		4 071,0		4 071,0		4 071,0
32	66	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство опорных подушек**	$м^3$	3,2148	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	110 142,0 54 144,0	20 652,0 5 661,0	35 347,0		110 142,0
33	67	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92**	шт.	38	973,0		36 974,0		36 974,0		36 974,0
34	68	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	57	1 066,0		60 762,0		60 762,0		60 762,0
35	69	6123-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм. Установка**	компенсатор	2	48 031,0 26 738,0	20 704,0 5 870,0	96 062,0 53 476,0	41 408,0 11 740,0	1 178,0		96 062,0
36	70	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	36,36	5 279,0		191 944,0		191 944,0		191 944,0
			Сеть									
37	71	6123-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка**	комплект	2	45 869,0 30 117,0	15 340,0 3 660,0	91 738,0 60 234,0	30 680,0 7 320,0	824,0		91 738,0
38	72	6123-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	комплект	2	28 593,0 17 509,0	10 733,0 2 688,0	57 186,0 35 018,0	21 466,0 5 376,0	702,0		57 186,0
39	73	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка**	комплект	2	26 230,0 15 845,0	10 142,0 2 568,0	52 460,0 31 690,0	20 284,0 5 136,0	486,0		52 460,0
40	74	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	4	16 437,0 9 932,0	6 340,0 1 614,0	65 748,0 39 728,0	25 360,0 6 456,0	660,0		65 748,0
41	75	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	243 237,0		486 474,0		486 474,0		486 474,0
42	76	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	2	119 464,0		238 928,0		238 928,0		238 928,0
43	77	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 698-86**	шт.	2	88 619,0		177 238,0		177 238,0		177 238,0
44	78	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	шт.	4	57 996,0		231 984,0		231 984,0		231 984,0
45	79	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	8 178,0		32 712,0		32 712,0		32 712,0
46	80	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		19 456,0
47	81	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	3 989,0		15 956,0		15 956,0		15 956,0
48	82	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	8	2 415,0		19 320,0		19 320,0		19 320,0
49	83	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	комплект	8	16 437,0 9 932,0	6 340,0 1 614,0	131 496,0 79 456,0	50 720,0 12 912,0	1 320,0		131 496,0
50	84	242-302-0405 *РСНБ РК 2022*	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005**		2	63 608,0		127 216,0		127 216,0		127 216,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	85	242-302-0503 *РСНБ РК 2022*	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт. шт.	6	63 167,0		379 002,0		379 002,0		379 002,0
52	86	241-116-0606 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80**	шт. шт.	4	3 240,0		12 960,0		12 960,0		12 960,0
53	87	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	шт. шт.	12	999,0		11 988,0		11 988,0		11 988,0
54	88	6123-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы в армопенобетонной изоляции подающие и обратные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная**	км трубопровода	0,339	6439 342,0 4925 606,0	1160 457,0 252 243,0	2182 937,0 1669 780,0	393 395,0 85 510,0	119 762,0		2182 937,0
55	89	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	60,6	5 279,0		319 907,0		319 907,0		319 907,0
56	90	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	98,98	3 789,0		375 035,0		375 035,0		375 035,0
57	91	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	68,68	2 706,0		185 848,0		185 848,0		185 848,0
58	92	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	74,74	2 301,0		171 977,0		171 977,0		171 977,0
59	93	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	39,39	1 511,0		59 518,0		59 518,0		59 518,0
60	94	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,017	3490 415,0 2388 239,0	1045 859,0 247 791,0	59 337,0 40 600,0	17 779,0 4 212,0	957,0		59 337,0
61	95	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,03	1 265,0		3 833,0		3 833,0		3 833,0
62	96	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	10,1	628,0		6 343,0		6 343,0		6 343,0
63	97	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,04	1 511,0		6 104,0		6 104,0		6 104,0
			Изоляционные работы									
64	99	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.** Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	101,9	250,0 68,0	5,0 1,0	25 475,0 6 929,0	510,0 102,0	18 036,0		25 475,0
65	100	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.** Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	101,9	752,0 204,0	17,0 3,0	76 629,0 20 788,0	1 733,0 306,0	54 109,0		76 629,0
66	101	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной**	$м^3$	6,45	87 535,0 75 467,0	4 209,0 1 372,0	564 601,0 486 762,0	27 148,0 8 849,0	50 691,0		564 601,0
67	102	234-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011**	$м^3$	6,45	24 996,0		161 224,0		161 224,0		161 224,0
68	103	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**		101,9	4 234,0	40,0	431 445,0	4 076,0	222 448,0		431 445,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² поверхности покрытия изоляции		**2 011,0**	**13,0**	**204 921,0**	**1 325,0**			
69	104	**261-105-0190** *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м²**	**0,1019**	**552 642,0**		**56 314,0**		**56 314,0**		**56 314,**
			ИТОГО по акту					**12650 628**	**783 413**	**7600 758**	**0**	**12650 62**
								4266 459	**186 940**	**0**	**0**	
			ИТОГО					**85588195,00**	**4389134,00**	**38346255,00**	**0,00**	**85588195,0**
								42852814,00	**1172195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
			Итого по смете									85588195
			Оборудование									0
			Ифтого без оборудования									85588195
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								5306468
			Итого с общеплощадочными затратами									90894663
			Сметная прибыль	5%								4544733
			Итого сметная прибыль									95439396
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								4544733
			Итого с непредвиденными работами и затратами									99984129
			Итого по части II в сменых ценах:									99984129
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								107482939
			Итого по части II в сменых ценах:									107482939
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							105333280, 32	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								12639993, 64
			Всего по сводному сметному расчету									117973273, 96

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Орумбаев Е.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" **Абдрасилов Н.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" **Шекеев Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" **Досанов Д.**

бухг

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): т) № 26/25 от 13.03.2025.
По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	438094813, 30	397858356, 84	38955952, 79	1280503, 67	100844150, 58	90596455, 68	8967191, 23	1280503, 67
2	Удержание авансового платежа 30%	131428 443,99				30253 245,17			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	21904 740,67				5042 207,53			
4	Итого к оплате	[illegible] 628,64				65548 697,88			
5	в том числе НДС 12%	[illegible]				7023 074,77			

Заказчик:

Руководитель
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"_____ **Оразбаев Е.К.**

Руководитель:
ТОО "КазМунайКурылыс"_____ **Абдрасилов Н.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Жамбылэкспертиза"_____ **Шекеев Б.**

Авторский надзор:
ТОО "BS Archi Group"_____ **Досанов Д.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пристройка из двух блоков и галерей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26/25 от 13.03.2025.**

Акт выполненных работ №5

за **Сентябрь 2025 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-02 общестроительные работы									
			Раздел 2: Деревянные конструкции кровли									
1	10	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стропила. Установка**	**м³ древесины в конструкции**	19,207	265 247,0 96 804,0	2 040,0 590,0	5094 599,0 1859 314,0	39 182,0 11 332,0	3196 102,0		5094 599,0
2	11	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	0,1394	351 911,0		49 056,0		49 056,0		49 056,0
3	12	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	0,0617	408 199,0		25 186,0		25 186,0		25 186,0
4	13	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	0,0793	326 222,0		25 869,0		25 869,0		25 869,0
5	14	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	0,1579	2989 117,0 1384 980,0	6 244,0 1 956,0	471 982,0 218 688,0	986,0 309,0	252 307,0		471 982,0
6	15	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м³ древесины в конструкции**	19,207	9 408,0 3 598,0	163,0 51,0	180 699,0 69 107,0	3 131,0 980,0	108 462,0		180 699,0
7	18	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**		680	2 307,0	52,0	1568 760,0	35 360,0	986 680,0		1568 760,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² изолируемой поверхности		804,0	9,0	546 720,0	6 120,0			
10	19	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		680	622,0	28,0	422 960,0	19 040,0	184 280,0		422 960,0
				м² изолируемой поверхности		323,0	6,0	219 640,0	4 080,0			
11	20	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		680	3 346,0	115,0	2275 280,0	78 200,0	752 080,0		2275 280,0
				м² утепляемого покрытия		2 125,0	25,0	1445 000,0	17 000,0			
12	21	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	м³	105,06	19 185,0		2015 576,0		2015 576,0		2015 576,0
13	24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стяжки**	т	2,817	452 652,0	3 858,0	1275 121,0	10 868,0	1107 653,0		1275 121,0
						55 591,0	1 207,0	156 600,0	3 400,0			
14	25	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**		56,68	341,0	8,0	19 328,0	453,0	11 166,0		19 328,0
				м² обработанно й поверхности		136,0	3,0	7 708,0	170,0			
15	26	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		821,2	8 343,0	45,0	6851 272,0	36 954,0	3119 739,0		6851 272,0
				м² кровли		4 499,0	8,0	3694 579,0	6 570,0			
16	27	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м³	6,54	119 169,0		779 365,0		779 365,0		779 365,0
17	28	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		32,2	7 306,0	32,0	235 253,0	1 030,0	93 927,0		235 253,0
				м² покрытия		4 357,0	7,0	140 295,0	225,0			
			Итого по разделу 2: Деревянные конструкции кровли					22332 270	231 441	13047 095	0	22332 270
								9053 731	52 188	0	0	
			Раздел 3: Проемы#									
			Окна									
18	61	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	13,0746	12 066,0	491,0	157 758,0	6 419,0	71 217,0		157 758,0
						6 128,0	164,0	80 121,0	2 144,0			
19	62	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м²	13,0746	49 937,0		652 906,0		652 906,0		652 906,0
20	63	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	1,82748	10 138,0	495,0	18 527,0	904,6	8 064,6		18 527,0
						5 230,0	166,0	9 557,8	303,4			
21	64	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м²	1,82748	41 150,0		75 200,8		75 200,8		75 200,8
22	65	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м²	72,4878	7 630,0	492,0	553 082,0	35 664,0	239 065,0		553 082,0
						3 840,0	166,0	278 353,0	12 033,0			
23	66	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м²	72,4878	41 150,0		2982 873,0		2982 873,0		2982 873,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	67	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	163,61	8 706,0 4 813,0	497,0 168,0	1424 388,5 787 454,95	81 314,45 27 486,75	555 619,71		1424 388,5
25	68	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м²	163,61	39 305,0		6430 691,16		6430 691,16		6430 691,16
			Двери									
26	73	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	1,638	10 395,0 8 802,0	135,0 43,0	17 027,0 14 417,6	221,0 70,4	2 388,2		17 027,0
27	74	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	1,87	11 358,0 9 461,0	129,0 41,0	21 239,4 17 692,0	241,2 76,6	3 306,2		21 239,4
28	75	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м²	1,638	67 178,0		110 037,6		110 037,6		110 037,6
29	76	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м²	0,898	58 830,0		52 829,4		52 829,4		52 829,4
30	77	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м²	0,972	64 046,0		62 252,8		62 252,8		62 252,8
31	78	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	29,736	6 008,0 4 587,0	221,0 70,0	178 653,8 136 399,0	6 571,8 2 081,6	35 683,2		178 653,8
32	79	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м²	19,698	12 298,0		242 246,0		242 246,0		242 246,0
33	80	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м²	3,024	13 805,0		41 746,4		41 746,4		41 746,4
34	81	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м²	3,402	14 666,0		49 893,8		49 893,8		49 893,8
35	82	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м²	4,368	12 734,0		55 622,2		55 622,2		55 622,2
			Итого по разделу 3: Проемы#					13126 975 1323 995	131 336 44 196	11671 643 0	0 0	13126 975
			Раздел 4: Полы блок 1#									
			Керамогранитные									
36	88	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	18,245	9 915,0 4 183,0	370,0 119,0	180 899,0 76 319,0	6 750,5 2 171,0	97 829,5		180 899,0
			Керамогранитные									
37	93	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	225,245	9 915,0 4 183,0	370,0 119,0	2233 304,0 942 200,0	83 340,5 26 804,0	1207 763,5		2233 304,0
			Керамические									
38	95	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	34,13	8 096,0 4 843,0	201,0 67,0	276 316,5 165 291,5	6 860,0 2 286,5	104 165,0		276 316,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Керамические									
39	104	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками**	$м^3$	1,554	36 070,0 14 761,0	12,0 0,0	56 053,0 22 939,0	19,0 0,0	33 096,0		56 053,0
40	105	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	$м^2$	25,9	1 876,0 1 360,0	78,0 28,0	48 588,0 35 224,0	2 020,0 725,0	11 344,0		48 588,0
41	106	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	25,9	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	68 091,0 45 351,0	2 020,0 725,0	20 720,0		68 091,0
42	107	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	25,9	919,0 68,0	52,0 19,0	23 802,0 1 761,0	1 347,0 492,0	20 694,0		23 802,0
43	108	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	12,95	8 096,0 4 843,0	201,0 67,0	104 843,0 62 717,0	2 603,0 867,5	39 523,5		104 843,0
			Керамические									
44	113	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	38,72	2 629,0 1 751,0	78,0 28,0	101 795,0 67 799,0	3 020,0 1 084,0	30 976,0		101 795,0
45	114	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	38,72	919,0 68,0	52,0 19,0	35 584,0 2 633,0	2 014,0 736,0	30 937,0		35 584,0
46	115	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами гидроизолом**	$м^2$	38,72	5 525,0 2 662,0	160,0 25,0	213 928,0 103 073,0	6 195,0 968,0	104 660,0		213 928,0
47	116	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	19,36	8 096,0 4 843,0	201,0 67,0	156 738,5 93 760,5	3 891,0 1 297,0	59 086,5		156 738,5
48	127	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	33,545	8 096,0 4 843,0	201,0 67,0	271 580,5 162 458,5	6 742,5 2 247,5	102 379,0		271 580,5
			Итого по разделу 4: Полы блок 1#					3771 523 1781 527	126 823 40 404	1863 174 0	0 0	3771 523
			Раздел 6: Внутренняя отделка#									
49	150	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	$м^2$ отделываемой поверхности	1 222,872	1 465,0 1 439,0	7,0 2,0	1791 507,2 1759 712,5	8 560,3 2 445,8	23 234,4		1791 507,2
50	151	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1 222,872	2 352,0 2 084,0	11,0 3,0	2876 195,0 2548 465,5	13 451,9 3 668,7	314 278,3		2876 195,0
51	155	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	361,571	4 504,0 3 763,0	284,0 123,0	1628 515,8 1360 591,7	102 686,1 44 473,2	165 237,9		1628 515,8
52	156	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1 120	1 490,0 1 222,0	11,0 3,0	1668 799,91 1368 640,08	12 319,89 3 360,0	287 839,94		1668 799,91
53	158	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	131,485	12 772,0 9 829,0	55,0 19,0	1679 326,5 1292 366,0	7 231,5 2 498,0	379 729,0		1679 326,5
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка#					9644 344	144 250	1170 320	0	9644 344

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								8329 776	56 446	0	0	
			Раздел 7: Наружная отделка#									
54	180	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	19,555091	50 053,0		978 791,0		978 791,0		978 791,0
			Итого по разделу 7: Наружная отделка#					978 791	0	978 791	0	978 791
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					49853 903	633 849	28731 023	0	49853 903
								20489 029	193 233	0	0	

02-01-03 отопление и вентиляцию

			Раздел 3: Отопление блок 1									
1	82	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	75	4 226,0	136,0	316 950,0	10 200,0	2 250,0		316 950,0
						4 060,0	34,0	304 500,0	2 550,0			
2	83	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм**	м	75	2 301,0		172 575,0		172 575,0		172 575,0
3	84	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	46	3 663,0	114,0	168 498,0	5 244,0	1 104,0		168 498,0
						3 525,0	29,0	162 150,0	1 334,0			
4	85	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	46	1 511,0		69 506,0		69 506,0		69 506,0
5	86	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	255	3 635,0	114,0	926 925,0	29 070,0	6 120,0		926 925,0
						3 497,0	29,0	891 735,0	7 395,0			
6	87	241-102-0126 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм**	м	38	1 107,0		42 066,0		42 066,0		42 066,0
7	88	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	47	933,0		43 851,0		43 851,0		43 851,0
8	89	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	78	764,0		59 592,0		59 592,0		59 592,0
9	90	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	92	505,0		46 460,0		46 460,0		46 460,0
10	91	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	359	2 043,0	51,0	733 437,0	18 309,0	6 103,0		733 437,0
						1 975,0	14,0	709 025,0	5 026,0			
11	92	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	4	1 172,0		4 688,0		4 688,0		4 688,0
12	93	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	м	300	633,0		189 900,0		189 900,0		189 900,0
13	94	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	м	55	483,0		26 565,0		26 565,0		26 565,0
			Итого по разделу 3: Отопление блок 1					2801 013	62 823	670 780	0	2801 013
								2067 410	16 305	0	0	
			Раздел 4: Отопление блок 2									
14	117	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		3	3 663,0	114,0	10 989,0	342,0	72,0		10 989,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		3 525,0	29,0	10 575,0	87,0			
15	118	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 511,0		4 533,0		4 533,0		4 533,0
16	119	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	146	3 635,0 3 497,0	114,0 29,0	530 710,0 510 562,0	16 644,0 4 234,0	3 504,0		530 710,0
17	120	241-102-0121 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	933,0		5 598,0		5 598,0		5 598,0
18	121	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31	764,0		23 684,0		23 684,0		23 684,0
19	122	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	109	505,0		55 045,0		55 045,0		55 045,0
20	123	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	60	2 043,0 1 975,0	51,0 14,0	122 580,0 118 500,0	3 060,0 840,0	1 020,0		122 580,0
21	124	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	45	633,0		28 485,0		28 485,0		28 485,0
22	125	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	15	483,0		7 245,0		7 245,0		7 245,0
			Итого по разделу 4: Отопление блок 2					788 869 639 637	20 046 5 161	129 186 0	0 0	788 869
			Раздел 6: Вентиляция									
			Приточная система П1									
23	157	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	58	12 632,0 4 545,0	102,0 30,0	732 656,0 263 610,0	5 916,0 1 740,0	463 130,0		732 656,0
24	158	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	54,3	14 144,0 6 041,0	110,0 33,0	768 019,0 328 026,0	5 973,0 1 792,0	434 020,0		768 019,0
25	159	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	10,2	13 615,0 6 981,0	110,0 33,0	138 873,0 71 206,0	1 122,0 337,0	66 545,0		138 873,0
26	160	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	32,2	775,0		24 955,0		24 955,0		24 955,0
			Приточная система П2									
27	179	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	31,8	14 144,0 6 041,0	110,0 33,0	449 779,0 192 104,0	3 498,0 1 049,0	254 177,0		449 779,0
28	180	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	11,2	14 290,0 7 625,0	140,0 43,0	160 048,0 85 400,0	1 568,0 482,0	73 080,0		160 048,0
29	181	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21	775,0		16 275,0		16 275,0		16 275,0
			В1,2,3,4,5,6									
30	193	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	19,2	14 290,0 7 625,0	140,0 43,0	274 368,0 146 400,0	2 688,0 826,0	125 280,0		274 368,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	194	6118-0101-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	29,6	12 135,0 4 545,0	108,0 28,0	359 196,0 134 532,0	3 197,0 829,0	221 468,0		359 196,0
32	200	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	29,9	775,0		23 172,0		23 172,0		23 172,0
			Естественные вытяжные системы ВЕ1-ВЕ19									
33	204	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	42	14 290,0 7 625,0	140,0 43,0	600 180,0 320 250,0	5 880,0 1 806,0	274 050,0		600 180,0
34	205	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	32	14 144,0 6 041,0	110,0 33,0	452 608,0 193 312,0	3 520,0 1 056,0	255 776,0		452 608,0
35	206	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	64	13 615,0 6 981,0	110,0 33,0	871 360,0 446 784,0	7 040,0 2 112,0	417 536,0		871 360,0
36	209	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	52,5	775,0		40 688,0		40 688,0		40 688,0
			Итого по разделу 6: Вентиляция					4912 177 2181 624	40 402 12 029	2690 152 0	0 0	4912 177
			ИТОГО по акту					8502 059 4888 671	123 271 33 495	3490 118 0	0 0	8502 059

02-01-04 водопровод и канализаци

			Водопровод									
1	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	90	3 663,0 3 525,0	114,0 29,0	329 670,0 317 250,0	10 260,0 2 610,0	2 160,0		329 670,0
2	2	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	90	1 511,0		135 990,0		135 990,0		135 990,0
3	3	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	40	6 715,0 6 677,0	27,0 0,0	268 600,0 267 080,0	1 080,0 0,0	440,0		268 600,0
4	4	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	39,6	228,0		9 029,0		9 029,0		9 029,0
5	5	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	180	6 151,0 6 119,0	22,0 0,0	1107 180,0 1101 420,0	3 960,0 0,0	1 800,0		1107 180,0
6	6	241-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	59,4	145,0		8 613,0		8 613,0		8 613,0
7	7	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	118,8	109,0		12 949,0		12 949,0		12 949,0
			Горячее водоснабжение									
8	35	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	290	6 151,0 6 119,0	22,0 0,0	1783 790,0 1774 510,0	6 380,0 0,0	2 900,0		1783 790,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	36	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные**	м	89,1	198,0		17 642,0		17 642,0		17 642,0
10	37	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-15x2,8 PN 16 армированные**	м	128,7	198,0		25 483,0		25 483,0		25 483,0
11	38	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм**	м	69,3	294,0		20 374,0		20 374,0		20 374,0
12	39	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15	6 715,0 6 677,0	27,0 0,0	100 725,0 100 155,0	405,0 0,0	165,0		100 725,0
13	40	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные**	м	15	488,0		7 320,0		7 320,0		7 320,0
14	41	6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	15	7 424,0 7 378,0	33,0 0,0	111 360,0 110 670,0	495,0 0,0	195,0		111 360,0
15	42	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные**	м	15	800,0		12 000,0		12 000,0		12 000,0
			ИТОГО по акту					3950 725 3671 085	22 580 2 610	257 060 0	0 0	3950 725

02-01-05 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

			ЩРВ-24									
1	9	6124-0303-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише**	шт.	1	25 635,0 11 371,0	2 232,0 647,0	25 635,0 11 371,0	2 232,0 647,0	12 032,0		25 635,0
2	10	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	1	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	2 861,0		8 287,0
3	12	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	7 384,0		7 384,0		7 384,0		7 384,0
4	13	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 810,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0
5	14	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	**Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	7	2 757,0		19 299,0		19 299,0		19 299,0
			ЩРВ-36									
6	15	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пункт распределительный высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене**	шт.	1	31 246,0 11 371,0	2 291,0 647,0	31 246,0 11 371,0	2 291,0 647,0	17 584,0		31 246,0
7	18	247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10 502,0		10 502,0		10 502,0		10 502,0
8	20	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	**Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	13	2 757,0		35 841,0		35 841,0		35 841,0
9	21	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	**Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	2 757,0		5 514,0		5 514,0		5 514,0
			ЩРн-15(ЩАО)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	97	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	2 600	793,0 786,0	3,0 0,0	2061 800,0 2043 600,0	7 800,0 0,0	10 400,0		2061 800,0
11	98	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка**	м	12	1 028,0 1 004,0	3,0 0,0	12 336,0 12 048,0	36,0 0,0	252,0		12 336,0
12	99	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2 699	354,0 335,0	1,0 0,0	955 446,0 904 165,0	2 699,0 0,0	48 582,0		955 446,0
13	100	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	363	799,0 723,0	3,0 0,0	290 037,0 262 449,0	1 089,0 0,0	26 499,0		290 037,0
14	104	243-107-0905 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66**	м	17,17	3 811,0		65 435,0		65 435,0		65 435,0
15	105	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	м	132,31	977,0		129 267,0		129 267,0		129 267,0
16	106	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66**	м	606	638,0		386 628,0		386 628,0		386 628,0
17	107	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2**	м	150	595,0		89 250,0		89 250,0		89 250,0
18	108	243-907-1003 *РСНБ РК 2022*	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм**	м	87	1 268,0		110 316,0		110 316,0		110 316,0
19	109	243-907-1703 *РСНБ РК 2022*	**Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм**	шт.	58	1 177,0		68 266,0		68 266,0		68 266,0
			ИТОГО по акту					4315 299 3250 394	16 183 1 294	1048 722 0	0 0	4315 299

04-02-01 Кабельную линию 0,4 кВ иУстановка в ТП 6/0,4кВ согласно - ТУ

			Раздел 2: Заземление									
1	17	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	16	7 154,0 3 710,0	360,0 90,0	114 464,0 59 360,0	5 760,0 1 440,0	49 344,0		114 464,0
2	18	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	285	1 376,0 742,0	55,0 14,0	392 160,0 211 470,0	15 675,0 3 990,0	165 015,0		392 160,0
3	19	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	10	1 590,0 954,0	61,0 17,0	15 900,0 9 540,0	610,0 170,0	5 750,0		15 900,0
			Итого по разделу 2: Заземление					522 524 280 370	22 045 5 600	220 109 0	0 0	522 524
			Раздел 3: Установка в ТП 6/0,4кВ согласно - ТУ									
4	21	515-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630**	шт.	1	1134 444,0		1134 444,0		1134 444,0		1134 444,0
5	22	247-205-0212 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 39В31250 630А**		1	38 314,0		38 314,0		38 314,0		38 314,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
6	23	247-205-0705 *СпрСЦ 01.2024*	**Выключатель-разъединитель NH40-250/3, 3Р, 250А, стандартная рукоятка управления**	шт.	2	60 217,0		120 434,0		120 434,0		120 434,0
7	24	247-207-0613 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 60А**	шт.	6	924,0		5 544,0		5 544,0		5 544,0
8	25	247-207-0630 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 39, габарит 3, 630А**	шт.	1	7 491,0		7 491,0		7 491,0		7 491,0
9	26	247-207-0507 *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-39, габарит 3, от 500А до 600А**	шт.	1	9 463,0		9 463,0		9 463,0		9 463,0
10	27	247-207-0630 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 39, габарит 3, 630А**	шт.	3	7 491,0		22 473,0		22 473,0		22 473,0
11	28	247-205-0212 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель-разъединитель типа ВР32И на 1 направление 39В31250 630А**	шт.	1	38 314,0		38 314,0		38 314,0		38 314,0
12	29	247-207-0623 *РСНБ РК 2022*	**Предохранитель ножевой типа ПН-101 37, габарит 2, 250А**	шт.	2	2 810,0		5 620,0		5 620,0		5 620,0
13	30	247-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-35, габарит 1, от 40А до 250А**	шт.	6	2 570,0		15 420,0		15 420,0		15 420,0
			Итого по разделу 3: Установка в ТП 6/0,4кВ согласно - ТУ					1397 517	0	263 073	0	1397 517
								0	0	1134 444	0	
			ИТОГО по акту					1920 041	22 045	483 182	0	1920 041
								280 370	5 600	1134 444	0	

06-01 наружные сети водопровода и канализации

			Земляные работы									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	213,3752	322,0 0,0	322,0 69,0	68 707,0 0,0	68 707,0 14 723,0			68 707,0
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	6,5992	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	88 660,0 88 660,0	0,0 0,0			88 660,0
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м³ грунта	4,3995	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	30 590,0 30 590,0	0,0 0,0			30 590,0
4	4	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	6,48	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	61 787,0 28 052,0	2 585,0 609,0	31 149,0		61 787,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	32,5761	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	118 219,0 118 219,0	0,0 0,0			118 219,0
6	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м³	184,5978	88,0 0,0	88,0 22,0	16 245,0 0,0	16 244,0 4 061,0			16 245,0
7	7	6101-0106-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м³	184,5978	44,0 0,0	44,0 11,0	8 122,0 0,0	8 123,0 2 031,0			8 122,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	$м^3$	184,5978	575,0 354,0	221,0 71,0	106 144,0 65 348,0	40 796,0 13 106,0			106 144,0
9	9	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	7,2	396,0 0,0	396,0 85,0	2 851,0 0,0	2 851,0 612,0			2 851,0
10	10	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из временного отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	287,0873	61,0		17 512,0				17 512,0
11	11	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	$м^3$ грунта	224,3739	71,0 13,0	58,0 14,0	15 931,0 2 917,0	13 013,0 3 141,0			15 931,0
			Водопровод									
12	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм**	км	0,049	1299 894,0 864 113,0	435 781,0 111 033,0	63 695,0 42 342,0	21 354,0 5 441,0			63 695,0
13	13	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	49,49	1 073,0		53 103,0		53 103,0		53 103,0
14	14	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,023	1780 922,0 1533 726,0	178 783,0 50 669,0	40 961,0 35 276,0	4 112,0 1 165,0	1 573,0		40 961,0
15	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	23,092	1 511,0		34 892,0		34 892,0		34 892,0
16	17	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,023	3249 080,0 1086 212,0	57 353,0 269,0	74 729,0 24 983,0	1 319,0 6,0	48 427,0		74 729,0
17	18	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	3	5 246,0 5 187,0	0,0 0,0	15 738,0 15 561,0	0,0 0,0	177,0		15 738,0
18	19	242-202-0306 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	9 084,0		18 168,0		18 168,0		18 168,0
19	20	242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	1	5 498,0		5 498,0		5 498,0		5 498,0
20	21	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	2	14 155,0 8 158,0	5 633,0 1 486,0	28 310,0 16 316,0	11 266,0 2 972,0	728,0		28 310,0
			Итого вне раздела					869 862 468 264	190 370 47 867	193 715 0	0 0	869 862
			Раздел 1: Канализация									
21	22	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	54,0728	322,0 0,0	322,0 69,0	17 411,0 0,0	17 411,0 3 731,0			17 411,0
22	23	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	$м^3$ грунта	1,6724	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	22 469,0 22 469,0	0,0 0,0			22 469,0
23	24	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	$м^3$ грунта	1,1149	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	7 752,0 7 752,0	0,0 0,0			7 752,0
24	25	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		4,005	9 535,0	399,0	38 188,0	1 598,0	19 252,0		38 188,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ основания		4 329,0	94,0	17 338,0	376,0			
25	26	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м³	7,8615	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	28 529,0 28 529,0	0,0 0,0			28 529,0
26	27	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м³	44,5485	88,0 0,0	88,0 22,0	3 920,0 0,0	3 920,0 980,0			3 920,0
27	28	6101-0106-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м³	44,5485	44,0 0,0	44,0 11,0	1 960,0 0,0	1 960,0 490,0			1 960,0
28	29	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м³	44,5485	575,0 354,0	221,0 71,0	25 615,0 15 770,0	9 845,0 3 163,0			25 615,0
29	30	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	4,45	396,0 0,0	396,0 85,0	1 762,0 0,0	1 762,0 378,0			1 762,0
30	31	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из временного отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	137,7314	61,0		8 402,0				8 402,0
31	32	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	56,8601	71,0 13,0	58,0 14,0	4 037,0 739,0	3 298,0 796,0			4 037,0
			Канализация									
32	33	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0445	1522 800,0 980 666,0	542 134,0 129 864,0	67 765,0 43 640,0	24 125,0 5 779,0			67 765,0
33	34	241-204-0503 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	44,945	5 261,0		236 456,0		236 456,0		236 456,0
34	35	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	4,17	81 841,0 49 061,0	19 145,0 5 886,0	341 277,0 204 584,0	79 835,0 24 545,0	56 858,0		341 277,0
35	36	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	3	34 150,12		102 450,0		102 450,0		102 450,0
36	37	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	28 142,64		84 428,0		84 428,0		84 428,0
37	38	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	3	20 015,17		60 046,0		60 046,0		60 046,0
38	39	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	3	3 796,59		11 390,0		11 390,0		11 390,0
39	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	3	2 702,76		8 108,0		8 108,0		8 108,0
40	41	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	23 039,0		69 117,0		69 117,0		69 117,0
41	42	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,36	1469 409,0 248 685,0	14 316,0 2 771,0	528 987,0 89 527,0	5 154,0 998,0	434 307,0		528 987,0
			Итого по разделу 1: Канализация					1670 069 430 348	148 908 41 236	1082 412 0	0 0	1670 069

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**2539 931**	**339 278**	**1276 127**	**0**	**2539 931**
								898 612	**89 103**	**0**	**0**	

06-021 теплоснабжение

			Монолитные участки МУ1....МУ5									
1	14	1106-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	**$м^3$**	1,99	41 532,0 17 240,0	5 061,0 1 366,0	82 649,0 34 308,0	10 071,0 2 718,0	38 270,0		82 649,0
2	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	0,1535	438 524,0		67 313,0		67 313,0		67 313,0
3	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	447	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	1832 253,0 504 216,0	16 539,0 2 235,0	1311 498,0		1832 253,0
			Деформационный шов для канала КЛ 90х45 в сухих грунтах									
4	17	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**$м^3$ кладки**	0,156	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	8 071,0 3 987,0	741,0 151,0	3 342,0		8 071,0
5	18	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	1,4	114 134,0 71 953,0	4 049,0 849,0	159 788,0 100 734,0	5 669,0 1 189,0	53 385,0		159 788,0
6	19	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Заливка шва битумом**	**т**	0,076	198 167,0		15 061,0		15 061,0		15 061,0
7	20	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	3,44	5 968,0 1 837,0	16,0 3,0	20 530,0 6 319,0	55,0 10,0	14 155,0		20 530,0
8	21	6111-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305**	**$м^2$ поверхности**	3,44	2 437,0 475,0	9,0 2,0	8 383,0 1 634,0	31,0 7,0	6 718,0		8 383,0
			ИТОГО по акту					**2194 048** **651 198**	**33 106** **6 310**	**1509 742** **0**	**0** **0**	**2194 048**
			ИТОГО					**73276006,00** **34129359,00**	**1190312,00** **331645,00**	**36795974,00** **1134444,00**	**0,00** **0,00**	**73276006,00** **0,00**
			Итого по смете									73276006
			Оборудование									1134444
			Ифтого без оборудования									72141562
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								4472777
			Итого с общеплощадочными затратами									76614339
			Сметная прибыль	5%								3830717
			Итого сметная прибыль									80445056
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								3887439
			Итого с непредвиденными работами и затратами									85466939

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по части II в сменых ценах:									85466939
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								91876959
			Итого по части II в сменых ценах:									91876959
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							90039420, 16	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								10804730, 42
			Всего по сводному сметному расчету									100844150, 58

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Орузбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" **Шекеев Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" **Абдрасилов Н.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" **Досанов Д.**