Бухг.

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): т) № 26/25 от 13.03.2025.
По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	543653034, 05	489287841, 08	48342325, 19	6022867, 78	105558220, 75	91429484, 24	9386372, 40	4742364, 11
2	Удержание авансового платежа 30%	163095 910,22				31667 466,23			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	27182 651,70				5277 911,04			
4	Итого к оплате	353374 472,13				68615 813,38			
5	В том числе НДС 12%	37861 550,59				7 376,09			

Заказчик:

Руководитель:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" _____ **Орумбаев Е.К.**

Руководитель:
ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Авторский надзор:
ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пристройка из двух блоков и галерей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26/25 от 13.03.2025.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-01 общестроительные работы									
			Раздел 3: Каркас									
1	48	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали /-6х200х600/./арматура 8АIII/закладные весом до 20 кг. Установка**		1,6525	291 916,0	3 647,0	482 391,2	6 026,8			482 391,2
				т		288 269,0	1 142,0	476 364,6	1 887,2			
			Итого по разделу 3: Каркас					482 391	6 027	0	0	482 391
								476 365	1 887	0	0	
			Раздел 4: Стены									
2	69	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		88,64	34 123,0	72,0	3024 663,0	6 382,0	2575 701,0		3024 663,0
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		4 993,0	22,0	442 580,0	1 950,0			
			Итого по разделу 4: Стены					3024 663	6 382	2575 701	0	3024 663
								442 580	1 950	0	0	
			Раздел 5: Лестницы									
3	93	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**		0,4	35 054,0	2 906,0	14 022,0	1 162,0	7 103,0		14 022,0
				$м^3$		14 391,0	633,0	5 756,0	253,0			
4	94	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные /МН117-1/ весом до 4 кг. Установка**		0,011	2103 503,0	3 647,0	23 139,0	41,0	12 273,0		23 139,0
				т		984 092,0	1 142,0	10 825,0	13,0			
5	95	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,0017	2989 117,0	6 244,0	5 081,0	10,0	2 716,0		5 081,0
				т		1384 980,0	1 956,0	2 354,0	3,0			
6	96	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		2,6604	238 569,0	61 128,0	634 689,0	162 625,0	69 700,0		634 689,0
				т конструкций		151 242,0	16 940,0	402 364,0	45 067,0			
7	97	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, лестницы ГОСТ 25772-83**		2,7668	1146 761,0		3172 858,0		3172 858,0		3172 858,0
				т								
8	98	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		159,6252	195,0	3,0	31 127,0	479,0	14 207,0		31 127,0
				$м^2$		103,0	0,0	16 441,0	0,0			
			Итого по разделу 5: Лестницы					3880 916	164 317	3278 857	0	3880 916
								437 740	45 336	0	0	
			ИТОГО по акту					7387 970	176 726	5854 558	0	7387 970
								1356 685	49 173	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-02 общестроительные работы									
			Раздел 1: Металлоконструкции кровли									
1	9	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		295,35	391,0	7,0	115 482,0	2 068,0	52 572,0		115 482,0
				$м^2$		206,0	2,0	60 842,0	591,0			
			Итого по разделу 1: Металлоконструкции кровли					115 482	2 068	52 572	0	115 482
								60 842	591	0	0	
			Раздел 2: Деревянные конструкции кровли									
2	29	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**		79,5	1 050,0		83 475,0		83 475,0		83 475,0
				м								
			люк выхода на чердак									
3	30	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,1114	238 569,0	61 128,0	26 577,0	6 810,0	2 919,0		26 577,0
				т конструкций		151 242,0	16 940,0	16 848,0	1 887,0			
4	31	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**		0,1159	1143 119,0		132 487,0		132 487,0		132 487,0
				т								
5	32	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		3,2306	391,0	7,0	1 263,0	22,0	575,0		1 263,0
				$м^2$		206,0	2,0	666,0	6,0			
6	33	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**		4	5,0		20,0		20,0		20,0
				шт.								
7	34	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		0,35	51 848,0	6 346,0	18 147,0	2 221,0	6 800,0		18 147,0
				$м^3$ кладки		26 074,0	1 442,0	9 126,0	505,0			
8	35	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**		0,9	1 572,0	240,0	1 415,0	216,0	378,0		1 415,0
				$м^2$ стяжки		912,0	52,0	821,0	47,0			
9	36	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков**		0,81	8 349,0	1 598,0	6 763,0	1 294,0	1 091,0		6 763,0
				$м^2$		5 404,0	361,0	4 377,0	292,0			
10	37	261-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Лазы и люки**		0,81	24 580,0		19 910,0		19 910,0		19 910,0
				$м^2$								
11	38	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**		2	601,0		1 202,0		1 202,0		1 202,0
				шт.								
			Металлические решетки МР-1, 30 шт									
12	39	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		0,177	222 685,0	5 159,0	39 415,0	913,0	1 179,0		39 415,0
				т конструкций		210 867,0	972,0	37 323,0	172,0			
13	40	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**		0,102	408 286,0		41 645,0		41 645,0		41 645,0
				т								
14	41	214-107-0108 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-310, толщиной 3 мм из углеродистой стали**		0,051	479 438,0		24 451,0		24 451,0		24 451,0
				т								
15	42	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**		0,024	326 222,0		7 829,0		7 829,0		7 829,0
				т								
16	43	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**		60	5,0		300,0		300,0		300,0
				шт.								
17	44	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		5,106	252,0	4,0	1 287,0	20,0	368,0		1 287,0
				$м^2$		176,0	0,0	899,0	0,0			
18	45	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		5,106	391,0	7,0	1 996,0	36,0	909,0		1 996,0
				$м^2$		206,0	2,0	1 052,0	10,0			
			Слуховые окна- 6 шт									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	46	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окна слуховые. Устройство**		6	57 691,0	2 316,0	346 146,0	13 896,0	167 178,0		346 146,0
				слуховое окно		27 512,0	719,0	165 072,0	4 314,0			
20	48	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**		12	601,0		7 212,0		7 212,0		7 212,0
				шт.								
			Деревянные элементы стены									
21	49	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		8,9726	244 065,0	3 028,0	2189 898,0	27 169,0	1280 901,0		2189 898,0
				$м^3$ древесины в конструкции		98 280,0	969,0	881 827,0	8 694,0			
22	50	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		8,9726	9 408,0	163,0	84 414,0	1 463,0	50 668,0		84 414,0
				$м^3$ древесины в конструкции		3 598,0	51,0	32 283,0	458,0			
23	51	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		30,26	809,0	28,0	24 480,0	848,0	13 859,0		24 480,0
				$м^2$ изолируемой поверхности		323,0	6,0	9 774,0	182,0			
24	52	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**		25	594,0	2,0	14 850,0	50,0			14 850,0
				болт		592,0	1,0	14 800,0	25,0			
25	53	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90**		25	38,0		950,0		950,0		950,0
				шт.								
			Металлические решетки Р-1									
26	54	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		0,052	222 685,0	5 159,0	11 580,0	269,0	346,0		11 580,0
				т конструкций		210 867,0	972,0	10 965,0	51,0			
27	55	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**		0,0424	370 885,0		15 726,0		15 726,0		15 726,0
				т								
28	56	214-107-0108 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-310, толщиной 3 мм из углеродистой стали**		0,0376	479 438,0		18 027,0		18 027,0		18 027,0
				т								
29	57	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**		0,0064	326 222,0		2 088,0		2 088,0		2 088,0
				т								
30	58	261-107-0991 *РСНБ РК 2022*	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**		32	5,0		160,0		160,0		160,0
				шт.								
31	59	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		1,5032	252,0	4,0	379,0	6,0	108,0		379,0
				$м^2$		176,0	0,0	265,0	0,0			
32	60	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		1,5032	391,0	7,0	588,0	11,0	268,0		588,0
				$м^2$		206,0	2,0	310,0	3,0			
			Итого по разделу 2: Деревянные конструкции кровли					3124 680	55 244	1883 029	0	3124 680
								1186 408	16 646	0	0	
			Раздел 3: Проемы#									
			Окна									
33	67	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**		88,1255	8 706,0	497,0	767 220,52	43 798,53	299 274,28		767 220,52
				$м^2$		4 813,0	168,0	424 148,04	14 805,23			
34	68	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**		88,1255	39 305,0		3463 772,84		3463 772,84		3463 772,84
				$м^2$								
35	69	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		135,325	4 354,0	14,0	589 205,0	1 894,98	468 224,03		589 205,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	70	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	135,325	880,0 1 825,0	5,0	119 086,0 246 968,01	676,98	246 968,01		246 968,01
37	72	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м	70	7 306,0 4 357,0	32,0 7,0	511 420,0 304 990,0	2 240,0 490,0	204 190,0		511 420,0
			Двери	$м^2$ покрытия								
38	73	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	6,552	10 395,0 8 802,0	135,0 43,0	68 108,0 57 670,4	884,0 281,6	9 552,8		68 108,0
39	74	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	7,48	11 358,0 9 461,0	129,0 41,0	84 957,6 70 768,0	964,8 306,4	13 224,8		84 957,6
40	75	223-207-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	$м^2$	6,552	67 178,0		440 150,4		440 150,4		440 150,4
41	76	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	$м^2$	3,592	58 830,0		211 317,6		211 317,6		211 317,6
42	77	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	$м^2$	3,888	64 046,0		249 011,2		249 011,2		249 011,2
43	78	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	116,214	6 008,0 4 587,0	221,0 70,0	698 213,37 533 073,49	25 683,85 8 135,29	139 456,8		698 213,37
44	79	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	$м^2$	78,792	12 298,0		968 984,0		968 984,0		968 984,0
45	80	223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	$м^2$	12,096	13 805,0		166 985,6		166 985,6		166 985,6
46	81	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	$м^2$	13,608	14 666,0		199 575,2		199 575,2		199 575,2
47	82	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	$м^2$	14,742	12 734,0		187 724,93		187 724,93		187 724,93
			Итого по разделу 3: Проемы#					8853 614 1509 736	75 466 24 696	7268 412 0	0 0	8853 614
			Раздел 4: Полы блок 1#									
			Керамогранитные									
48	88	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	18,245	9 915,0 4 183,0	370,0 119,0	180 899,0 76 319,0	6 750,5 2 171,0	97 829,5		180 899,0
49	89	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	39,0443	3 253,0 1 091,0	31,0 9,0	127 011,0 42 597,0	1 210,0 351,0	83 203,0		127 011,0
			Керамогранитные									
50	93	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	225,245	9 915,0 4 183,0	370,0 119,0	2233 304,0 942 200,0	83 340,5 26 804,0	1207 763,5		2233 304,0
51	94	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	482,0243	3 253,0 1 091,0	31,0 9,0	1568 025,0 525 889,0	14 943,0 4 338,0	1027 194,0		1568 025,0
			Керамические									
52	95	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	34,13	8 096,0 4 843,0	201,0 67,0	276 316,5 165 291,5	6 860,0 2 286,5	104 165,0		276 316,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	108	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		12,95	8 096,0	201,0	104 843,0	2 603,0	39 523,5		104 843,0
				м² покрытия		4 843,0	67,0	62 717,0	867,5			
54	109	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		27,713	3 833,0	5,0	106 224,0	138,0	72 247,0		106 224,0
				м плинтусов		1 221,0	2,0	33 838,0	55,0			
			Керамические									
55	116	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		19,36	8 096,0	201,0	156 738,5	3 891,0	59 086,5		156 738,5
				м² покрытия		4 843,0	67,0	93 760,5	1 297,0			
56	117	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		41,4304	3 253,0	31,0	134 773,0	1 284,0	88 289,0		134 773,0
				м		1 091,0	9,0	45 201,0	373,0			
57	127	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		33,545	8 096,0	201,0	271 580,5	6 742,5	102 379,0		271 580,5
				м² покрытия		4 843,0	67,0	162 458,5	2 247,5			
58	128	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		71,7863	3 253,0	31,0	233 521,0	2 225,0	152 976,0		233 521,0
				м		1 091,0	9,0	78 319,0	646,0			
			Итого по разделу 4: Полы блок 1#					5393 236	129 988	3034 656	0	5393 236
								2228 591	41 437	0	0	
			Раздел 5: Полы блок 2#									
			Керамогранитные									
59	133	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плит керамогранитных. Устройство**		36,01	8 313,0	370,0	299 351,0	13 324,0	135 398,0		299 351,0
				м² покрытия		4 183,0	119,0	150 630,0	4 285,0			
60	134	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		38,5307	3 253,0	31,0	125 340,0	1 195,0	82 109,0		125 340,0
				м		1 091,0	9,0	42 037,0	347,0			
			Керамические									
61	144	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		2,35	8 096,0	201,0	19 026,0	472,0	7 173,0		19 026,0
				м² покрытия		4 843,0	67,0	11 381,0	157,0			
62	145	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**		2,5145	3 253,0	31,0	8 180,0	78,0	5 358,0		8 180,0
				м		1 091,0	9,0	2 743,0	23,0			
			Итого по разделу 5: Полы блок 2#					451 897	15 069	230 038	0	451 897
								206 791	4 812	0	0	
			Раздел 6: Внутренняя отделка#									
63	150	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**		233,55089	1 465,0	7,0	342 152,0	1 634,89	4 437,44		342 152,0
				м² отделываемой поверхности		1 439,0	2,0	336 079,67	467,11			
64	151	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		262,044	2 352,0	11,0	616 327,5	2 882,55	67 345,35		616 327,5
				м² отделываемой поверхности		2 084,0	3,0	546 099,75	786,15			
65	152	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		1 547	865,0	8,0	1338 154,65	12 376,28	196 468,18		1338 154,65
				м² окрашиваемой поверхности		730,0	2,0	1129 310,18	3 094,07			
66	154	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**		423,76	194,0	3,0	82 209,0	1 272,0	5 933,0		82 209,0
				м² окрашиваемой поверхности		177,0	1,0	75 006,0	424,0			
67	156	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**		912,141719	1 490,0	11,0	1359 091,09	10 033,47	234 420,37		1359 091,09
				м² отделываемой поверхности		1 222,0	3,0	1114 637,24	2 736,42			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	157	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		3 364,02	1 266,0	9,0	4258 849,0	30 276,0	544 971,0		4258 849,0
				м² окрашиваемой поверхности		1 095,0	3,0	3683 602,0	10 092,0			
69	158	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**		131,485	12 772,0	55,0	1679 326,5	7 231,5	379 729,0		1679 326,5
				м² поверхности облицовки		9 829,0	19,0	1292 366,0	2 498,0			
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка#					9676 110	65 707	1433 304	0	9676 110
								8177 101	20 098	0	0	
			Раздел 7: Наружная отделка#									
70	179	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**		941,1225	11 905,0	55,0	11204 063,25	51 762,0	2108 114,25		11204 063,25
				м²		9 610,0	13,0	9044 187,0	12 234,75			
71	182	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**		501,932	1 845,0	10,0	926 064,4	5 019,2	599 808,8		926 064,4
				м² окрашиваемой поверхности		640,0	3,0	321 236,4	1 505,6			
			Утепление потолка под переходом									
72	189	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Облицовка плитами из металлосайдинга размером 600х600 мм по металлическому каркасу**		271,2	5 105,0	21,0	1384 476,0	5 695,0			1384 476,0
				м²		5 084,0	7,0	1378 781,0	1 898,0			
73	190	231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**		271,2	5 430,0		1472 616,0		1472 616,0		1472 616,0
				м²								
74	191	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40**		32,54	13 002,0		423 085,0		423 085,0		423 085,0
				м³								
75	192	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	**Металлосайдинг с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм**		271,2	2 166,0		587 419,0		587 419,0		587 419,0
				м²								
			Итого по разделу 7: Наружная отделка#					15997 724	62 476	5191 043	0	15997 724
								10744 204	15 638	0	0	
			Раздел 8: Работы разные									
			Крыльцо №1									
76	193	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		1,92	27 238,0	3 736,0	52 297,0	7 173,0	29 572,0		52 297,0
				м³		8 100,0	786,0	15 552,0	1 509,0			
77	194	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0604	392 939,0		23 734,0		23 734,0		23 734,0
				т								
78	195	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0136	2103 503,0	3 647,0	28 608,0	50,0	15 174,0		28 608,0
				т		984 092,0	1 142,0	13 384,0	16,0			
79	198	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,0784	238 569,0	61 128,0	18 704,0	4 792,0	2 054,0		18 704,0
				т конструкций		151 242,0	16 940,0	11 857,0	1 328,0			
80	199	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0182	2103 503,0	3 647,0	38 284,0	67,0	20 307,0		38 284,0
				т		984 092,0	1 142,0	17 910,0	21,0			
			Крыльцо и вход №2									
81	203	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		8,44	28 866,0	3 736,0	243 629,0	31 532,0	143 733,0		243 629,0
				м³		8 100,0	786,0	68 364,0	6 634,0			
82	204	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0786	392 939,0		30 885,0		30 885,0		30 885,0
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	205	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,0034	2103 503,0	3 647,0	7 152,0	13,0	3 794,0		7 152,0
				т		984 092,0	1 142,0	3 346,0	4,0			
84	206	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрамление крыльца уголком. Крепление стальными затяжками**		0,0904	1333 398,0	10 732,0	120 539,0	971,0	102 967,0		120 539,0
				т металлических изделий		183 643,0	2 905,0	16 601,0	263,0			
85	207	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**		0,1464	70 030,0	27 518,0	10 252,0	4 029,0	2 023,0		10 252,0
				т конструкций		28 693,0	7 083,0	4 201,0	1 037,0			
86	208	241-108-0145 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74**		20	9 208,0		184 160,0		184 160,0		184 160,0
				м								
87	209	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**		0,3126	180 428,0	55 170,0	56 402,0	17 246,0	4 072,0		56 402,0
				т конструкций		112 233,0	14 498,0	35 084,0	4 532,0			
88	210	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**		0,0774	101 018,0	23 116,0	7 819,0	1 790,0	897,0		7 819,0
				т конструкций		66 311,0	5 989,0	5 132,0	464,0			
89	211	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		0,4054	1126 713,0		456 769,0		456 769,0		456 769,0
				т								
90	212	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		9	8 716,0	54,0	78 444,0	486,0	45 000,0		78 444,0
				$м^2$ кровли		3 662,0	16,0	32 958,0	144,0			
91	213	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		2,4	7 306,0	32,0	17 534,0	77,0	7 001,0		17 534,0
				$м^2$ покрытия		4 357,0	7,0	10 457,0	17,0			
			Итого по разделу 8: Работы разные					1375 212	68 226	1072 142	0	1375 212
								234 846	15 969	0	0	
			ИТОГО по акту					44987 954	474 244	20165 197	0	44987 954
								24348 519	139 886	0	0	
				02-01-03 отопление и вентиляцию								
			Раздел 3: Отопление блок 1									
1	69	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		4	8 690,0	256,0	34 760,0	1 024,0	4 432,0		34 760,0
				шт.		7 326,0	53,0	29 304,0	212,0			
2	71	241-116-0705 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 33259-2015**		8	5 825,0		46 600,0		46 600,0		46 600,0
				шт.								
3	72	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**		4	1 695,0		6 780,0		6 780,0		6 780,0
				шт.								
4	73	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара. PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**		6	2 063,0		12 378,0		12 378,0		12 378,0
				шт.								
5	76	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**		91	1 853,0	2,0	168 623,0	182,0	2 548,0		168 623,0
				шт.		1 823,0	1,0	165 893,0	91,0			
6	77	245-510-0207 *СпрСЦ 01.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N**		91	8 743,0		795 613,0		795 613,0		795 613,0
				шт.								
7	80	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		97,28	5 554,0	38,0	540 293,0	3 697,0	267 131,0		540 293,0
				кВт		2 771,0	10,0	269 563,0	973,0			
8	81	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**		603	2 231,0		1345 293,0		1345 293,0		1345 293,0
				секция								
			Итого по разделу 3: Отопление блок 1					2950 340	4 903	2480 775	0	2950 340

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								464 760	1 276	0	0	
			Раздел 4: Отопление блок 2									
9	103	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**		4	8 690,0	256,0	34 760,0	1 024,0	4 432,0		34 760,0
				шт.		7 326,0	53,0	29 304,0	212,0			
10	106	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015**		4	999,0		3 996,0		3 996,0		3 996,0
				шт.								
11	107	241-116-0303 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 33259-2015**		4	845,0		3 380,0		3 380,0		3 380,0
				шт.								
12	108	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Краны воздушные. Установка**		2	750,0	0,0	1 500,0	0,0	56,0		1 500,0
				шт.		722,0	0,0	1 444,0	0,0			
13	109	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**		2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0
				шт.								
14	112	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**		30	3 796,0		113 880,0		113 880,0		113 880,0
				шт.								
15	113	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**		30	1 853,0	2,0	55 590,0	60,0	840,0		55 590,0
				шт.		1 823,0	1,0	54 690,0	30,0			
16	114	245-510-0207 *СпрСЦ 01.2024*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой,** Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N		30	8 743,0		262 290,0		262 290,0		262 290,0
				шт.								
17	115	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		26,56	5 554,0	38,0	147 514,0	1 010,0	72 934,0		147 514,0
				кВт		2 771,0	10,0	73 598,0	266,0			
18	116	245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**		166	2 231,0		370 346,0		370 346,0		370 346,0
				секция								
			Итого по разделу 4: Отопление блок 2					998 316	2 094	837 214	0	998 316
								159 036	508	0	0	
			Раздел 6: Вентиляция									
19	148	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка**		1	231 040,0	7 304,0	231 040,0	7 304,0	10 203,0		231 040,0
				камера		213 533,0	1 785,0	213 533,0	1 785,0			
20	149	514-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность** 6300 м³/час		1	2343 881,0		2343 881,0				2343 881,0
				комплект						2343 881,0		
21	150	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		1	22 220,0	176,0	22 220,0	176,0	1 007,0		22 220,0
				клапан		21 037,0	27,0	21 037,0	27,0			
22	151	246-306-0659 *РСНБ РК 2022*	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм х 900 мм**		1	129 641,0		129 641,0		129 641,0		129 641,0
				шт.								
23	152	6118-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка**		1	70 556,0	747,0	70 556,0	747,0	57 544,0		70 556,0
				дверь		12 265,0	166,0	12 265,0	166,0			
24	153	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		1	28 688,0	85,0	28 688,0	85,0	133,0		28 688,0
				м²		28 470,0	27,0	28 470,0	27,0			
25	154	246-305-0214 *РСНБ РК 2022*	**Вставки гибкие № 10 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**		1	36 098,0		36 098,0		36 098,0		36 098,0
				шт.								
26	155	246-304-0913 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 500 мм**		1	29 404,0		29 404,0		29 404,0		29 404,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	156	246-304-0909 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм размерами 900 мм х 300 мм**		1	21 461,0		21 461,0		21 461,0		21 461,0
				шт.								
28	161	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка**		24	6 135,0	89,0	147 240,0	2 136,0	13 128,0		147 240,0
				решетка		5 499,0	27,0	131 976,0	648,0			
29	162	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		13,68	87 535,0	4 209,0	1197 479,0	57 579,0	107 511,0		1197 479,0
				$м^3$ изоляции		75 467,0	1 372,0	1032 389,0	18 769,0			
30	163	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**		16,9632	22 712,0		385 268,0		385 268,0		385 268,0
				$м^3$								
31	164	246-101-0542 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 600х250-400х250**		1	3 224,0		3 224,0		3 224,0		3 224,0
				шт.								
32	165	246-101-0556 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 600х250-300х200**		1	3 939,0		3 939,0		3 939,0		3 939,0
				шт.								
33	166	246-101-0526 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 300х200-200х200**		1	2 108,0		2 108,0		2 108,0		2 108,0
				шт.								
34	167	246-101-0510 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 300х250-200х200**		1	1 639,0		1 639,0		1 639,0		1 639,0
				шт.								
35	168	246-101-0544 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 800х300-400х300**		2	3 109,0		6 218,0		6 218,0		6 218,0
				шт.								
36	169	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**		24	5 730,0	108,0	137 520,0	2 592,0	10 224,0		137 520,0
				клапан		5 196,0	27,0	124 704,0	648,0			
37	170	246-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**		24	26 426,0		634 224,0		634 224,0		634 224,0
				шт.								
38	171	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка нитометражного лючка СТД-8281**		6	219,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
				шт.								
			Приточная система П2									
39	172	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка**		1	231 040,0	7 304,0	231 040,0	7 304,0	10 203,0		231 040,0
				камера		213 533,0	1 785,0	213 533,0	1 785,0			
40	173	514-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики воздухопроизводительность 3150 $м^3$/час**		1	1857 549,0		1857 549,0				1857 549,0
				комплект						1857 549,0		
41	174	6118-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**		1	22 220,0	176,0	22 220,0	176,0	1 007,0		22 220,0
				клапан		21 037,0	27,0	21 037,0	27,0			
42	175	246-306-0679 *РСНБ РК 2022*	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости Е1 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 400 мм х 400 мм**		1	113 474,0		113 474,0		113 474,0		113 474,0
				шт.								
43	176	6118-0208-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**		1	28 688,0	85,0	28 688,0	85,0	133,0		28 688,0
				$м^2$		28 470,0	27,0	28 470,0	27,0			
44	177	246-305-0214 *РСНБ РК 2022*	**Вставки гибкие № 10 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**		1	36 098,0		36 098,0		36 098,0		36 098,0
				шт.								
45	178	246-304-0657 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 400 мм**		1	13 354,0		13 354,0		13 354,0		13 354,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	182	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	**Диффузор, размерами 225 мм х 225 мм**	шт.	8	6 066,0		48 528,0		48 528,0		48 528,0
47	183	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	$м^3$ изоляции	13,68	87 535,0 75 467,0	4 209,0 1 372,0	1197 479,0 1032 389,0	57 579,0 18 769,0	107 511,0		1197 479,0
48	184	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	$м^3$	16,9632	22 712,0		385 268,0		385 268,0		385 268,0
49	185	246-101-0527 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315x250**	шт.	2	2 155,0		4 310,0		4 310,0		4 310,0
50	186	246-101-0521 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 280x250**	шт.	2	2 004,0		4 008,0		4 008,0		4 008,0
51	187	246-101-0513 *РСНБ РК 2022*	**Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 250x160**	шт.	2	1 712,0		3 424,0		3 424,0		3 424,0
52	188	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	клапан	8	5 730,0 5 196,0	108,0 27,0	45 840,0 41 568,0	864,0 216,0	3 408,0		45 840,0
53	189	246-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	8	26 426,0		211 408,0		211 408,0		211 408,0
54	190	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка нитометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	219,0		438,0		438,0		438,0
			В1,2,3,4,5,6									
55	191	6118-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	6	31 161,0 28 583,0	352,0 67,0	186 966,0 171 498,0	2 112,0 402,0	13 356,0		186 966,0
56	192	246-401-0804 *СарСЦ 01.2024*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK VKK-200, V=700.$м^3$/час, 200Па, N=0,15Kw, 1x230Vx50Hz**	комплект	6	59 755,0		358 530,0		358 530,0		358 530,0
57	195	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка**	решетка	24	6 011,0 5 499,0	89,0 27,0	144 264,0 131 976,0	2 136,0 648,0	10 152,0		144 264,0
58	196	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	клапан	8	5 730,0 5 196,0	108,0 27,0	45 840,0 41 568,0	864,0 216,0	3 408,0		45 840,0
59	197	246-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250x150 мм**	шт.	8	26 084,0		208 672,0		208 672,0		208 672,0
60	201	6118-0203-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	клапан	6	5 730,0 5 196,0	108,0 27,0	34 380,0 31 176,0	648,0 162,0	2 556,0		34 380,0
61	202	246-302-0401 *РСНБ РК 2022*	**Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	6	26 426,0		158 556,0		158 556,0		158 556,0
62	203	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка нитометражного лючка СТД-8281**	шт.	6	219,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0
63	207	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка**	решетка	10	6 135,0 5 499,0	89,0 27,0	61 350,0 54 990,0	890,0 270,0	5 470,0		61 350,0
64	208	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка**	решетка	15	6 011,0 5 499,0	89,0 27,0	90 165,0 82 485,0	1 335,0 405,0	6 345,0		90 165,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	212	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		4	21 416,0	552,0	85 664,0	2 208,0	380,0		85 664,0
				вентилятор		20 769,0	151,0	83 076,0	604,0			
66	213	246-401-0304 *РСНБ РК 2022*	**Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин. Qmax 930 м³/ч**		4	71 920,0		287 680,0		287 680,0		287 680,0
				шт.								
			Итого по разделу 6: Вентиляция					11299 669	146 820	3453 279	0	11299 669
								3498 140	45 601	4201 430	0	
			ИТОГО по акту					15248 325	153 817	6771 268	0	15248 325
								4121 936	47 385	4201 430	0	
				02-01-04 водопровод и канализацию								
			Канализация К1									
1	56	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		25	10 328,0	163,0	258 200,0	4 075,0	45 875,0		258 200,0
				комплект		8 330,0	53,0	208 250,0	1 325,0			
2	57	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**		25	53 664,0		1341 600,0		1341 600,0		1341 600,0
				комплект								
3	58	244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**		25	14 807,0		370 175,0		370 175,0		370 175,0
				комплект								
4	63	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94**		25	2 051,0		51 275,0		51 275,0		51 275,0
				шт.								
5	64	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**		90	3 292,0	3,0	296 280,0	270,0	90,0		296 280,0
				м		3 288,0	0,0	295 920,0	0,0			
6	65	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**		200	3 164,0	9,0	632 800,0	1 800,0	400,0		632 800,0
				м		3 153,0	3,0	630 600,0	600,0			
7	66	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм**		90	556,0		50 040,0		50 040,0		50 040,0
				м								
8	67	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**		200	1 172,0		234 400,0		234 400,0		234 400,0
				м								
9	68	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**		6	653,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0
				шт.								
10	69	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**		6	653,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0
				шт.								
11	70	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**		2	367,0		734,0		734,0		734,0
				шт.								
12	71	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**		6	382,0		2 292,0		2 292,0		2 292,0
				шт.								
13	72	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100**		8	189,0		1 512,0		1 512,0		1 512,0
				шт.								
14	73	241-210-1101 *РСНБ РК 2022*	**Колено канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**		4	199,0		796,0		796,0		796,0
				шт.								
15	74	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**		4	277,0		1 108,0		1 108,0		1 108,0
				шт.								
16	75	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**		3	72,0		216,0		216,0		216,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	76	241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой. DN 100х50**	шт.	10	176,0		1 760,0		1 760,0		1 760,0
			ИТОГО по акту					3251 024	6 145	2110 109	0	3251 024
								1134 770	1 925	0	0	
			07-01 вертикальная планировка									
1	1	6101-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка растительно гогрунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 10 м**	м³ грунта	353,3	107,0 0,0	107,0 26,0	37 803,0 0,0	37 803,0 9 186,0			37 803,0
2	2	6101-0104-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	353,3	397,0 0,0	397,0 98,0	140 260,0 0,0	140 260,0 34 623,0			140 260,0
3	3	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (перемещение до 50 м), ранее разрыхленных**	м³	787,13	92,0 0,0	92,0 22,0	72 416,0 0,0	72 416,0 17 317,0			72 416,0
4	4	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	м³	3 148,52	72,0 0,0	72,0 18,0	226 693,0 0,0	226 693,0 56 673,0			226 693,0
5	5	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), приперемещении 2 группы грунтов до 10 м (планировка с перемещением до 50 м)**	м³	223,15	92,0 0,0	92,0 22,0	20 530,0 0,0	20 529,0 4 909,0			20 530,0
6	6	6101-0104-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных**	м³	892,6	72,0 0,0	72,0 18,0	64 267,0 0,0	64 267,0 16 067,0			64 267,0
7	7	6101-0102-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (излишнего)**	м³ грунта	346,56	396,0 0,0	396,0 85,0	137 237,76 0,0	137 237,76 29 457,92			137 237,76
8	8	412-101-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	5 100	75,0		382 499,96				382 499,96
9	9	6101-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Работа на отвале 2 группы грунтов**	м³	346,56	71,0 13,0	58,0 14,0	24 605,44 4 505,6	20 100,48 4 851,84			24 605,44
			ИТОГО по акту					1106 312 4 506	719 306 173 085	0 0	0 0	1106 312
			07-02 Покрытия и МАФ									
			Площадки и проезды									
1	5	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	298	4 398,0 3 152,0	81,0 24,0	1310 604,0 939 296,0	24 138,0 7 152,0	347 170,0		1310 604,0
2	6	255-101-0103 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	298	2 127,0		633 846,0		633 846,0		633 846,0
			Площадки и дорожки(цементно-бетонные)									
3	13	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	17,7	7 606,0 586,0	2 211,0 464,0	134 626,0 10 372,0	39 135,0 8 213,0	85 119,0		134 626,0
4	14	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м² покрытия	300	4 812,0 4 495,0	316,0 75,0	1443 600,0 1348 500,34	94 800,0 22 500,34	298,98		1443 600,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	15	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**		300	3 342,0		1002 600,0		1002 600,0		1002 600,0
				$м^2$								
6	16	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		89	4 398,0	81,0	391 422,0	7 209,0	103 685,0		391 422,0
				м бортового камня		3 152,0	24,0	280 528,0	2 136,0			
7	17	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**		89	1 214,0		108 046,0		108 046,0		108 046,0
				м								
			ИТОГО по акту					5024 744	165 282	2280 765	0	5024 744
								2578 696	40 001	0	0	
			ИТОГО					77006329,00	1695520,00	37181897,00	0,00	77006329,00
								33545112,00	451455,00	4201430,00	0,00	0,00
			Итого по смете									77006329
			Оборудование									4201430
			Ифтого без оборудования									72804899
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								4513904
			Итого с общеплощадочными затратами									77318803
			Сметная прибыль	5%								3865940
			Итого сметная прибыль									81184743
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								4076012
			Итого с непредвиденными работами и затратами									89462185
			Итого по части II в сменых ценах:									89462185
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								96171848
			Итого по части II в сменых ценах:									96171848
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							94248411, 38	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								11309809, 37
			Всего по сводному сметному расчету									105558220, 75

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ **Орумбаев Е.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

бухг.

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): т) № 26/25 от 13.03.2025.
По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	666001891, 08	577598585, 37	59221745, 50	29181560, 21	123053789, 43	88952993, 20	10942103, 80	23158692, 43
2	Удержание авансового платежа 30%	199800 567,32				36916 136,83			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	33300 094,55				6152 689,47			
4	Итого к оплате	432901 229,21				79984 963,13			
5	в том числе НДС 12%	46382 274,56				8569 817,48			

Заказчик:

Руководитель:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области _____ **Орумбаев Е.К.**

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пристройка из двух блоков и галерей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26/25 от 13.03.2025.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-02 общестроительные работы									
			Раздел 2: Деревянные конструкции кровли									
			Слуховые окна- 6 шт.									
1	47	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	$м^2$	3	52 194,0		156 582,0		156 582,0		156 582,0
			Итого по разделу 2: Деревянные конструкции кровли					156 582	0	156 582	0	156 582
								0	0	0	0	
			Раздел 3: Проемы#									
			Окна									
2	71	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	**Блокиратор оконный**	шт.	89	2 259,0		201 051,0		201 051,0		201 051,0
3	72	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	70	7 306,0	32,0	511 420,0	2 240,0	204 190,0		511 420,0
						4 357,0	7,0	304 990,0	490,0			
			Итого по разделу 3: Проемы#					712 471	2 240	405 241	0	712 471
								304 990	490	0	0	
			Раздел 4: Полы блок 1#									
			Линолеумные									
4	101	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	$м^2$	323,72	5 523,0	112,0	1787 906,0	36 256,0	1420 483,0		1787 906,0
						1 023,0	34,0	331 166,0	11 006,0			
5	102	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	346,3804	705,0	2,0	244 198,0	692,0	76 897,0		244 198,0
						481,0	1,0	166 609,0	346,0			
			Линолеумные									
6	122	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	$м^2$	679,79	5 523,0	112,0	3754 480,0	76 137,0	2982 918,0		3754 480,0
						1 023,0	34,0	695 425,0	23 113,0			
7	123	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	727,3753	705,0	2,0	512 800,0	1 454,0	161 477,0		512 800,0
						481,0	1,0	349 868,0	727,0			
			Итого по разделу 4: Полы блок 1#					6299 384	114 539	4641 775	0	6299 384
								1543 068	35 192	0	0	
			Раздел 5: Полы блок 2#									
			Линолеумные									
8	139	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**		30,24	5 523,0	112,0	167 016,0	3 387,0	132 693,0		167 016,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		1 023,0	34,0	30 936,0	1 028,0			
9	140	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	32,3568	705,0 481,0	2,0 1,0	22 812,0 15 564,0	64,0 32,0	7 184,0		22 812,0
10	149	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	163,9775	705,0 481,0	2,0 1,0	115 604,0 78 873,0	328,0 164,0	36 403,0		115 604,0
			Итого по разделу 5: Полы блок 2#					305 432 125 373	3 779 1 224	176 280 0	0 0	305 432
			Раздел 6: Внутренняя отделка#									
			Ограждение санузлов									
11	159	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,9114	435 851,0 414 536,0	3 646,0 972,0	397 235,0 377 808,0	3 323,0 886,0	16 104,0		397 235,0
12	160	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,948	336 895,0		319 376,0		319 376,0		319 376,0
13	161	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,018	342 003,0		6 156,0		6 156,0		6 156,0
14	162	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	26,439	252,0 176,0	4,0 0,0	6 663,0 4 653,0	106,0 0,0	1 904,0		6 663,0
15	163	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	26,439	391,0 206,0	7,0 2,0	10 338,0 5 446,0	185,0 53,0	4 706,0		10 338,0
16	164	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	20,706	848,0 773,0	43,0 14,0	17 559,0 16 006,0	890,0 290,0	663,0		17 559,0
17	166	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	744	33,0		24 552,0		24 552,0		24 552,0
18	167	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	24	601,0		14 424,0		14 424,0		14 424,0
19	168	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	шт.	12	2 612,0		31 344,0		31 344,0		31 344,0
			Ограждение санузла, узел 97									
20	169	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0411	435 851,0 414 536,0	3 646,0 972,0	17 913,0 17 037,0	150,0 40,0	726,0		17 913,0
21	170	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0427	336 895,0		14 385,0		14 385,0		14 385,0
22	171	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,002	342 003,0		684,0		684,0		684,0
23	172	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	1,1914	252,0 176,0	4,0 0,0	300,0 210,0	5,0 0,0	86,0		300,0
24	173	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	1,1914	391,0 206,0	7,0 2,0	466,0 245,0	8,0 2,0	212,0		466,0
25	174	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,77	848,0 773,0	43,0 14,0	653,0 595,0	33,0 11,0	25,0		653,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	176	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	40	33,0		1 320,0		1 320,0		1 320,0
27	177	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	601,0		1 202,0		1 202,0		1 202,0
28	178	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	**Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011**	шт.	1	2 612,0		2 612,0		2 612,0		2 612,0
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка#					867 182	4 700	440 481	0	867 182
								422 000	1 282	0	0	
			Раздел 7: Наружная отделка#									
29	179	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	313,7075	11 905,0	55,0	3734 687,75	17 254,0	702 704,75		3734 687,75
						9 610,0	13,0	3014 729,0	4 078,25			
30	182	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	752,898	1 845,0	10,0	1389 096,6	7 528,8	899 713,2		1389 096,6
						640,0	3,0	481 854,6	2 258,4			
			Итого по разделу 7: Наружная отделка#					5123 784	24 783	1602 418	0	5123 784
								3496 584	6 337	0	0	
			Раздел 8: Работы разные									
			Крыльцо №1									
31	196	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрамление крыльца уголком. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,1086	1333 398,0	10 732,0	144 807,0	1 165,0	123 698,0		144 807,0
						183 643,0	2 905,0	19 944,0	315,0			
32	197	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	10,2	8 716,0	54,0	88 903,0	551,0	51 000,0		88 903,0
						3 662,0	16,0	37 352,0	163,0			
33	200	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,0816	1143 119,0		93 279,0		93 279,0		93 279,0
34	201	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	2,1946	252,0	4,0	553,0	9,0	158,0		553,0
						176,0	0,0	386,0	0,0			
35	202	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	2,1946	195,0	3,0	428,0	7,0	195,0		428,0
						103,0	0,0	226,0	0,0			
			Крыльцо и вход №2									
36	214	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Облицовка плитами из металлосайдинга размером 600х600 мм по металлическому каркасу**	$м^2$	9	5 105,0	21,0	45 945,0	189,0			45 945,0
						5 084,0	7,0	45 756,0	63,0			
37	215	224-104-0302 *РСНБ РК 2022*	**Сайдинг**	$м^2$	9	2 234,0		20 106,0		20 106,0		20 106,0
38	216	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	20	26 821,0	221,0	536 420,0	4 420,0	488 560,0		536 420,0
						2 172,0	68,0	43 440,0	1 360,0			
39	217	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	15,5528	252,0	4,0	3 919,0	62,0	1 120,0		3 919,0
						176,0	0,0	2 737,0	0,0			
40	218	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	31,1054	195,0	3,0	6 066,0	93,0	2 768,0		6 066,0
						103,0	0,0	3 204,0	0,0			
41	219	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя	73,4	23 752,0	4 782,0	1743 397,0	350 998,0	433 280,0		1743 397,0
						13 067,0	1 451,0	959 118,0	106 503,0			
			Итого по разделу 8: Работы разные					2683 823	357 494	1214 164	0	2683 823
								1112 163	108 404	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные работы									
			Раздел 6: Внутренняя отделка									
1	50	261-104-0109 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки из ПВХ**	$м^2$	22,1201	6 327,09		139 956,0		139 956,0		139 956,0
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка					139 956	0	139 956	0	139 956
								0	0	0	0	
			ИТОГО по акту					16288 614	507 535	8776 897	0	16288 614
								7004 178	152 929	0	0	

02-01-03 отопление и вентиляцию

			Раздел 1: Узел управления №1									
1	1	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	15 746,0 12 958,0	586,0 117,0	31 492,0 25 916,0	1 172,0 234,0	4 404,0		31 492,0
2	2	242-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	58 486,0		116 972,0		116 972,0		116 972,0
3	3	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	3 989,0		15 956,0		15 956,0		15 956,0
4	4	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	14	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	121 660,0 102 564,0	3 584,0 742,0	15 512,0		121 660,0
5	8	242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	25 254,0		50 508,0		50 508,0		50 508,0
6	9	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015**	шт.	2	20 211,0		40 422,0		40 422,0		40 422,0
7	10	241-116-0707 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	4	4 482,0		17 928,0		17 928,0		17 928,0
8	12	241-116-0705 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4	5 825,0		23 300,0		23 300,0		23 300,0
9	13	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2 627,0		5 254,0		5 254,0		5 254,0
10	14	6125-1003-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	2	20 293,0 16 867,0	1 305,0 426,0	40 586,0 33 734,0	2 610,0 852,0	4 242,0		40 586,0
11	16	245-706-0208 *РСНБ РК 2022*	**Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 217 $м^3$/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет**	шт.	2	323 855,0		647 710,0		647 710,0		647 710,0
12	17	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	1	82 536,0 14 035,0	429,0 66,0	82 536,0 14 035,0	429,0 66,0	68 072,0		82 536,0
13	18	6116-0602-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка**	шт.	1	101 007,0 19 031,0	814,0 132,0	101 007,0 19 031,0	814,0 132,0	81 162,0		101 007,0
14	19	6125-1001-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	3	7 915,0 7 856,0	0,0 0,0	23 745,0 23 568,0	0,0 0,0	177,0		23 745,0
15	22	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	3	77 292,0 69 109,0	1 039,0 275,0	231 876,0 207 327,0	3 117,0 825,0	21 432,0		231 876,0
16	23	511-403-0106 *РСНБ РК 2022*	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 $м^3$/ч, H 6,0 м вод. ст., типа Speroni**	шт.	3	44 982,0		134 946,0		134 946,0		134 946,0
17	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	80	708,0		56 640,0		56 640,0		56 640,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	25	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	5	4 965,0 1 764,0	0,0 0,0	24 825,0 8 820,0	0,0 0,0	16 005,0		24 825,0
19	26	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	1 783,0 1 676,0	0,0 0,0	7 132,0 6 704,0	0,0 0,0	428,0		7 132,0
20	27	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометры прямые в оправе	шт.	4	5 565,0		22 260,0		22 260,0		22 260,0
21	28	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4 226,0 4 060,0	136,0 34,0	8 452,0 8 120,0	272,0 68,0	60,0		8 452,0
22	29	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	2	2 301,0		4 602,0		4 602,0		4 602,0
23	30	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3 663,0 3 525,0	114,0 29,0	7 326,0 7 050,0	228,0 58,0	48,0		7 326,0
24	31	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 511,0		3 022,0		3 022,0		3 022,0
25	32	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2	2 043,0 1 975,0	51,0 14,0	4 086,22 3 950,22	102,22 28,0	34,22		4 086,22
26	34	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,5	1 172,0		1 758,0		1 758,0		1 758,0
27	35	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,5	649,0		325,0		325,0		325,0
28	36	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708,0		56 640,0		56 640,0		56 640,0
			Итого по разделу 1: Узел управления №1					1882 966 460 819	12 328 3 005	1274 873 134 946	0 0	1882 966
			Раздел 2: Узел управления №2									
29	37	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	52 140,0 43 956,0	1 536,0 318,0	6 648,0		52 140,0
30	39	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	20 211,0		40 422,0		40 422,0		40 422,0
31	40	241-116-0707 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	4 482,0		17 928,0		17 928,0		17 928,0
32	42	242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2 627,0		5 254,0		5 254,0		5 254,0
33	43	6116-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	82 536,0 14 035,0	429,0 66,0	165 072,0 28 070,0	858,0 132,0	136 144,0		165 072,0
34	44	6125-1001-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	7 915,0 7 856,0	0,0 0,0	15 830,0 15 712,0	0,0 0,0	118,0		15 830,0
35	47	6125-1003-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	20 293,0 16 867,0	1 305,0 426,0	40 586,0 33 734,0	2 610,0 852,0	4 242,0		40 586,0
36	49	245-706-0208 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, без индикатора, Qv 217 м^3/ч, N 5 Вт, DN 80, типа Взлет	шт.	2	323 855,0		647 710,0		647 710,0		647 710,0
37	50	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	5	4 965,0 1 764,0	0,0 0,0	24 825,0 8 820,0	0,0 0,0	16 005,0		24 825,0
38	51	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	1 783,0 1 676,0	0,0 0,0	8 915,0 8 380,0	0,0 0,0	535,0		8 915,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	52	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометры прямые в оправе	шт.	5	5 565,0		27 825,0		27 825,0		27 825,0
40	53	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3 663,0 3 525,0	114,0 29,0	7 326,0 7 050,0	228,0 58,0	48,0		7 326,0
41	54	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2	1 511,0		3 022,0		3 022,0		3 022,0
42	56	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,5	2 043,0 1 975,0	51,0 14,0	1 022,0 988,0	26,0 7,0	9,0		1 022,0
43	57	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,5	649,0		325,0		325,0		325,0
44	58	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708,0		56 640,0		56 640,0		56 640,0
			Итого по разделу 2: Узел управления №2					1114 842 146 710	5 258 1 367	962 875 0	0 0	1114 842
			Раздел 3: Отопление блок 1									
45	74	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	шт.	2	750,0 722,0	0,0 0,0	1 500,0 1 444,0	0,0 0,0	56,0		1 500,0
46	75	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2 530,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0
47	78	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	шт.	33	870,0 722,0	0,0 0,0	28 710,0 23 826,0	0,0 0,0	4 884,0		28 710,0
48	79	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	3 796,0		136 656,0		136 656,0		136 656,0
49	95	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	660	348,0 344,0	2,0 0,0	229 680,0 227 040,0	1 320,0 0,0	1 320,0		229 680,0
50	96	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	75	352,0 344,0	2,0 0,0	26 400,0 25 800,0	150,0 0,0	450,0		26 400,0
51	97	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	73,6	3 235,0 3 008,0	3,0 1,0	238 096,0 221 389,0	221,0 74,0	16 486,0		238 096,0
52	98	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,8	252,0 176,0	4,0 0,0	6 754,0 4 717,0	107,0 0,0	1 930,0		6 754,0
53	99	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	53,6	248,0 77,0	6,0 1,0	13 293,0 4 127,0	322,0 54,0	8 844,0		13 293,0
54	100	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	1,51	93 036,0 76 411,0	4 146,0 1 345,0	140 484,0 115 381,0	6 261,0 2 031,0	18 843,0		140 484,0
55	101	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	1,5553	19 933,0		31 002,0		31 002,0		31 002,0
56	102	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,735	240 519,0 238 235,0	0,0 0,0	176 781,0 175 103,0	0,0 0,0	1 679,0		176 781,0
			Итого по разделу 3: Отопление блок 1					1034 416 798 827	8 381 2 159	227 210 0	0 0	1034 416
			Раздел 4: Отопление блок 2									
57	110	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка		23	870,0	0,0	20 010,0	0,0	3 404,0		20 010,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		722,0	0,0	16 606,0	0,0			
58	111	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1 695,0		3 390,0		3 390,0		3 390,0
59	126	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	209	348,0 344,0	2,0 0,0	72 732,0 71 896,0	418,0 0,0	418,0		72 732,0
60	127	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,78	3 235,0 3 008,0	3,0 1,0	31 638,0 29 418,0	30,0 10,0	2 190,0		31 638,0
61	128	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,209	240 519,0 238 235,0	0,0 0,0	50 268,0 49 791,0	0,0 0,0	477,0		50 268,0
			Итого по разделу 4: Отопление блок 2					178 038 167 711	448 10	9 879 0	0 0	178 038
			Раздел 5: Теплоснабжение установок П1,П2									
62	133	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	104	348,0 344,0	2,0 0,0	36 192,0 35 776,0	208,0 0,0	208,0		36 192,0
63	134	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,104	240 519,0 238 235,0	0,0 0,0	25 014,0 24 776,0	0,0 0,0	238,0		25 014,0
64	135	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Краны воздушные. Установка**	шт.	4	750,0 722,0	0,0 0,0	3 000,0 2 888,0	0,0 0,0	112,0		3 000,0
65	136	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	**Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	4	4 549,0		18 196,0		18 196,0		18 196,0
66	137	1312-1305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	15 024,0 14 538,0	342,0 99,0	30 048,0 29 076,0	684,0 198,0	288,0		30 048,0
67	144	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	40,3	708,0		28 532,0		28 532,0		28 532,0
68	145	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	$м^3$ изоляции	3	171 158,0 92 448,0	3 100,0 995,0	513 474,0 277 344,0	9 300,0 2 985,0	226 830,0		513 474,0
69	146	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	8 600,0 7 326,0	175,0 26,0	17 200,0 14 652,0	350,0 52,0	2 198,0		17 200,0
70	147	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	3 588,0		7 176,0		7 176,0		7 176,0
			Итого по разделу 5: Теплоснабжение установок П1,П2					678 832 384 512	10 542 3 235	283 778 0	0 0	678 832
			Раздел 6: Вентиляция									
			Естественные вытяжные системы ВЕ1-ВЕ19									
71	214	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кондиционеры. Установка**	компл.	7	231 040,0 213 533,0	7 304,0 1 785,0	1617 280,0 1494 731,0	51 128,0 12 495,0	71 421,0		1617 280,0
72	215	522-103-0315 *СпрСЦ 01.2024*	**Сплит-система среднетемпературная SM 109 P (V=3..7,5 $м^3$, -5...+10С, 525x315x704 мм, 0,6 кВт, 220 В)**	шт.	5	853 776,0		4268 880,0		4268 880,0		4268 880,0
73	216	522-103-0316 *СпрСЦ 01.2024*	**Би блок ВВ1048 (холодопроизводительность 4,87 кВт, V=62 $м^3$, 1408x455x555 мм, 3 кВт, 380 В)**	шт.	1	3418 393,0		3418 393,0		3418 393,0		3418 393,0
74	217	522-103-0314 *СпрСЦ 01.2024*	**Сплит-система среднетемпературная SM 222 P (V=10,5..22,5 $м^3$, -5...+10С, 855x315x704 мм, 1,65 кВт, 380 В)**	шт.	1	1072 700,0		1072 700,0		1072 700,0		1072 700,0
			Итого по разделу 6: Вентиляция					10377 253 1494 731	51 128 12 495	71 421 8759 973	0 0	10377 253
			ИТОГО по акту					15266 347	88 085	2830 036	0	15266 347

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3453 310	22 271	8894 919	0	

02-01-04 водопровод и канализацию

			Водопровод									
1	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	310	348,0 344,0	2,0 0,0	107 880,0 106 640,0	620,0 0,0	620,0		107 880,0
2	9	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	4	4 521,0 1 626,0	0,0 0,0	18 084,0 6 504,0	0,0 0,0	11 580,0		18 084,0
3	10	261-301-0326 *РСНБ РК 2022*	**Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79**	м	40	1 283,0		51 320,0		51 320,0		51 320,0
4	11	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	93	1 707,0 1 657,0	7,0 1,0	158 751,0 154 101,0	651,0 93,0	3 999,0		158 751,0
5	12	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	5 588,0		16 764,0		16 764,0		16 764,0
6	13	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	10	3 588,0		35 880,0		35 880,0		35 880,0
7	14	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	80	2 805,0		224 400,0		224 400,0		224 400,0
8	15	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	36,4	3 235,0 3 008,0	3,0 1,0	117 754,0 109 491,0	109,0 36,0	8 154,0		117 754,0
9	16	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	1,79	252,0 176,0	4,0 0,0	451,0 315,0	7,0 0,0	129,0		451,0
10	17	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	$м^2$	3,58	248,0 77,0	6,0 1,0	888,0 276,0	22,0 4,0	591,0		888,0
11	18	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	$м^3$ изоляции	3,8	171 158,0 92 448,0	3 100,0 995,0	650 400,0 351 302,0	11 780,0 3 781,0	287 318,0		650 400,0
12	19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	29,4	708,0		20 815,0		20 815,0		20 815,0
13	20	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	0,02	44 380,0 22 173,0	2 556,0 538,0	888,0 443,0	51,0 11,0	393,0		888,0
14	21	241-208-3705 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, размерами 20х16 мм**	шт.	2	514,0		1 028,0		1 028,0		1 028,0
			Водомерный узел									
15	22	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	59 695,0 42 362,0	1 040,0 234,0	59 695,0 42 362,0	1 040,0 234,0	16 293,0		59 695,0
16	23	244-301-0506 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	шт.	1	49 083,0		49 083,0		49 083,0		49 083,0
17	25	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	2 149,0		8 596,0		8 596,0		8 596,0
18	26	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	4 174,0 1 276,0	0,0 0,0	4 174,0 1 276,0	0,0 0,0	2 898,0		4 174,0
19	27	1312-1201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования**		1	86 633,0	2 727,0	86 633,0	2 727,0	8 158,0		86 633,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		75 748,0	324,0	75 748,0	324,0			
20	28	519-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двуздисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	170 472,0		170 472,0		170 472,0		170 472,0
21	29	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2	2 847,0		5 694,0		5 694,0		5 694,0
22	31	242-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3 888,0		3 888,0		3 888,0		3 888,0
23	32	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,7	4 687,0 4 447,0	194,0 48,0	3 281,0 3 113,0	136,0 34,0	32,0		3 281,0
24	33	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,7	3 789,0		2 652,0		2 652,0		2 652,0
25	34	6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	7	45 197,0 4 877,0	294,0 79,0	316 379,0 34 139,0	2 058,0 553,0	280 182,0		316 379,0
			Горячее водоснабжение									
26	43	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	300	348,0 344,0	2,0 0,0	104 400,0 103 200,0	600,0 0,0	600,0		104 400,0
27	44	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	51	1 707,0 1 657,0	7,0 1,0	87 057,0 84 507,0	357,0 51,0	2 193,0		87 057,0
28	45	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588,0		11 176,0		11 176,0		11 176,0
29	46	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3 588,0		14 352,0		14 352,0		14 352,0
30	47	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	2 805,0		126 225,0		126 225,0		126 225,0
31	48	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,39	708,0		11 604,0		11 604,0		11 604,0
32	49	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	2,3	171 158,0 92 448,0	3 100,0 995,0	393 663,0 212 630,0	7 131,0 2 289,0	173 903,0		393 663,0
33	50	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	41	3 843,0 3 793,0	0,0 0,0	157 563,0 155 513,0	0,0 0,0	2 050,0		157 563,0
34	51	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	41	11 136,0		456 576,0		456 576,0		456 576,0
35	52	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	2	3 843,0 3 793,0	0,0 0,0	7 686,0 7 586,0	0,0 0,0	100,0		7 686,0
36	53	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	2	10 685,0		21 370,0		21 370,0		21 370,0
			Канализация К1									
37	54	6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды	комплект	38	39 035,0 37 122,0	1 618,0 541,0	1483 330,0 1410 636,0	61 484,0 20 558,0	11 210,0		1483 330,0
38	55	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	38	20 814,0		790 932,0		790 932,0		790 932,0
39	59	6115-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Биде. Установка		2	8 489,0	98,0	16 978,0	196,0	5 076,0		16 978,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		5 853,0	33,0	11 706,0	66,0			
40	60	244-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	2	24 358,0		48 716,0		48 716,0		48 716,0
41	61	6115-0102-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Писсуары настенные. Установка		6	5 243,0	181,0	31 458,0	1 086,0	1 086,0		31 458,0
				комплект		4 881,0	62,0	29 286,0	372,0			
42	62	244-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	6	19 544,0		117 264,0		117 264,0		117 264,0
43	63	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	40	2 051,0		82 040,0		82 040,0		82 040,0
			ИТОГО по акту					6078 240	90 055	2916 940	0	6078 240
								2900 774	28 406	170 472	0	

02-01-05 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	53 955,0	1 759,0	53 955,0	1 759,0	19 811,0		53 955,0
						32 385,0	539,0	32 385,0	539,0			
2	2	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1915 196,0		1915 196,0		1915 196,0		1915 196,0
			ЩРН-24									
3	3	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пункт распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	31 246,0	2 291,0	31 246,0	2 291,0	17 584,0		31 246,0
						11 371,0	647,0	11 371,0	647,0			
4	4	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	10	15 513,0	274,0	155 130,0	2 740,0	44 590,0		155 130,0
						10 780,0	65,0	107 800,0	650,0			
5	5	247-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10 468,0		10 468,0		10 468,0		10 468,0
6	6	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 810,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0
7	7	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	7	2 757,0		19 299,0		19 299,0		19 299,0
8	8	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 10А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	2 757,0		5 514,0		5 514,0		5 514,0
			ЩРВ-24									
9	11	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	7	8 287,0	36,0	58 009,0	252,0	20 027,0		58 009,0
						5 390,0	0,0	37 730,0	0,0			
			ЩРВ-36									
10	16	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	1	8 287,0	36,0	8 287,0	36,0	2 861,0		8 287,0
						5 390,0	0,0	5 390,0	0,0			
11	17	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	15	8 287,0	36,0	124 305,0	540,0	42 915,0		124 305,0
						5 390,0	0,0	80 850,0	0,0			
12	19	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 810,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0
			ЩРВ-24									
13	24	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дифференциальный автомат на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	7	8 287,0	36,0	58 009,0	252,0	20 027,0		58 009,0
						5 390,0	0,0	37 730,0	0,0			
14	26	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 810,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЩРН-24									
15	29	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пункт распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	31 246,0 11 371,0	2 291,0 647,0	31 246,0 11 371,0	2 291,0 647,0	17 584,0		31 246,0
16	30	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	5	15 513,0 10 780,0	274,0 65,0	77 565,0 53 900,0	1 370,0 325,0	22 295,0		77 565,0
17	31	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16 762,0		16 762,0		16 762,0		16 762,0
18	32	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 810,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0
19	33	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Автомат пуска двигателя АПД-32 1,6А	шт.	4	3 982,0		15 928,0		15 928,0		15 928,0
			ЩРН-24									
20	34	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пункт распределительный высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	31 246,0 11 371,0	2 291,0 647,0	31 246,0 11 371,0	2 291,0 647,0	17 584,0		31 246,0
21	35	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции в щите	шт.	7	15 513,0 10 780,0	274,0 65,0	108 591,0 75 460,0	1 918,0 455,0	31 213,0		108 591,0
22	36	247-201-0119 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	16 762,0		16 762,0		16 762,0		16 762,0
23	37	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 810,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0
24	38	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Автомат пуска двигателя АПД-32 1,6А	шт.	4	3 982,0		15 928,0		15 928,0		15 928,0
25	39	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Автомат пуска двигателя АПД-32 6,3А	шт.	4	3 982,0		15 928,0		15 928,0		15 928,0
			ЩРв-15(3шт)									
26	40	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	3	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	58 980,0 51 171,0	660,0 195,0	7 149,0		58 980,0
27	41	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	3	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	24 861,0 16 170,0	108,0 0,0	8 583,0		24 861,0
28	42	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите	шт.	18	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	149 166,0 97 020,0	648,0 0,0	51 498,0		149 166,0
29	43	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	6 287,0		18 861,0		18 861,0		18 861,0
30	44	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 810,0		8 430,0		8 430,0		8 430,0
31	45	247-204-2610 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	2 757,0		49 626,0		49 626,0		49 626,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	46	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	1	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	19 811,0		53 955,0
38	47	515-301-0218 *РСНБ РК 2022*	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5113-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А**	**шт.**	1	343 911,0		343 911,0		343 911,0		343 911,0
			ЩРв-15(ЩАО-1)									
39	48	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	1	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	2 383,0		19 660,0
40	49	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	1	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	2 861,0		8 287,0
41	50	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	7	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	58 009,0 37 730,0	252,0 0,0	20 027,0		58 009,0
42	51	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	6 287,0		6 287,0		6 287,0		6 287,0
43	52	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	2 896,0		2 896,0		2 896,0		2 896,0
44	53	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	7	893,0		6 251,0		6 251,0		6 251,0
			ЩРн-15(ЩРН)									
45	54	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	1	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	2 383,0		19 660,0
46	55	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	1	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	2 861,0		8 287,0
47	56	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	4	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	33 148,0 21 560,0	144,0 0,0	11 444,0		33 148,0
48	57	247-201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-15з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
49	58	247-204-1647 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	2 988,0		2 988,0		2 988,0		2 988,0
50	59	247-204-8506 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А**	**шт.**	4	11 910,0		47 640,0		47 640,0		47 640,0
			ЩРн-15(ШУВ)									
51	60	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	1	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	2 383,0		19 660,0
52	61	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	1	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	2 861,0		8 287,0
53	62	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	**шт.**	6	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	49 722,0 32 340,0	216,0 0,0	17 166,0		49 722,0
54	63	247-201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-15з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
55	64	247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	**шт.**	1	2 810,0		2 810,0		2 810,0		2 810,0
56	65	247-204-8509 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 4-6,3А**	**шт.**	2	11 861,0		23 722,0		23 722,0		23 722,0
57	66	247-204-8506 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 1,0-1,6А**	**шт.**	4	11 910,0		47 640,0		47 640,0		47 640,0
			ЩРв-15(ЩК-1,2,3)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	67	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	3	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	58 980,0 51 171,0	660,0 195,0	7 149,0		58 980,0
59	68	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	3	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	24 861,0 16 170,0	108,0 0,0	8 583,0		24 861,0
60	69	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	18	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	149 166,0 97 020,0	648,0 0,0	51 498,0		149 166,0
61	70	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	3	6 287,0		18 861,0		18 861,0		18 861,0
62	71	247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	3	2 602,0		7 806,0		7 806,0		7 806,0
63	72	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	21	893,0		18 753,0		18 753,0		18 753,0
			ЩРн-15(ЩАО)									
64	73	1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	19 660,0 17 057,0	220,0 65,0	2 383,0		19 660,0
65	74	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	1	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	2 861,0		8 287,0
66	75	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции в щите**	шт.	7	8 287,0 5 390,0	36,0 0,0	58 009,0 37 730,0	252,0 0,0	20 027,0		58 009,0
67	76	247-201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-15з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	8 452,0		8 452,0		8 452,0		8 452,0
68	77	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2 896,0		2 896,0		2 896,0		2 896,0
69	78	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**	шт.	7	893,0		6 251,0		6 251,0		6 251,0
70	79	248-306-0343 *РСНБ РК 2022*	**Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР**	шт.	1	39 608,0		39 608,0		39 608,0		39 608,0
71	80	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка**	шт.	510	2 977,0 2 897,0	22,0 7,0	1518 270,0 1477 470,0	11 220,0 3 570,0	29 580,0		1518 270,0
72	87	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	255	1 103,0 1 054,0	1,0 0,0	281 265,0 268 770,0	255,0 0,0	12 240,0		281 265,0
73	88	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	7	941,0 924,0	1,0 0,0	6 587,0 6 468,0	7,0 0,0	112,0		6 587,0
74	89	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	52	582,0		30 264,0		30 264,0		30 264,0
75	90	247-212-0206 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	9	1 431,0		12 879,0		12 879,0		12 879,0
76	91	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	27	613,0		16 551,0		16 551,0		16 551,0
77	92	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	12	582,0		6 984,0		6 984,0		6 984,0
78	93	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	112	528,0		59 136,0		59 136,0		59 136,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	94	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	63	768,0		48 384,0		48 384,0		48 384,0
80	95	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	202	41,0		8 282,0		8 282,0		8 282,0
81	96	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	185	123,0		22 755,0		22 755,0		22 755,0
82	110	243-907-4801 *РСНБ РК 2022*	Консоль типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм для крепления кабельного лотка к стене	шт.	64	692,0		44 288,0		44 288,0		44 288,0
83	111	243-907-4702 *РСНБ РК 2022*	Пластина монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок	шт.	23	714,0		16 422,0		16 422,0		16 422,0
84	112	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,023	13 581,0		312,0		312,0		312,0
85	113	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	128	33,0		4 224,0		4 224,0		4 224,0
86	114	261-107-0217 *РСНБ РК 2022*	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	322 927,0		226,0		226,0		226,0
87	117	243-907-0115 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60 мм	м	12	842,0		10 104,0		10 104,0		10 104,0
			ИТОГО по акту					6442 200	35 969	1332 042	0	6442 200
								2815 082	9 316	2259 107	0	

02-01-06 Слаботочные сети

			Раздел 1: Автоматическая охранная сигнализация(ОС)									
1	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15 533,0 15 447,0	11,0 2,0	15 533,0 15 447,0	11,0 2,0	75,0		15 533,0
2	2	248-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Пульт контроля и управления охранно-пожарный модели С2000М	шт	1	38 782,0		38 782,0		38 782,0		38 782,0
3	3	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	118 442,0 117 976,0	3,0 0,0	118 442,0 117 976,0	3,0 0,0	463,0		118 442,0
4	4	248-302-0304 *РСНБ РК 2022*	Контроллер двухпроводной линии связи модели С2000-КДЛ-2И	шт	1	61 017,0		61 017,0		61 017,0		61 017,0
5	5	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	59 540,0 52 144,0	4 962,0 1 172,0	59 540,0 52 144,0	4 962,0 1 172,0	2 434,0		59 540,0
6	6	248-302-0603 *РСНБ РК 2022*	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet	шт	1	27 593,0		27 593,0		27 593,0		27 593,0
7	7	6125-0702-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8 412,0 7 445,0	182,0 53,0	8 412,0 7 445,0	182,0 53,0	785,0		8 412,0
8	8	248-307-0103 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ (ШПС)	шт.	1	26 992,0		26 992,0		26 992,0		26 992,0
9	9	6124-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования	шт.	2	12 121,0 10 945,0	0,0 0,0	24 242,0 21 890,0	0,0 0,0	2 352,0		24 242,0
10	10	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч модели DT 1217	шт.	2	27 442,0		54 884,0		54 884,0		54 884,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	2	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	52 596,0 52 232,0	4,0 0,0	360,0		52 596,0
12	12	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	2	18 030,0		36 060,0		36 060,0		36 060,0
13	13	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	4	11 614,0 10 945,0	0,0 0,0	46 456,0 43 780,0	0,0 0,0	2 676,0		46 456,0
14	14	248-306-0302 *РСНБ РК 2022*	**Аккумулятор 12В, 7А/ч модели DT 1207**	шт.	4	5 415,0		21 660,0		21 660,0		21 660,0
15	15	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	43	5 016,0 4 846,0	0,0 0,0	215 688,0 208 378,0	0,0 0,0	7 310,0		215 688,0
16	16	248-301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный модели С2000-ИК**	шт	43	13 170,0		566 310,0		566 310,0		566 310,0
17	17	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	44	5 007,0 4 846,0	0,0 0,0	220 308,0 213 224,0	0,0 0,0	7 084,0		220 308,0
18	18	248-301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный модели С2000-СТ**	шт	44	5 670,0		249 480,0		249 480,0		249 480,0
19	19	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования**	шт.	47	5 016,0 4 846,0	0,0 0,0	235 752,0 227 762,0	0,0 0,0	7 990,0		235 752,0
20	20	248-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель охранный магнитоконтактный адресный модели С2000-СМК**	шт	47	2 455,0		115 385,0		115 385,0		115 385,0
21	21	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования**	шт.	1	6 362,0 5 472,0	833,0 259,0	6 362,0 5 472,0	833,0 259,0	57,0		6 362,0
22	22	248-301-0803 *РСНБ РК 2022*	**Кнопка тревожная адресная модели С2000-КТ**	шт	1	6 545,0		6 545,0		6 545,0		6 545,0
23	23	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	2	1 026,0 988,0	0,0 0,0	2 052,0 1 976,0	0,0 0,0	76,0		2 052,0
24	24	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	2	252,0		504,0		504,0		504,0
25	25	6125-0601-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	17	26 207,0 26 116,0	1,0 0,0	445 519,0 443 972,0	17,0 0,0	1 530,0		445 519,0
26	26	248-301-0204 *РСНБ РК 2022*	**Блок разветвительно-изолирующий модели БРИЗ**	шт	17	5 478,0		93 126,0		93 126,0		93 126,0
27	27	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	6	2 837,0 2 773,0	43,0 13,0	17 022,0 16 638,0	258,0 78,0	126,0		17 022,0
28	28	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**	шт.	6	2 439,0		14 634,0		14 634,0		14 634,0
29	31	243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80**	км	0,7	104,0		73,0		73,0		73,0
30	32	243-305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80**	км	0,125	200,0		25,0		25,0		25,0
31	33	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,01	306,0		3,0		3,0		3,0
			Итого по разделу 1: Автоматическая охранная сигнализация(ОС)					2780 997	6 270	1346 391	0	2780 997

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1428 336	1 564	0	0	
			Раздел 2: Пожарная сигнализация(ПС)									
32	37	6125-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	195 669,0 194 917,0	3,0 0,0	195 669,0 194 917,0	3,0 0,0	749,0		195 669,0
33	39	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	180,0		26 298,0
34	43	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	180,0		26 298,0
35	45	6124-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования**	шт.	2	12 121,0 10 945,0	0,0 0,0	24 242,0 21 890,0	0,0 0,0	2 352,0		24 242,0
36	46	248-306-0316 *РСНБ РК 2022*	**Аккумуляторная батарея 17А/ч, SVC AV(VP)1217, 12В, 17А/ч**	шт	2	34 181,0		68 362,0		68 362,0		68 362,0
37	47	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	87	9 791,0 9 692,0	3,0 0,0	851 817,0 843 204,0	261,0 0,0	8 352,0		851 817,0
38	49	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	шт.	9	6 362,0 5 472,0	833,0 259,0	57 258,0 49 248,0	7 497,0 2 331,0	513,0		57 258,0
39	53	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	7	2 738,0 2 713,0	10,0 3,0	19 166,0 18 991,0	70,0 21,0	105,0		19 166,0
40	55	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	15	2 837,0 2 773,0	43,0 13,0	42 555,0 41 595,0	645,0 195,0	315,0		42 555,0
41	57	6125-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	54 547,0 54 339,0	2,0 0,0	54 547,0 54 339,0	2,0 0,0	206,0		54 547,0
42	59	6125-0601-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оптико-(фото)электрическое комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник). Монтаж оборудования**	комплект	1	43 860,0 43 615,0	6,0 0,0	43 860,0 43 615,0	6,0 0,0	239,0		43 860,0
43	61	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования**	шт.	1	6 362,0 5 472,0	833,0 259,0	6 362,0 5 472,0	833,0 259,0	57,0		6 362,0
44	62	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	**Устройство коммутационное УК-ВК исп.02**	шт	1	17 508,0		17 508,0		17 508,0		17 508,0
45	65	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,35**	км	0,35	86,0		30,0		30,0		30,0
46	66	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	км	0,1	118,0		12,0		12,0		12,0
47	67	243-305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1**	км	0,01	104,0		1,0		1,0		1,0
48	68	243-304-0132 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE**	км	0,02	188,0		4,0		4,0		4,0
			Итого по разделу 2: Пожарная сигнализация(ПС)					1433 989 1325 503	9 321 2 806	99 165 0	0 0	1433 989
			Раздел 3: Система видеонаблюдения(СВН)									
49	74	6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	камера	10	15 201,0 15 194,0	7,0 0,0	152 010,0 151 940,0	70,0 0,0			152 010,0
50	76	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	8	17 710,0 17 698,0	12,0 0,0	141 680,0 141 584,0	96,0 0,0			141 680,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	78	6125-0702-1209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8 361,0 8 114,0	104,0 27,0	16 722,0 16 228,0	208,0 54,0	286,0		16 722,0
52	79	243-901-0108 *РСНБ РК 2022*	Монтажная коробка для уличных видеокамер модели DS1260ZJ	шт.	8	4 526,0		36 208,0		36 208,0		36 208,0
53	80	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Станционное оборудование: устройство цифровой регистрации	устр	1	35 871,0 35 654,0	0,0 0,0	35 871,0 35 654,0	0,0 0,0	217,0		35 871,0
54	82	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	4	4 218,0 4 136,0	82,0 27,0	16 872,0 16 544,0	328,0 108,0			16 872,0
55	83	248-404-0307 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	4	168 156,0		672 624,0		672 624,0		672 624,0
56	84	6125-1101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат настольный, масса до 0,06 т. Монтаж на столе	шт.	1	43 014,0 33 092,0	9 508,0 2 889,0	43 014,0 33 092,0	9 508,0 2 889,0	414,0		43 014,0
57	85	6125-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования станции, пульта, установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством емкость 10 номеров	шт.	1	31 861,0 28 969,0	2 481,0 586,0	31 861,0 28 969,0	2 481,0 586,0	411,0		31 861,0
58	87	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	5 362,0 4 057,0	1 305,0 426,0	5 362,0 4 057,0	1 305,0 426,0			5 362,0
59	88	248-404-0203 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"(DS-D5043UC с диагональю 42,5")	шт.	1	219 936,0		219 936,0		219 936,0		219 936,0
60	89	1308-0305-0317 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн для крепления монитора на стену	шт	1	7 616,0 5 572,0	1 845,0 779,0	7 616,0 5 572,0	1 845,0 779,0	199,0		7 616,0
61	90	247-103-3608 *СпрСЦ 01.2024*	Кронштейн для крепления монитора на стену модели DS-DM4255W	шт.	1	2 675,0		2 675,0		2 675,0		2 675,0
62	91	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	8 114,0 8 114,0	0,0 0,0	8 114,0 8 114,0	0,0 0,0			8 114,0
63	92	248-404-0104 *СпрСЦ 01.2024*	Система управления Видеодекодер высокой четкости на 9 каналов UNIVIEW ADU8709-E-V3	шт.	1	1305 220,0		1305 220,0		1305 220,0		1305 220,0
64	93	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	3	1 873,0 1 471,0	174,0 41,0	5 619,0 4 413,0	522,0 123,0	684,0		5 619,0
65	94	248-405-0146 *СпрСЦ 01.2024*	Кабель интерфейсный DisplayPort-HDMI 3м Cablexpert 20M/19M	шт.	1	24 300,0		24 300,0		24 300,0		24 300,0
66	95	248-405-0336 *РСНБ РК 2022*	Программное обеспечение для управления видеокамерами модели HikCentral-P-VSS-Base/OCb	шт.	1	46 114,0		46 114,0		46 114,0		46 114,0
67	96	6125-0412-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише(коммутатор)	шт	2	135 738,0 130 846,0	0,0 0,0	271 476,0 261 692,0	0,0 0,0	9 784,0		271 476,0
68	99	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1	4 218,0 4 136,0	82,0 27,0	4 218,0 4 136,0	82,0 27,0			4 218,0
69	100	248-102-3701 *СпрСЦ 01.2024*	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)	шт.	1	17 210,0		17 210,0		17 210,0		17 210,0
70	101	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппаратура настенного типа. Кабельный органайзер 19"	шт	1	16 457,0 16 229,0	0,0 0,0	16 457,0 16 229,0	0,0 0,0	228,0		16 457,0
71	102	248-102-2504 *СпрСЦ 01.2024*	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 2 горизонтальными и 4 вертикальными кольцами Toten SA 20010000	шт.	1	4 393,0		4 393,0		4 393,0		4 393,0
72	103	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	180,0		26 298,0
73	104	248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Линейно-интерактивный блок питания ИБП PR1500ELCDRT2U	шт.	1	10 572,0		10 572,0		10 572,0		10 572,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	108	243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC	км	0,705	166,0		117,0		117,0		117,0
75	109	243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	0,0045	121,0		1,0		1,0		1,0
76	110	243-907-6147 *СнрСЦ 01.2024*	Коннектор RJ45	шт.	18	259,0		4 662,0		4 662,0		4 662,0
77	114	6125-0702-1208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	4 174,0 4 057,0	6,0 0,0	75 132,0 73 026,0	108,0 0,0	1 998,0		75 132,0
78	115	243-901-0108 *РСНБ РК 2022*	Монтажная коробка для уличных видеокамер модели DS1260ZJ	шт.	18	4 526,0		81 468,0		81 468,0		81 468,0
79	116	241-102-0132 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,8 мм	м	10	1 381,0		13 810,0		13 810,0		13 810,0
			Итого по разделу 3: Система видеонаблюдения(СВН)					3297 632 827 366	16 555 4 992	2453 711 0	0 0	3297 632
			Раздел 4: Структурированная кабельная сеть(СКС)									
80	117	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише(коммутатор)	шт	2	25 235,0 24 231,0	0,0 0,0	50 470,0 48 462,0	0,0 0,0	2 008,0		50 470,0
81	118	518-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор агрегации MES3316F: 12 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3	шт.	2	1218 186,0		2436 372,0		2436 372,0		2436 372,0
82	119	6125-0412-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише(коммутатор)	шт	4	25 235,0 24 231,0	0,0 0,0	100 940,0 96 924,0	0,0 0,0	4 016,0		100 940,0
83	120	518-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Ethernet-коммутатор доступа MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC	шт.	4	1011 524,0		4046 096,0		4046 096,0		4046 096,0
84	121	6125-1101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу	шт.	1	52 703,0 42 972,0	9 508,0 2 889,0	52 703,0 42 972,0	9 508,0 2 889,0	223,0		52 703,0
85	123	6125-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования станции, пульта, установки оперативной телефонной связи с усилительным устройством емкость до 25 номеров	шт.	1	36 044,0 28 969,0	2 481,0 586,0	36 044,0 28 969,0	2 481,0 586,0	4 594,0		36 044,0
86	124	518-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Корпоративная IP-АТС модели SMG-200 (200 абонентов)	шт.	1	565 508,0		565 508,0		565 508,0		565 508,0
87	125	6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	24	3 755,0 3 489,0	0,0 0,0	90 120,0 83 736,0	0,0 0,0	6 384,0		90 120,0
88	126	248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	24	7 221,0		173 304,0		173 304,0		173 304,0
89	127	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1	4 218,0 4 136,0	82,0 27,0	4 218,0 4 136,0	82,0 27,0			4 218,0
90	128	248-102-3713 *СнрСЦ 01.2024*	Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS	шт.	1	34 563,0		34 563,0		34 563,0		34 563,0
91	129	6125-0408-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	24	4 081,0 4 057,0	0,0 0,0	97 944,0 97 368,0	0,0 0,0	576,0		97 944,0
92	130	247-214-0204 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	24	575,0		13 800,0		13 800,0		13 800,0
93	131	243-907-6147 *СнрСЦ 01.2024*	Коннектор RJ45	шт.	48	259,0		12 432,0		12 432,0		12 432,0
94	132	6125-0105-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Патч-корд. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	12,6	915,0 609,0	78,0 18,0	11 529,0 7 673,0	983,0 227,0	2 873,0		11 529,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	133	243-906-2501 *СкрСЦ 01.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.2M-LSZH	шт.	48	1 487,0		71 376,0		71 376,0		71 376,0
96	134	243-906-2505 *СкрСЦ 01.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH	шт.	1	4 235,0		4 235,0		4 235,0		4 235,0
97	135	6125-0408-0608 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф напольный сетевой коммутационный. Монтаж оборудования	шт.	1	330 215,0 324 328,0	451,0 107,0	330 215,0 324 328,0	451,0 107,0	5 436,0		330 215,0
98	136	248-102-1301 *СкрСЦ 01.2024*	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x600 мм 18U, с металлической дверью	шт.	1	202 859,0		202 859,0		202 859,0		202 859,0
99	137	6125-1101-0707 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,1 т	шт	1	34 327,0 24 819,0	9 508,0 2 889,0	34 327,0 24 819,0	9 508,0 2 889,0			34 327,0
100	138	248-102-2805 *СкрСЦ 01.2024*	Панель вентиляторная типа ITK, 3 вентилятора, с выключателем и термостатом	шт.	1	35 913,0		35 913,0		35 913,0		35 913,0
101	139	1308-0305-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок электророзеток. Монтаж	шт.	1	3 591,0 3 525,0	15,0 5,0	3 591,0 3 525,0	15,0 5,0	51,0		3 591,0
102	140	248-102-3503 *СкрСЦ 01.2024*	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	шт.	1	27 246,0		27 246,0		27 246,0		27 246,0
103	141	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппаратура настенного типа. Кабельный органайзер 19"	шт	4	16 457,0 16 229,0	0,0 0,0	65 828,0 64 916,0	0,0 0,0	912,0		65 828,0
104	142	248-102-2504 *СкрСЦ 01.2024*	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 2 горизонтальными и 4 вертикальными кольцами Toten SA 20010000	шт.	4	4 393,0		17 572,0		17 572,0		17 572,0
105	143	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	52 596,0 52 232,0	4,0 0,0	360,0		52 596,0
106	144	248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Линейно-интерактивный блок питания ИБП PR1500ELCDRT2U	шт.	2	10 572,0		21 144,0		21 144,0		21 144,0
107	148	243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	1,71	121,0		207,0		207,0		207,0
			Итого по разделу 4: Структурированная кабельная сеть(СКС)					8593 152 880 060	23 032 6 730	642 084 7047 976	0 0	8593 152
			Раздел 5: Система контроля доступа(СКУД)									
108	154	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0
109	155	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	59 540,0 52 144,0	4 962,0 1 172,0	59 540,0 52 144,0	4 962,0 1 172,0	2 434,0		59 540,0
110	156	522-101-0244004 *СкрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC 600BA-360Bt/SVC V-1500-L/SVC V-800F-LCD	шт.	1	60 728,0		60 728,0		60 728,0		60 728,0
111	157	6125-0412-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связь и сигнализация:шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише	шт	1	135 738,0 130 846,0	0,0 0,0	135 738,0 130 846,0	0,0 0,0	4 892,0		135 738,0
112	158	518-102-0404 *РСНБ РК 2022*	Оперативная задача "ОРИОН ПРО" исп.127,ПО Сервер "ОРИОН ПРО",ПО Администратор базы данных "ОРИОН ПРО",ПО Учет рабочего времени "ОРИОН ПРО",ПО Генератор отсчетов "ОРИОН ПРО"	шт	1	1218 186,0		1218 186,0		1218 186,0		1218 186,0
113	159	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	15 533,0 15 447,0	11,0 2,0	15 533,0 15 447,0	11,0 2,0	75,0		15 533,0
114	160	248-303-0106 *РСНБ РК 2022*	Пульт контроля и управления охранно-пожарный модели С2000М	шт	1	38 782,0		38 782,0		38 782,0		38 782,0
115	161	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	59 540,0 52 144,0	4 962,0 1 172,0	59 540,0 52 144,0	4 962,0 1 172,0	2 434,0		59 540,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	162	248-302-0603 *РСНБ РК 2022*	**Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet**	шт	1	27 593,0		27 593,0		27 593,0		27 593,0
117	163	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	180,0		26 298,0
118	164	248-303-0228 *РСНБ РК 2022*	**Блок индикации модели С2000-БИ**	шт	1	43 193,0		43 193,0		43 193,0		43 193,0
119	165	6125-0601-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования**	шт.	9	95 872,0 95 703,0	2,0 0,0	862 848,0 861 327,0	18,0 0,0	1 503,0		862 848,0
120	166	248-405-0101 *СпрСЦ 01.2024*	**С2000-2, контроллер доступа на два считывателя**	шт.	9	47 713,0		429 417,0		429 417,0		429 417,0
121	167	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	9	26 298,0 26 116,0	2,0 0,0	236 682,0 235 044,0	18,0 0,0	1 620,0		236 682,0
122	168	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	**Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01**	шт.	9	18 030,0		162 270,0		162 270,0		162 270,0
123	169	6124-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-2, СК-2. Монтаж оборудования**	шт.	9	12 121,0 10 945,0	0,0 0,0	109 089,0 98 505,0	0,0 0,0	10 584,0		109 089,0
124	170	248-306-0304 *РСНБ РК 2022*	**Аккумуляторная батарея 12В, 17А/ч модели DT 1217**	шт.	9	27 442,0		246 978,0		246 978,0		246 978,0
125	171	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования**	шт.	9	6 362,0 5 472,0	833,0 259,0	57 258,0 49 248,0	7 497,0 2 331,0	513,0		57 258,0
126	173	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	9	5 140,0 5 137,0	3,0 0,0	46 260,0 46 233,0	27,0 0,0			46 260,0
127	175	6125-0801-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования**	система	9	12 560,0 12 548,0	12,0 0,0	113 040,0 112 932,0	108,0 0,0			113 040,0
128	176	248-405-0305 *РСНБ РК 2022*	**Elsys-SW10-EH, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками Em-Marin, HID ProxCard II**	шт.	9	17 259,0		155 331,0		155 331,0		155 331,0
129	177	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аппарат (кнопка,ключ управления,замок электромагнитной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования**	шт.	59	6 362,0 5 472,0	833,0 259,0	375 358,0 322 848,0	49 147,0 15 281,0	3 363,0		375 358,0
130	178	248-405-0402 *РСНБ РК 2022*	**EM-marine, бесконтактная карта доступа**	шт.	50	101,0		5 050,0		5 050,0		5 050,0
131	179	248-302-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кнопка выхода накладная ZK Teco EX-803A**	шт	9	6 646,0		59 814,0		59 814,0		59 814,0
132	180	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Аппаратура настольная, массой до 0,015 т**	шт	1	5 362,0 4 057,0	1 305,0 426,0	5 362,0 4 057,0	1 305,0 426,0			5 362,0
133	181	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	**Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"**	шт.	1	109 973,0		109 973,0		109 973,0		109 973,0
134	185	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели в проложенных трубах и кабельных каналах, масса 1 м до 1 кг**	м	405	957,0 547,0	336,0 92,0	387 585,0 221 535,0	136 080,0 37 260,0	29 970,0		387 585,0
135	186	243-304-0134 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0,52 ZH нг(А)-HF**	км	0,295	143,0		42,0		42,0		42,0
136	187	243-107-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2x1,5 (ок)-0,66**	км	0,09	286,0		26,0		26,0		26,0
137	193	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	9	1 026,0 988,0	0,0 0,0	9 234,0 8 892,0	0,0 0,0	342,0		9 234,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	194	243-901-0107 *РСНБ РК 2022*	**Монтажный бокс**	шт	9	3 619,0		32 571,0		32 571,0		32 571,0
			Итого по разделу 5: Система контроля доступа(СКУД)					5199 292	204 137	1478 923	0	5199 292
								2237 318	57 644	1278 914	0	
			Раздел 6: Система звукового вещания и оповещения(СОУЭ)									
139	195	6125-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	76 203,0 69 525,0	6 202,0 1 466,0	76 203,0 69 525,0	6 202,0 1 466,0	476,0		76 203,0
140	197	6125-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1	33 647,0 29 077,0	3 045,0 719,0	33 647,0 29 077,0	3 045,0 719,0	1 525,0		33 647,0
141	198	248-201-0621 *СпрСЦ 01.2024*	**Матричный аудио коммутатор MTX48**	шт.	1	464 179,0		464 179,0		464 179,0		464 179,0
142	199	6125-0601-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройства промежуточные на количество лучей 10. Монтаж оборудования**	шт.	1	22 668,0 22 331,0	2,0 0,0	22 668,0 22 331,0	2,0 0,0	335,0		22 668,0
143	200	521-101-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	**Профессиональный модульный медиоплеер XMP44**	шт.	1	234 954,0		234 954,0		234 954,0		234 954,0
144	201	6125-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство телефонное. Монтаж оборудования**	шт.	1	136 229,0 135 692,0	0,0 0,0	136 229,0 135 692,0	0,0 0,0	537,0		136 229,0
145	202	246-702-0902 *СпрСЦ 01.2024*	**Модуль голосовых сообщений для модульного медиоплеера XMP44 модели FMP40**	шт.	1	62 495,0		62 495,0		62 495,0		62 495,0
146	203	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	35 871,0 35 654,0	0,0 0,0	35 871,0 35 654,0	0,0 0,0	217,0		35 871,0
147	204	521-101-0414002 *СпрСЦ 01.2024*	**FM тюнер для модульного медиоплеера XMP44 модели TMP40**	шт.	1	41 494,0		41 494,0		41 494,0		41 494,0
148	205	521-101-0417002 *СпрСЦ 01.2024*	**Плеер/рекордер для модульного медиоплеера XMP44 модели MMP40**	шт.	1	116 063,0		116 063,0		116 063,0		116 063,0
149	206	6125-1102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру**	разъем	1	985,0 985,0	0,0 0,0	985,0 985,0	0,0 0,0			985,0
150	207	248-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Микрофон на гибком держателе короткий DCNM-MICS**	шт.	1	112 690,0		112 690,0		112 690,0		112 690,0
151	210	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	9	9 241,0 8 914,0	0,0 0,0	83 169,0 80 226,0	0,0 0,0	2 943,0		83 169,0
152	211	248-202-0118 *СпрСЦ 01.2024*	**Встраиваемая широкополосная акустическая система модели CENA506/W**	шт.	9	13 081,0		117 729,0		117 729,0		117 729,0
153	212	6119-0604-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования**	шт.	4	31 953,0 30 727,0	0,0 0,0	127 812,0 122 908,0	0,0 0,0	4 904,0		127 812,0
154	213	248-404-0503 *РСНБ РК 2022*	**Прожектор IR-30-M/90-850, радиус - 15 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 90гр.**	шт.	4	27 727,0		110 908,0		110 908,0		110 908,0
155	216	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	3	1 873,0 1 471,0	174,0 41,0	5 619,0 4 413,0	522,0 123,0	684,0		5 619,0
156	217	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный(VGA 15M/15M L=3м)**	км	0,003	443,0		1,0		1,0		1,0
157	218	243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52**	км	0,025	121,0		3,0		3,0		3,0
158	219	243-303-0412 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4x0,5**	км	0,25	73,0		18,0		18,0		18,0
			Итого по разделу 6: Система звукового вещания и оповещения(СОУЭ)					1782 737	9 771	879 644	0	1782 737
								500 811	2 308	392 511	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Часофикация(СС)									
159	223	6125-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые**	шт	1	16 261,0 16 232,0	0,0 0,0	16 261,0 16 232,0	0,0 0,0	29,0		16 261,0
160	225	6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене**	шт.	29	8 945,0 8 914,0	0,0 0,0	259 405,0 258 506,0	0,0 0,0	899,0		259 405,0
161	227	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	шт.	29	252,0		7 308,0		7 308,0		7 308,0
162	230	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,25	42,0		11,0		11,0		11,0
			Итого по разделу 7: Часофикация(СС)					282 985 274 738	0 0	8 247 0	0 0	282 985
			ИТОГО по акту					23370 784 7474 132	269 086 76 044	6908 165 8719 401	0 0	23370 784

04-01-01 Наружное освещение

1	1	6124-0303-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ящик управления освещением с фотоблоком. Установка**	шт.	1	18 131,0 11 371,0	6 383,0 1 926,0	18 131,0 11 371,0	6 383,0 1 926,0	377,0		18 131,0
2	2	515-301-0117 *РСНБ РК 2022*	**Ящик управления освещением ЯОУ9602-3574**	шт.	1	473 215,0		473 215,0		473 215,0		473 215,0
3	3	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Копание ям для осветительных опор в грунтах 3 группы**	$м^3$	7,2	16 089,0 16 089,0	0,0 0,0	115 841,0 115 841,0	0,0 0,0			115 841,0
4	4	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 $м^3$ под опоры освещения**	$м^3$	6,12	46 948,0 19 955,0	3 815,0 785,0	287 322,0 122 125,0	23 348,0 4 804,0	141 849,0		287 322,0
5	5	1133-0109-0112 *РСНБ РК 2022*	**Установка трубчатых опор под светильники (ОГК-6,0-2,0 159/133)**	1000кг	1,728	150 431,0 84 022,0	63 061,0 17 236,0	259 945,0 145 190,0	108 970,0 29 784,0	5 785,0		259 945,0
6	6	247-306-0410 *РСНБ РК 2022*	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм**	шт.	36	71 253,0		2565 108,0		2565 108,0		2565 108,0
7	7	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	**Светильники с лампами светодиодными. Установка**	светильник	42	17 701,0 9 794,0	7 880,0 2 179,0	743 442,0 411 348,0	330 960,0 91 518,0	1 134,0		743 442,0
8	9	261-404-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн однорожковый КС-1**	шт.	30	8 044,0		241 320,0		241 320,0		241 320,0
9	10	261-404-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн двухрожковый КС-2**	шт.	6	8 044,0		48 264,0		48 264,0		48 264,0
10	11	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	288	890,0 547,0	278,0 75,0	256 320,0 157 536,0	80 064,0 21 600,0	18 720,0		256 320,0
11	13	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	$м^3$ грунта	186,8	451,0 0,0	451,0 132,0	84 247,0 0,0	84 247,0 24 658,0			84 247,0
12	14	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	152,9	88,0 0,0	88,0 22,0	13 455,0 0,0	13 455,0 3 364,0			13 455,0
13	15	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	467	1 002,0 602,0	355,0 97,0	467 934,0 281 134,0	165 785,0 45 299,0	21 015,0		467 934,0
14	16	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	467	735,0 328,0	407,0 133,0	343 245,0 153 176,0	190 069,0 62 111,0			343 245,0
15	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	$м^3$	33,9	4 370,0		148 143,0		148 143,0		148 143,0
16	19	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	467	53,0		24 751,0		24 751,0		24 751,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	20	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	38	890,0 547,0	278,0 75,0	33 820,0 20 786,0	10 564,0 2 850,0	2 470,0		33 820,0
18	21	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	кан.-км	0,095	608 048,0 600 585,0	0,0 0,0	57 765,0 57 056,0	0,0 0,0	709,0		57 765,0
19	22	241-201-0310 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая d-110x11,8 ГОСТ 18599-2001**	м	95	3 928,0		373 160,0		373 160,0		373 160,0
			ИТОГО по акту					6555 428 1475 563	1013 845 287 914	3592 805 473 215	0 0	6555 428
			04-02-01 Кабельную линию 0,4 кВ иУстановка в ТП 6/0,4кВ согласно - ТУ									
			Раздел 2: Заземление									
1	15	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта	28,5	451,0 0,0	451,0 132,0	12 854,0 0,0	12 854,0 3 762,0			12 854,0
2	16	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	28,5	88,0 0,0	88,0 22,0	2 508,0 0,0	2 508,0 627,0			2 508,0
			Итого по разделу 2: Заземление					15 362 0	15 362 4 389	0 0	0 0	15 362
			ИТОГО по акту					15 362 0	15 362 4 389	0 0	0 0	15 362
			06-01 наружные сети водопровода и канализации									
1	16	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,072	240 519,0 238 235,0	0,0 0,0	17 317,0 17 153,0	0,0 0,0	164,0		17 317,0
			Итого вне раздела					17 317 17 153	0 0	164 0	0 0	17 317
			Раздел 1: Канализация									
2	43	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	1,602	23 752,0 13 067,0	4 782,0 1 451,0	38 051,0 20 933,0	7 661,0 2 325,0	9 457,0		38 051,0
3	44	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	16,02	2 486,0 754,0	9,0 3,0	39 826,0 12 079,0	144,0 48,0	27 603,0		39 826,0
			Итого по разделу 1: Канализация					77 877 33 012	7 805 2 373	37 060 0	0 0	77 877
			ИТОГО по акту					95 194 50 165	7 805 2 373	37 224 0	0 0	95 194
			06-021 теплоснабжение									
			Теплофикационная камера тип2 Н=2,1м									
1	37	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	2,136	23 752,0 13 067,0	4 782,0 1 451,0	50 734,0 27 911,0	10 214,0 3 099,0	12 609,0		50 734,0
2	38	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	21,36	2 486,0 754,0	9,0 3,0	53 101,0 16 105,0	192,0 64,0	36 804,0		53 101,0
			Сбросной колодец									
3	57	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	0,534	23 752,0 13 067,0	4 782,0 1 451,0	12 684,0 6 978,0	2 554,0 775,0	3 153,0		12 684,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	58	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	$м^2$ покрытия	5,34	2 486,0 754,0	9,0 3,0	13 275,0 4 026,0	48,0 16,0	9 201,0		13 275,0
			Сеть									
5	98	6121-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции**	км трубопровода	0,339	99 750,0 95 294,0	0,0 0,0	33 815,0 32 305,0	0,0 0,0	1 511,0		33 815,0
			ИТОГО по акту					163 609 87 325	13 008 3 954	63 278 0	0 0	163 609

07-02 покрытия и МАФ

			Площадки и проезды									
1	1	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	67,085	7 606,0 586,0	2 211,0 464,0	510 249,0 39 312,0	148 324,0 31 127,0	322 612,0		510 249,0
2	2	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	$м^2$ основания	670,85	1 328,0 168,0	500,0 119,0	890 889,0 112 703,0	335 425,0 79 831,0	442 761,0		890 889,0
3	3	7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	$м^2$ основания	670,85	259,0 9,0	88,0 22,0	173 750,0 6 038,0	59 035,0 14 759,0	108 678,0		173 750,0
4	4	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство**	$м^2$ покрытия	670,85	2 403,0 93,0	303,0 47,0	1612 053,0 62 389,0	203 268,0 31 530,0	1346 396,0		1612 053,0
			Площадки и дорожки(спецсмесь)									
5	7	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	142,31	7 606,0 586,0	2 211,0 464,0	1082 410,0 83 394,0	314 648,0 66 032,0	684 369,0		1082 410,0
6	8	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	1 423,1	1 492,0 139,0	568,0 145,0	2123 265,0 197 811,0	808 321,0 206 350,0	1117 134,0		2123 265,0
7	9	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	1 423,1	- 497,0 0,0	- 158,0 - 41,0	-707 281,0 0,0	-224 850,0 -58 347,0	-482 431,0		-707 281,0
8	10	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	56,924	5 014,0 586,0	2 297,0 484,0	285 417,0 33 357,0	130 754,0 27 551,0	121 305,0		285 417,0
9	11	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	570	4 398,0 3 152,0	81,0 24,0	2506 860,0 1796 640,0	46 170,0 13 680,0	664 050,0		2506 860,0
10	12	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	570	2 127,0		1212 390,0		1212 390,0		1212 390,0
			Площадки и дорожки(цементно-бетонные)									
11	14	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	142,5	4 812,0 4 495,0	316,0 75,0	685 710,0 640 537,66	45 030,0 10 687,66	142,02		685 710,0
12	15	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	142,5	3 342,0		476 235,0		476 235,0		476 235,0
			Площадка(искуственный газон)									
13	18	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		43,2	7 606,0	2 211,0	328 579,0	95 515,0	207 749,0		328 579,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ материала основания в плотном теле		586,0	464,0	25 315,0	20 045,0			
14	19	255-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм	м²	540	10 606,0		5727 240,0		5727 240,0		5727 240,0
			МАФ									
15	20	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка		0,16	1419 094,0	23 933,0	227 055,0	3 829,0	190 792,0		227 055,0
				т металлических изделий		202 715,0	6 699,0	32 434,0	1 072,0			
			ИТОГО по акту					17134 821	1965 469	12139 422	0	17134 821
								3029 931	444 318	0	0	
			ИТОГО					91349994,00	4003951,00	38555233,00	0,00	91349994,00
								28273699,00	1031267,00	20517114,00	0,00	0,00
			Итого по смете									91349994
			Оборудование									20517114
			Ифтого без оборудования									70832880
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								4391639
			Итого с общеплощадочными затратами									75224519
			Сметная прибыль	5%								3761226
			Итого сметная прибыль									78985744
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								4787082
			Итого с непредвиденными работами и затратами									104289940
			Итого по части II в сменых ценах:									104289940
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								112111686
			Итого по части II в сменых ценах:									112111686
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							109869454, 85	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								13184334, 58
			Всего по акту									123053789, 43

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"
Договор подряда (контракт): т) № 26/25 от 13.03.2025.
По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	689460445, 54	577773961, 19	61307710, 25	50378774, 10	23458554, 46	175375, 82	2085964, 75	21197213, 89
2	Удержание авансового платежа 30%	206838 133,66				7037 566,34			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	34473 022,28				1172 927,72			
4	Итого к оплате	448149 289,60				15248 060,40			
5	в том числе НДС 13%	48015 995,31				1633 720,76			

Заказчик:

Руководитель:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области _____ **Орумбаев Е.К.**

Руководитель:
ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Технический надзор:
ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Авторский надзор:
ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пристройка из двух блоков и галерей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26/25 от 13.03.2025.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-07 приобретение и монтаж технологического оборудования									
			Школьная мебель и оборудование									
1	1	522-101-1248001 *СпрСЦ 01.2024*	Доска настенная аудиторная трехстворчатая размерами 1000х3000 мм, мел+маркер	шт.	10	78 571,0		785 710,0		785 710,0		785 710,0
2	2	522-101-1208009 *СпрСЦ 01.2024*	Стол учителя 1300х650х760 мм. Столешница ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм	шт.	14	44 079,0		617 106,0		617 106,0		617 106,0
3	3	522-101-1219001 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий	шт.	14	10 512,0		147 168,0		147 168,0		147 168,0
4	6	522-101-1233004 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800х400х2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	28	81 100,0		2270 800,0		2270 800,0		2270 800,0
5	7	522-101-1245002 *СпрСЦ 01.2024*	Доска классная настенная магнитно-меловая. Размер 1700х1000мм.	шт.	4	41 016,0		164 064,0		164 064,0		164 064,0
6	9	521-305-0114 *СпрСЦ 01.2024*	Лингафонный кабинет на 13 рабочих мест.	комплект	1	1166 766,0		1166 766,0		1166 766,0		1166 766,0
7	10	522-101-1201007 *СпрСЦ 01.2024*	Стол для приборов и аппаратов со встроенным блоком розеток	шт.	4	126 825,0		507 300,0		507 300,0		507 300,0
8	11	521-101-0401013 *СпрСЦ 01.2024*	Концентратор сетевой	шт.	1	12 938,0		12 938,0		12 938,0		12 938,0
9	12	522-101-1229021 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф пристенный для лаборантской. Габариты 3750х600х2700мм	шт.	1	85 773,0		85 773,0		85 773,0		85 773,0
10	13	522-101-1233008 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф пристенный секционный для кабинета информатики и вычислительной техники ,мм 3750х600х2700	шт.	1	121 590,0		121 590,0		121 590,0		121 590,0
11	14	522-101-1206001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол однотумбовый с 3 ящиками и нишей. Размер 1300х650х750 мм	шт.	7	41 657,0		291 599,0		291 599,0		291 599,0
12	15	522-101-1219004 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий на колесах. Полиуретановый ролик, ножка из круглой трубы, черный подлокотник, черный пластик сзади, складное сиденье из пенополиуретана. Размеры 540х850х550 мм	шт.	11	56 860,0		625 460,0		625 460,0		625 460,0
13	16	522-101-1201002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол компьютерный с выдвижной полкой и отсеком под системный блок. ЛДСП 16мм, размеры 1000х600х750 мм	шт.	5	26 686,0		133 430,0		133 430,0		133 430,0
14	18	522-101-1207010 *СпрСЦ 01.2024*	Стол для совещаний 2400х800х750 мм		1	103 608,0		103 608,0				103 608,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.						103 608,0		
15	19	522-101-1219001 *СпрСЦ 01.2024*	Стул полумягкий	шт.	22	10 512,0		231 264,0		231 264,0		231 264,0
16	20	522-101-0225002 *СпрСЦ 01.2024*	МФУ HP LaserJet Pro M130nw, print 600x600dpi, 22ppm, scan 1200x1200dpi, Wi-Fi, LAN, USB	шт.	4	103 872,0		415 488,0		415 488,0		415 488,0
17	21	522-101-1207001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол руководителя угловой с мобильной тумбой, компьютерной приставкой 2200x1500x750 мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм.	комплект	1	143 140,0		143 140,0		143 140,0		143 140,0
18	22	522-101-1207009 *СпрСЦ 01.2024*	Стол приставной 1600x600x750 мм	шт.	1	59 981,0		59 981,0		59 981,0		59 981,0
19	23	522-101-1224005 *СпрСЦ 01.2024*	Кресло, модель "FB-888". Высота: 1200-1300 мм, высота от пола до сидения: 480-580 мм, высота спинки: 770 мм, ширина: 500 мм, глубина: 490 мм, подлокотники хромированные A-16/A-17, крестовина хромированная	шт.	2	76 336,0		152 672,0		152 672,0		152 672,0
20	24	521-101-0304006 *СпрСЦ 01.2024*	Стенка горка из 3-х предметов,2520x432x2112	шт.	2	227 221,0		454 442,0		454 442,0		454 442,0
21	25	522-101-1207009 *СпрСЦ 01.2024*	Стол приставной 1600x600x750 мм	шт.	1	59 981,0		59 981,0		59 981,0		59 981,0
22	26	522-101-1233029 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для канцелярских товаров и документов.Габ. 800x420x2000мм, ЛДСП 16мм	шт.	4	117 234,0		468 936,0		468 936,0		468 936,0
23	27	522-101-1233004 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для учебно-наглядных пособий полуоткрытый. Размер 800x400x2050мм. ЛДСП 16мм.	шт.	1	81 100,0		81 100,0		81 100,0		81 100,0
24	28	248-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	3	43 422,0		130 266,0		130 266,0		130 266,0
25	29	522-101-1265002 *СпрСЦ 01.2024*	Стол журнальный прямоугольной формы, столешница из ЛДСП 32мм, каркас из ЛДСП 16мм, размер 1000x700x500мм	шт.	1	25 644,0		25 644,0		25 644,0		25 644,0
26	32	522-101-1252002 *СпрСЦ 01.2024*	Вешалка гардеробная напольная, металлокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184x862x1600мм	шт.	4	21 210,0		84 840,0		84 840,0		84 840,0
27	33	521-101-0603003 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф металлический односекционный для уборочного инвентаря с замком 600x500x1656мм, с полками и нишей. Покрытие — краска порошковая-полимерная.	шт.	3	77 704,0		233 112,0		233 112,0		233 112,0
			Медицинское оборудование и инвентарь									
28	34	527-114-0501 *СпрСЦ 01.2024*	Кушетка смотровая КШ001	шт.	2	47 752,0		95 504,0		95 504,0		95 504,0
29	35	527-114-0206001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол врача 1500x600x750 мм	шт.	1	79 148,0		79 148,0		79 148,0		79 148,0
30	36	527-114-0206001 *СпрСЦ 01.2024*	Стол медсестры 1500x600x750 мм	шт.	1	79 148,0		79 148,0		79 148,0		79 148,0
31	37	522-101-1233029 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф для канцелярских товаров и документов.Габ. 800x420x2000мм, ЛДСП 16мм	шт.	1	117 234,0		117 234,0		117 234,0		117 234,0
32	38	523-301-0203001 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 800x400x1800 мм	шт.	1	119 577,0		119 577,0		119 577,0		119 577,0
33	39	527-114-0204002 *СпрСЦ 01.2024*	Столик инструментальный три стеклянные полки СМИ 0002	шт.	1	22 885,0		22 885,0		22 885,0		22 885,0
34	40	527-114-0402001 *СпрСЦ 01.2024*	Ширма двухсекционная на колесах ШР 0002	шт.	2	40 773,0		81 546,0		81 546,0		81 546,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	41	522-201-0307002 *СнрСЦ 01.2024*	**Таблица для определения остроты зрения**	комплект	1	55 252,0		55 252,0		55 252,0		55 252,0
36	42	527-114-0301 *СнрСЦ 01.2024*	**Штатив для инфузионных вливаний ШТ0003**	шт.	2	9 180,0		18 360,0		18 360,0		18 360,0
37	43	527-114-0114004 *СнрСЦ 01.2024*	**Ростомер РМ1**	шт.	1	66 030,0		66 030,0		66 030,0		66 030,0
38	44	522-103-0703 *СнрСЦ 01.2024*	**Весы медицинские напольные РПГ-150МГ (495x510x1300 мм)**	шт.	1	243 256,0		243 256,0		243 256,0		243 256,0
39	45	521-301-2904003 *СнрСЦ 01.2024*	**Стол палатный, размер 850x630x740мм**	шт.	1	45 539,0		45 539,0		45 539,0		45 539,0
40	46	526-301-0115001 *СнрСЦ 01.2024*	**Облучатель-рециркулятор бактерицидный "FamAIR" Pro 15. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 30-60м^2. Объем производительности 90 м^3 за час.**	шт.	2	58 572,0		117 144,0		117 144,0		117 144,0
41	47	527-115-0214002 *СнрСЦ 01.2024*	**Тонометр М4 Intelli IT (манжета Intelli Wrap 22-42 см, с возможностью подключения к смартфону, память на 2х пользователей)**	шт.	1	45 325,0		45 325,0		45 325,0		45 325,0
42	48	527-115-0201002 *СнрСЦ 01.2024*	**Фонендоскоп**	шт.	1	5 445,0		5 445,0		5 445,0		5 445,0
43	49	526-301-0117001 *СнрСЦ 01.2024*	**Облучатель бактерицидный типа ОБП-02/30 передвижной, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 285 м^3/ч**	шт.	1	88 657,0		88 657,0		88 657,0		88 657,0
44	51	522-101-0602002 *СнрСЦ 01.2024*	**Камера ультрафиолетовая для хранения стерильного инструмента "Ультра-лайт"**	шт.	1	87 589,0		87 589,0		87 589,0		87 589,0
			Тепловое и механическое оборудование кухни									
45	52	521-301-2906001 *СнрСЦ 01.2024*	**Подставка под микроволновую печь**	шт.	1	46 000,0		46 000,0		46 000,0		46 000,0
46	54	522-103-0109 *СнрСЦ 01.2024*	**Стол производственный СПБ-С-17/7-П (1700x700x850)**	шт.	1	96 214,0		96 214,0		96 214,0		96 214,0
47	55	521-301-3010 *СнрСЦ 01.2024*	**Термопот Vitec VT-1188**	шт.	1	19 554,0		19 554,0		19 554,0		19 554,0
48	56	521-301-3017007 *СнрСЦ 01.2024*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0
49	57	522-103-0109 *СнрСЦ 01.2024*	**Стол производственный СПБ-С-17/7-П (1700x700x850)**	шт.	1	96 214,0		96 214,0		96 214,0		96 214,0
50	58	522-101-1229001 *СнрСЦ 01.2024*	**Шкаф для одежды двухсекционный с вытяжным патрубком 800x500x2000 мм**	шт.	3	104 054,0		312 162,0		312 162,0		312 162,0
51	59	522-102-0101003 *СнрСЦ 01.2024*	**Стол обеденный на 6 мест, с сиденьями. Размер 1530x1530x760 мм.**	комплект	1	249 552,0		249 552,0		249 552,0		249 552,0
52	60	522-101-1235013 *СнрСЦ 01.2024*	**Шкаф стеллаж открытый для документов 1200x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм**	шт.	4	90 796,0		363 184,0		363 184,0		363 184,0
			Оборудование актового зала									
53	61	1329-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Занавес. Монтаж оборудования**	шт.	1	9 385,0 9 385,0	0,0 0,0	9 385,0 9 385,0	0,0 0,0			9 385,0
54	62	521-105-0508 *СнрСЦ 01.2024*	**Занавес раздвижной h-5м L-2x4м + Привод для занавеса Э1ф; 2.0квт + Экран сворачиваемый 2600x1800x1800; Э1ф; 220В. 50вт**	шт.	1	339 286,0		339 286,0		339 286,0		339 286,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	63	521-101-0402005 *СнрСЦ 01.2024*	**Музыкальный центр Panasonic э1ф; 0,4квт с караоке**	**шт.**	**1**	**54 151,0**		**54 151,0**		**54 151,0**		**54 151,0**
56	64	527-114-0206001 *СнрСЦ 01.2024*	**Стол , 1200х700х700 мм**	**шт.**	**1**	**79 148,0**		**79 148,0**		**79 148,0**		**79 148,0**
57	65	522-101-1103 *СнрСЦ 01.2024*	**Цифровое пианино**	**шт.**	**1**	**418 661,0**		**418 661,0**		**418 661,0**		**418 661,0**
58	66	521-208-0102006 *СнрСЦ 01.2024*	**Табурет подъемно-поворотный с регулировкой высоты, диаметр сиденья 380мм, материал искусственная кожа**	**шт.**	**1**	**56 138,0**		**56 138,0**		**56 138,0**		**56 138,0**
59	67	521-101-0401022 *СнрСЦ 01.2024*	**Колонки Defender Rage (2.0) - Black, 50Вт RMS, 45Hz-22kHz, AUX, USB, microSD, FM, Bluetooth**	**шт.**	**2**	**49 018,0**		**98 036,0**		**98 036,0**		**98 036,0**
60	68	521-101-0402001 *СнрСЦ 01.2024*	**Проектор Epson EB-E01, LCD, 3300lm, 15000:1, XGA, 1024x768, 6000hr, 0.58-8.89m, 2.37kg**	**шт.**	**1**	**234 954,0**		**234 954,0**		**234 954,0**		**234 954,0**
61	69	522-101-1252002 *СнрСЦ 01.2024*	**Вешалка гардеробная напольная, металлокаркас, ЛДСП 16 мм, 18/24/32 крючка, размеры 1184x862x1600мм**	**шт.**	**2**	**21 210,0**		**42 420,0**		**42 420,0**		**42 420,0**
62	70	521-402-0301021 *СнрСЦ 01.2024*	**Диван, модель "Оксфорд 3". Длина: 2200 мм, ширина: 850 мм, высота: 700 мм, посадочных мест: 3**	**шт.**	**3**	**222 040,0**		**666 120,0**		**666 120,0**		**666 120,0**
63	71	522-101-1221001 *СнрСЦ 01.2024*	**Стул жесткий**	**шт.**	**4**	**11 530,0**		**46 120,0**		**46 120,0**		**46 120,0**
64	72	522-101-1212016 *СнрСЦ 01.2024*	**Стол гримировальный с зеркалом 1200x600x750/1200мм. ЛДСП 16мм, 2 выдвижных ящика**	**шт.**	**2**	**48 438,0**		**96 876,0**		**96 876,0**		**96 876,0**
65	73	522-101-1263013 *СнрСЦ 01.2024*	**Кресло для актового зала. Сидение и спинка мягкие обитые. Сиденье откидывается. Рама металлическая чёрного цвета. Обивка: искусственная кожа, ткань**	**шт.**	**65**	**70 214,0**		**4563 910,0**		**4563 910,0**		**4563 910,0**
			ИТОГО по акту					**18919 021**	**0**	**130 266**	**0**	**18919 021**
								9 385	**0**	**18779 370**	**0**	
			ИТОГО					**18919021,00**	**0,00**	**130266,00**	**0,00**	**18919021,00**
								9385,00	**0,00**	**18779370,00**	**0,00**	**0,00**
			Итого по смете									18919021
			Оборудование									18779370
			Ифтого без оборудования									139651
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								8658
			Итого с общеплощадочными затратами									148309
			Сметная прибыль	5%								7415
			Итого сметная прибыль									155725
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								946384
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19881479
			Итого по части II в сменых ценах:									19881479
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								21372590
			Итого по части II в сменых ценах:									21372590
			Итого с понижающим коэффициентом, К=0,98	0,98							20945137, 91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								2513416, 55
			Всего по акту									23458554, 46

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____Орумбаев Е.К.

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза"_____Шекеев Б.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс"_____Абдрасилов Н.Б.

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____Досанов Д.

Форма КС-3

Заказчик: **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Генподрядчик: **ТОО "КазМунайКурылыс"**

Договор подряда (контракт): т) № 26/25 от 13.03.2025.

По объекту: Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области	882904091, 40	729615102, 89	78508966, 89	74780021, 62	192738713, 45	151198892, 79	17138573, 14	24401247, 52
2	Удержание авансового платежа 30%	264871 227,42				57821 614,04			
3	Удержание на завершение строительства 5 %	44145 204,57				9636 935,67			
4	Итого к оплате	573887 659,41				125280 163,74			
5	в том числе НДС 12%	61487 963,51				13422 874,69			

Заказчик:

Руководитель

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области" _____ **Орумбаев Е.К.**

Подрядчик :

Руководитель:

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазМунайКурылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пристройки учебного корпуса на 300 учащихся и актового зала к школе №7 в г.Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пристройка из двух блоков и галерей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 26/25 от 13.03.2025.**

Акт выполненных работ

за **Октябрь 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Добавляемые работы									
			Раздел 1: Полы на отм -0,300									
1	1	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	43	120 815,0 71 953,0	4 049,0 849,0	5195 045,0 3093 979,0	174 107,0 36 507,0	1926 959,0		5195 045,0
2	2	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,7	350 886,0		947 392,0		947 392,0		947 392,0
3	3	235-104-0302 *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,1 мм**	1000 $м^2$	0,45	104 151,0		46 868,0		46 868,0		46 868,0
			Итого по разделу 1: Полы на отм -0,300					6189 305 3093 979	174 107 36 507	2921 219 0	0 0	6189 305
			Раздел 2: Стены									
4	4	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1 356,99	11 407,0 8 107,0	580,0 130,0	15479 185,0 11001 118,0	787 055,0 176 409,0	3691 013,0		15479 185,0
			Итого по разделу 2: Стены					15479 185 11001 118	787 055 176 409	3691 013 0	0 0	15479 185
			Раздел 3: Деревянные конструкции кровли									
5	5	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	**Карниз. Облицовка плитами из металлосайдинга рпо металлическому каркасу**	$м^2$	77	5 105,0 5 084,0	21,0 7,0	393 085,0 391 468,0	1 617,0 539,0			393 085,0
6	6	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	$м^2$	77	2 895,0		222 915,0		222 915,0		222 915,0
7	7	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	$м^2$	680	1 717,0 1 347,0	77,0 28,0	1167 560,0 915 960,0	52 360,0 19 040,0	199 240,0		1167 560,0
8	8	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 40 мм**	$м^2$	680	204,0 32,0	26,0 9,0	138 720,0 21 760,0	17 680,0 6 120,0	99 280,0		138 720,0
9	9	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	18,43	341,0 136,0	8,0 3,0	6 285,0 2 506,0	147,0 55,0	3 631,0		6 285,0
10	10	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	267,8	8 343,0 4 499,0	45,0 8,0	2234 255,0 1204 832,0	12 051,0 2 142,0	1017 372,0		2234 255,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	2,132	119 169,0		254 068,0		254 068,0		254 068,0
			Кровля Блок-2									
12	12	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стропила. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	2,2	265 247,0 96 804,0	2 040,0 590,0	583 543,0 212 969,0	4 488,0 1 298,0	366 087,0		583 543,0
13	13	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,015	351 911,0		5 279,0		5 279,0		5 279,0
14	14	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,007	408 199,0		2 857,0		2 857,0		2 857,0
15	15	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,009	326 222,0		2 936,0		2 936,0		2 936,0
16	16	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,018	2989 117,0 1384 980,0	6 244,0 1 956,0	53 804,0 24 930,0	112,0 35,0	28 762,0		53 804,0
17	17	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	2,2	9 408,0 3 598,0	163,0 51,0	20 698,0 7 916,0	358,0 112,0	12 423,0		20 698,0
18	18	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	78	2 307,0 804,0	52,0 9,0	179 946,0 62 712,0	4 056,0 702,0	113 178,0		179 946,0
19	19	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	78	622,0 323,0	28,0 6,0	48 516,0 25 194,0	2 184,0 468,0	21 138,0		48 516,0
20	20	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	78	3 346,0 2 125,0	115,0 25,0	260 988,0 165 750,0	8 970,0 1 950,0	86 268,0		260 988,0
21	21	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	$м^3$	12,051	19 185,0		231 198,0		231 198,0		231 198,0
22	22	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	$м^2$	78	1 749,0 1 347,0	77,0 28,0	136 422,0 105 066,0	6 006,0 2 184,0	25 350,0		136 422,0
23	23	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины 40 мм**	$м^2$	78	220,0 32,0	26,0 9,0	17 160,0 2 496,0	2 028,0 702,0	12 636,0		17 160,0
24	24	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стяжки**	т	0,32	452 652,0 55 591,0	3 858,0 1 207,0	144 849,0 17 789,0	1 234,0 386,0	125 824,0		144 849,0
25	25	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	6,5	341,0 136,0	8,0 3,0	2 217,0 884,0	53,0 20,0	1 281,0		2 217,0
26	26	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	94,19	8 343,0 4 499,0	45,0 8,0	785 827,0 423 761,0	4 239,0 754,0	357 828,0		785 827,0
27	27	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	0,75	119 169,0		89 377,0		89 377,0		89 377,0
28	28	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	3,69	7 306,0 4 357,0	32,0 7,0	26 959,0 16 077,0	118,0 26,0	10 764,0		26 959,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	9,1	1 050,0		9 555,0		9 555,0		9 555,0
			Кровля актовый зал									
30	30	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	$м^2$	216	2 058,0 1 491,0	374,0 100,0	444 528,0 322 056,0	80 784,0 21 600,0	41 688,0		444 528,0
31	31	214-204-0108 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	$м^2$	248,4	2 573,0		639 133,0		639 133,0		639 133,0
32	32	6110-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровли плоской из ПВХ-мембраны**	$м^2$	432	1 089,0 969,0	32,0 4,0	470 448,0 418 608,0	13 824,0 1 728,0	38 016,0		470 448,0
33	33	235-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/$м^2$**	$м^2$	475,2	190,0		90 288,0		90 288,0		90 288,0
34	34	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$	216	3 346,0 2 125,0	115,0 25,0	722 736,0 459 000,0	24 840,0 5 400,0	238 896,0		722 736,0
35	35	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50**	$м^3$	33,372	19 185,0		640 242,0		640 242,0		640 242,0
36	36	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	260,85	5 338,0 3 662,0	54,0 16,0	1392 417,0 955 233,0	14 086,0 4 174,0	423 099,0		1392 417,0
37	37	214-204-0108 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	$м^2$	299,9775	2 573,0		771 842,0		771 842,0		771 842,0
38	38	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных**	м	70	2 351,0 1 246,0	28,0 7,0	164 570,0 87 220,0	1 960,0 490,0	75 390,0		164 570,0
39	39	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	70	2 253,0		157 710,0		157 710,0		157 710,0
40	40	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	28	1 331,0		37 268,0		37 268,0		37 268,0
41	41	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	35	1 164,0		40 740,0		40 740,0		40 740,0
			Итого по разделу 3: Деревянные конструкции кровли					12590 941 5844 187	253 195 69 925	6493 559 0	0 0	12590 941
			Раздел 4: Проемы									
			Витражи									
42	42	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,4	3 360,0 3 318,0	42,0 10,0	21 504,0 21 235,0	269,0 64,0			21 504,0
43	43	223-301-0103 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	$м^2$	6,4	108 394,0		693 722,0		693 722,0		693 722,0
			Итого по разделу 4: Проемы					715 226 21 235	269 64	693 722 0	0 0	715 226
			Раздел 5: Полы блок 2#									
44	44	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	153,25	1 876,0 1 360,0	78,0 28,0	287 497,0 208 420,0	11 954,0 4 291,0	67 123,0		287 497,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	$м^2$	153,25	1 445,0 1 185,0	167,0 51,0	221 446,0 181 601,0	25 593,0 7 816,0	14 252,0		221 446,0
46	46	233-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32**	$м^2$	159,38	5 050,0		804 869,0		804 869,0		804 869,0
			Итого по разделу 5: Полы блок 2#					1313 812 390 021	37 547 12 107	886 244 0	0 0	1313 812
			Раздел 6: Внутренняя отделка									
47	47	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка потолка плитами Армстронг с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм**	$м^2$	199,41	5 117,0 5 084,0	21,0 7,0	1020 381,0 1013 800,0	4 188,0 1 396,0	2 393,0		1020 381,0
48	48	232-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Потолок подвесной типа Армстронг**	$м^2$	209,3805	4 122,0		863 066,0		863 066,0		863 066,0
49	49	222-509-0401 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления**	т	0,0573	1074 753,0		61 583,0		61 583,0		61 583,0
50	51	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	$м^2$	35	1 204,0 877,0	5,0 1,0	42 140,0 30 695,0	175,0 35,0	11 270,0		42 140,0
51	52	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону фартук**	$м^2$	13,68	12 772,0 9 829,0	55,0 19,0	174 721,0 134 461,0	752,0 260,0	39 508,0		174 721,0
52	53	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена(коридор)**	$м^2$	500	1 204,0 877,0	5,0 1,0	602 000,0 438 500,0	2 500,0 500,0	161 000,0		602 000,0
			Обшивка воздуховодов вентиляции									
53	54	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка гипсокартонными плитами венткоробов**	$м^2$	304	848,0 773,0	43,0 14,0	257 792,0 234 992,0	13 072,0 4 256,0	9 728,0		257 792,0
54	55	232-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм**	$м^2$	304	688,0		209 152,0		209 152,0		209 152,0
55	56	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям. стена подготовленная под окраску**	$м^2$	304	1 266,0 1 095,0	9,0 3,0	384 864,0 332 880,0	2 736,0 912,0	49 248,0		384 864,0
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка					3615 699 2185 328	23 423 7 359	1406 948 0	0 0	3615 699
			Раздел 7: Наружная отделка#									
56	57	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	338	11 905,0 9 610,0	55,0 13,0	4023 890,0 3248 180,0	18 590,0 4 394,0	757 120,0		4023 890,0
57	58	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	76,00491	50 053,0		3804 274,0		3804 274,0		3804 274,0
58	59	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов клеевым составом**	$м^2$	1 592,83	3 549,0 3 208,0	1,0 0,0	5652 954,0 5109 799,0	1 593,0 0,0	541 562,0		5652 954,0
59	60	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками. без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1 мм**	$м^2$	1 790	1 192,0		2133 680,0		2133 680,0		2133 680,0
60	61	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности. кремнийорганическая**	$м^2$	760	1 845,0 640,0	10,0 3,0	1402 200,0 486 400,0	7 600,0 2 280,0	908 200,0		1402 200,0
61	62	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022*	**Карниз и навес со стойками. Облицовка профнастилом по металлическому каркасу**	$м^2$	113,44	5 105,0 5 084,0	21,0 7,0	579 111,0 576 729,0	2 382,0 794,0			579 111,0
62	63	224-103-0104 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм. толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**		113,44	2 282,0		258 870,0		258 870,0		258 870,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$								
63	64	6112-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка цоколя керамогранитными плитами**		242,8	18 319,0	85,0	4447 853,0	20 638,0	1279 070,0		4447 853,0
				$м^2$		12 966,0	30,0	3148 145,0	7 284,0			
64	65	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**		138,1263	1 845,0	10,0	254 843,0	1 381,0	165 061,0		254 843,0
				$м^2$		640,0	3,0	88 401,0	414,0			
			Итого по разделу 7: Наружная отделка#					22557 675	52 184	9847 837	0	22557 675
								12657 654	15 166	0	0	
			Раздел 8: Гардеробная									
65	66	6107-0103-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство деревянной конструкции перегородок по исполнению барьерных в гардеробных**		13,24	13 562,0	381,0	179 561,0	5 045,0	134 267,0		179 561,0
				$м^2$		3 040,0	123,0	40 250,0	1 629,0			
66	67	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**		45	1 204,0	5,0	54 180,0	225,0	14 490,0		54 180,0
				$м^2$		877,0	1,0	39 465,0	45,0			
67	68	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**		45	1 266,0	9,0	56 970,0	405,0	7 290,0		56 970,0
				$м^2$		1 095,0	3,0	49 275,0	135,0			
			Итого по разделу 8: Гардеробная					290 711	5 675	156 047	0	290 711
								128 990	1 809	0	0	
			Раздел 9: Отомостка									
68	69	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**		22,02	22 940,0	2 400,0	505 139,0	52 848,0	339 703,0		505 139,0
				$м^3$		5 113,0	487,0	112 588,0	10 724,0			
			Итого по разделу 9: Отомостка					505 139	52 848	339 703	0	505 139
								112 588	10 724	0	0	
			Раздел 10: Приобретение и монтаж технологического оборудования									
69	70	522-101-0255061 *СнрСЦ 01.2024*	**Интерактивная панель, XG, 65TLS148128, Android 14, ОЗУ 8гб, ПЗУ 128гб/**		4	486 607,14		1946 429,0				1946 429,0
				шт.						1946 429,0		
70	71	521-101-0417004 *СнрСЦ 01.2024*	**Телевизор, экран 46, настенное крепление, 0,25 кВт ,LG CT-210 Q66VE**		1	156 305,0		156 305,0				156 305,0
				шт.						156 305,0		
71	72	521-101-0401066 *СнрСЦ 01.2024*	**Компьютер мультимедийный в комплекте (монитор 12, системный блок, клавиатура, колонки, мышь),Э, 1ф,220в, 0,43кВт, "Pentium Intel Core i7"шт.**		5	373 233,0		1866 165,0				1866 165,0
				шт.						1866 165,0		
72	73	521-301-3009001 *СнрСЦ 01.2024*	**Микроволновая печь LG ,1,6 кВт**		1	31 522,0		31 522,0				31 522,0
				шт						31 522,0		
73	74	522-101-1210007 *СнрСЦ 01.2024*	**Парта 2-х местная регулируемая 500х1200**		130	30 536,0		3969 680,0				3969 680,0
				шт.						3969 680,0		
74	75	522-101-1221001 *СнрСЦ 01.2024*	**Стул ученический**		302	15 536,0		4691 872,0				4691 872,0
				шт.						4691 872,0		
75	76	523-501-0104 *СнрСЦ 01.2024*	**Стерилизатор воздушный ГП 40-0Х,ПЗ**		1	370 536,0		370 536,0				370 536,0
				шт.						370 536,0		
			Итого по разделу 10: Приобретение и монтаж технологического оборудования					13032 509	0	0	0	13032 509
								0	0	13032 509	0	
			Раздел 11: Отопление Вентиляция									
			Узел управления №1									
76	77	242-202-0706 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50**		3	18 759,0		56 277,0		56 277,0		56 277,0
				шт.								
77	78	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		4	12 970,0		51 880,0		51 880,0		51 880,0
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	79	242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	1	16 088,0		16 088,0		16 088,0		16 088,0
79	80	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м³/ч, DN 15,**	шт.	2	59 200,0		118 400,0		118 400,0		118 400,0
80	81	242-310-0102 *РСНБ РК 2022*	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м³/ч**	шт.	1	198 850,0		198 850,0		198 850,0		198 850,0
81	82	242-310-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м³/ч**	шт.	2	183 420,0		366 840,0		366 840,0		366 840,0
			Узел управления №2									
82	83	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	4	12 970,0		51 880,0		51 880,0		51 880,0
83	84	242-310-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м³/ч**	шт.	1	183 420,0		183 420,0		183 420,0		183 420,0
84	85	242-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 м³/ч**	шт.	1	248 942,0		248 942,0		248 942,0		248 942,0
85	86	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	**Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м³/ч, DN 15,**	шт.	2	60 324,0		120 648,0		120 648,0		120 648,0
			Отопление блок 1									
86	87	242-202-0704 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	4	12 970,0		51 880,0		51 880,0		51 880,0
			Отопление блок 2									
87	88	242-202-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	2	10 951,0		21 902,0		21 902,0		21 902,0
88	89	242-202-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	2	11 920,0		23 840,0		23 840,0		23 840,0
			Теплоснабжение установок П1,П2									
89	90	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм**	м	20	3 635,0 3 497,0	114,0 29,0	72 700,0 69 940,0	2 280,0 580,0	480,0		72 700,0
90	91	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	м	84	4 226,0 4 060,0	136,0 34,0	354 984,0 341 040,0	11 424,0 2 856,0	2 520,0		354 984,0
91	92	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	20	1 124,0		22 480,0		22 480,0		22 480,0
92	93	241-102-0145 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,2 мм**	м	84	1 984,0		166 656,0		166 656,0		166 656,0
93	94	242-311-0402 *РСНБ РК 2022*	**Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью от 2,5 до 4 м³/ч**	шт.	2	115 200,0		230 400,0		230 400,0		230 400,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 11: Отопление Вентиляция					2358 067	13 704	1933 383	0	2358 067
								410 980	3 436	0	0	
			Раздел 12: Водопровод Канализация									
			Водомерный узел									
94	95	261-701-0110 *РСНБ РК 2022*	**Задвижки стальные фланцевые диаметром 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	17 500,0		35 000,0		35 000,0		35 000,0
95	96	245-405-0704 *РСНБ РК 2022*	**Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 2, DN 50**	шт.	1	33 500,0		33 500,0		33 500,0		33 500,0
96	97	511-801-0305 *РСНБ РК 2022*	**Насосная станция повышения давления с частотным регулированием Delta EnKo2DY-257-25(1 раб.1-рез.Qобщее=10м³/h, H=26m,N=2x1,к1Вт в комплекте с 2-мя насосами.шкафом управления и расширительным баком**	шт.	1	1617 188,0		1617 188,0		1617 188,0		1617 188,0
			Итого по разделу 12: Водопровод Канализация					1685 688	0	68 500	0	1685 688
								0	0	1617 188	0	
			Раздел 13: Слаботочные сети									
			Автоматическая охранная сигнализация(ОС)									
97	98	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	825	1 873,0 1 471,0	174,0 41,0	1545 225,0 1213 575,0	143 550,0 33 825,0	188 100,0		1545 225,0
			Пожарная сигнализация(ПС)									
98	99	248-306-0821 *СпрСЦ 01.2024*	**Болид С2000М исп 2 , пульт контроля и управления**	шт.	1	65 401,79		65 402,0		65 402,0		65 402,0
99	100	248-405-0374 *СпрСЦ 01.2024*	**БолидС2000 БКИ Блок индикации с клавиатурой**	шт.	1	86 869,64		86 870,0		86 870,0		86 870,0
100	101	248-306-0347 *СпрСЦ 01.2024*	**Источник электропитания РИП-12, (РИП-12-3/17М1)**	шт.	1	43 863,0		43 863,0		43 863,0		43 863,0
101	102	248-302-0209 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03**	шт.	87	21 500,0		1870 500,0		1870 500,0		1870 500,0
102	103	248-302-0511 *СпрСЦ 01.2024*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ**	шт.	9	7 631,0		68 679,0		68 679,0		68 679,0
103	104	248-304-0328 *СпрСЦ 01.2024*	**Оповещатель звуковой модели С2000-ОПЗ**	шт.	7	20 319,0		142 233,0		142 233,0		142 233,0
104	105	248-304-0151 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"**	шт.	15	10 276,0		154 140,0		154 140,0		154 140,0
105	106	248-303-0702 *РСНБ РК 2022*	**Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП2**	шт.	1	15 269,0		15 269,0		15 269,0		15 269,0
106	107	248-306-0822 *СпрСЦ 01.2024*	**С2000-КДЛ. контроллер двухпроводной линии связи**	шт.	1	57 892,0		57 892,0		57 892,0		57 892,0
107	108	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	480	1 873,0 1 471,0	174,0 41,0	899 040,0 706 080,0	83 520,0 19 680,0	109 440,0		899 040,0
			Система видеонаблюдения(СВН)									
108	109	248-402-0710 *СпрСЦ 01.2024*	**Купольная IP видеокамера модели Hikvision DS-2CD2143G2-I, объектив 2,8 мм.**	шт.	10	55 257,0		552 570,0		552 570,0		552 570,0
109	110	248-402-0606 *СпрСЦ 01.2024*	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с DS-2CD2043G2-I, объектив 2,8**	шт.	8	73 191,0		585 528,0		585 528,0		585 528,0
110	111	248-403-0404 *СпрСЦ 01.2024*	**Видеорегистратор модели Hikvision DS-7732NI-M4**	шт.	1	214 700,0		214 700,0		214 700,0		214 700,0
111	112	518-102-0404 *РСНБ РК 2022*	**HP Z2 TWR Base Unit G9 700W RCTO/Win 11p64/ i7-14700K vPro Enterprais 5.60 G 33 MB 20 cores 125 W**	шт.	1	1218 186,0		1218 186,0		1218 186,0		1218 186,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	113	248-404-0465 *РСНБ РК 2022*	**коммутатор Ruijie reyee rg-esi18 GS-P-L POE**	шт.	1	63 367,0		63 367,0		63 367,0		63 367,0
113	114	248-404-0703 *СпрСЦ 01.2024*	**Коммутатор модели Hikvision DS-3E1326**	шт.	1	203 734,82		203 735,0		203 735,0		203 735,0
114	115	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	715	1 873,0 1 471,0	174,0 41,0	1339 195,0 1051 765,0	124 410,0 29 315,0	163 020,0		1339 195,0
			Структурированная кабельная сеть(СКС)									
115	116	518-102-0406 *РСНБ РК 2022*	**Сервер, Lenovo, ThinkSystem SR630 V3 7D73A06LEA, Xeon Silver 4514Y**	шт.	1	2407 425,0		2407 425,0		2407 425,0		2407 425,0
116	117	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	1 710	1 873,0 1 471,0	174,0 41,0	3202 830,0 2515 410,0	297 540,0 70 110,0	389 880,0		3202 830,0
			Система контроля доступа(СКУД)									
117	118	521-101-0401004 *СпрСЦ 01.2024*	**HP 260 G9 Mini -R i3-1315U / 8GB DDR4 / 256GB M.2 SSD Value / W11 Pro / LBL TCO / 1yw / HP 3 year Next**	шт.	1	280 267,86		280 268,0		280 268,0		280 268,0
118	119	248-401-0302 *РСНБ РК 2022*	**iLock-500M Электромагнитный замок в комплекте с уголком с силой удержания до 500 кг**	шт.	9	20 609,0		185 481,0		185 481,0		185 481,0
119	120	248-405-0510 *РСНБ РК 2022*	**Dormakaba TS Compakt EN 2/3/4/Доводчик со складным рычагом до 120 кг**	шт.	9	9 118,0		82 062,0		82 062,0		82 062,0
			Система звукового вещания и оповещения(СОУЭ)									
120	121	248-202-0404 *СпрСЦ 01.2024*	**Усилитель класса AUDAC PMQ240**	шт.	1	106 544,0		106 544,0		106 544,0		106 544,0
121	122	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	275	1 873,0 1 471,0	174,0 41,0	515 075,0 404 525,0	47 850,0 11 275,0	62 700,0		515 075,0
			Часофикация(СС)									
122	123	248-202-0409 *СпрСЦ 01.2024*	**Часовая станция Standing GPRS**	шт.	1	141 737,0		141 737,0		141 737,0		141 737,0
123	124	248-401-0610 *РСНБ РК 2022*	**Блок развязки**	шт.	29	5 440,0		157 760,0		157 760,0		157 760,0
124	125	248-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Вторичные часы Standing 73**	шт.	29	40 937,5		1187 188,0		1187 188,0		1187 188,0
125	126	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	250	1 873,0 1 471,0	174,0 41,0	468 250,0 367 750,0	43 500,0 10 250,0	57 000,0		468 250,0
			Итого по разделу 13: Слаботочные сети					17861 014 6259 105	740 370 174 455	6955 660 3905 879	0 0	17861 014
			Раздел 14: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
126	127	247-102-3850 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник ESN LED 600x600,55W,6500KНаружный**	шт.	378	8 625,0		3260 250,0		3260 250,0		3260 250,0
127	128	247-104-3218 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник LEDTUBE ETANJ 2x18W двухстороннее подключение (с отражателем) (120см)(TT-KZ)**	шт.	24	4 205,0		100 920,0		100 920,0		100 920,0
128	129	247-103-0220 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный, WT WOLTA PRO ТРАССА ДКУ04-100-102-5К**	шт.	42	192 475,0		8083 950,0		8083 950,0		8083 950,0
129	130	247-102-3729 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник ROUND LED TT100 24W WHITE 4000K IP65 (TEKLED)**	шт.	84	8 919,0		749 196,0		749 196,0		749 196,0
130	131	247-102-3880 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник LEDTUBE School 1x16W 120 см для школьной доски без лампы+Кронштейн IP20 MGL**	шт.	16	7 330,0		117 280,0		117 280,0		117 280,0
131	132	247-102-2520 *СпрСЦ 01.2024*	**Светильник ВЫХОД- одност+наклейка ECO DC-4 FERRERO-A1(TEKL)20шт**	шт.	18	14 098,0		253 764,0		253 764,0		253 764,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
132	133	247-106-0112 *СнрСЦ 01.2024*	**Лампа LED TUBET8 18W 1800LM2h контакт 6000K**	шт.	48	884,0		42 432,0		42 432,0		42 432,0
133	134	247-106-0118 *СнрСЦ 01.2024*	**Лампа LED A80 20W1800LM E27 4000K 100-265 V(TL)60**	шт.	16	1 250,0		20 000,0		20 000,0		20 000,0
			Итого по разделу 14: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ					12627 792	0	12627 792	0	12627 792
								0	0	0	0	
			Раздел 15: Кабельная линия 0,4 кВ и Установка в ТП 6/0,4кВ согласно - ТУ									
			Кабельная линия 0,4 кВ									
134	135	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее**	км	0,168	71 220,0 32 315,0	38 905,0 8 734,0	11 965,0 5 429,0	6 536,0 1 467,0			11 965,0
135	136	243-118-1913 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х50 (мк)-0,66**	м	261	18 473,0		4821 453,0		4821 453,0		4821 453,0
			Установка в ТП 6/0,4кВ согласно - ТУ									
136	137	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	шт.	1	3062 362,0		3062 362,0		3062 362,0		3062 362,0
			Итого по разделу 15: Кабельная линия 0,4 кВ и Установка в ТП 6/0,4кВ согласно - ТУ					7895 780	6 536	4821 453	0	7895 780
								5 429	1 467	3062 362	0	
			Раздел 16: Наружное освещение кВ									
137	138	243-102-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3х1,5-0,66**	м	288	464,0		133 632,0		133 632,0		133 632,0
138	139	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее**	км	0,467	71 220,0 32 315,0	38 905,0 8 734,0	33 260,0 15 091,0	18 169,0 4 079,0			33 260,0
139	140	243-118-1901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х1,5(ок)-0,66**	м	560	869,0		486 640,0		486 640,0		486 640,0
140	141	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	м^3 грунта	140	451,0 0,0	451,0 132,0	63 140,0 0,0	63 140,0 18 480,0			63 140,0
141	142	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	106,1	88,0 0,0	88,0 22,0	9 337,0 0,0	9 337,0 2 334,0			9 337,0
142	143	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	350	1 002,0 602,0	355,0 97,0	350 700,0 210 700,0	124 250,0 33 950,0	15 750,0		350 700,0
143	144	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	350	735,0 328,0	407,0 133,0	257 250,0 114 800,0	142 450,0 46 550,0			257 250,0
144	145	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м^3	25,4	4 370,0		110 998,0		110 998,0		110 998,0
145	146	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее**	км	0,35	71 220,0 32 315,0	38 905,0 8 734,0	24 927,0 11 310,0	13 617,0 3 057,0			24 927,0
146	147	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	350	53,0		18 550,0		18 550,0		18 550,0
147	148	243-118-1901 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS 5х1,5(ок)-0,66**	м	350	869,0		304 150,0		304 150,0	-	304 150,0
			Итого по разделу 16: Наружное освещение кВ					1792 584	370 963	1069 720	0	1792 584
								351 901	108 450	0	0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 17: Покрытие и МАФ									
			Площадки и проезды									
148	149	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	69	7 606,0 586,0	2 211,0 464,0	524 814,0 40 434,0	152 559,0 32 016,0	331 821,0		524 814,0
149	150	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м² основания**	690	1 328,0 168,0	500,0 119,0	916 320,0 115 920,0	345 000,0 82 110,0	455 400,0		916 320,0
150	151	7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м² основания**	690	259,0 9,0	88,0 22,0	178 710,0 6 210,0	60 720,0 15 180,0	111 780,0		178 710,0
151	152	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	690	2 403,0 93,0	303,0 47,0	1658 070,0 64 170,0	209 070,0 32 430,0	1384 830,0		1658 070,0
152	153	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	380	4 398,0 3 152,0	81,0 24,0	1671 240,0 1197 760,0	30 780,0 9 120,0	442 700,0		1671 240,0
153	154	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	380	2 127,0		808 260,0		808 260,0		808 260,0
			Площадки и дорожки(цементно-бетонные)									
154	155	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	52,9	7 606,0 586,0	2 211,0 464,0	402 357,0 30 999,0	116 962,0 24 546,0	254 396,0		402 357,0
155	156	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м² покрытия**	1 322,5	4 812,0 4 495,0	316,0 75,0	6363 870,0 5944 638,0	417 910,0 99 188,0	1 321,0		6363 870,0
156	157	255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м²**	1 322,5	3 342,0		4419 795,0		4419 795,0		4419 795,0
157	158	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	266	4 398,0 3 152,0	81,0 24,0	1169 868,0 838 432,0	21 546,0 6 384,0	309 890,0		1169 868,0
158	159	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	266	1 214,0		322 924,0		322 924,0		322 924,0
			Въезды									
159	160	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	21,9	7 606,0 586,0	2 211,0 464,0	166 571,0 12 833,0	48 421,0 10 162,0	105 317,0		166 571,0
160	161	7101-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м² основания**	219	1 328,0 168,0	500,0 119,0	290 832,0 36 792,0	109 500,0 26 061,0	144 540,0		290 832,0
161	162	7101-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м² основания**	219	259,0 9,0	88,0 22,0	56 721,0 1 971,0	19 272,0 4 818,0	35 478,0		56 721,0
162	163	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство**	**м² покрытия**	219	2 403,0 93,0	303,0 47,0	526 257,0 20 367,0	66 357,0 10 293,0	439 533,0		526 257,0
163	164	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**		96	4 398,0	81,0	422 208,0	7 776,0	111 840,0		422 208,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ. тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ. тенге: материалы / оборудование. мебель. инвентарь	Накладные расходы. тенге / Сметная прибыль. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м бортового камня		**3 152,0**	**24,0**	**302 592,0**	**2 304,0**			
164	**165**	**255-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**96**	**2 127,0**		**204 192,0**		**204 192,0**		**204 192,0**
			МАФ									
165	**166**	**8601-0602-0602** *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м**	**секция**	**32**	**59 820,0**	**18 569,0**	**1914 240,0**	**594 208,0**	**1025 216,0**		**1914 240,0**
						9 213,0	**5 300,0**	**294 816,0**	**169 600,0**			
			Итого по разделу 17: Покрытие и МАФ					**22017 249**	**2200 081**	**10909 233**	**0**	**22017 249**
								8907 934	**524 212**	**0**	**0**	
			ИТОГО по акту					**142528 376**	**4717 957**	**64822 033**	**0**	**142528 376**
								51370 449	**1142 090**	**21617 938**	**0**	
			Исключаемые работы с акта 7									
3	**72**	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м² покрытия**	**70**	**-7 306,0**	**- 32,0**	**-511 420,0**	**-2 240,0**	**-204 190,0**		**-511 420,0**
						4 357,0	**- 7,0**	**-304 990,0**	**- 490,0**			
			ИТОГО					**142016956,00**	**4715717,00**	**64617843,00**	**0,00**	**142016956,00**
								51065459,00	**1141600,00**	**21617938,00**	**0,00**	**0,00**
			Итого по смете									142016956
			Оборудование									21617938
			Ифтого без оборудования									120399018
			Общеплощадочные затраты	6,2 %								7464739
			Итого с общеплощадочными затратами									127863757
			Сметная прибыль	5%								6393188
			Итого сметная прибыль									134256945
			Непредвиденные работы и затраты	5 %								7474085
			Итого с непредвиденными работами и затратами									163348968
			Итого по части II в сменых ценах:									163348968
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	1,075								175600140
			Итого по части II в сменых ценах:									175600140

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с понижающим коэффициентом. К=0,98	0,98							172088137, 02	
			Налог на добавленную стоимость -12%	12%								20650576, 44
			Всего по акту									192738713, 46

Заказчик:

КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ **Орумбаев Е.К.**

Технический надзор:

ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Шекеев Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "КазМунайКурылыс" _____ **Абдрасилов Н.Б.**

Авторский надзор:

ТОО "BS Archi Group" _____ **Досанов Д.**