Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: 180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			№ 53/25	11.06.2025		
	УНП 060340008938						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области	103 821 727,84	103 821 727,84	92 697 971,29				11 123 756,55	103 821 727,84
Удержание аванса	**31 146 518,35**	**31 146 518,35**	27 809 391,39				3 337 126,96	31 146 518,35
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**72 675 209,49**	**72 675 209,49**	**64 888 579,90**				**7 786 629,59**	**72 675 209,49**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ **Байжуматов Р.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алматы құрылысэксперт"

Эксперт _____ **Калибаев Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ **Турдалиев С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : 2 Газопровод высокого давления "ГЗ"

(наименование)

Договор подряда (контракт) №53/25 от 11.06.2025г

Акт выполненных работ

за июль 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Газопровод высокого давления "ГЗ" работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28 11 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземная прокладка										
1	3	6121-0105-0410 ЕСП РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,940233	3468055,00 1398163,00	2069892,00 451526,00	6728836,46 2712762,58	4016073,64 876065,79			6728836,46	
2	4	241-202-0117 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х27,9 мм	м	2111,43429	23428,00		49466682,59		49466682,59		49466682,59	
3	32	6124-0201-0303 ЕСП РСНБ РК 2023	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2090,529	23,00 21,00	2,00 1,00	48082,17 43901,11	4181,06 2090,53			48082,17	
4	33	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2090,529	17,00		35538,99		35538,99		35538,99	
5	34	6125-0701-0301 ЕСП РСНБ РК 2023	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	2,112885	205184,00 126556,00	78628,00 21598,00	433530,22 267398,17	166132,05 45634,18			433530,22	
6	35	243-105-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	2,112885	344588,00		728074,90		728074,90		728074,90	
7	92	6101-0104-0106 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	627,912	116,00 0,00	116,00 29,00	72837,79 0,00	72837,79 18209,45			72837,79	
8	93	6101-0102-0108 ЕСП РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	3125,98602	448,00 0,00	448,00 99,00	1400441,80 0,00	1400441,81 309472,65			1400441,80	
9	94	6101-0201-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	96,67998	9199,00 9199,00	0,00 0,00	889359,10 889359,10	0,00 0,00			889359,10	
10	95	6101-0201-0202 ЕСП РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	5,6133	7666,00 7666,00	0,00 0,00	43031,65 43031,65	0,00 0,00			43031,65	
11	96	6122-0101-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	167,67	11318,00 4771,00	442,00 104,00	1897689,06 799953,57	74110,14 17437,68	1023625,35		1897689,06	
12	97	6101-0206-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	797,04	3642,00 3642,00	0,00 0,00	2902819,68 2902819,68	0,00 0,00			2902819,68	
13	98	6101-0106-0105 ЕСП РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2783,565	65,00 0,00	65,00 16,00	180931,73 0,00	180931,72 44537,04			180931,73	
14	99	6101-0106-0111 ЕСП РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2783,565	29,00 0,00	29,00 7,00	80723,38 0,00	80723,38 19484,95			80723,38	
15	100	6101-0107-0601 ЕСП РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/5 проход/		2783,565	1056,00	819,00	2939444,64	2279739,74	47320,60		2939444,64	

101	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/5 проход/	м³		220,00	181,00	612384,30	503825,27			
				2783,565	3160,00	1210,00	8796065,40	3368113,64			8796065,40
			м³		1950,00	389,00	5427951,75	1082806,78			
		Итого по разделу 1: Подземная прокладка					76644089,56	11643284,97	51301242,43	0,00	76644089,56
							13699561,91	2919564,32	0,00	0,00	
		ИТОГО по акту					76644089,56	11643284,97	51301242,43	0,00	76644089,56
							13699561,91	2919564,32	0,00	0,00	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%		4 828 577,64				
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами									81 472 667,20
		Сметная прибыль 5%			5%		4 073 633,36				
		Непредвиденные работы и затраты			3%		2 444 180,02				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									87 990 480,58
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									94 589 766,62
		НДС			12 %		11 350 771,99				
		Итого с НДС									105 940 538,62
		Итого с учетом тендерной скидкой 2%									103 821 727,84

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Байжуматов Р.А.

Согласовано:
ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Улмад"

Тилекова Н.О.
приказ № 48 от 10.08.2024

Технического надзора:
Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.
КЕГОК№00068949 от 14.09.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

Турдалиев С.С.

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, тел.: *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070340007228
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060340008938

Договор (контракт) Договор №53/25 от 11.06.2025

Номер документа	Дата составления
10	25.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аюжар Балхашского района Алматинской области			Работа	1	103 821 727,84	103 821 727,84
				Итого	1	x	103 821 727,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / / Гарсанов В.С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / Р.Байтуматов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2025

М.П.

Scanned by TapScanner