Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 2
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Форма

Декларация о соответствии

«25» декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ» БИН 060340008938, Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, Сапарлы Жол, 2, 2**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Турдалиева Сембека Сапарбековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области» в лице заместителя руководителя Байжуматова Ракеша Абдрахимовича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектной–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект(проектно-сметная документация **ТОО «Улмад» №180-18-170/21-08-21ГСН Альбом-1, 2, 3, 4.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

Экспертиза проекта (экспертное заключение)

утверждено заказчиком ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области» 27.11.2023 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Строительство сетей газоснабжения	Километр (тысяча метров)	17 090		17 090	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **Максимальный расход газа по данному объекту составляет 435,73 м3/час.**

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Показатели	Ед.изм	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Газопровод высокого давления Г3 (0,3-1,2МПа)	**пм**	**8 613**	**8 613**
Труба ПЭ100 SDR9 д.250х27,9мм **подземный**	пм	8 603	8 603
Труба ПЭ100 SDR9 д.110х12,3мм **подземный**	пм	10	10
Газопровод среднего давления Г2 (0,005-0,3МПа)	**пм**	**1 327**	**1 327**
Труба стальная электросварная д.89х3,5мм **надземный**	пм	189	189
Труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ100 д.110х10,0мм **подземный**	пм	204	204
Труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ100 д.90х8,2мм **подземный**	пм	934	934
Газопровод низкого давления Г1 (до 0,005МПа)	**пм**	**7 150**	**7 150**
Труба стальная электросварная д.159х4,5мм **надземный**	пм	102	102
Труба стальная электросварная д.133х4,0мм **надземный**	пм	337	337

Труба стальная электросварная д.108х4,0мм **надземный**	пм	668	668
Труба стальная электросварная д.89х3,5мм **надземный**	пм	581	581
Труба стальная электросварная д.76х3,0мм **надземный**		798	798
Труба стальная электросварная д.57х3,0мм **надземный**	пм	2 618	2 618
Труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ100 д.125х11,4мм **подземный**	пм	82	82
Труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ100 д.90х8,2мм **подземный**	пм	36	36
Труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ100 д.75х6,8мм **подземный**	пм	169	169
Труба полиэтиленовая SDR11 ПЭ100 д.63х5,8мм **подземный**	пм	1 759	1 759
Краны шаровые ПЭ SDR 9 д.250мм **подземный**	шт	3	3
Краны шаровые ПЭ SDR 11 д.125мм **подземный**	шт	1	1
Краны шаровые ПЭ SDR 9 д.110мм **подземный**	шт	2	2
Краны шаровые ПЭ SDR 11 д.90мм **подземный**	шт	1	1
Краны шаровые ПЭ SDR 11 д.75мм **подземный**	шт	1	1
Краны шаровые ПЭ SDR 11 д.63мм **подземный**	шт	1	1
Узел выхода к абонентам Кран шаровый ст д.25 **надземный**	шт	173	173
ГРПШ-13-2ВУ-1 с узел учетом	шт	1	1
ГРПШ-07-2У-1 с узел учетом	шт	2	2

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2025г.**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2025г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5.**

фактически, месяц: **5.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечений:

_____ Шитцуреков Руслан Идрисович _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____ не предусмотрено _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : **«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор

ТОО «ТУР-ГАЗ» **Турдалиев С.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)