поставщик

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: 180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			53/25	11.06.2025			
				Доп. согл. №53/01	13.08.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области	583 370 870,86	583 370 870,86	86 398 401,45				10 367 808,17	96 766 209,62
Удержание аванса	**175 011 261,26**	**175 011 261,26**	25 919 520,43				3 110 342,46	29 029 862,89
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**408 359 609,60**	**408 359 609,60**	**60 478 881,01**				**7 257 465,71**	**67 736 346,72**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ **Байжуматов Р.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ **Турдалиев С.С.**

Подряд

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, тел.:**	**070340007228**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55**	**060340008938**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.согл№53/01 от 13.08.2025 г. к Договору №53/25 от 11.06.2025	

Номер документа	Дата составления
25	21.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Аюжар Балхашского района Алматинской области			Работа	1	96 766 209,62	96 766 209,62
				Итого	1	x	96 766 209,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Турсанов Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2025

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", адрес Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 2 Газопровод высокого давления "ГЗ"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №53/25 от 11.06.2025г. Дополнительное соглашение №53/01 от 13.08.2025г

Акт выполненных работ

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Газопровод высокого давления "ГЗ" работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная прокладка									
1	10	6121-0802-0513 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	568	39437,00 5644,00	16242,00 3148,00	22400216,00 3205792,00	9225456,00 1788064,00	9968968,00		22400216,00
2	11	6121-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	50,5	42101,00 5904,00	17888,00 3424,00	2126100,00 298152,00	903344,00 172912,00	924605,00		2126100,00
3	12	241-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х39,7 мм	м	630,87	47270,00		29821225,00		29821225,00		29821225,00
4	13	6121-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр , диаметр 250 мм	м	618,5	6817,00 5525,00	31,00 8,00	4216314,00 3417212,00	19174,00 4948,00	779928,00		4216314,00
5	14	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	3	34269,00 16160,00	6198,00 1741,00	102807,00 48480,00	18594,00 5223,00	35733,00		102807,00
6	15	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,020763	449705,00		9337,00		9337,00		9337,00
7	16	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	1510113,00		195,00		195,00		195,00
8	17	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,042	27704,00		1164,00		1164,00		1164,00
9	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	37833,00 5635,00	2680,00 538,00	11350,00 1691,00	804,00 161,00	8855,00		11350,00
10	19	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3,6	764,00		2750,00		2750,00		2750,00
11	20	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0111	392930,00		4362,00		4362,00		4362,00
12	21	211-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,159	5875,00		934,00		934,00		934,00
13	22	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки,муфты, переходы	шт.	9	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	41058,00 20871,00	20187,00 5067,00			41058,00
14	23	241-215-0313 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка диам. 315 мм	шт.	3	28483,00		85449,00		85449,00		85449,00

				2							
15	24	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	3 шт.	1085,00		3255,00		3255,00		3255,00
16	25	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	3 шт.	2060,00		6180,00		6180,00		6180,00
17	26	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	3 шт	442,00		1326,00		1326,00		1326,00
18	27	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	8,49 м	160,00		1358,00		1358,00		1358,00
19	28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,006 $м^3$	5550,00		33,00		33,00		33,00
20	29	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	8 м	759,00 726,00	7,00 1,00	6072,00 5808,00	56,00 8,00	208,00		6072,00
21	30	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	0,05154 т	522068,00		26907,00		26907,00		26907,00
22	31	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	49,5 кг	512,00		25344,00		25344,00		25344,00
23	86	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки,муфты, переходы	56 шт.	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	255472,00 129864,00	125608,00 31528,00			255472,00
24	87	241-211-0619 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 9, PN 16 диаметром 355 мм	56 шт.	74631,00		4179336,00		4179336,00		4179336,00
		Итого по разделу 1: Подземная прокладка					63328544,00 7127870,00	10313223,00 2007911,00	45887452,00 0,00	0,00 0,00	63328544,00
		ИТОГО по акту					63328544,00 7127870,00	10313223,00 2007911,00	45887452,00 0,00	0,00 0,00	63328544,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом			6,3%		3 989 698,27				
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами									67 318 242,27
		Сметная прибыль 5%			5%		3 365 912,11				
		Непредвиденные работы и затраты			3%		2 019 547,27				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									72 703 701,65
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									78 156 479,28
		НДС			12 %		9 378 777,51				
		Итого с НДС									87 535 256,79
		Итого с учетом тендерной скидкой 2%									85 784 551,66

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ Байжуматов Р.А.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Улмад»

_____ Тинсков Д.О.
приказом №48 от 20.08.2024г

Технического надзора:
Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

_____ Калибаев Ж.К.
№К2821VE00068949 от 14.09.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ Турдалиев С.С.

Согласовано:
ГКП на ПВХ "Алматы ОблГаз Engineering "

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Технологическая часть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53/25 от 11.06.2025г. Дополнительное соглашение №53/01 от 13.08.2025г**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Технологическая часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Устройство ГРПШ-13-2ВУ1 -1 шт(Высокого давления)									
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	68933,00 62561,00	2533,00 686,00	68933,00 62561,00	2533,00 686,00	3839,00		68933,00
2	2	Прайслист	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ1 (РДГ-50В, счетчик газа CGR-Fx-DN-50-G100 PN16)**	компл	1	2652892,86		2652893,00		2652893,00		2652893,00
3	3	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	3,6	4330,00		15588,00		15588,00		15588,00
4	4	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	1,2	1696,00		2035,00		2035,00		2035,00
5	5	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	1,2	2282,00		2738,00		2738,00		2738,00
6	6	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	6	2398,00 2381,00	0,00 0,00	14388,00 14286,00	0,00 0,00	102,00		14388,00
7	7	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	7317,00 6099,00	271,00 89,00	7317,00 6099,00	271,00 89,00	947,00		7317,00
8	8	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, РN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	41896,00		41896,00		41896,00		41896,00
9	9	241-116-0607 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	4103,00		8206,00		8206,00		8206,00
10	10	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 70 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	13810,00 11571,00	452,00 148,00	13810,00 11571,00	452,00 148,00	1787,00		13810,00
11	11	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, РN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 70**	шт.	1	65233,00		65233,00		65233,00		65233,00
12	12	241-116-0608 *РСНБ РК 2022*	**Фланец приварной встык воротниковый РN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 70 мм**	шт.	2	5220,00		10440,00		10440,00		10440,00
13	13	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	2604,00		5208,00		5208,00		5208,00

14	14	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00	1065,00
15	15	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171,00		1171,00		1171,00	1171,00
16	16	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1696,00		339,00		339,00	339,00
17	17	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,2	2282,00		456,00		456,00	456,00
18	18	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,4	2398,00 2381,00	0,00 0,00	959,00 952,00	0,00 0,00	7,00	959,00
19	19	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3,2	2282,00		7302,00		7302,00	7302,00
20	20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,1	411,00 222,00	7,00 2,00	452,00 244,00	8,00 2,00	200,00	452,00
21	21	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,2	63322,00 24438,00	2849,00 593,00	12664,00 4888,00	570,00 119,00	7206,00	12664,00
22	22	6114-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	20194,00 8896,00	284,00 29,00	40388,00 17792,00	568,00 58,00	22028,00	40388,00
23	23	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	1	4330,00		4330,00		4330,00	4330,00
24	24	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	12332,00		14305,00		14305,00	14305,00
25	25	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	8628,00 1389,00	412,00 77,00	6827,00	8628,00
26	26	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,02012	246363,00 232415,00	5615,00 1071,00	4957,00 4676,00	113,00 22,00	168,00	4957,00
27	27	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02012	416762,00		8385,00		8385,00	8385,00
28	28	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	3149,00 2095,00	1053,00 269,00		3149,00
29	29	241-202-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,2	3843,00		8455,00		8455,00	8455,00
30	30	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022	2323749,00 621751,00	1667010,00 314536,00	5112,00 1368,00	3667,00 692,00	77,00	5112,00
31	31	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	8756,00		17512,00		17512,00	17512,00
32	32	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3737,00		7474,00		7474,00	7474,00
33	33	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9065,00		18130,00		18130,00	18130,00
34	34	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	151848,00		304,00		304,00	304,00
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	1,89	3690,00		6974,00		6974,00	6974,00

36	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,1	38827,00 5635,00	2680,00 538,00	3883,00 564,00	268,00 54,00	3051,00		3883,00
37	37	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	1	4942,00 4803,00	35,00 8,00	4942,00 4803,00	35,00 8,00	104,00		4942,00
38	38	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	458511,00		2879,00		2879,00		2879,00
			Итого по разделу 1: Устройство ГРПШ-13-2ВУ1 -1 шт(Высокого давления)					**3092900,00** **133288,00**	**9950,00** **2224,00**	**296768,00** **2652893,00**	**0,00** **0,00**	**3092900,00**
			Раздел 2: Устройство ГРПШ-07-2У-1 (с РДНК-50/1000, счетчик газа RABO-G100 DN50)- 2 шт(Среднее давления)									
39	39	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	68933,00 62561,00	2533,00 686,00	137866,00 125122,00	5066,00 1372,00	7678,00		137866,00
40	40	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 (с РДНК-50/1000, счетчик газа RABO-G100 DN50)	компл	2	2293178,57		4586357,00		4586357,00		4586357,00
41	41	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4,4	3150,00		13860,00		13860,00		13860,00
42	42	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1696,00		4070,00		4070,00		4070,00
43	43	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,4	2282,00		5477,00		5477,00		5477,00
44	44	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2,4	7320,00		17568,00		17568,00		17568,00
45	45	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11,6	2398,00 2381,00	0,00 0,00	27817,00 27620,00	0,00 0,00	197,00		27817,00
46	46	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7317,00 6099,00	271,00 89,00	14634,00 12198,00	542,00 178,00	1894,00		14634,00
47	47	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41896,00		83792,00		83792,00		83792,00
48	48	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00		10448,00		10448,00		10448,00
49	49	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 70 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13810,00 11571,00	452,00 148,00	27620,00 23142,00	904,00 296,00	3574,00		27620,00
50	50	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 70	шт.	2	65233,00		130466,00		130466,00		130466,00
51	51	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 70 мм	шт.	4	4006,00		16024,00		16024,00		16024,00
52	52	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	1431,00		2862,00		2862,00		2862,00
53	53	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,00		1540,00		1540,00		1540,00
54	54	241-114-0137 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,0 мм	шт.	2	1731,00		3462,00		3462,00		3462,00
55	55	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,4	2282,00		14605,00		14605,00		14605,00

56	56	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,4	63322,00 24438,00	2849,00 593,00	25329,00 9775,00	1139,00 237,00	14415,00		25329,00
57	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,2	411,00 222,00	7,00 2,00	904,00 488,00	15,00 4,00	401,00		904,00
58	58	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	17515,00 8896,00	284,00 29,00	35030,00 17792,00	568,00 58,00	16670,00		35030,00
59	59	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм/патрубок 0,5м/	м	1	3518,00		3518,00		3518,00		3518,00
60	60	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм/футляр L=0,58м/	м	1,16	7320,00		8491,00		8491,00		8491,00
61	61	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	5702681,00 1091108,00	314255,00 60218,00	6615,00 1266,00	365,00 70,00	4984,00		6615,00
62	62	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01726	246363,00 232415,00	5615,00 1071,00	4252,00 4011,00	96,00 18,00	145,00		4252,00
63	63	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01726	416762,00		7193,00		7193,00		7193,00
64	64	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	3149,00 2095,00	1053,00 269,00			3149,00
65	65	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,2	2539,00		5586,00		5586,00		5586,00
66	66	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022	2323749,00 621751,00	1667010,00 314536,00	5112,00 1368,00	3667,00 692,00	77,00		5112,00
67	67	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110(90) мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4937,00 4636,00	301,00 2,00	29622,00 27816,00	1806,00 12,00			29622,00
68	68	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2674,00		5348,00		5348,00		5348,00
69	69	241-208-1405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1441,00		2882,00		2882,00		2882,00
70	70	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	2	8756,00		17512,00		17512,00		17512,00
71	71	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114793,00		230,00		230,00		230,00
72	72	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	2	3690,00		7380,00		7380,00		7380,00
73	73	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,1	38827,00 5635,00	2680,00 538,00	3883,00 564,00	268,00 54,00	3051,00		3883,00
74	74	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$ покрытия	1	4942,00 4803,00	35,00 8,00	4942,00 4803,00	35,00 8,00	104,00		4942,00
75	75	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	458511,00		2879,00		2879,00		2879,00
			Итого по разделу 2: Устройство ГРПШ-07-2У-1 (с РДНК-50/1000, счетчик газа RABO-G100 DN50)- 2 шт(Среднее давления)					5278325,00 258060,00	15524,00 3268,00	418383,00 4586357,00	0,00 0,00	5278325,00
			ИТОГО по акту					8371225,00 391348,00	25474,00 5492,00	715151,00 7239250,00	0,00 0,00	8371225,00
			В том числе:									

		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					7239250,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	6,3%		71 314,43		
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами					1 203 289,43
		Сметная прибыль 5%	5%		60 164,47		
		Непредвиденные работы и затраты	3%		253 276,18		
		Итого с непредвиденными работами и затратами					8 755 980,08
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					9 412 678,58
		НДС	12 %		1 129 521,43		
		Итого с НДС					10 542 200,02
		Итого с учетом тендерной скидкой 2%					10 331 356,01

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ **Байжуматов Р.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Улмад»

_____ **Тилеков Д.О.**
приказом №48 от 20.08.2024г

Технического надзора:
Эксперт ТОО "Алматы құрылыс эксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**
KZ62VJE00068949 от 14.09.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ **Турдалиев С.С.**

Согласовано:
ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering "

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53/25 от 11.06.2025г. Дополнительное соглашение №53/01 от 13.08.2025г**

Акт выполненных работ

за октябрь 2025 (месяц, год) на 7-1-1 генеральный план работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ген.план №1 ГРПШ-13-2ВУ1									
1	1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	20	19,00 0,00	19,00 5,00	380,00 0,00	380,00 100,00			380,00
2	2	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4	844,00 176,00	655,00 145,00	3376,00 704,00	2620,00 580,00	52,00		3376,00
3	3	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	14,4	844,00 176,00	655,00 145,00	12154,00 2534,00	9432,00 2088,00	188,00		12154,00
4	4	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	18,4	339,00 0,00	339,00 86,00	6238,00 0,00	6237,00 1582,00			6238,00
5	5	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	$м^3$	18,4	23,00 0,00	23,00 6,00	423,00 0,00	423,00 110,00			423,00
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,4	135,00 0,00	135,00 34,00	2484,00 0,00	2484,00 626,00			2484,00
7	7	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,655	10113,00 646,00	2605,00 534,00	26850,00 1715,00	6917,00 1418,00	18218,00		26850,00
8	8	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/верхний слой, толщина 10 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	7,2	10563,00 646,00	2605,00 534,00	76054,00 4651,00	18756,00 3845,00	52647,00		76054,00
9	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/нижний слой, толщина 15 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	10,8	10563,00 646,00	2605,00 534,00	114080,00 6977,00	28134,00 5767,00	78969,00		114080,00
			Итого по разделу 1: Ген.план №1 ГРПШ-13-2ВУ1					242039,00 16581,00	75383,00 16116,00	150074,00 0,00	0,00 0,00	242039,00
			Раздел 2: Ген.план №2 ГРПШ-07-2У1									
10	10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	20	19,00 0,00	19,00 5,00	380,00 0,00	380,00 100,00			380,00
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4	844,00 176,00	655,00 145,00	3376,00 704,00	2620,00 580,00	52,00		3376,00

12	12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4,4	844,00 176,00	655,00 145,00	3714,00 774,00	2882,00 638,00	58,00		3714,00
13	13	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	8,4	339,00 0,00	339,00 86,00	2848,00 0,00	2847,00 722,00			2848,00
14	14	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	$м^3$	8,4	23,00 0,00	23,00 6,00	193,00 0,00	193,00 50,00			193,00
15	15	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	8,4	135,00 0,00	135,00 34,00	1134,00 0,00	1134,00 286,00			1134,00
16	16	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,715	10113,00 646,00	2605,00 534,00	27457,00 1754,00	7073,00 1450,00	18630,00		27457,00
17	17	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/верхний слой, толщина 10 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,2	10563,00 646,00	2605,00 534,00	23239,00 1421,00	5731,00 1175,00	16087,00		23239,00
18	18	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/нижний слой, толщина 15 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,3	10563,00 646,00	2605,00 534,00	34858,00 2132,00	8596,00 1762,00	24130,00		34858,00
			Итого по разделу 2: Ген.план №2 ГРПШ-07-2У1					**97199,00** **6785,00**	**31456,00** **6763,00**	**58957,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**97199,00**
			Раздел 3: Ген.план №3 ГРПШ-07-2У1									
19	19	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	20	19,00 0,00	19,00 5,00	380,00 0,00	380,00 100,00			380,00
20	20	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4	844,00 176,00	655,00 145,00	3376,00 704,00	2620,00 580,00	52,00		3376,00
21	21	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	7,4	844,00 176,00	655,00 145,00	6246,00 1302,00	4847,00 1073,00	97,00		6246,00
22	22	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	11,4	339,00 0,00	339,00 86,00	3865,00 0,00	3864,00 980,00			3865,00
23	23	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	$м^3$	11,4	23,00 0,00	23,00 6,00	262,00 0,00	262,00 68,00			262,00
24	24	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	11,4	135,00 0,00	135,00 34,00	1539,00 0,00	1539,00 388,00			1539,00
25	25	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,715	10113,00 646,00	2605,00 534,00	27457,00 1754,00	7073,00 1450,00	18630,00		27457,00
26	26	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/верхний слой, толщина 10 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,7	10563,00 646,00	2605,00 534,00	39083,00 2390,00	9639,00 1976,00	27054,00		39083,00
27	27	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/нижний слой, толщина 15 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,55	10563,00 646,00	2605,00 534,00	58625,00 3585,00	14458,00 2964,00	40582,00		58625,00
			Итого по разделу 3: Ген.план №3 ГРПШ-07-2У1					**140833,00** **9735,00**	**44682,00** **9579,00**	**86415,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**140833,00**
			ИТОГО по акту					**480071,00** **33101,00**	**151521,00** **32458,00**	**295446,00** **0,00**	**0,00** **0,00**	**480071,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом			**6,3%**		**30 244,47**				
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами									**510 315,47**

		Сметная прибыль 5%	5%	25 515,77			
		Непредвиденные работы и затраты	3%	15 309,46			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					551 140,71
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					592 476,26
		НДС	12 %	71 097,15			
		Итого с НДС					663 573,42
		Итого с учетом тендерной скидкой 2%					650 301,95

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Байжуматов Р.А.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Улмад»

Тилеков Д.О.
приказом №48 от 20.08.2024г

Технического надзора:
Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Калибаев Ж.К.
№ 6282VUE00068949 от 14.09.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

Турдалиев С.С.

Согласовано:
ГКП на ПВХ "Алматы ОблГаз Engineering "