Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, тел.:** — **070340007228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Акжар Договор №53/25 от 11.06.2025

Номер документа	Дата составления
40	**17.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области			Работа	1	201 264 202,38	201 264 202,38
				Итого	1	x	201 264 202,38

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2025

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: 180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Декабрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			53/25	11.06.2025			
				Доп. согл. №53/01	13.08.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области	784 635 073,24	784 635 073,24	179 700 180,70				21 564 021,68	201 264 202,38
Удержание аванса	**235 390 521,97**	**235 390 521,97**	53 910 054,21				6 469 206,49	60 379 260,70
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**549 244 551,27**	**549 244 551,27**	**125 790 126,49**				**15 094 815,19**	**140 884 941,68**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ **Байжуматов Р.А.**

ДИРЕКТОР:

ГКП на ПХВ «Алматы ОблГаз Engineering»

_____ **Иштиряков Р.И.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____ **Турдалиев С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2 Газопровод высокого давления "ГЗ"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53/25 от 11.06.2025г. Дополнительное соглашение №53/01 от 13.08.2025г**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Газопровод высокого давления "ГЗ" работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная прокладка									
1	3	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2,598956	3468055,00 1398163,00	2069892,00 451526,00	9013321,43 3633763,61	5379557,49 1173495,98			9013321,52
2	4	241-202-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х27,9 мм**	м	2989,449005	23428,00		70036811,35		70036811,35		70036811,35
3	7	1122-0801-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1	11425,00 10760,00	665,00 24,00	11425,00 10760,00	665,00 24,00			11425,00
4	8	241-208-1816 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 9 PN 16 диаметром 250 мм**	шт.	1	64630,00		64630,00		64630,00		64630,00
5	32	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	5262,471	23,00 21,00	2,00 1,00	121036,83 110511,89	10524,94 5262,47			121036,83
6	33	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	5262,471	17,00		89462,01		89462,01		89462,01
7	34	6125-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	5,319615	205184,00 126556,00	78628,00 21598,00	1091499,96 673228,94	418271,02 114893,28			1091499,96
8	35	243-105-0303 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	км	5,319615	344588,00		1833075,70		1833075,70		1833075,70
9	36	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж коверов наземных при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном**	ковер	18	14572,00 12589,00	1983,00 651,00	262296,00 226602,00	35694,00 11718,00			262296,00
10	37	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Ковер**	т	0,31932	449705,00		143599,80		143599,80		143599,80
11	38	6124-0201-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор**	$м^2$	0,36	1755,00 1274,00	455,00 143,00	631,80 458,40	163,80 51,60	9,60		631,80
12	39	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	$м^2$	0,36	1549,00		557,40		557,40		557,40
13	40	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	0,72	27704,00		19947,00		19947,00		19947,00
14	41	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	1,08	5550,00		5994,00		5994,00		5994,00

15	42	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,018	27704,00		498,60		498,60		498,60
16	43	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,009	1186893,00 1003518,00	183375,00 46925,00	10681,80 9031,80	1650,60 422,40			10681,80
17	44	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	1510113,00		30,00		30,00		30,00
18	45	241-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	9	226,00		2034,00		2034,00		2034,00
19	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	1510113,00		2718,00		2718,00		2718,00
20	47	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	3,546	12681,00 3568,00	3003,00 907,00	44967,00 12652,20	10648,20 3216,00	21666,60		44967,00
21	48	7101-0602-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, основания щебеночные	$м^2$	35,4006	1283,00 245,00	331,00 81,00	45418,80 8673,00	11717,40 2867,40	25028,40		45418,80
22	49	7101-0602-0709 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 7101-0602-0704	$м^2$	35,4006	560,00 7,00	86,00 24,00	19824,60 247,80	3044,40 849,60	16532,40		19824,60
23	50	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	23	22904,00 16160,00	6198,00 1741,00	526792,00 371680,00	142554,00 40043,00	12558,00		526792,00
24	51	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,162159	449705,00		72924,01		72924,01		72924,01
25	52	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001007	1510113,00		1521,32		1521,32		1521,32
26	53	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,32802	27704,00		9087,58		9087,58		9087,58
27	54	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,343001	37833,00 5635,00	2680,00 538,00	88642,82 13202,54	6279,25 1260,32	69160,49		88642,82
28	55	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	28,116014	764,00		21480,42		21480,42		21480,42
29	56	214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,086691	392930,00		34063,42		34063,42		34063,42
30	57	211-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,241791	5875,00		7295,45		7295,45		7295,45
31	60	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,168	47442,00 26532,00	19941,00 5885,00	7970,00 4457,00	3350,00 989,00	163,00		7970,00
32	61	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,168	64528,00		10841,00		10841,00		10841,00
33	62	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	т	0,0042	3406760,00		14308,00		14308,00		14308,00
34	63	6121-0402-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 250 мм	шт.	3	40864,00 27418,00	8867,00 2470,00	122592,00 82254,00	26601,00 7410,00	13737,00		122592,00
35	64	242-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	3	436792,00		1310376,00		1310376,00		1310376,00
36	65	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки,муфты, переходы	шт.	6	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	27372,00 13914,00	13458,00 3378,00			27372,00
37	66	241-211-0614 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	6	12205,00		73230,00		73230,00		73230,00

2

38	67	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов наземных при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	3	14572,00 12589,00	1983,00 651,00	43716,00 37767,00	5949,00 1953,00			43716,00
39	68	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,020763	449705,00		9337,00		9337,00		9337,00
40	69	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	1510113,00		195,00		195,00		195,00
41	70	212-101-1914 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,042	27704,00		1164,00		1164,00		1164,00
42	71	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	37833,00 5635,00	2680,00 538,00	11350,00 1691,00	804,00 161,00	8855,00		11350,00
43	72	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	15	5550,00		83250,00		83250,00		83250,00
44	88	1339-0201-0517 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	294	12602,00 12226,00	127,00 0,00	3704988,00 3594444,00	37338,00 0,00	73206,00		3704988,00
45	90	1125-0210-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 250 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	8,603	3992016,00 1031978,00	2922054,00 549324,00	34343314,00 8878107,00	25138430,00 4725834,00	326777,00		34343314,00
46	91	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	2323749,00 621751,00	1667010,00 314536,00	23237,00 6218,00	16670,00 3145,00	349,00		23237,00
47	92	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	824,296	116,00 0,00	116,00 29,00	95618,34 0,00	95618,33 23904,58			95618,34
48	93	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	4103,66066	448,00 0,00	448,00 99,00	1838440,07 0,00	1838440,07 406262,45			1838440,07
49	94	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	126,91734	9199,00 9199,00	0,00 0,00	1167512,57 1167512,57	0,00 0,00			1167512,57
50	95	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,3689	7666,00 7666,00	0,00 0,00	56490,12 56490,12	0,00 0,00			56490,12
51	96	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	$м^3$	220,11	11318,00 4771,00	442,00 104,00	2491204,98 1050144,81	97288,62 22891,44	1343771,55		2491204,98
52	97	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	1046,32	3642,00 3642,00	0,00 0,00	3810697,44 3810697,44	0,00 0,00			3810697,44
53	98	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3654,145	65,00 0,00	65,00 16,00	237519,43 0,00	237519,43 58466,32			237519,43
54	99	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3654,145	29,00 0,00	29,00 7,00	105970,21 0,00	105970,21 25579,02			105970,21
55	100	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/5 проход/	$м^3$	3654,145	1056,00 220,00	819,00 181,00	3858777,12 803911,90	2992744,76 661400,25	62120,47		3858777,12
56	101	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2/5 проход/	$м^3$	3654,145	3160,00 1950,00	1210,00 389,00	11547098,20 7125582,75	4421515,46 1421462,41			11547098,20
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка					148578836,75 31704003,77	41052466,98 8716940,52	75822365,57 0,00	0,00 0,00	148578836,75
			ИТОГО по акту					148578836,58 31704003,77	41052466,98 8716940,52	75822365,57 0,00	0,00 0,00	148578836,75
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом			6,3%		9 360 466,72				

3

			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами								157 939 303,47
			Сметная прибыль 5%			5%	7 896 965,17				
			Непредвиденные работы и затраты			3%	4 738 179,10				
			Итого с непредвиденными работами и затратами								170 574 447,74
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								183 367 531,32
			НДС			12 %	22 004 103,76				
			Итого с НДС								205 371 635,08
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%								201 264 202,38

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ **Байжуматов Р.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Улмад» .

_____ **Тилеков Д.О.**
приказом №48 от 20.08.2024г

Технического надзора:
Эксперт ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**
КZ82VJE00068949 от 14.09.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ **Турдалиев С.С.**

Согласовано:
ГКП на ПВХ "Алматы ОблГаз Engineering "

СВЕДЕНИЯ О ЖУРНАЛЕ

В ностоящем журнале 4 листов

прошнурованных и пронумерованных страниц.

прораб Мутанов Т.Б.

Должность, ФИО и подпись руков оргон

выдавшего журнал

ТОО «ТУР-ГАЗ»

инженер-сметчик ПТУ Мусаев А.

Рук УМиКП Д. Кречимов

рук ПТУ

гл инженер