Подтверждение о выполнении объемов работ Подрядчика руководством ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"

№	Наименование проекта	Заполняется проверяющим лицом ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering"	Примечание
1	Наименование проекта (по договору)	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области	
2	Подрядная организация	ТОО "ТУР-ГАЗ"	
3	№ акта выполненных работ	4	
4	Дата акта выполненных работ	октябрь 2025 года	
5	Сумма	67 736 346,72	
6	Подтверждение о фактическом выполнении работ, указанных в акте выполненных работ согласно ПСД	Подтверждаю	
7	Подтверждение о полноте и правильности оформления документов, оформленных Подрядчиком	Подтверждаю	
8	Подтверждение отсутствия долга по документации за предыдущие закрытия	Подтверждаю	
9	Наличие фото материалов о скрытых и ключевых видах работ	Подтверждаю	
10	Наличие исполнительно-технической документации (при завершении СМР)	При завершении СМР	

Директор ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering" **Иштиряков Р.И.**

Главный инженер ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering" **Шаянбаев К.С.**

Руководитель ПТУ ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering" **Калиева А.М.**

и.о. руководителя УМ и КП ГКП на ПХВ "Алматы ОблГаз Engineering" **Сундетов Т.А.**

шопсно. отм.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Наименование строительства и его адрес: 180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/		код
БИН 070340007228	БИН/ИИН/ИНН/			53/25	11.06.2025			
				Доп. согл. №53/01	13.08.2025			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области	583 370 870,86	583 370 870,86	86 398 401,45				10 367 808,17	96 766 209,62
Удержание аванса	**175 011 261,26**	**175 011 261,26**	25 919 520,43				3 110 342,46	29 029 862,89
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**408 359 609,60**	**408 359 609,60**	**60 478 881,01**				**7 257 465,71**	**67 736 346,72**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____**Байжуматов Р.А.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

_____**Калибаев Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор_____**Турдалиев С.С.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, тел.:**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070340007228**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340008938

Договор (контракт) Доп.согл№53/01 от 13.08.2025 г. к Договору №53/25 от 11.06.2025

Номер документа	Дата составления
25	21.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области			Работа	1	96 766 209,62	96 766 209,62
				Итого	1	x	96 766 209,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Турдалиев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заместитель / _____ / Байтарисов Р.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2025

М.П.

Форма по применению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 2 Газопровод высокого давления "ГЗ"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №53/25 от 11.06.2025г. Дополнительное соглашение №53/01 от 13.08.2025г

за октябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-2 Газопровод высокого давления "ГЗ" работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземная прокладка									
1	10	6121-0802-0513 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	568	39437,00 5644,00	16242,00 3148,00	22400216,00 3205792,00	9225456,00 1788064,00	9968968,00		22400216,00
2	11	6121-0802-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	50,5	42101,00 5904,00	17888,00 3424,00	2126100,00 298152,00	903344,00 172912,00	924605,00		2126100,00
3	12	241-202-0120 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х39,7 мм	м	630,87	47270,00		29821225,00		29821225,00		29821225,00
4	13	6121-0801-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр , диаметр 250 мм	м	618,5	6817,00 5525,00	31,00 8,00	4216314,00 3417212,00	19174,00 4948,00	779928,00		4216314,00
5	14	6123-0207-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	3	34269,00 16160,00	6198,00 1741,00	102807,00 48480,00	18594,00 5223,00	35733,00		102807,00
6	15	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер	т	0,020763	449705,00		9337,00		9337,00		9337,00
7	16	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	1510113,00		195,00		195,00		195,00
8	17	212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,042	27704,00		1164,00		1164,00		1164,00
9	18	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,3	37833,00 5635,00	2680,00 538,00	11350,00 1691,00	804,00 161,00	8855,00		11350,00
10	19	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	3,6	764,00		2750,00		2750,00		2750,00
11	20	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0111	392930,00		4362,00		4362,00		4362,00
12	21	211-301-0101 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракции 5-10 мм	$м^3$	0,159	5875,00		934,00		934,00		934,00
13	22	6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки,муфты, переходы	шт.	9	4562,00 2319,00	2243,00 563,00	41058,00 20871,00	20187,00 5067,00			41058,00
14	23	241-215-0313 РСНБ РК 2022	Патрубок-накладка диам. 315 мм	шт.	3	28483,00		85449,00		85449,00		85449,00

				2								
15	24	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	1085,00		3255,00		3255,00		3255,00
16	25	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	3	2060,00		6180,00		6180,00		6180,00
17	26	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	3	442,00		1326,00		1326,00		1326,00
18	27	261-105-0615 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель "Вилатерм"	м	8.49	160,00		1358,00		1358,00		1358,00
19	28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,006	5550,00		33,00		33,00		33,00
20	29	6106-0306-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стального плинтуса из гнутого профиля	м	8	759,00	7,00	6072,00	56,00	208,00		6072,00
21	30	214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У			726,00	1,00	5808,00	8,00			
22	31	214-209-0110 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	т	0,05154	522068,00		26907,00		26907,00		26907,00
23	86	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки,муфты, переходы	кг	49,5	512,00		25344,00		25344,00		25344,00
24	87	241-211-0619 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 9, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	56	4562,00	2243,00	255472,00	125608,00			255472,00
						2319,00	563,00	129864,00	31528,00			
			Итого по разделу 1: Подземная прокладка	шт.	56	74631,00		4179336,00		4179336,00		4179336,00
								63328544,00	10313223,00	45887452,00	0,00	63328544,00
								7127870,00	2007911,00	0,00	0,00	
			ИТОГО по акту					63328544,00	10313223,00	45887452,00	0,00	63328544,00
								7127870,00	2007911,00	0,00	0,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом			6,3%		3 989 698,27				
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами									67 318 242,27
			Сметная прибыль 5%			5%		3 365 912,11				
			Непредвиденные работы и затраты			3%		2 019 547,27				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									72 703 701,65
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									78 156 479,28
			НДС			12 %		9 378 777,51				
			Итого с НДС									87 535 256,79
			Итого с учетом тендерной скидкой 2%									85 784 551,66

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ **Байжуматов Р.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Улмад»

_____ **Тилеков Д.О.**
приказом №48 от 20.08.2024г

Технического надзора:
Эксперт ТОО "Алматыкұрылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**
KZ82VJE00068949 от 14.09.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ **Турдалиев С.С.**

Согласовано:
ГКП на ПВХ "Алматы ОблГаз Engineering "

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **2 Технологическая часть**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53/25 от 11.06.2025г. Дополнительное соглашение №53/01 от 13.08.2025г**

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Технологическая часть** работы

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Раздел I: Устройство ГРПШ-13-2ВУ1 -1 шт(Высокого давления)** **Установка для редуцирования давления газа. Устройство**									
2	2	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-13-2ВУ1 (РДГ-50В, счетчик газа CGR-Fx-DN-50-G100 PN16)	установка	1	68933,00 62561,00	2533,00 686,00	68933,00 62561,00	2533,00 686,00	3839,00		68933,00
3	3	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	компл	1	2652892,86		2652893,00		2652893,00		2652893,00
4	4	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,6	4330,00		15588,00		15588,00		15588,00
5	5	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	1,2	1696,00		2035,00		2035,00		2035,00
6	6	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м	1,2	2282,00		2738,00		2738,00		2738,00
7	7	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	м газопровода	6	2398,00 2381,00	0,00 0,00	14388,00 14286,00	0,00 0,00	102,00		14388,00
8	8	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	задвижка или клапан	1	7317,00 6099,00	271,00 89,00	7317,00 6099,00	271,00 89,00	947,00		7317,00
9	9	241-116-0607 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	41896,00		41896,00		41896,00		41896,00
10	10	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 70 мм. Установка	шт.	2	4103,00		8206,00		8206,00		8206,00
11	11	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 70	задвижка или клапан	1	13810,00 11571,00	452,00 148,00	13810,00 11571,00	452,00 148,00	1787,00		13810,00
12	12	241-116-0608 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 70 мм	шт.	1	65233,00		65233,00		65233,00		65233,00
13	13	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	5220,00		10440,00		10440,00		10440,00
				шт.	2	2604,00		5208,00		5208,00		5208,00

14	14	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00		1065,00		1065,00	1065,00
15	15	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1171,00		1171,00		1171,00	1171,00
16	16	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1696,00		339,00		339,00	339,00
17	17	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,2	2282,00		456,00		456,00	456,00
18	18	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	0,4	2398,00 2381,00	0,00 0,00	959,00 952,00	0,00 0,00	7,00	959,00
19	19	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3,2	2282,00		7302,00		7302,00	7302,00
20	20	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,1	411,00 222,00	7,00 2,00	452,00 244,00	8,00 2,00	200,00	452,00
21	21	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,2	63322,00 24438,00	2849,00 593,00	12664,00 4888,00	570,00 119,00	7206,00	12664,00
22	22	6114-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	20194,00 8896,00	284,00 29,00	40388,00 17792,00	568,00 58,00	22028,00	40388,00
23	23	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	1	4330,00		4330,00		4330,00	4330,00
24	24	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	12332,00		14305,00		14305,00	14305,00
25	25	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	7437853,00 1197270,00	355477,00 66624,00	8628,00 1389,00	412,00 77,00	6827,00	8628,00
26	26	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,02012	246363,00 232415,00	5615,00 1071,00	4957,00 4676,00	113,00 22,00	168,00	4957,00
27	27	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02012	416762,00		8385,00		8385,00	8385,00
28	28	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	3149,00 2095,00	1053,00 269,00		3149,00
29	29	241-202-0214 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,2	3843,00		8455,00		8455,00	8455,00
30	30	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022	2323749,00 621751,00	1667010,00 314536,00	5112,00 1368,00	3667,00 692,00	77,00	5112,00
31	31	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х108 мм	шт.	2	8756,00		17512,00		17512,00	17512,00
32	32	241-211-0609 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	3737,00		7474,00		7474,00	7474,00
33	33	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	9065,00		18130,00		18130,00	18130,00
34	34	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	151848,00		304,00		304,00	304,00
35	35	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	1,89	3690,00		6974,00		6974,00	6974,00

36	36	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	38827,00	2680,00	3883,00	268,00	3051,00		3883,00
						5635,00	538,00	564,00	54,00			
37	37	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1	4942,00	35,00	4942,00	35,00	104,00		4942,00
						4803,00	8,00	4803,00	8,00			
38	38	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	458511,00		2879,00		2879,00		2879,00
			Итого по разделу 1: Устройство ГРПШ-13-2ВУ1 -1 шт(Высокого давления)					3092900,00	9950,00	296768,00	0,00	3092900,00
								133288,00	2224,00	2652893,00	0,00	
			Раздел 2: Устройство ГРПШ-07-2У-1 (с РДНК-50/1000, счетчик газа RABO-G100 DN50)- 2 шт(Среднее давления)									
39	39	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	68933,00	2533,00	137866,00	5066,00	7678,00		137866,00
						62561,00	686,00	125122,00	1372,00			
40	40	Прайслист	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-07-2У-1 (с РДНК-50/1000, счетчик газа RABO-G100 DN50)	компл	2	2293178,57		4586357,00		4586357,00		4586357,00
41	41	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	4,4	3150,00		13860,00		13860,00		13860,00
42	42	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1696,00		4070,00		4070,00		4070,00
43	43	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2,4	2282,00		5477,00		5477,00		5477,00
44	44	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	2,4	7320,00		17568,00		17568,00		17568,00
45	45	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	11,6	2398,00	0,00	27817,00	0,00	197,00		27817,00
						2381,00	0,00	27620,00	0,00			
46	46	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7317,00	271,00	14634,00	542,00	1894,00		14634,00
						6099,00	89,00	12198,00	178,00			
47	47	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	41896,00		83792,00		83792,00		83792,00
48	48	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2612,00		10448,00		10448,00		10448,00
49	49	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 70 мм. Установка	задвижка или клапан	2	13810,00	452,00	27620,00	904,00	3574,00		27620,00
						11571,00	148,00	23142,00	296,00			
50	50	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 70	шт.	2	65233,00		130466,00		130466,00		130466,00
51	51	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 70 мм	шт.	4	4006,00		16024,00		16024,00		16024,00
52	52	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	1431,00		2862,00		2862,00		2862,00
53	53	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,00		1540,00		1540,00		1540,00
54	54	241-114-0137 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-76х3,0 мм	шт.	2	1731,00		3462,00		3462,00		3462,00
55	55	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	6,4	2282,00		14605,00		14605,00		14605,00

56	56	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В15/	$м^3$	0,4	63322,00 24438,00	2849,00 593,00	25329,00 9775,00	1139,00 237,00	14415,00		25329,00
57	57	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,2	411,00 222,00	7,00 2,00	904,00 488,00	15,00 4,00	401,00		904,00
58	58	6114-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	17515,00 8896,00	284,00 29,00	35030,00 17792,00	568,00 58,00	16670,00		35030,00
59	59	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм/патрубок 0,5м/	м	1	3518,00		3518,00		3518,00		3518,00
60	60	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм/футляр L=0,58м/	м	1,16	7320,00		8491,00		8491,00		8491,00
61	61	6121-0201-0123 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116	5702681,00 1091108,00	314255,00 60218,00	6615,00 1266,00	365,00 70,00	4984,00		6615,00
62	62	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01726	246363,00 232415,00	5615,00 1071,00	4252,00 4011,00	96,00 18,00	145,00		4252,00
63	63	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01726	416762,00		7193,00		7193,00		7193,00
64	64	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,0022	1431180,00 952280,00	478900,00 122388,00	3149,00 2095,00	1053,00 269,00			3149,00
65	65	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,2	2539,00		5586,00		5586,00		5586,00
66	66	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022	2323749,00 621751,00	1667016,00 314536,00	5112,00 1368,00	3667,00 692,00	77,00		5112,00
67	67	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110(90) мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4937,00 4636,00	301,00 2,00	29622,00 27816,00	1806,00 12,00			29622,00
68	68	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2674,00		5348,00		5348,00		5348,00
69	69	241-208-1405 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1441,00		2882,00		2882,00		2882,00
70	70	241-210-0622 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт.	2	8756,00		17512,00		17512,00		17512,00
71	71	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114793,00		230,00		230,00		230,00
72	72	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	2	3690,00		7380,00		7380,00		7380,00
73	73	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная /кл В15, F150 W4/. Устройство	$м^3$	0,1	38827,00 5635,00	2680,00 538,00	3883,00 564,00	268,00 54,00	3051,00		3883,00
74	74	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали /КРЫШКА/. Устройство	$м^2$ покрытия	1	4942,00 4803,00	35,00 8,00	4942,00 4803,00	35,00 8,00	104,00		4942,00
75	75	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628	458511,00		2879,00		2879,00		2879,00
			Итого по разделу 2: Устройство ГРПШ-07-2У-1 (с РДНК-50/1000, счетчик газа RABO-G100 DN50)- 2 шт(Среднее давления)					5278325,00 258060,00	15524,00 3268,00	418383,00 4586357,00	0,00 0,00	5278325,00
			ИТОГО по акту					8371225,00 391348,00	25474,00 5492,00	715151,00 7239250,00	0,00 0,00	8371225,00
			В том числе:									

		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				7239250,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	6,3%		71 314,43	
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами				1 203 289,43
		Сметная прибыль 5%	5%		60 164,47	
		Непредвиденные работы и затраты	3%		253 276,18	
		Итого с непредвиденными работами и затратами				8 755 980,08
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075				9 412 678,58
		НДС	12 %		1 129 521,43	
		Итого с НДС				10 542 200,02
		Итого с учетом тендерной скидкой 2%				10 331 356,01

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ **Байжуматов Р.А.**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Улмад»

_____ **Тилеков Д.О.**
приказом №48 от 20.08.2024г

Технического надзора:
Эксперт ТОО "Алматыкурылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**
KZ82VJE00068949 от 14.09.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ **Турдалиев С.С.**

Согласовано:
ГКП на ПВХ "Алматы ОблГаз Engineering "

_____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области", адрес Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4, БИН 070340007228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ" , адрес Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2, БИН 060340008938**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **180-18-170/21-08-21 Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей с. Акжар Балхашского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 генеральный план**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№53/25 от 11.06.2025г. Дополнительное соглашение №53/01 от 13.08.2025г**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2025** (месяц, год) на **7-1-1 генеральный план** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ген.план №1 ГРПШ-13-2ВУ1									
1	1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	20	19,00 0,00	19,00 5,00	380,00 0,00	380,00 100,00			380,00
2	2	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4	844,00 176,00	655,00 145,00	3376,00 704,00	2620,00 580,00	52,00		3376,00
3	3	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	14,4	844,00 176,00	655,00 145,00	12154,00 2534,00	9432,00 2088,00	188,00		12154,00
4	4	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$	18,4	339,00 0,00	339,00 86,00	6238,00 0,00	6237,00 1582,00			6238,00
5	5	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	$м^3$	18,4	23,00 0,00	23,00 6,00	423,00 0,00	423,00 110,00			423,00
6	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	18,4	135,00 0,00	135,00 34,00	2484,00 0,00	2484,00 626,00			2484,00
7	7	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	2,655	10113,00 646,00	2605,00 534,00	26850,00 1715,00	6917,00 1418,00	18218,00		26850,00
8	8	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/верхний слой, толщина 10 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	7,2	10563,00 646,00	2605,00 534,00	76054,00 4651,00	18756,00 3845,00	52647,00		76054,00
9	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/нижний слой, толщина 15 см/	$м^3$ материала основания в плотном теле	10,8	10563,00 646,00	2605,00 534,00	114080,00 6977,00	28134,00 5767,00	78969,00		114080,00
			Итого по разделу 1: Ген.план №1 ГРПШ-13-2ВУ1					242039,00 16581,00	75383,00 16116,00	150074,00 0,00	0,00 0,00	242039,00
			Раздел 2: Ген.план №2 ГРПШ-07-2У1									
10	10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	20	19,00 0,00	19,00 5,00	380,00 0,00	380,00 100,00			380,00
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	4	844,00 176,00	655,00 145,00	3376,00 704,00	2620,00 580,00	52,00		3376,00

12	12	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4,4	844,00 176,00	655,00 145,00	3714,00 774,00	2882,00 638,00	58,00		3714,00
13	13	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³	8,4	339,00 0,00	339,00 86,00	2848,00 0,00	2847,00 722,00			2848,00
14	14	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	м³	8,4	23,00 0,00	23,00 6,00	193,00 0,00	193,00 50,00			193,00
15	15	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	8,4	135,00 0,00	135,00 34,00	1134,00 0,00	1134,00 286,00			1134,00
16	16	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	2,715	10113,00 646,00	2605,00 534,00	27457,00 1754,00	7073,00 1450,00	18630,00		27457,00
17	17	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/верхний слой, толщина 10 см/	м³ материала основания в плотном теле	2,2	10563,00 646,00	2605,00 534,00	23239,00 1421,00	5731,00 1175,00	16087,00		23239,00
18	18	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/нижний слой, толщина 15 см/	м³ материала основания в плотном теле	3,3	10563,00 646,00	2605,00 534,00	34858,00 2132,00	8596,00 1762,00	24130,00		34858,00
		Итого по разделу 2: Ген.план №2 ГРПШ-07-2У1						97199,00 6785,00	31456,00 6763,00	58957,00 0,00	0,00 0,00	97199,00
		Раздел 3: Ген.план №3 ГРПШ-07-2У1										
19	19	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м²	20	19,00 0,00	19,00 5,00	380,00 0,00	380,00 100,00			380,00
20	20	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	4	844,00 176,00	655,00 145,00	3376,00 704,00	2620,00 580,00	52,00		3376,00
21	21	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	7,4	844,00 176,00	655,00 145,00	6246,00 1302,00	4847,00 1073,00	97,00		6246,00
22	22	6101-0107-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м³	11,4	339,00 0,00	339,00 86,00	3865,00 0,00	3864,00 980,00			3865,00
23	23	6101-0107-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	м³	11,4	23,00 0,00	23,00 6,00	262,00 0,00	262,00 68,00			262,00
24	24	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	11,4	135,00 0,00	135,00 34,00	1539,00 0,00	1539,00 388,00			1539,00
25	25	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	2,715	10113,00 646,00	2605,00 534,00	27457,00 1754,00	7073,00 1450,00	18630,00		27457,00
26	26	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/верхний слой, толщина 10 см/	м³ материала основания в плотном теле	3,7	10563,00 646,00	2605,00 534,00	39083,00 2390,00	9639,00 1976,00	27054,00		39083,00
27	27	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство/нижний слой, толщина 15 см/	м³ материала основания в плотном теле	5,55	10563,00 646,00	2605,00 534,00	58625,00 3585,00	14458,00 2964,00	40582,00		58625,00
		Итого по разделу 3: Ген.план №3 ГРПШ-07-2У1						140833,00 9735,00	44682,00 9579,00	86415,00 0,00	0,00 0,00	140833,00
		ИТОГО по акту						480071,00 33101,00	151521,00 32458,00	295446,00 0,00	0,00 0,00	480071,00
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом				6,3%		**30 244,47**				
		Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами										**510 315,47**

		Сметная прибыль 5%	5%	25 515,77			
		Непредвиденные работы и затраты	3%	15 309,46			
		Итого с непредвиденными работами и затратами					551 140,71
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					592 476,26
		НДС	12 %	71 097,15			
		Итого с НДС					663 573,42
		Итого с учетом тендерной скидкой 2%					650 301,95

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

_____ **Байжуматов Р.А.**

Согласовано:
ГКП на ПВХ "Алматы ОблГаз Engineering"

_____

Авторский надзор:
Эксперт ТОО «Улмад»

_____ **Тилеков Д.О.**
приказом №45 от 20.08.2024г

Технического надзора:
Эксперт ТОО "Алматыкұрылысэксперт"

_____ **Калибаев Ж.К.**
КЗ02VJE00068949 от 14.09.2021

Подрядчик:
Директор ТОО "ТУР-ГАЗ"

_____ **Турдалиев С.С.**