Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, тел.:** — **070340007228**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55** — **060340008938**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл№ 119/03 от 27.05.2025 г. к Дог№ 119/24 от 09.10.2024 г.

Номер документа	Дата составления
3	12.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство завода по производству табачных изделий, расположенного по адресу:Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о, с.Кокозек.(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)			Работа	1	13 001 735,26	13 001 735,26
				Итого	1	x	13 001 735,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / Турсалиев С.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам.рук / Утелбаев Р.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2025

М.П.

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938**

Наименование стройки: **"Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район, Елтайский**

Справка № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 119/24 Доп согл № 119/02; № 119/03	09.10.2024 г. 07.03.2025 г. 27.05.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	**464 360 720,99**									
Освоение:	**229 100 720,98**									
Акт № 6 ГСН	113 465 666,50									
Акт № 7 Сети электроснабжения	16 919 033,50									
Акт № 8 Сети электроснабжения	9 124 531,40									
Акт № 9 ГСН	40 875 468,60									
Акт № 10 Сети электроснабжения	27 142 351,78									
Акт № 11 Сети связи	7 258 610,34									
Акт № 12 АСКУЭ	1 056 045,10									
Акт № 13 Телемеханизация проектируемых ячеек 10 кВ	257 278,50									
Акт № 14 Сети связи	4 717 612,76	4 212 154,25	4 212 154,25	4 212 154,25					505 458,51	4 717 612,76
Акт № 15 ГСН	8 284 122,50	7 396 537,95	7 396 537,95	7 396 537,95					887 584,55	8 284 122,50
Итого		**11 608 692,20**	**11 608 692,20**	**11 608 692,20**	**0,00**				**1 393 043,06**	**13 001 735,26**
Удержание аванса 30%									417 912,92	3 900 520,58
ВСЕГО к оплате									**975 130,14**	**9 101 214,68**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
Зам.руководителя _____ Утелбаев Р.Б.

Подрядчик:
Руководитель ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.

Технический надзор:
Директор ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау ЖШС") _____ Кабилов Д.Т.

Авторский надзор: Директор ТОО "Proekt Stroy Energo" _____ Бекмурзин Г.М.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228 Тел.: 87789236436
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2 БИН/ИИН 060340008938 Тел.: 87014041155
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)
(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные сети связи,электроснабжения и газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 119/24 от 09.10.2024 г. Доп. соглашение № 119/02 от 07.03.2025 г. Доп. соглашение № 119/03 от 27.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 14

за Август 2025 (месяц, год) на 2-01-00-02 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство телефонной канализации									
			Подраздел 2: Устройство методом прокола л.7,8									
1	14	1122-1401-0215 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 63 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	0,251422	40 202,0	26 209,0	10 107,67	6 589,52	21,87		10 107,67
						13 906,0	9 746,0	3 496,27	2 450,36			
2	16	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 40 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	75	2 287,0	8,0	171 525,0	600,0	16 725,0		171 525,0
						2 056,0	2,0	154 200,0	150,0			
			Итого по подразделу 2: Устройство методом прокола л.7,8					181 633	7 190	16 747	0	181 633
								157 696	2 600	0	0	
			Подраздел 3: Устройство перехода методом ГНБ л.7,8									
3	23	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 40 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	133	2 287,0	8,0	304 171,0	1 064,0	29 659,0		304 171,0
						2 056,0	2,0	273 448,0	266,0			
4	24	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	595,68	486,0	486,0	289 500,0	289 500,0			289 500,0
						0,0	146,0	0,0	86 969,0			
5	25	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	595,68	64,0	64,0	38 124,0	38 124,0			38 124,0
						0,0	16,0	0,0	9 531,0			
6	26	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	3,75	7 666,0	0,0	28 748,0	0,0			28 748,0
						7 666,0	0,0	28 748,0	0,0			
7	27	1308-0201-3413 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм.Прокладка в траншеях	м	1 033	170,0	1,0	175 610,0	1 033,0	6 198,0		175 610,0
						163,0	0,0	168 379,0	0,0			
8	28	241-201-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм	м	1 241	446,0		553 486,0		553 486,0		553 486,0
9	29	241-208-1401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм		3	178,0		534,0		534,0		534,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	30	1308-0201-3414 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	шт. м	5	190,0 183,0	1,0 0,0	950,0 915,0	5,0 0,0	30,0		950,0
11	31	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	5	1 073,0		5 365,0		5 365,0		5 365,0
12	32	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка/0,025м^3 2шт/	шт.	6	6 046,0 3 186,0	2 576,0 805,0	36 276,0 19 116,0	15 456,0 4 830,0	1 704,0		36 276,0
13	33	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	7 002,0		42 012,0		42 012,0		42 012,0
14	34	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1 241	23,0 21,0	2,0 1,0	28 543,0 26 061,0	2 482,0 1 241,0			28 543,0
15	35	249-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	1 241	54,0		67 014,0		67 014,0		67 014,0
16	36	1124-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Маркер электронный с функцией самовыравнивания.Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	3	13 156,0 1 500,0	1 001,0 355,0	39 468,0 4 500,0	3 003,0 1 065,0	31 965,0		39 468,0
			Итого по подразделу 3: Устройство перехода методом ГНБ л.7,8					1 609 801 521 167	350 667 103 902	737 967 0	0 0	1 609 801
			Подраздел 4: А/бетонное покрытие									
17	37	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка	м^3	0,1	10 922,0 7 267,0	3 655,0 1 149,0	1 092,0 727,0	366,0 115,0			1 092,0
18	38	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3.Устройство	м^2 покрытия	10	2 283,0 102,0	356,0 52,0	22 830,0 1 020,0	3 560,0 520,0	18 250,0		22 830,0
19	39	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 10см/	м^2 покрытия	10	2 819,0 104,0	0,0 0,0	28 190,0 1 040,0	0,0 0,0	27 150,0		28 190,0
			Итого по подразделу 4: А/бетонное покрытие					52 112 2 787	3 926 635	45 400 0	0 0	52 112
			Подраздел 5: Прокладка кабеля									
20	40	1310-0904-1301 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический.Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	км кабеля	1,303	752 295,0 474 695,0	277 600,0 89 818,0	980 240,0 618 528,0	361 713,0 117 033,0			980 240,0
21	41	1310-0906-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический распределительный.Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами.Монтаж	4 волокна	1	37 394,0 27 337,0	10 014,0 1 834,0	37 394,0 27 337,0	10 014,0 1 834,0	43,0		37 394,0
22	42	1310-0904-0501 *РСНБ РК 2022*	Муфты прямые.Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	1	193 325,0 63 530,0	112 423,0 26 226,0	193 325,0 63 530,0	112 423,0 26 226,0	17 372,0		193 325,0
23	43	1308-0206-0605 *РСНБ РК 2022*	Короб металлический длиной 2 м.Монтаж по стенам и потолкам	м	6	2 001,0 1 710,0	289,0 90,0	12 006,0 10 260,0	1 734,0 540,0	12,0		12 006,0
24	44	1310-0904-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4.Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	49 712,0 22 689,0	27 023,0 4 948,0	49 712,0 22 689,0	27 023,0 4 948,0			49 712,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	45	1310-0904-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4.Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	50 281,0 30 252,0	20 029,0 3 668,0	50 281,0 30 252,0	20 029,0 3 668,0			50 281,0
26	46	243-502-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы),а также для прокладки в кабельной канализации,лотках,тоннелях,коллекторах,на мостах и эстакадах,марки ОКК-3 П-С-М1/4Е2-3/2,7	м	1 303	189,0		246 267,0		246 267,0		246 267,0
27	47	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	2	1 059,0 1 059,0	0,0 0,0	2 118,0 2 118,0	0,0 0,0			2 118,0
28	48	243-906-2406 *СпрСЦ 01.2024*	Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH	шт.	2	11 313,0		22 626,0		22 626,0		22 626,0
29	49	247-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Короб перфорированный типа КГ-50	шт.	3	2 094,0		6 282,0		6 282,0		6 282,0
			Итого по подразделу 5: Прокладка кабеля					1 600 251 774 714	532 936 154 249	292 602 0	0 0	1 600 251
			Итого по разделу 1: Строительство телефонной канализации					3 443 797 1 456 364	894 719 261 386	1 092 716 0	0 0	3 443 797
			ИТОГО по акту					3 443 797 1 456 364	894 719 261 386	1 092 716 0	0 0	3 443 797
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,5%								258 284,75
			Сметная прибыль	5%								185 104,07
			Непредвиденные работы и затраты	3%								111 062,44
			Итого в ценах на 2024 К=1,075:	1,075								4 298 116,59
			Понижающий коэфф (тендерная скидка 2%)									4 212 154,25
			НДС	12%								505 458,51
			Итого по акту с учетом НДС									4 717 612,76

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя Утеубаев Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Proekt Stroy Energo"

Эксперт Есенжиков К.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турдалиев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау")ЖШС

Эксперт Сарсенбаев М.Ж. № KZ17VJE00048294 от 29.07.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228 Тел.: 87789236436
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2 БИН/ИИН 060340008938 Тел.: 87014041155
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)
(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные сети связи,электроснабжения и газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 119/24 от 09.10.2024 г. Доп. соглашение № 119/02 от 07.03.2025 г. Доп. соглашение № 119/03 от 27.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 15

за Август 2025 (месяц, год) на 2-01-00-05 ГСН

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 10: Демонтажные работы									
1	185	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Демонтаж	км трубопровода	2,33	1 820 381,0 1 443 070,0	377 311,0 108 674,0	4 241 488,0 3 362 353,0	879 134,0 253 210,0			4 241 488,0
2	186	1122-0301-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,287	2 630 870,0 1 767 761,0	863 109,0 242 298,0	755 060,0 507 347,0	247 713,0 69 540,0			755 060,0
3	187	1122-0301-0109 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 350 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,046	3 751 465,0 2 465 245,0	1 286 220,0 359 413,0	172 567,0 113 401,0	59 166,0 16 533,0			172 567,0
4	188	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	Стойки опорные до 24 м.Демонтаж	т конструкций	6,53032	36 941,0 18 975,0	17 966,0 4 683,0	241 237,0 123 913,0	117 323,0 30 581,0			241 237,0
5	189	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Демонтаж	км трубопровода	0,2	1 820 381,0 1 443 070,0	377 311,0 108 674,0	364 076,0 288 614,0	75 462,0 21 735,0			364 076,0
6	190	414-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках,трубы металлические.Погрузка	т	62,5	1 478,0		92 375,0				92 375,0
7	191	411-103-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1 875	47,0		88 125,0				88 125,0
8	192	414-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Металл сортовой в связках,трубы металлические.Разгрузка	т	62,5	1 478,0		92 375,0				92 375,0
			Итого по разделу 10: Демонтажные работы					6 047 303 4 395 628	1 378 798 391 599	0 0	0 0	6 047 303
			ИТОГО по акту					6 047 303 4 395 628	1 378 798 391 599	0 0	0 0	6 047 303
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,5%								453 547,7
			Сметная прибыль	5%								325 042,5

			Непредвиденные работы и затраты	3%								195 025,5
			Итого в ценах на 2024 К=1,075:	1,075								7 547 487,7
			Понижающий коэфф (тендерная скидка 2%)									7 396 537,9
			НДС	12%								887 584,6
			Итого по акту с учетом НДС									8 284 122,5

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам руководителя Утелбаев Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Proekt Siroy Energo"**

Эксперт Ресендиков К.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бурлинев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау") ЖШС**

Эксперт Сарсенбаев М.Ж. № KZ17VUE00048294 от 29.07.2019

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)