Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"**
(БИН 180140021774, адрес: Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, Манап Кокенов, 37)
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)
Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в ауле Келинтобе, Жанакорганского района, Кызылординской области**

**СПРАВКА №3**
**о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2025 года**

| код заказчика | код заказчика | код подрядчика | договор номер | договор дата | источник финансирования наименование | источник финансирования код | организац.правовая форма наименование | организац.правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 98 | 06.11.2023 | | | | |
| | | | доп.соглашение | | | | | |
| | | | 2 | 27.03.2025 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: В отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 107 021 751,00 | | | | | | | | | |
| За отчетный период: | 43 000 000,00 | 38 392 857,15 | | | | | | | 4 607 142,86 | 43 000 000,00 |

**Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"**
Руководитель Ахметов О.А.
БИН 180140021774

**Технический надзор: ТОО "Аймереке"**
Инженер-эксперт Сандыбаев Н.Б.
БИН 930540000893

**Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"**
Директор Егізбайұлы Е.
БИН 060840008183

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного комплекса в ауле Келинтобе, Жанакорганского района, Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание**

( наименование)

**Договор (контракт) №98 от 06.11.2023 г., дополнительное соглашение №2 от 27.03.2025 г.**

# Акт выполненных работ №3

за **Сентябрь месяц 2025 года**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета № 2-1-3 Конструкции металлические** | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: Колонны** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж | т конструкций | 13,9975 | 27730,77 | 11867,92 | 388161,40 | 166121,45 | 38812,95 | 161282,55 | 593399,40 |
| | | | | | | 13090,00 | 3608,92 | 183227,00 | 50515,85 | | 43955,45 | |
| 2 | 2 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 13,9975 | 3270,93 | 402,01 | 45784,75 | 5627,05 | 3994,65 | 24966,70 | 76411,50 |
| | | | | | | 2583,52 | 1,50 | 36163,05 | 20,90 | | 5660,05 | |
| 3 | 3 | 214-102-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | т | 5,8751 | 457179,00 | | 2685972,30 | | 2685972,30 | | 2900850,15 |
| | | | | | | | | | | | 214877,85 | |
| 4 | 4 | 214-102-0103 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм | т | 6,90415 | 469649,00 | | 3242527,20 | | 3242527,20 | | 3501929,20 |
| | | | | | | | | | | | 259402,00 | |
| 5 | 5 | 214-203-0201 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П | т | 0,0165 | 425147,00 | | 7014,70 | | 7014,70 | | 7575,70 |
| | | | | | | | | | | | 561,00 | |
| 6 | 6 | 214-203-0203 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П | т | 1,2045 | 528698,00 | | 636816,95 | | 636816,95 | | 687762,35 |
| | | | | | | | | | | | 50945,40 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Колонны** | | | | | 7006277,30 | 171748,50 | 6615138,75 | 186249,25 | 7767928,30 |
| | | | | | | | | 219390,05 | 50536,75 | 0,00 | 575401,75 | |
| | | | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 2: Балки покрытий и перекрытий** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 | **Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 14,56015 | 60509,65 | 28442,31 | 881029,60 | 414124,70 | 84563,05 | 330640,20 | 1308603,45 |
| | | | | | | 26259,48 | 6651,48 | 382341,85 | 96846,75 | | 96933,65 | |
| 8 | 8 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 14,56015 | 14380,28 | 1512,11 | 209378,95 | 22016,50 | 26530,90 | 111018,60 | 346029,20 |
| | | | | | | 11046,00 | 4,49 | 160831,55 | 65,45 | | 25631,65 | |
| 9 | 9 | 214-102-0102 РСНБ РК 2015 | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 12,87715 | 457179,00 | | 5887162,60 | | 5887162,60 | | 6358135,85 |
| | | | | | | | | | | | 470973,25 | |
| 10 | 10 | 214-102-0103 РСНБ РК 2015 | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм** | т | 1,056 | 469649,00 | | 495949,30 | | 495949,30 | | 535625,20 |
| | | | | | | | | | | | 39675,90 | |
| 11 | 11 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 0,055 | 424901,00 | | 23369,50 | | 23369,50 | | 25238,95 |
| | | | | | | | | | | | 1869,45 | |
| 12 | 12 | 214-203-0203 РСНБ РК 2015 | **Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П** | т | 0,572 | 528698,00 | | 302415,30 | | 302415,30 | | 326608,70 |
| | | | | | | | | | | | 24193,40 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Балки покрытий и перекрытий** | | | | | 7799305,25 | 436141,20 | 6819990,65 | 441658,80 | 8900241,35 |
| | | | | | | | | 543173,40 | 96912,20 | 0,00 | 659277,30 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: Связи по колоннам и покрытию** | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 | **Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 2,7335 | 82498,06 | 14546,55 | 225508,25 | 39762,80 | 7575,70 | 131098,55 | 385135,30 |
| | | | | | | 65180,10 | 4327,04 | 178169,75 | 11827,75 | | 28528,50 | |
| 14 | 14 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | **Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 2,7335 | 14380,28 | 1512,11 | 39308,50 | 4133,25 | 4980,80 | 20842,25 | 64962,70 |
| | | | | | | 11046,00 | 4,49 | 30194,45 | 12,10 | | 4811,95 | |
| 15 | 15 | 214-102-0102 РСНБ РК 2015 | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм** | т | 0,4345 | 457179,00 | | 198644,05 | | 198644,05 | | 214535,75 |
| | | | | | | | | | | | 15891,70 | |
| 16 | 16 | 214-102-0103 РСНБ РК 2015 | **Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм** | т | 0,121 | 469649,00 | | 56827,65 | | 56827,65 | | 61373,95 |
| | | | | | | | | | | | 4546,30 | |
| 17 | 17 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | **Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** | т | 1,496 | 424901,00 | | 635652,05 | | 635652,05 | | 686503,95 |
| | | | | | | | | | | | 50851,90 | |
| 18 | 18 | 222-525-0304 РСНБ РК 2015 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т** | | 0,682 | 818414,00 | | 558158,15 | | 558158,15 | | 602811,00 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | т | | | | | | | 44652,85 | |
| | | | Итого по разделу 3: Связи по колоннам и покрытию | | | | | 1714098,65 | 43896,05 | 1461838,40 | 151940,80 | 2015322,65 |
| | | | | | | | | 208364,20 | 11839,85 | 0,00 | 149283,20 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: Лестницы | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 0,869 | 81615,17 | 26851,70 | 70923,60 | 23334,30 | 11199,10 | 30756,00 | 109814,10 |
| | | | | т конструкций | | 41876,10 | 9416,80 | 36390,20 | 8183,45 | | 8134,50 | |
| 20 | 20 | 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 | Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 0,869 | 3270,93 | 402,01 | 2842,40 | 349,25 | 248,05 | 1549,90 | 4743,75 |
| | | | | т | | 2583,52 | 1,50 | 2245,10 | 1,10 | | 351,45 | |
| 21 | 21 | 214-102-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | | 0,22 | 457179,00 | | 100579,60 | | 100579,60 | | 108626,10 |
| | | | | т | | | | | | | 8046,50 | |
| 22 | 22 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,022 | 424901,00 | | 9347,80 | | 9347,80 | | 10095,80 |
| | | | | т | | | | | | | 748,00 | |
| 23 | 23 | 214-203-0203 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П | | 0,418 | 528698,00 | | 220995,50 | | 220995,50 | | 238675,25 |
| | | | | т | | | | | | | 17679,75 | |
| 24 | 24 | 214-102-0102 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм | | 0,209 | 457179,00 | | 95550,40 | | 95550,40 | | 103194,30 |
| | | | | т | | | | | | | 7643,90 | |
| | | | Итого по разделу 4: Лестницы | | | | | 500239,30 | 23683,55 | 437920,45 | 32305,90 | 575149,30 |
| | | | | | | | | 38635,30 | 8184,55 | 0,00 | 42604,10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 5: Прогоны | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 | Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | | 9,284 | 33724,70 | 10616,76 | 313100,15 | 98566,05 | 44227,70 | 138842,55 | 488098,05 |
| | | | | т конструкций | | 18344,10 | 3329,83 | 170306,40 | 30914,40 | | 36155,35 | |
| 26 | 26 | 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015 | Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | | 9,13 | 14380,28 | 1512,11 | 131292,15 | 13805,55 | 16636,40 | 69614,60 | 216979,40 |
| | | | | т | | 11046,00 | 4,49 | 100850,20 | 41,25 | | 16072,65 | |
| 27 | 27 | 214-206-0202 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм | | 0,3025 | 369674,00 | | 111826,55 | | 111826,55 | | 120772,85 |
| | | | | т | | | | | | | 8946,30 | |
| 28 | 28 | 214-201-0102 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | 0,5005 | 424901,00 | | 212663,00 | | 212663,00 | | 229676,15 |
| | | | | т | | | | | | | 17013,15 | |
| 29 | 29 | 222-525-0302 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | | 0,099 | 832837,00 | | 82451,05 | | 82451,05 | | 89047,20 |
| | | | | т | | | | | | | 6596,15 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 30 | 30 | 214-102-0101 РСНБ РК 2015 | Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм | т | 8,382 | 480451,00 | | 4027140,15 | | 4027140,15 | | 4349311,45 |
| | | | | | | | | | | | 322171,30 | |
| | | | Итого по разделу 5: Прогоны | | | | | 4878473,05 | 112371,60 | 4494944,85 | 208457,15 | 5493885,10 |
| | | | | | | | | 271156,60 | 30955,65 | 0,00 | 406954,90 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 6: Надбавки к металлу | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | Ттех.часть ССЦ РК 8.04-08-2020 таблица 6 | Металл марки С345 | т | 30,40207 | 21304,00 | | 647685,50 | | 647685,50 | | 699500,45 |
| | | | | | | | | | | | 51814,95 | |
| | | | Итого по разделу 6: Надбавки к металлу | | | | | 647685,50 | 0,00 | 647685,50 | 0,00 | 699500,45 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51814,95 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 7: Каркас здания | | | | | | | | | |
| 32 | 34 | 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 | Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж | т конструкций | 10,382433 | 80131,54 | 21107,30 | 831960,25 | 219145,30 | 254633,50 | 292390,45 | 1214298,80 |
| | | | | | | 34498,80 | 6315,78 | 358181,45 | 65573,20 | | 89948,10 | |
| 33 | 35 | 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015 | Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже | т | 10,382433 | 7804,34 | 861,64 | 81028,20 | 8945,75 | 9573,30 | 43152,45 | 134115,30 |
| | | | | | | 6020,64 | 2,99 | 62509,15 | 30,80 | | 9934,65 | |
| 34 | 36 | 222-525-0102 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 7,089445 | 812316,00 | | 5758869,60 | | 5758869,60 | | 6219579,30 |
| | | | | | | | | | | | 460709,70 | |
| 35 | 37 | 222-525-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,35014 | 818975,00 | | 1105731,00 | | 1105731,00 | | 1194189,70 |
| | | | | | | | | | | | 88458,70 | |
| 36 | 38 | 222-525-0201 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,140535 | 814349,00 | | 928793,80 | | 928793,80 | | 1003097,15 |
| | | | | | | | | | | | 74303,35 | |
| 37 | 39 | 222-525-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,402899 | 818975,00 | | 329964,25 | | 329964,25 | | 356361,50 |
| | | | | | | | | | | | 26397,25 | |
| | | | Итого по разделу 7: Каркас здания | | | | | 9036347,10 | 228091,05 | 8387565,45 | 335542,90 | 10121641,75 |
| | | | | | | | | 420690,60 | 65604,00 | 0,00 | 749751,75 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 31582426,15 | 1015931,95 | 28865084,05 | 1356154,80 | 35573668,90 |
| | | | | | | | | 1701410,15 | 264033,00 | 0,00 | 2635087,95 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 35 573 668,90 |
| | | | | В том числе : | | | | | | | | |
| | | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | - | | |
| | | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | - | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | | 1,5% | | 533 605,03 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **36 107 273,93** |
| | | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время** | | | | **1,35%** | | **487 448,20** | | | |
| | | | **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | | | | | **647 317,31** | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **37 242 039,44** |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | | **2 %** | | **731 894,44** | | | |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **37 973 933,89** |
| | | | **в текущих ценах на 2022 год - 70%, К=1,0500514** | | | | **1,0500514** | | | | | **27 912 207,71** |
| | | | **в текущих ценах на 2023 год - 30%, К=1,0973603** | | | | **1,0973603** | | | | | **12 501 326,24** |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **40 413 533,95** |
| | | | **Коэффициент к договорной цене** | | | | **0,95** | | | | | **38 392 857,15** |
| | | | **НДС** | | | | **12 %** | | **4 607 142,86** | | | |
| | | | **Итого по акту с НДС** | | | | | | | | | **43 000 000,00** |

Подрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**
**Директор** **Егізбайулы Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт авторского надзора: **ТОО "ПроектСервис"** **Асанханов Г.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт технического надзора: **ТОО "Аймереке"** **Сандыбаев Н.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)