Заказчик: **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"**

(БИН 180140021774, адрес: Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, Манап Кокенов, 37)

Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(БИН 060840008183, г.Кызылорда, мкр. Левый берег д.3 кв.21А)

Наименование строительства и его адрес: **Строительство спортивного комплекса в ауле Келинтобе, Жанакорганского района, Кызылординской области**

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2025 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				98	06.11.2023				
				доп.соглашение					
				2	27.03.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	133 021 751,00									
За отчетный период:	26 000 000,00	23 214 285,71							2 785 714,29	26 000 000,00

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"

Руководитель Аястов О.А.

БИН 180140021774

Технический надзор: ТОО "Аймереке"

Инженер-эксперт Сандыбаев Н.Б.

БИН 930540000893

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Етізбайулы Е.

БИН 060840008183

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство спортивного комплекса в ауле Келинтобе, Жанакорганского района, Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№98** от **06.11.2023 г., дополнительное соглашение №2 от 27.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №4
За ноябрь 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 10.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС №2-1-2 Здание (Конструкции железобетонные)									
			Раздел 4: Бетонный пол									
1	61	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		11,935	27428,74	1742,77	327361,86	20800,07	279814,68	29084,51	384962,03
				м3		2241,08	436,83	26747,42	5213,58		28515,66	
2	62	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,661962	346394,00		229299,70		229299,70		247643,65
				т							18343,95	
3	63	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя		162,254	2432,73	7,16	394720,21	1161,57	311052,14	77035,62	509496,16
				м2 поверхности		508,50	2,02	82506,19	327,67		37740,33	
4	64	235-103-0206 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТППП), стеклотканьь, пленка/пленка (Технониколь)		373,1842	669,00		249660,36		249660,36		269633,04
				м2							19972,68	
			Итого по разделу 4: Бетонный пол					1201042,13	21961,64	1069826,88	106120,13	1411734,88
								109253,61	5541,25	0,00	104572,62	
			Раздел 13: Мезонин									
5	92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		39,78	47794,04	2720,41	1901247,00	108218,00	1375969,00	402388,00	2487926,00
				м3		10484,17	631,59	417060,00	25125,00		184291,00	
6	93	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,563	349485,00		546245,00		546245,00		589945,00
				т							43700,00	
7	94	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,9484	346394,00		328520,00		328520,00		354802,00
				т							26282,00	
8	95	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,93	335138,00		311678,00		311678,00		336612,00
				т							24934,00	
9	96	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж		234	719,97	173,36	168473,00	40566,00	31400,00	75504,00	263495,00
				м2 покрытия		412,42	55,21	96506,00	12919,00		19518,00	
10	97	224-102-1204 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм		234	10402,00		2434068,00		2434068,00		2628793,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							194725,00	
			Итого по разделу 13: Мезонин					5690231,00	148784,00	5027880,00	477892,00	6661573,00
								513566,00	38044,00	0,00	493450,00	
			Раздел 14: Перекрытие на отм.-0,300									
11	98	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**		24	4289,91	925,73	102958,00	22217,00	57785,00	33066,00	146906,00
				шт. сборных конструкций		956,48	211,09	22956,00	5066,00		10882,00	
12	99	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		187,92	9207,00		1730179,00		3460358,00		1868593,00
				м2							138414,00	
			Итого по разделу 14: Перекрытие на отм.-0,300					1833137,00	22217,00	3518143,00	33066,00	2015499,00
								22956,00	5066,00	0,00	149296,00	
			ИТОГО по акту					8724410,13	192962,64	9615849,88	617078,13	10088806,88
								645775,61	48651,25	0,00	747318,62	
			ЛС №2-1-3 Здание (Конструкции металлические)									
			Раздел 1: Колонны									
1	1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**		11,4525	27730,77	11867,92	317586,60	135917,55	31756,05	131958,45	485508,60
				т конструкций		13090,00	3608,92	149913,00	41331,15		35963,55	
2	2	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**		11,4525	3270,93	402,01	37460,25	4603,95	3268,35	20427,30	62518,50
				т		2583,52	1,50	29587,95	17,10		4630,95	
3	3	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**		4,8069	457179,00		2197613,70		2197613,70		2373422,85
				т							175809,15	
4	4	214-102-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 14 до 65 мм**		5,64885	469649,00		2652976,80		2652976,80		2865214,80
				т							212238,00	
5	5	214-203-0201 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**		0,0135	425147,00		5739,30		5739,30		6198,30
				т							459,00	
6	6	214-203-0203 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П**		0,9855	528698,00		521032,05		521032,05		562714,65
				т							41682,60	
			Итого по разделу 1: Колонны					5732408,70	140521,50	5412386,25	152385,75	6355577,70
								179500,95	41348,25	0,00	470783,25	
			Раздел 2: Балки покрытий и перекрытий									
7	9	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**		8,7576	457179,00		4003790,80		4003790,80		4324094,23
				т							320303,43	
			Итого по разделу 2: Балки покрытий и перекрытий					4003790,80	0,00	4003790,80	0,00	4324094,23
								0,00	0,00	0,00	320303,43	
			ИТОГО по акту					9736199,50	140521,50	9416177,05	152385,75	10679671,93
								179500,95	41348,25	0,00	791086,68	
			Итого по акту									20 768 478,81
			Оборудования									
			Итого по акту без оборудования									20 768 478,81
			Временные здания и сооружения	1,50%								311 527,18
			Итого									21 080 005,99
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	1,35%								284 580,08
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									1 169 105,42

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**22 533 691,49**
			Непредвиденные работы и затраты	2%								427 291,72
			Итого									**22 960 983,21**
			В том числе в текущих ценах на 2022 год - 70 %, К=1,0500514	1,0500514								16 877 148,80
			В том числе в текущих ценах на 2023 год - 30 %, К=1,0973603	1,0973603								7 558 941,43
			Итого									**24 436 090,22**
			Понижающий коэфф - 0,98	**0,95**								**23 214 285,71**
			Налог на добавленную стоимость	12%								2 785 714,29
			Итого в текущих ценах 2025-2026 года									**26 000 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер-эксперт авторского надзора:

ТОО "Проектсервис" _____ **Асанханов Г.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер-эксперт технического надзора:

ТОО "Аймереке" _____ **Сандыбаев Н.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)