Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы",010078, Акмолинская область, город Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, д. 21, тел.: 87172607888**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220340011556**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква",010022,Республика Казахстан, г.Косшы, ул. Амангельды Иманова, дом 82, кв.2, тел.: +77172625425**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **040140006534**

Договор (контракт) № 06-32/49 от 03.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
0000000019	28.08.2024

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы			Работа	1	339 642 934,30	339 642 934,30	36 390 314,39
				Итого	1	x	339 642 934,30	36 390 314,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницы _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нуралин Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

объекта - Дороги

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №5
за август 2024 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-2

на Подготовительные работы

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**46365439**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3011796
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1474594*
			машины и механизмы	тенге			13310609
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2794692*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			27376916
			перевозки	тенге			2666119
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 384		
			Подраздел 0.1. Снятие почвенно-растительного слоя				**46252450**
1	1	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ПСП/**	**м³ грунта**	**1 411,65**	**164**	**231511**
2	2	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 3.10, п. 3.13, Кзи=0,85*	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 /до 20м/.** *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85*	**м³ грунта**	**1 411,65**	**117**	**165163**

3	3	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 411,65	551	777819
4	4	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	25 409,7	62	1575401
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	1 411,65	69	97404
6	6	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3, Ктр=1,1, Кзм=1,1*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3 грунта	970,24	606	587965
7	7	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17 464,32	62	1082788
8	8	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	970,24	69	66947
9	15	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство /Д.О. тип 1/	м^3 материала основания в плотном теле	2 675,97	3 656	9783346
10	16	211-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	3 891,85	5 106	19871786
11	17	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	640	8 151	5216640
12	18	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство /Д.О. тип 2/	м^3 материала основания в плотном теле	613	3 656	2241128
13	19	211-701-0104 *РСНБ РК 2022*	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	м^3	892	5 106	4554552
		Подраздел 0.2. Разборка покрытий					
14	27	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	25	3 770	112989 94250
15	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,6	254	406
16	29	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км /на свалку/	т·км	64	52	3328
17	30	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /на свалку/	т·км	1.6	283	453
18	31	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м^2	18	460	8280

19	32	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,12175	254	539
20	33	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /для временного хранения/	т·км	4,2435	162	687
21	34	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание щебеночное. Разборка	м³	2,16	1 171	2529
22	35	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,35456	254	1106
23	36	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км /для временного хранения/	т·км	8,70912	162	1411

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		Тенге			46365439
	Всего		Тенге			4 265 620,39
	Сметная прибыль 5%		Тенге			50 631 059,39
	Непредвиденные работы и затраты 5%		Тенге			2 531 552,97
	Всего		Тенге			2 531 552,97
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075		Тенге			55 694 165,33
	итого со скидкой к=0,98		Тенге			59 871 227,73
	НДС 12%		Тенге			58 673 803,17
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			7 040 856,38
			Тенге			65 714 659,55

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Нурмаханов Е.Н.
Аттестат № KZ92VTE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

объекта - Дороги

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №6

за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

на Дорожная одежда

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**53046316**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9808175
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4809649*
			машины и механизмы	тенге			8839619
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1961025*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			28890312
			перевозки	тенге			5508209
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 530		
		Подраздел 0.1.	**Устройство дорожной одежды основной проезжей части, перекрестков с улицами, парковок, площадок для мусорных контейнеров Тип 1**				**53046316**
1	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**35,4562389**	**17 559**	**622576**
2	2	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1 388**	**5 400**	**7495200**
3	3	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**59,426**	**55 316**	**3287209**
4	4	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**314,03**	**4 966**	**1559473**
5	5	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**1 856,08**	**8 316**	**15435161**

6	6	7101-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м² поверхности	8 660	210	1818600
7	7	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м², разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м²	9 093	405	3682665
8	9	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 (20) см. Устройство	м² основания или покрытия	5 121	684	3502764
9	10	Калькуляция	Смесь щебеночно-оптимальная С4	м³	1 024,2	9 895	10134459
10	11	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т*км	93 775,752	52	4876339
11	12	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	2 232,756	283	631870
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			53046316
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге			4 880 261,07
			Всего	Тенге			57 926 577,07
			Сметная прибыль 5%	Тенге			2 896 328,85
			Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			2 896 328,85
			Всего	Тенге			63 719 234,78
			в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			68 498 177,39
			итого со скидкой к=0,98	Тенге			67 128 213,84
			НДС 12%	Тенге			8 055 385,66
			ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			75 183 599,50

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
_____ **Тойынбеков А.Т.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ **Нурмахайов Е.И.**
Аттестат № KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

объекта - Дороги

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

2В

Акт выполненных работ №7
за август 2024 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2

на Земляные работы

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				103140696
1	1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.3. Кзтр=1,1. Кзм=1,1*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	2 445,77	606	1482137
2	2	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	68 970,714	62	4276184
3	3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	2 445,77	84	205445
4	4	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	6 263	266	1665958
5	5	211-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м³	м³	7 593,9115	1 542	11709812
6	6	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	6 263	255	1597065
7	7	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	м³ уплотненного грунта	6 263	91	569933

8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	6 259	233	1458347
9	9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	9 569,85	3 656	34987372
10	10	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 /дресва/	$м^3$	11 887,97	3 723	44258912
11	11	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 234,48	255	569792
12	12	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	$м^3$ уплотненного грунта	2 234,48	91	203338
13	13	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	7 447,65	21	156401

	ИТОГО ПО АКТУ:				
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге			103140696
	Всего	Тенге			9 488 944,03
	Сметная прибыль 5%	Тенге			112 629 640,03
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			5 631 482,00
	Всего	Тенге			5 631 482,00
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			123 892 604,04
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			133 184 549,34
	НДС 12%	Тенге			130 520 858,35
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15 662 503,00
		Тенге			146 183 361,35

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Шурмаханов Е.Н.
Аттестат № KZ92VJE0005637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

объекта - Дороги

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №8
за август 2024 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-7

на Тротуары транзитные

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15683961**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			9104238
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4461321*
			машины и механизмы	тенге			763072
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*238742*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5816652
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 878		
1	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**92,57**	**10 285**	**952082**
2	6	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3**	**м³**	**53,22775**	**6 371**	**339114**
3	7	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3**	**м³**	**53,22775**	**6 280**	**334270**
4	8	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.8* *Кмр=0,86* *ТЧ 27 табл. 3 п.3.9* *Кмр=0,33*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**2 153**	**5 300**	**11410900**
5	9	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**34,448**	**55 316**	**1905526**
6	10	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**149,43**	**4 966**	**742069**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**15683961**

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9.2%	Тенге			1 442 924,41
	Всего	Тенге			17 126 885,41
	Сметная прибыль 5%	Тенге			856 344,27
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге			856 344,27
	Всего	Тенге			18 839 573,95
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			20 252 542,00
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			19 847 491,16
	НДС 12%	Тенге			2 381 698,94
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			22 229 190,10

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
Нуралин Р. К.
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Костаны"
БИН 220340011556
Руководитель
Тойынбеков А.Т.
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
Нурмаханов Е.Н.
Аттестат № KZ92VUE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
Хомик А.Д.
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Аманжугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

объекта - Дороги

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №9

за август 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2

на Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14130284**
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			4571594
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2461810*
			машины и механизмы	тенге			3207291
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*900314*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5973094
			перевозки	тенге			210810
			оборудование	тенге			167495
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 087		
			Раздел 1. Переустройство ВЛ-10кВ ул.4				**8593342**
			2К10-1				
1	23	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзи=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**	опора	2	41 516	83032
2	24	225-204-0317 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	207 960	415920
3	25	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзи=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	10 123	60738

4	26	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7 413	14826
5	27	225-204-1007 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	шт.	4	18 515	74060
6	28	252-207-0545 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	57 571	345426
7	29	252-207-3602 *РСНБ РК 2022*	Оттяжка оцинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	111 755	447020
8	30	252-207-0213 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-33 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 855	11420
9	31	252-207-0214 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-34 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	3 230	12920
10	32	252-207-0215 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-35 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	3 793	15172
11	33	252-207-0265 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	32 431	129724
12	34	252-207-2001 *РСНБ РК 2022*	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 393	5572
13	35	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7,7	1 647	12682
14	36	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375	4500
15	37	252-204-0803 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-3-1	шт.	4	1 182	4728
16	38	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	48	4 842	232416
17	39	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	24	1 818	43632
18	40	252-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-2-1	шт.	24	8 096	194304
19	41	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	24	1 276	30624
20	42	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	8 395	16790
			Устройство КМ-1 /4 комплекта/				
21	43	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	375	4500
22	44	6124-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	101 197	404788
23	45	243-903-2705 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установкидля 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	4	78 453	313812
24	46	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,09*	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	12	407 161	4885932
25	47	252-207-1712 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	12	30 848	370176
26	48	252-206-0314 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной ланке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-2	шт.	12	1 211	14532

27	49	252-207-0428 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа А35 мм2, алюминиевый, длиной 66 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	шт.	8	77	616
28	50	243-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 10 мм2	км	0,004	740 515	2962
29	51	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000234	1 510 113	353
30	52	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1392	460 036	64037
			Демонтаж				
31	53	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	9	11 857	106713
32	54	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	9	11 949	107541
33	55	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	38,34	1 342	51452
34	56	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	38,34	1 342	51452
35	57	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,54648	2 009	1098
36	58	414-103-0402 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Разгрузка	т	0,54648	2 009	1098
37	59	411-103-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км	т·км	777,7296	73	56774
		Раздел 2.	**Элетроснабжение КТП**				
			из них:				**859158**
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			166232
			машины и механизмы	тенге			*81236*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			60781
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*19147*
			оборудование	тенге			464650
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		167495
38	69	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	12 055	96440
39	70	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	14,4	1 528	22003
		Подраздел 2.1.	**А10-1 /1 шт/**				
			из них:				**730601**
			затраты на труд рабочих	тенге			
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			103822
			машины и механизмы	тенге			*50833*
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			53597
			материалы, изделия и конструкции	тенге			*17159*
			оборудование	тенге			405687
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		167495

40	71	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	63 736	63736
41	72	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	65 073	130146
42	73	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	10 123	20246
43	74	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7 413	14826
44	75	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32 790	32790
45	76	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 799	7598
46	77	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1647
47	78	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	2243
48	79	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 266	1266
49	80	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
50	81	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	23050
51	82	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294
52	83	252-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	1	4 297	4297
53	84	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	67	67
54	85	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	2243
55	86	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649	1298
56	87	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	1125
57	88	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 842	58104
58	89	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 818	10908
59	90	252-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-2-1	шт.	6	8 096	48576
60	91	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 276	7656
61	92	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	8 395	8395

62	93	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	2 884	11536
63	94	252-108-0701 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-5 (КП18)	шт.	4	62	248
64	95	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	1	11 525	11525
65	96	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	1125
66	97	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	67 723	67723
67	98	515-201-0505 *СпрСЦ 09.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-101I/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167 495	167495
68	99	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2 /оцинковка/	км	0,006	252 634	1516
69	100	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 300-2	шт.	6	2 218	13308
70	101	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002145	1 510 113	324
		Подраздел 2.2.	**Подвеска провода**				10114
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2420
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1185*
			машины и механизмы	тенге			2101
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*535*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5593
71	102	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,007	650 826	4556
72	103	243-604-0104 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	км	0,022	252 634	5558
		Раздел 3.	**Переустройство ВЛ-10кВ ул.ЖК "Сиреневый сад"**				4677784
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1556728
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*836748*
			машины и механизмы	тенге			1152418
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*325216*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1919702
			перевозки	тенге			48936
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	376		
		Подраздел 3.1.	**А10-1 /1 шт/**				455801

73	123	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	63 736	63736
74	124	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	65 073	130146
75	125	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	10 123	20246
76	126	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7 413	14826
77	127	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	32 790	32790
78	128	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 799	7598
79	129	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1647
80	130	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	2243
81	131	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 266	1266
82	132	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
83	133	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	23050
84	134	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294
85	135	252-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	шт.	1	4 297	4297
86	136	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	67	67
87	137	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	2243
88	138	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649	1298
89	139	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	3	375	1125
90	140	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	12	4 842	58104
91	141	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	6	1 818	10908
92	142	252-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-2-1	шт.	6	8 096	48576
93	143	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	6	1 276	7656
94	144	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	8 395	8395
		Подраздел 3.2. УП10-1 /2 шт/					832731

95	145	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	63 736	127472
96	146	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	65 073	130146
97	147	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	76 970	153940
98	148	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	10 123	40492
99	149	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	7 413	29652
100	150	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 297	38594
101	151	252-207-3940 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	10 770	21540
102	152	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4486
103	153	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 306	4612
104	154	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290	24580
105	155	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525	46100
106	156	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647	6588
107	157	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	12	2 884	34608
108	158	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70	840
109	159	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	11 525	138300
110	160	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	649	2596
111	161	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	8	375	3000
112	162	1133-0105-1101 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	8 395	25185
		Подраздел 3.3.	Подвеска провода				3389252
113	163	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,08	650 826	52066
114	164	243-604-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,24	471 990	113278

Устройство КМ-1 /2 комплекта/

115	165	252-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250
116	166	6124-0201-2206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	101 197	202394
117	167	243-903-2705 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установкидля 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-12/70-120/800-L12	шт.	2	78 453	156906
118	168	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022 К=тр и Кзм=1,09*	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	6	407 161	2442966
119	169	252-207-1712 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	6	30 848	185088
120	170	252-206-0314 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 70Г-2	шт.	6	1 211	7266
121	171	252-207-0428 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа А35 мм2, алюминиевый, длиной 66 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	шт.	4	77	308
122	172	243-601-0103 *РСНБ РК 2022*	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 10 мм2	км	0,002	740 515	1481
123	173	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000117	1 510 113	177
124	174	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0696	460 036	32019
		Демонтаж					
125	175	1133-0210-0302 *РСНБ РК 2022 К=тр и Кзм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	3	36 090	108270
126	176	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022 К=тр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	3	11 949	35847
127	177	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	11,75	1 342	15768
128	178	414-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	11,75	1 342	15768
129	179	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Погрузка	т	0,04485	2 009	90
130	180	414-103-0402 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Разгрузка	т	0,04485	2 009	90
131	181	411-103-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	235,897	73	17220

	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	13 962 789	167495	14130284
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%	Тенге	1284576,588		1 284 576,59
	Всего	Тенге	15 247 365,59	167 495,00	15 414 860,59
	Сметная прибыль 5%	Тенге	762 368,28		762 368,28
	Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	762 368,28	8 374,75	770 743,03
	Всего	Тенге	16 772 102,15	175 869,75	16 947 971,90
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075	Тенге			18 219 069,79
	итого со скидкой к=0,98	Тенге			17 854 688,39

	НДС 12%				2 142 562,61
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	*		19 997 251,00

Слал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

БИН 040140006534
Директор

_____ **Нуралин Р. К.**

М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":

_____ **Нурмаханов Е.Н.**
Аттестат № KZ92VJE0005637 от 16.03.2020 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель

_____ **Тойынбеков А.Т.**

М. п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial

_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы" БИН 220340011556 г. Косшы, ул. Гарифуллы Амансугурова, 21

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

стройки - "Строительство подъездных дорог к общественному культурно-спортивному центру города Косшы"

Шифр стройки №23/9

объекта - Дороги

Шифр объекта №23/9

Договор № 06-32/49 от 03.06.2024 г.

Акт выполненных работ №10
за август 2024 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1

на Наружное освещение

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2023 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7291842**
			из нее				
			затраты на труд рабочих	тенге			3012126
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1463569*
			машины и механизмы	тенге			1351184
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*405854*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2726110
			перевозки	тенге			202421
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	688		
			Раздел 1. ул. Без названия 1				**7291842**
			Подраздел 1.1. Земляные работы				**2372352**
1	1	6101-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	229,112902	855	195892
2	2	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	74,851148	741	55465

3	3	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	9,40095	11 781	110753
4	4	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	$м^3$ грунта	35,025	9 817	343840
			Лишний грунт				
5	5	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6 529,717707	31	202421
6	6	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	229,112902	84	19245
			Обратная засыпка				
7	7	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	83,4939686	113	9435
8	8	6101-0106-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песком//	$м^3$ грунта	132,454	113	14967
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	215,9479686	710	153323
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	35,7831294	4 539	162420
11	11	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/	$м^3$ грунта	56,766	4 132	234557
12	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	208,142	4 180	870034
	Подраздел 1.2.		Строительно-монтажные работы				3343874
			из них				
			затраты на труд рабочих	тенге			1283808
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*624712*
			машины и механизмы	тенге			423794
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*113313*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1636272
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	264		
13	13	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание песчаное. Устройство	$м^3$ основания	32,94	10 500	345870
14	14	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	732	620	453840
15	16	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	572	1 222	698984
16	17	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	366	1 144	418704

17	18	243-113-1105 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	км	1,06692	1 337 004	1426476
		Подраздел 1.3.	**Фундамент для опор Н=10 м (27 шт)**				**1575616**
18	23	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,53	17 317	9178
19	23	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,044712	359 268	16064
20	23	241-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	81	214	17334
21	23	1133-0304-0101 *РСНБ РК 2022 К'стр и К'эм=1,12*	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	27	12 710	343170
22	23	212-101-0801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	8,5374	23 195	198025
23	23	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 К'стр и К'эм=1,12*	Опоры освещения стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	27	36 735	991845

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7291842
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,2%		Тенге			670 849,46
	Всего		Тенге			7 962 691,46
	Сметная прибыль 5%		Тенге			398 134,57
	Непредвиденные работы и затраты 5%		Тенге			398 134,57
	Всего		Тенге			8 758 960,61
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075		Тенге			9 415 882,66
	итого со скидкой к=0,98		Тенге			9 227 565,00
	НДС 12%		Тенге			1 107 307,80
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			10 334 872,80

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ **Нуралин Р. К.**
М. п.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы"
БИН 220340011556
Руководитель
_____ **Тойынбеков А.Т.**
М. п.

Эксперт технического надзора ТОО "QazaqEngineering":
_____ **Нурмаханов Е.И.**
Аттестат №KZ92VJE00053637 от 16.03.2020 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Central Asia Industrial
_____ **Хомик А.Д.**
Приказ о назначении №3/1-24 от 03.06.2024 г.