Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938**

Наименование стройки: **"Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район, Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)**

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 119/24 Доп согл № 119/02; № 119/03	**09.10.2024 г. 07.03.2025 г. 27.05.2025 г.**							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству:	**464 360 720,99**									
Освоение:	**216 098 985,72**									
Акт № 6 ГСН	113 465 666,50									
Акт № 7 Сети электроснабжения	16 919 033,50									
Акт № 8 Сети электроснабжения	9 124 531,40									
Акт № 9 ГСН	40 875 468,60									
Акт № 10 Сети электроснабжения	27 142 351,78	24 234 242,66	24 234 242,66	7 301 823,70	16 932 418,96				2 908 109,12	27 142 351,78
Акт № 11 Сети связи	7 258 610,34	6 480 902,09	6 480 902,09	6 480 902,09					777 708,25	7 258 610,34
Акт № 12 АСКУЭ	1 056 045,10	942 897,41	942 897,41	437 016,03	505 881,38				113 147,69	1 056 045,10

Акт № 13 Телемеханизвция проектируемых ячеек 10 кВ	257 278,50	229 712,95	229 712,95	229 712,95					27 565,55	257 278,50
Итого		31 887 755,11	31 887 755,11	14 449 454,77	17 438 300,34				3 826 530,61	35 714 285,72
Удержание аванса 30%									1 147 959,18	10 714 285,72
ВСЕГО к оплате									2 678 571,43	25 000 000,00

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Зам.руководителя_____ Утелбаев Р.Б.

Авторский надзор: Директор ТОО "Proekt Stroy Energo" _____ Бекмурзин Г.М.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "ТУР-ГАЗ" _____ Турдалиев С.

Технический надзор:

Директор ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау")ЖШС _____ Кабилов Д.Т.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228 Тел.: 87789236436

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2 БИН/ИИН 060340008938 Тел.: 87014041155

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район, Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)

(наименование, адрес)

Объект : Внеплощадочные сети связи,электроснабжения и газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 119/24 от 09.10.2024 г. Доп. соглашение № 119/02 от 07.03.2025 г. Доп. соглашение № 119/03 от 27.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 10

за Июль 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Сети электроснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0103-3401 *РСНБ РК 2022*	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ,на ток до 3200 А.Монтаж оборудования		2	409 986,0	239 545,0	819 972,0	479 090,0	6 092,0		819 972,0
				шт.		167 395,0	66 415,0	334 790,0	132 830,0			
2	2	ТЦена	Ячейка высоковольтная с вакуумным выключателем MVL-12P25A13,КРУ КМ-1КФ-КЕМ/kz		2	7 746 428,57		15 604 406,0				15 604 406,0
				шт						15 492 857,0		
3	16	1134-0201-1301 *РСНБ РК 2022*	Колодцы полимерпесчанные.Устройство		1	23 257,0	1 268,0	23 257,0	1 268,0	7 058,0		23 257,0
				колодец		14 931,0	293,0	14 931,0	293,0			
4	17	СТЦена	Колодец полимерный для транспозиции экранов ПКЭТ-1500		1	5 172 971,12		5 172 971,0		5 172 971,0		5 172 971,0
				шт								
5	24	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		7,34	1 957,0	835,0	14 364,38	6 128,9	337,64		14 364,38
				м кабеля		1 076,0	238,0	7 897,84	1 746,92			
			ИТОГО по акту					**21 634 970**	**486 487**	**5 186 459**	**0**	**21 634 970**
								357 619	**134 870**	**15 604 406**	**0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**15 604 406**		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**7,5%**								**452 292,3**
			Сметная прибыль	**5%**								**324 142,8**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**								**592 147,5**
			Итого в ценах на 2024 К=1,075:	**1,075**								**24 728 819,1**
			Понижающий коэфф (тендерная скидка 2%)									**24 234 242,66**
			НДС	**12%**								**2 908 109,12**
			Итого по акту с учетом НДС									**27 142 351,78**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам руководителя Утелбаев Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Proekt Stroy Energo"

Эксперт Есендиков К.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турдалиев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау") ЖШС

Эксперт Сарсенбаев М.Ж. № KZ12VIL00048294 от 29.07.2019 г.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228 Тел.: 87789236436

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2 БИН/ИИН 060340008938 Тел.: 87014041155

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)

Объект : Внеплощадочные сети связи,электроснабжения и газоснабжения

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 119/24 от 09.10.2024 г. Доп. соглашение № 119/02 от 07.03.2025 г. Доп. соглашение № 119/03 от 27.05.2025 г.

(наименование)

Акт выполненных работ № 11

за Июль 2025 (месяц, год) на 2-01-00-02 Сети связи

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Строительство телефонной канализации									
			Подраздел 1: Устройство ККС-2 - 1 шт									
1	1	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	6,1	486,0 0,0	486,0 146,0	2 965,0 0,0	2 965,0 891,0			2 965,0
2	2	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,9	64,0 0,0	64,0 16,0	250,0 0,0	249,0 62,0			250,0
3	3	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3,9	631,0 390,0	241,0 78,0	2 461,0 1 521,0	940,0 304,0			2 461,0
4	4	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	2,2	305,0 22,0	283,0 60,0	671,0 48,0	623,0 132,0			671,0
5	5	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	189,12	23,0		4 350,0				4 350,0
6	6	1134-0201-0604 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2,собранные в заводских условиях.Устройство	колодец	1	25 872,0 17 655,0	8 217,0 2 500,0	25 872,0 17 655,0	8 217,0 2 500,0			25 872,0
7	7	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	62 786,0		62 786,0		62 786,0		62 786,0
8	8	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 227,0		3 227,0		3 227,0		3 227,0
9	9	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы.Установка кронштейна	шт.	2	6 883,0 4 484,0	0,0 0,0	13 766,0 8 968,0	0,0 0,0	4 798,0		13 766,0
10	10	1310-0902-0209 *РСНБ РК 2022*	Консоль двухместная.Установка в коллекторе	шт.	2	2 150,0 1 220,0	477,0 146,0	4 300,0 2 440,0	954,0 292,0	906,0		4 300,0

			Итого по подразделу 1: Устройство ККС-2 - 1 шт					120 648	13 948	71 717	0	120 648
								30 632	4 181	0	0	
			Подраздел 2: Устройство методом прокола л.7,8									
11	11	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	44,22	478,0	478,0	21 137,0	21 137,0			21 137,0
						0,0	106,0	0,0	4 687,0			
12	12	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	кВт (108 л с) при перемешении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	44,22	64,0	64,0	2 830,0	2 831,0			2 830,0
						0,0	16,0	0,0	708,0			
13	13	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	44,22	631,0	241,0	27 903,0	10 657,0			27 903,0
						390,0	78,0	17 246,0	3 449,0			
14	14	1122-1401-0215 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 63 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	74,748578	40 202,0	26 209,0	3 005 042,33	1 959 085,48	6 503,13		3 005 042,33
						13 906,0	9 746,0	1 039 453,73	728 499,64			
15	15	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	75	1 073,0		80 475,0		80 475,0		80 475,0
			Итого по подразделу 2: Устройство методом прокола л.7,8					3 137 387	1 993 710	86 978	0	3 137 387
								1 056 700	737 344	0	0	
			Подраздел 3: Устройство перехода методом ГНБ л.7,8									
16	17	1101-0101-0338 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	29,48	478,0	478,0	14 091,0	14 092,0			14 091,0
						0,0	106,0	0,0	3 125,0			
17	18	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	кВт (108 л с) при перемешении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	29,48	64,0	64,0	1 887,0	1 887,0			1 887,0
						0,0	16,0	0,0	472,0			
18	19	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2	176 784,0	105 665,0	353 568,0	211 330,0	2 710,0		353 568,0
						69 764,0	23 133,0	139 528,0	46 266,0			
19	20	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой.Добавлять на каждые последующие 5 м/до 112 м/	переход	1	1 379 620,0	844 854,0	1 379 620,0	844 854,0	15 648,0		1 379 620,0
						519 118,0	184 963,0	519 118,0	184 963,0			
20	21	1134-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Переходы.Устройство методом горизонтального бурения первой трубой.Добавлять на каждые последующие 5 м /до 21 м/	переход	1	148 782,0	91 112,0	148 782,0	91 112,0	1 687,0		148 782,0
						55 983,0	19 947,0	55 983,0	19 947,0			
21	22	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	133	1 073,0		142 709,0		142 709,0		142 709,0
			Итого по подразделу 3: Устройство перехода методом ГНБ л.7,8					2 040 657	1 163 275	162 754	0	2 040 657
								714 629	254 773	0	0	
			Итого по разделу 1: Строительство телефонной канализации					5 298 692	3 170 933	321 449	0	5 298 692
								1 801 961	996 298	0	0	
			ИТОГО по акту					5 298 692	3 170 933	321 449	0	5 298 692
								1 801 961	996 298	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,5%								397 401,92
			Сметная прибыль	5%								284 804,71
			Непредвиденные работы и затраты	3%								170 882,83

											6 613 165,40
			Итого в ценах на 2024 К=1,075:	1,075							6 480 902,09
			Понижающий коэфф (тендерная скидка 2%)								777 708,25
			НДС	12%							7 258 610,34
			Итого по акту с учетом НДС								

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам.руководителя Утелбаев Р.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Proekt Stroy-Energo"

Эксперт Есендиков К.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кравцова С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау")ЖШС

Эксперт Сарсенбаев М.Ж. № KZ17VSE00048704 от 29.07.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228 Тел.: 87789236436

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2 БИН/ИИН 060340008938 Тел.: 87014041155

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)

(наименование, адрес)

Объект : Внеплощадочные сети связи,электроснабжения и газоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 119/24 от 09.10.2024 г. Доп. соглашение № 119/02 от 07.03.2025 г. Доп. соглашение № 119/03 от 27.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 12

за Июль 2025 (месяц, год) на 2-01-00-03 АСКУЭ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ПС "Кокозек"									
			Подраздел 1: Установка оборудования в существующем шкафу АСКУЭ									
1	1	1310-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка коммутатора.Монтаж оборудования	шт.	1	36 615,0 31 762,0	3 328,0 786,0	36 615,0 31 762,0	3 328,0 786,0	1 525,0		36 615,0
2	2	ТЦена	Коммутатор EDS-208 Ethernet Switch 8/10/100 Base TX Ports	шт	1	79 573,04		80 146,0		79 573,0		80 146,0
3	3	1311-0401-0301 *РСНБ РК 2022*	Аппарат напольный,масса до 0,2 т.Монтаж на полу	шт.	1	57 427,0 46 926,0	10 278,0 3 156,0	57 427,0 46 926,0	10 278,0 3 156,0	223,0		57 427,0
4	4	ТЦена	Сервер NPort 5430i,Port RS-422/485 device server,без адаптера питания	шт	1	383 299,31		386 059,0		383 299,0		386 059,0
5	5	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине - по конструкциям	м кабеля	20	1 448,0 897,0	446,0 119,0	28 960,0 17 940,0	8 920,0 2 380,0	2 100,0		28 960,0
6	6	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы - в кабельном лотке	м кабеля	54	968,0 598,0	305,0 82,0	52 272,0 32 292,0	16 470,0 4 428,0	3 510,0		52 272,0
7	7	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,75	м	64	2 648,0		169 472,0		169 472,0		169 472,0
8	8	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный	м	10	443,0		4 430,0		4 430,0		4 430,0
9	9	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	4	1 059,0 1 059,0	0,0 0,0	4 236,0 4 236,0	0,0 0,0			4 236,0
10	10	243-902-1803 *СпрСЦ 01.2024*	Разъем кабельный типа Hyperline,RJ-45(8P8C) под витую пару,категория 6,экранированный,для одножильного и многожильного кабеля (в комплекте 100 шт.) /в т.ч запас	шт.	0,08	46 417,0		3 713,0		3 713,0		3 713,0
11	11	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,12	1 438,0		173,0		173,0		173,0
			Итого по подразделу 1: Установка оборудования в существующем шкафу АСКУЭ					823 503 133 156	38 996 10 750	185 146 466 205	0 0	823 503

Итого по разделу 1: ПС "Кокозек"					823 503	38 996	185 146	0	823 503
					133 156	10 750	466 205	0	
ИТОГО по акту					823 503	38 996	185 146	0	823 503
					133 156	10 750	466 205	0	
В том числе:									
Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							466 205		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,5%								26 797,4
Сметная прибыль	5%								19 204,8
Непредвиденные работы и затраты	3%								25 509,0
Итого в ценах на 2024 К=1,075:	1,075								962 140,2
Понижающий коэфф (тендерная скидка 2%)									942 897,4
НДС	12%								113 147,7
Итого по акту с учетом НДС									1 056 045,1

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам руководителя Утелбаев Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Proekt Stroy Energo"

Эксперт Есендиков К.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Турдалиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау")ЖШС**

Эксперт Сарсенбаев М.Ж. № KZ17VIE00048294 от 29.07.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4 БИН 070340007228 Тел.: 87789236436
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, САПАРЛЫ ЖОЛ, 2, 2 БИН/ИИН 060340008938 Тел.: 87014041155
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Строительство завода по производству табачных изделий,расположенного по адресу: Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о,с.Кокозек".(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)
(наименование, адрес)

Объект: Внеплощадочные сети связи,электроснабжения и газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 119/24 от 09.10.2024 г. Доп. соглашение № 119/02 от 07.03.2025 г. Доп. соглашение № 119/03 от 27.05.2025 г.

Акт выполненных работ № 13

за Июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-00-04 Телемеханизация проектируемых ячеек 10 кВ ПС 110/10/10 кВ "Кокозек"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине - по конструкциям	м кабеля	30	1 448,0	446,0	43 440,0	13 380,0	3 150,0		43 440,0
						897,0	119,0	26 910,0	3 570,0			
2	2	1308-0201-0801 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы - в кабельном лотке	м кабеля	60	968,0	305,0	58 080,0	18 300,0	3 900,0		58 080,0
						598,0	82,0	35 880,0	4 920,0			
3	3	243-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m,D145P,SHIP экранированный	м	74	443,0		32 782,0		32 782,0		32 782,0
4	4	243-304-0126 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS CAN 2x2x0,75	м	16	2 648,0		42 368,0		42 368,0		42 368,0
5	5	1310-0906-0603 *РСНБ РК 2022*	Монтаж разъемов	разъем	6	1 059,0	0,0	6 354,0	0,0			6 354,0
						1 059,0	0,0	6 354,0	0,0			
6	6	243-902-1803 *СпрСЦ 01.2024*	Разъем кабельный типа Hyperline,RJ-45(8P8C) под витую пару,категория 6,экранированный,для одножильного и многожильного кабеля (в комплекте 100 шт.) /в т.ч запас 4 шт/	шт.	0,1	46 417,0		4 642,0		4 642,0		4 642,0
7	7	261-107-0961 *РСНБ РК 2022*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,1	1 438,0		144,0		144,0		144,0
			ИТОГО по акту					187 810	31 680	86 986	0	187 810
								69 144	8 490	0	0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	7,5%								14 085,8
			Сметная прибыль	5%								10 094,8
			Непредвиденные работы и затраты	3%								6 056,9
			Итого в ценах на 2024 К=1,075:	1,075								234 401,0

			Понижающий коэфф (тендерная скидка 2%)							229 712,9
			НДС	12%						27 565,6
			Итого по акту с учетом НДС							257 278,5

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" БИН 070340007228

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам руководителя _____ Утелбаев Р.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Proekt Stroy Energo"

Эксперт _____ Есенбиков К.Т

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ" БИН/ИИН 060340008938

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Турбалиев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Фирма КС" ("Курылыс Сараптау") ЖШС

Эксперт _____ Сарсенбаев М.Ж. № KZ17VJE00048294 от 29.07.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Конаев, Индустриальная , 16/4, тел.:**	**070340007228**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2, тел.: +7 (701) 404-11-55**	**060340008938**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглN 119/03 от 27.05.2025г. к ДогN119/24 от 09.10.2024г.	

Номер документа	Дата составления
9	11.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство завода по производству табачных изделий, расположенного по адресу:Алматинская обл.,Карасайский район,Елтайский с/о, с.Кокозек.(Внеплощадочные сети газоснабжения,связи,электроснабжения)			Работа	1	35 714 285,72	35 714 285,72
				Итого	1	x	35 714 285,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.07.2025

М.П.