Приложение 4-1

**Заказчик:** АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"

**Подрядчик:** ТОО "Павлодаржолдары" БИН 981240000745; БИК KCJBKZKX; ИИК KZ678562203132350516

**Наименование строительства и его адрес:** Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов», км 195-216»

**СПРАВКА № 30 от 19.11.2025 года**

о стоимости выполненных работ и затрат

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | наименование программы/ подпрограммы/ специфики | код |
| 090140000306 | 981240000745 | KZ3000000 | KZ2030000 | №090140000306/230316/00<br>№090140000306/230316/23 | 03.03.2023 г.<br>19.11.2025 г. | БРК | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце, без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выполнение | 9 900 947 642,57 | 2 817 961 447,64 | 605 920 208,62 | | | | 72 710 425,03 | 678 630 633,65 |
| Выплата аванса | 1 820 593 992,98 | 480 000 000,00 | | | | | | |
| Удержание аванса | 1 820 593 992,98 | 480 000 000,00 | 129 456 022,67 | | | | 15 534 722,72 | 144 990 745,39 |
| Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | 495 047 382,13 | 495 047 382,13 | 139 942 591,74 | | | | 16 793 111,01 | 156 735 702,75 |
| Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.) | | | | | | | | |
| **Итого к оплате:** | **9 405 900 260,44** | **2 322 914 065,51** | **336 521 594,21** | | | | **40 382 591,30** | **376 904 185,51** |

**Заказчик:**
**и.о. Директора**
**Павлодарского областного филиала**
**АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

_____**Логвиненко А.А.**

**Эксперт технического надзора:**
**ТОО "MSK Engineering"**
**ИИН 850207350692**
**№ аттестата: KZ62VJE00069212**

_____**Дарабаев М.Т.**

**Подрядчик:**
**Заместитель Генерального**
**директора**
**ТОО "Павлодаржолдары"**

_____**Красиков И.Ю.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
№090140000306/230316/00 от 03.03.2023 года.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов" км 195-216

**АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 29 за ноябрь 2025 г.**
**от 19 ноября 2025 г.**

| № п/п | № Ведомости | Наименование работ и затрат | Стоимость выполненных работ, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | вед.300 | Подготовительные работы | 0,00 |
| 2 | вед.400 | Земляные работы | 33 652 443,55 |
| 3 | вед.500 | Дорожная одежда | 111 839 416,89 |
| 4 | вед.600 | Исскуственные сооружения | -498 980,26 |
| 5 | вед.700 | Мосты и путепроводы | 208 150 405,48 |
| 6 | вед.800 | Обустройство, организация и безопасность | 248 998 621,92 |
| 7 | вед.900 | Освещение и внешнее электроснабжение | 110 862 212,65 |
| 8 | | Материалы на стройплощадке | -107 083 911,61 |
| | | **Итого** | **605 920 208,62** |
| | | НДС | 72 710 425,03 |
| | | **Итого с НДС** | **678 630 633,65** |

**Заказчик:**
**Павлодарский Областной Филиал**
**АО "НК "ҚазАвтоЖол"**
**Заместитель директора**

_____ **Логвиненко А.А.**

**Генподрядчик:**
**ТОО "Павлодаржолдары"**
**Заместитель**
**Генерального директора**

_____ **Красиков И.Ю.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Договор № 090140000306/230316/00 от 03.03.2023 года.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216

*Форма №2*

# Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216 от 19.11.2025 года

| № | Наименование работ | ед.изм. | План на текущий год | | *Выполнено с начала года* | | | *Выполнено за отчетный период* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *объем работ* | *финансирование* | *объем работ* | *финансирование* | *%* | *объем работ* | *финансирование* |
| | **Ведомость 300** | | | *66 049 923,65* | | *66 049 923,65* | | | - |
| | Подготовительные работы ПК 0+00.00 - ПК170+61.44 Павл.обл.Майский р-н | | | | | | | | |
| 300.6 | Разборка объездной а/дороги с перемещением до 30 м, с дальнейшей погрузкой, транспортировкой на 5 км. Работа в отвале | м³ | 41 659,00 | 65 640 225,41 | *41 659,00* | *65 640 225,41* | *100%* | - | - |
| 300.7 | Демонтаж стальных труб диам.500 мм, с погрузкой и транспортировкой на базу до 10 км | км | 0,05 | 409 698,24 | *0,05* | *409 698,24* | *100%* | - | - |
| | **Ведомость 400** | | | *540 492 042,51* | | *540 492 042,51* | | | *33 652 443,55* |
| | ПК 0+00.00 - ПК170+61.44 (Павл.обл.Майский р-н) | | | | | | | | |
| 400.32 | Устранение пучин | м³ | 45 230,28 | 117 295 745,11 | *45 230,28* | *117 295 745,11* | *100%* | - | - |
| | Дополнительные земляные работы | | | | | | | | |
| 400.17 | Планировка земляного полотна | м² | 930,00 | 22 526,66 | *930,00* | *22 526,66* | *100%* | - | - |
| 400.22 | Планировка остаточного ПРС в буртах | м³ | 926,58 | 426 432,65 | 926,58 | 426 432,65 | *100%* | - | - |
| 400.23 | Восстановление разрушенных земель. Посев многолетних трав | га | 37,90 | 11 190 064,36 | 37,90 | 11 190 064,36 | *100%* | *37,90* | *11 190 064,36* |
| | Земляные работы. Примыкания и съезды ПК 24+76.75 (л), ПК25+50,79 (п), ПК41+24,56 (п), ПК41+29,44 (л), ПК65+19,76 (п), ПК65+19,77 (л), ПК93+95,58 (л), ПК96+92,54 (п), ПК96+92,54 (л), ПК123+67,65 (л), ПК123+70,81 (п), ПК134+45,78 (л), ПК149+79,57 (л) Павл.обл. | | | | | | | | |
| 400.24 | Разработка грунта | м³ | 3 326,84 | 4 620 459,49 | *3 326,84* | *4 620 459,49* | *100%* | *3 326,84* | *4 620 459,49* |
| 400.25 | Уплотнение грнута | м³ | 3 555,00 | 2 768 436,10 | *3 555,00* | *2 768 436,10* | *100%* | *3 555,00* | *2 768 436,10* |
| | Площадка отдыха ПК9+55. Павл.обл.Майский р-н | | | | | | | | |
| 400.28 | Срезка ПРС | м³ | 346,00 | 225 026,83 | 346,00 | 225 026,83 | *100%* | - | - |
| 400.29 | Разработка грунта | м³ | 3 808,00 | 4 504 683,53 | 3 808,00 | 4 504 683,53 | *100%* | - | - |
| 400.30 | Уплотнение грунта | м³ | 3 627,00 | 2 824 505,70 | 3 627,00 | 2 824 505,70 | *100%* | - | - |
| 400.31 | Планировка верха земляного полотна | м² | 3 792,00 | 91 850,65 | 3 792,00 | 91 850,65 | *100%* | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.32 | Планировка откосов насыпи | м² | 769,00 | 3 725,38 | 769,00 | 3 725,38 | *100%* | - | - |
| | ПК170+61,44 до ПК206+34,27 (ВКО, г.Курчатов) | | | | | | | | |
| 400.33 | Разработка грунта 2 гр. 29б в срезке | м³ | 51,20 | 28 074,77 | 51,20 | 28 074,77 | *100%* | - | - |
| 400.34 | Разработка грунта 2гр. 35в в сосердоточенном грунтовом №1, трансп-кой до 6 км | м³ | 37 402,00 | 56 939 549,93 | 37 402,00 | 56 939 549,93 | *100%* | - | - |
| 400.35 | то же до 7-км | м³ | 101 665,20 | 165 329 901,44 | 101 665,20 | 165 329 901,44 | *100%* | - | - |
| 400.36 | Уплотнение грунта в насыпи | м³ | 125 614,60 | 98 278 057,56 | 125 614,60 | 98 278 057,56 | *100%* | - | - |
| 400.37 | Планировка верха земляного полотна | м² | 11 623,80 | 281 554,23 | 11 623,80 | 281 554,23 | *100%* | - | - |
| 400.38 | Планировка откосов насыпи | м² | 19 060,80 | 92 338,97 | 19 060,80 | 92 338,97 | *100%* | - | - |
| 400.39 | Надвижка ПСП | м² | 15 068,00 | 72 996,08 | 15 068,00 | 72 996,08 | *100%* | *15 068,00* | *72 996,08* |
| | Примыкания и съезды ПК 191+30,71 (л, п), ПК193+72,46 (п), ПК197+43,99 (п), ПК200+27,37 (п), ПК201+28,84 (п), ПК201+75,48 (п), ПК202+02 (л), ПК203+43,03 (п), ПК205+16,12 (п). ВКО г.Курчатов | | | | | | | | |
| 400.49 | Разработка грунта 2 группы 35в в выемке и трансп-кой до 1 км, | м³ | 449,00 | 481 253,10 | 449,00 | 481 253,10 | *100%* | - | - |
| 400.50 | Разработка грунта 1 гр. 29а в сосредоточенном грунтовом резерве №1 трансп-кой до 7 км | м³ | 27 755,00 | 40 296 923,94 | 27 755,00 | 40 296 923,94 | *100%* | *5 219,00* | *7 577 360,69* |
| 400.51 | Уплотнение грунта | м³ | 27 535,00 | 21 542 769,03 | 27 535,00 | 21 542 769,03 | *100%* | *5 219,00* | *4 083 229,04* |
| 400.52 | Планировка верха земляного полотна | м² | 6 833,67 | 165 526,65 | 6 833,67 | 165 526,65 | *100%* | - | - |
| 400.53 | Планировка откосов насыпи | м² | 7 113,66 | 2 067 703,55 | 7 113,66 | 2 067 703,55 | *100%* | - | - |
| | Устройство кольцевой развязки. ВКО г.Курчатов | | | | | | | | |
| 400.54 | Разработка грунта 2 гр. 35в в выемке трансп-кой в насыпь до 1 | м³ | 718,00 | 769 576,22 | *718,00* | *769 576,22* | *100%* | - | - |
| 400.55 | Разработка грунта 1 гр. 29а в сосредоточенном грунтовом резерве № 1 трансп-кой до 8 км | м³ | 3 584,00 | 5 529 951,92 | *3 584,00* | *5 529 951,92* | *100%* | - | - |
| 400.56 | Уплотнение грунта | м³ | 4 177,00 | 3 267 991,51 | *4 177,00* | *3 267 991,51* | *100%* | - | - |
| 400.57 | Планировка верха земляного полотна | м² | 7 626,00 | 184 718,64 | *7 626,00* | *184 718,64* | *100%* | - | - |
| 400.58 | Планировка откосов насыпи | м² | 4 093,00 | 1 189 698,50 | *4 093,00* | *1 189 698,50* | *100%* | - | - |
| | Устройство сопряжения кольца с существующими направлениями | | | | | | | | |
| 400.59 | Разработка грунта | м³ | 1 495,00 | 2 086 732,86 | *1 495,00* | *2 086 732,86* | *100%* | *1 495,00* | *2 086 732,86* |
| 400.60 | Уплотнение грунта | м³ | 1 543,00 | 1 201 595,82 | *1 543,00* | *1 201 595,82* | *100%* | *1 543,00* | *1 201 595,82* |
| 400.61 | Планировка верха земляного полотна | м² | 2 129,00 | 51 569,10 | *2 129,00* | *51 569,10* | *100%* | *2 129,00* | *51 569,10* |
| | **Ведомость 500** | | | *809 256 100,07* | | *809 256 100,07* | | | *111 839 416,89* |
| 500.2 | Устройство прослойки из геотекстиля | м² | 9 386,95 | 7 028 662,10 | *9 386,95* | *7 028 662,10* | *100%* | *9 386,95* | *7 028 662,10* |
| 500.3 | Доп.слой основания -смеси С7-10 мм, толщ. 30 см | м³ | 0,06 | 911,38 | *0,055* | *911,38* | *100%* | *0,055* | *911,38* |
| 500.15 | Устройство присыпных обочин | м³ | 226,00 | 238 949,77 | *226,00* | *238 949,77* | *100%* | *226,00* | *238 949,77* |
| 500.16 | Укрепление обочин из материала от разборки, толщ. 14 см | м² | 55,00 | 56 352,99 | *55,00* | *56 352,99* | *100%* | *55,00* | *56 352,99* |
| | Устройство тротуаров шириной 1 м., на площадке отдыха ПК 9+55 | | | | | | | | |
| 500.18 | Устройство покрытия из гор.плот м/з АБС толщ.5 см | м² | 280,00 | 1 445 362,80 | *280,00* | *1 445 362,80* | *100%* | *280,00* | *1 445 362,80* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дорожная одежда Тип 2. Примыкания и съезды ПК 24+76.75 (л), ПК25+50,79 (п), ПК41+24,56 (п), ПК41+29,44 (л), ПК65+19,76 (п), ПК93+95,58 (л), ПК96+92,54 (п), ПК96+92,54 (л), ПК123+67,65 (л), ПК123+70,81 (п), ПК134+45,78 (л), ПК149+79,57 (л). Павл.обл.Майский р-н | | | | | | | | |
| 500.22 | Устройство присыпных обочин | м³ | 616,00 | 651 296,71 | *616,00* | *651 296,71* | *100%* | *448,30* | *473 987,53* |
| 500.23 | Укрепление обочин из материала от разборки, толщ. 10 см | м² | 2 456,00 | 1 800 189,24 | *2 456,00* | *1 800 189,24* | *100%* | *1 785,20* | *1 308 508,89* |
| | Дорожная одежда Тип 1 ПК170+61.44 до ПК 206+34.27 (ВКО, г.Курчатов) | | | | | | | | |
| 500.24 | Устройство зем.полотна. Геотекстиль плотн 300 г/м² с учетом нахлеста (5%) | м² | 9 752,92 | 6 532 580,56 | *9 752,96* | *6 532 580,56* | *100%* | *2 063,24* | *1 381 967,02* |
| 500.26 | Устройство НСО из ЩПЦС толщ.25 см | м² | 13 272,28 | 68 350 946,13 | *13 272,28* | *68 350 946,13* | *100%* | *2 715,08* | *13 982 413,29* |
| 500.27 | Устройство НСП из гор.к/з пор.а/бетона марки II толщ.9 см. | м² | 12 930,27 | 101 308 680,01 | *12 930,27* | *101 308 680,01* | *100%* | *3 024,27* | *23 695 158,85* |
| 500.28 | Устройство ВСП из гор.м/з пл.а/бетона типа Б, марки II толщ. 6 см. | м² | 23 308,27 | 115 366 693,26 | *23 308,27* | *115 366 693,26* | *100%* | *3 484,67* | *17 247 734,60* |
| 500.29 | Устройство присыпных обочин | м³ | 6 351,00 | 8 617 853,66 | *6 351,00* | *8 617 853,66* | *100%* | *762,12* | *1 034 142,44* |
| 500.30 | Укрепление обочин из материала от разборки, толщ. 14 см | м² | 14 291,00 | 14 729 096,44 | *14 291,00* | *14 729 096,44* | *100%* | *1 714,92* | *1 767 491,57* |
| | Дорожная одежда Тип 1. Устройство кольцевой развязки. ВКО г.Курчатов | | | | | | | | |
| 500.38 | Устройство прослойки из геотекстиля | м² | 6 053,33 | 4 054 549,46 | *6 053,33* | *4 054 549,46* | *100%* | *-* | *12,11* |
| 500.39 | Доп.слой основания -смеси С7-10мм, толщ.30 см | м³ | 1 849,66 | 38 278 327,21 | *1 849,29* | *38 278 327,21* | *100%* | *0,37* | *7 561,96* |
| 500.40 | Устройство НСО из ЩПЦС толщ. 15 см. | м² | 5 477,00 | 27 463 580,73 | *5 477,00* | *27 463 580,73* | *100%* | *102,01* | *521 242,24* |
| 500.41 | Устройство НСП из гор.к/з пор.а/бетон толщ. 9 см. | м² | 5 120,00 | 40 107 292,73 | *5 118,99* | *40 107 292,73* | *100%* | *1,01* | *7 913,35* |
| 500.42 | Устройство ВСП из гор.м/з плот.а/б типа Б толщ. 5 см. | м² | 5 120,00 | 24 708 420,13 | *5 120,00* | *24 708 420,13* | *100%* | *128,00* | *633 549,24* |
| 500.43 | Устройство присыпных обочин | м³ | 683,00 | 1 053 838,49 | *683,00* | *1 053 838,49* | *100%* | *-* | *-* |
| 500.44 | Укрепление обочин из материала от разборки, толщ. 14 см | м² | 1 715,00 | 1 767 574,03 | *1 715,00* | *1 767 574,03* | *100%* | *1 715,00* | *1 767 574,03* |
| | Дорожная одежда Устройство сопряжения кольцевой развязки. С существущими направлениями | | | | | | | | |
| 500.45 | Разборка существующего монолитного бетонного покрытия ср. толщ. 14 см с погрузкой и транспортировкой до 10 км | м³ | 48,43 | 367 149,38 | *48,43* | *367 149,38* | *100%* | *48,43* | *367 149,38* |
| 500.46 | Устройство НСО из ЩПЦС толщ. 12 см. | м² | 1 580,26 | 8 074 364,86 | *1 580,26* | *8 074 364,86* | *100%* | *1 580,26* | *8 074 364,86* |
| 500.47 | Устройство НСП из гор.к/з пор.а/бетон толщ. 9 см. | м² | 1 505,00 | 11 791 676,79 | *1 505,00* | *11 791 676,79* | *100%* | *1 505,00* | *11 791 676,79* |
| 500.48 | Устройство ВСП из гор.м/з плот.а/б типа Б толщ. 5 см. | м² | 1 505,00 | 7 449 153,10 | *1 505,00* | *7 449 153,10* | *100%* | *1 505,00* | *7 449 153,10* |
| | Устройство посадочной площадки | | | | | | | | |
| 500.49 | Устройстов основания из ПГС толш.15 см | м³ | 18,00 | 296 414,56 | *18,00* | *296 414,56* | *100%* | *-* | *-* |
| 500.50 | Устройство покрытия из гор.плот м/з АБС толщ.5 см | м² | 120,00 | 750 656,25 | *120,00* | *750 656,25* | *100%* | *-* | *-* |
| | Устройство дор.одежды на путепроводе ПК 187+63,2 | | | | | | | | |
| 500.51 | Устройство НСП толщ.4 см. из гор.плот.м/з а/бетона | м² | 226,00 | 946 335,44 | *226,00* | *946 335,44* | *100%* | *226,00* | *946 335,44* |
| 500.52 | Устройство ВСП толщ.4 см. из гор.а/б плот.м/з а/б | м² | 226,00 | 922 929,51 | *226,00* | *922 929,51* | *100%* | *226,00* | *922 929,51* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Устройство дор.одежды на сопряжении путепровода ПК | | | | | | | | |
| 500.53 | Устройство НСП толщ.10 см. из гор.пор.к/з а/бетона | м² | 216,00 | 1 821 782,14 | 216,00 | 1 821 782,14 | 100% | 216,00 | 1 821 782,14 |
| 500.54 | Устройство ВСП толщ.9 см. из гор.а/б плот.м/з а/б | м² | 216,00 | 1 799 284,54 | 216,00 | 1 799 284,54 | 100% | 216,00 | 1 799 284,54 |
| | Устройство тротуаров на путепроводе ПК 187+63,2 | | | | | | | | |
| 500.55 | Устройство тротуара толщ.4 см. из гор.плот.м/з а/б | м² | 72,00 | 288 457,56 | 72,00 | 288 457,56 | 100% | 72,00 | 288 457,56 |
| | Устройство дор.одежды на путепроводе ПК 188+70,78 | | | | | | | | |
| 500.56 | Устройство НСП толщ.4 см. из гор.плот.м/з а/бетона | м² | 226,00 | 922 929,51 | 226,00 | 922 929,51 | 100% | 226,00 | 922 929,51 |
| 500.57 | Устройство ВСП толщ.4 см. из гор.а/б плот.м/з а/б | м² | 226,00 | 946 335,44 | 226,00 | 946 335,44 | 100% | 226,00 | 946 335,44 |
| | Устройство дор.одежды на сопряжении путепровода ПК 188+70,78 | | | | | | | | |
| 500.58 | Устройство НСП толщ.10 см. из гор.пор.к/з а/бетона | м² | 216,00 | 1 821 782,14 | 216,00 | 1 821 782,14 | 100% | 216,00 | 1 821 782,14 |
| 500.59 | Устройство ВСП толщ.9 см. из гор.а/б плот.м/з а/б | м² | 216,00 | 1 799 284,54 | 216,00 | 1 799 284,54 | 100% | 216,00 | 1 799 284,54 |
| | Устройство тротуаров на путепроводе ПК 188+70,78 | | | | | | | | |
| 500.60 | Устройство тротуара толщ.4 см. из гор.плот.м/з а/б | м² | 72,00 | 288 457,56 | 72,00 | 288 457,56 | 100% | 72,00 | 288 457,56 |
| | **Ведомость 600** | | | ***13 698 169,86*** | | ***13 698 169,86*** | | | - ***498 980,26*** |
| 600.7 | ПК192+07 КЖБТ отв.1,5 м (замена) | шт | 0,30 | 5 218 114,11 | 0,30 | 5 218 114,11 | 100% | - | - |
| | ПК206+11 КЖБТ отв.1,0 м(новая) | шт | | | | | | - 1,00 | - 8 979 036,01 |
| 600.8 | ПК206+11 КЖБТ отв.1,0 м(новая) длиной 16.59 м | шт | 1,00 | 8 480 055,75 | 1,00 | 8 480 055,75 | 100% | 1,00 | 8 480 055,75 |
| | **Ведомость 700** | | | ***712 950 743,16*** | | ***712 950 743,16*** | | | ***208 150 405,48*** |
| | **Путепровод по схеме 1х24 на ПК 187+63,2** | | | | | | | | |
| | *Сооружение опор* | | | | | | | | |
| 700.1 | Восстановление и закрепление оси а/д II категории | км | 0,04 | 3 316,02 | 0,04 | 3 316,02 | 100% | - | - |
| 700.2 | Разбивка осей опор | шт. | 2,00 | 8 426,91 | 2,00 | 8 426,91 | 100% | - | - |
| | *Сооружение устоев №1 и №2* | км | | | | | | | - |
| 700.3 | Земляные работы | м³ | 213,00 | 931 283,76 | 213,00 | 931 283,76 | 100% | - | - |
| 700.4 | Устройство подушек из щебня под фундаменты | м³ | 22,40 | 561 051,99 | 22,40 | 561 051,99 | 100% | - | - |
| 700.5 | Устройство фундамента монолитного с армированием | м³ | 97,30 | 19 089 470,05 | 97,30 | 19 089 470,05 | 100% | - | - |
| 700.6 | Устройство монолитных стоек | м³ | 17,40 | 5 119 362,30 | 17,40 | 5 119 362,30 | 100% | - 10,69 | - 3 146 161,11 |
| 700.7 | Устройство монолитного ригеля | м³ | 41,70 | 8 471 918,42 | 41,70 | 8 471 918,42 | 100% | - | - |
| 700.8 | Устройство монолитных шкафных стенок | м³ | 18,10 | 3 571 759,93 | 18,10 | 3 571 759,93 | 100% | 18,10 | 3 571 759,930 |
| 700.9 | Бетонирование подферменников и защитной стенки | м³ | 2,72 | 465 940,63 | 2,72 | 465 940,63 | 100% | - | - |
| 700.10 | Устройство гидроизоляции | м² | 156,00 | 1 535 838,85 | 156,00 | 1 535 838,85 | 100% | - | - |
| 700.11 | Окраска бетонных поверхностей устоев | м² | 380,00 | 1 734 117,09 | 380,00 | 1 734 117,09 | 100% | - | - |
| 700.12 | СВСиУ (соорж.спец.вспом.инвент.типа и устройств) | тн | 13,24 | 8 958 170,99 | 13,24 | 8 958 170,99 | 100% | 0,00 | - |
| | *Монтаж пролетных строений* | | | | | | | | |
| 700.13 | Монтаж временных траверсов | т | 6,85 | 13 085 436,02 | 6,85 | 13 085 436,02 | 100% | - | - |
| 700.14 | Демонтаж временных траверсов | т | 6,85 | 3 363 967,21 | 6,85 | 3 363 967,21 | 100% | - | - |
| 700.15 | Установка РОЧ | шт | 18,00 | 1 370 473,76 | 18,00 | 1 370 473,76 | 100% | - | - |
| 700.16 | Монтаж балок ТБН - 24 | шт | 7,00 | 32 400 487,59 | 7,00 | 32 400 487,59 | 100% | - | - |
| 700.17 | Устройство опорных плит ОП 200 | шт | 96,00 | 10 172 416,28 | 96,00 | 10 172 416,28 | 100% | - | - |
| 700.18 | Бетонирование монолитной накладной плиты | м³ | 87,50 | 46 171 759,99 | 87,50 | 46 171 759,99 | 100% | 87,50 | 46 171 759,990 |
| 700.19 | Устройство гидроизоляции | м² | 305,00 | 16 914 675,72 | 305,00 | 16 914 675,72 | 100% | 305,00 | 16 914 675,720 |
| 700.20 | Устройство деформационного шва | м² | 226,00 | 5 754 971,49 | 226,00 | 5 754 971,49 | 100% | 226,00 | 5 754 971,490 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.21 | Нарезка швов с заполнением мастики | м | 48,00 | 335 487,42 | 48,00 | 335 487,42 | 100% | 48,00 | 335 487,420 |
| 700.26 | Устройство подготовки из щебня | м³ | 191,70 | 4 900 988,10 | 191,70 | 4 900 988,10 | 100% | 191,70 | 4 900 988,10 |
| 700.27 | Устройство сборных монолитных переходных плит | м³ | 109,96 | 30 455 901,23 | 109,96 | 30 455 901,23 | 100% | 109,96 | 30 455 901,23 |
| | *Устройство подпорной стенки* | | | | | | | | |
| 700.40 | Устройство геополотна Robutek 130/25 (с учетом зем.работ) | м² | 3 476,40 | 16 824 388,61 | 3 476,40 | 16 824 388,61 | 100% | - | - |
| 700.41 | Устройство фундамента | м³ | 19,33 | 2 500 881,11 | 19,33 | 2 500 881,11 | 100% | - | - |
| 700.42 | Укладка бетонных матов "Hydrolock-1600" | м² | 630,00 | 2 509 018,56 | 630,00 | 2 509 018,56 | 100% | - | - |
| 700.43 | Устройство подпорной стенки | м³ | 102,62 | 13 080 079,28 | 102,62 | 13 080 079,28 | 100% | - | - |
| 700.44 | Укладка георешетки с геотекстилем | м² | 11 353,00 | 75 160 429,39 | 11 353,00 | 75 160 429,39 | 100% | - | - 9 150 098,98 |
| 700.46 | Монтаж дренажных труб | м | 84,00 | 17 321 364,35 | 84,00 | 17 321 364,35 | 100% | - | - 1 005 074,43 |
| 700.47 | Устройство шапочного бруса и водоотводного лотка | м³ | 10,40 | 1 569 786,29 | 10,40 | 1 569 786,29 | 100% | 10,40 | 1 569 786,29 |
| | **Путепровод по схеме 1х24 на ПК 188+70,78** | | | | | | | | |
| | *Сооружение опор* | | | | | | | | |
| 700.48 | Восстановление и закрепление оси а/д II категории | пм | 0,04 | 3 316,02 | 0,04 | 3 316,02 | 100% | - | - |
| 700.49 | Разбивка осей опор | шт. | 2,00 | 8 426,91 | 2,00 | 8 426,91 | 100% | - | - |
| | *Сооружение устоев №1 и №2* | | | | | | | | |
| 700.50 | Земляные работы | м³ | 213,00 | 931 283,76 | 213,00 | 931 283,76 | 100% | - | - |
| 700.51 | Устройство подушек из щебня под фундаменты | м³ | 22,40 | 561 051,99 | 22,40 | 561 051,99 | 100% | - | - |
| 700.52 | Устройство фундамента монолитного с армированием | м³ | 97,30 | 19 089 470,05 | 97,30 | 19 089 470,05 | 100% | - | - 0,00 |
| 700.53 | Устройство монолитных стоек | м³ | 22,20 | 6 449 856,08 | 22,20 | 6 449 856,08 | 100% | | - 999,44 |
| 700.54 | Устройство монолитного ригеля | м³ | 41,70 | 8 471 918,42 | 41,70 | 8 471 918,42 | 100% | - | - |
| 700.55 | Устройство монолитных шкафных стенок | м³ | 18,10 | 3 571 759,93 | 18,10 | 3 571 759,93 | 100% | 18,10 | 3 571 759,93 |
| 700.56 | Бетонирование подферменников и защитной стенки | м³ | 2,72 | 465 094,46 | 2,72 | 465 094,46 | 100% | - | - |
| 700.57 | Устройство гидроизоляции | м² | 156,00 | 1 535 838,85 | 156,00 | 1 535 838,85 | 100% | - | - |
| 700.58 | Окраска бетонных поверхностей устоев | м² | 380,00 | 1 734 117,09 | 380,00 | 1 734 117,09 | 100% | - | - |
| 700.59 | СВСиУ (соорж.спец.вспом.инвент.типа и устройств) | тн | 13,24 | 8 958 170,99 | 13,24 | 8 958 170,99 | 100% | - | - 0,00 |
| | *Монтаж пролетных строений* | | | | | | | | |
| 700.60 | Монтаж временных траверсов | т | 6,85 | 13 091 169,38 | 6,85 | 13 091 169,38 | 100% | - | - 5 733,36 |
| 700.61 | Демонтаж временных траверсов | т | 6,85 | 3 363 967,21 | 6,85 | 3 363 967,21 | 100% | - | - 1 473,91 |
| 700.62 | Установка РОЧ | шт | 18,00 | 1 370 473,76 | 18,00 | 1 370 473,76 | 100% | - | - |
| 700.63 | Монтаж балок ТБН-24 | шт | 7,00 | 32 400 487,59 | 7,00 | 32 400 487,59 | 100% | - | - |
| 700.64 | Устройство опорных плит ОП 200 | шт | 96,00 | 10 172 416,28 | 96,00 | 10 172 416,28 | 100% | - | - |
| 700.65 | Бетонирование монолитной накладной плиты | м³ | 87,50 | 46 171 759,99 | 87,50 | 46 171 759,99 | 100% | 87,50 | 46 171 759,99 |
| 700.66 | Устройство гидроизоляции | м² | 305,00 | 16 914 675,72 | 305,00 | 16 914 675,72 | 100% | 305,00 | 16 914 675,72 |
| 700.67 | Устройство деформационного шва | м | 26,00 | 5 754 971,49 | 26,00 | 5 754 971,49 | 100% | 26,00 | 5 754 971,49 |
| 700.68 | Нарезка швов с заполнением мастики | м² | 48,00 | 335 487,42 | 48,00 | 335 487,42 | 100% | 48,00 | 335 487,42 |
| | *Устройство сопряжения путепровода с насыпью* | | | | | | | | |
| 700.73 | Устройство подготовки из щебня | м³ | 39,00 | 4 900 988,10 | 39,00 | 4 900 988,10 | 100% | 39,00 | 4 900 988,10 |
| 700.74 | Устройство сборных монолитных переходных плит | м³ | 109,96 | 30 455 901,23 | 109,96 | 30 455 901,23 | 100% | 109,96 | 30 455 901,23 |
| | *Устройство подпорной стенки* | | | | | | | | |
| 700.87 | Устройство геополотна Robutek 130/25 (с учетом зем.работ) | м² | 3 925,00 | 19 150 229,06 | 3 925,00 | 19 150 229,06 | 100% | - | - |
| 700.88 | Устройство фундамента | м³ | 20,70 | 2 695 668,93 | 20,70 | 2 695 668,93 | 100% | - | - |
| 700.89 | Укладка бетонных матов "Hydrolock-1600" | м² | 777,00 | 3 090 736,95 | 777,00 | 3 090 736,95 | 100% | 492,21 | 1 957 904,29 |
| 700.90 | Устройство подпорной стенки | м³ | 129,91 | 16 559 576,78 | 129,91 | 16 559 576,78 | 100% | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700.91 | Укладка георешетки с геотекстилем | м² | 12 996,00 | *85 767 072,54* | *12 996,00* | *85 767 072,54* | *100%* | - | *13,85* |
| 700.93 | Монтаж дренажных труб | м | 92,00 | ***22 910 532,33*** | *92,00* | *22 910 532,33* | *100%* | - | - *0,01* |
| 700.94 | Устройство шапочного бруса и водоотводного лотка | м³ | 11,44 | 1 721 154,57 | *11,44* | *1 721 154,57* | *100%* | *11,44* | *1 721 154,57* |
| | **Ведомость 800** | | | *331 126 798,77* | | *331 126 798,77* | | | *248 998 621,92* |
| | *Обустройство основной дороги* | | | | | | | | |
| 800.1 | Установка знаков на металлических стойках | шт | 16,00 | 682 349,59 | *16,00* | *682 349,59* | *100%* | - | - |
| | Малые ИССО водоотвод с проезжей части | | | | | | | - | - |
| 800.2 | Устройство водоотвода | м³ | 49,41 | 4 092 880,04 | *49,41* | *4 092 880,04* | *100%* | *49,41* | *4 092 880,04* |
| 800.3 | Устройство на обочинах открытых лотков | м³ | 8,53 | 3 206 874,01 | *8,53* | *3 206 874,01* | *100%* | *8,53* | *3 206 874,01* |
| 800.4 | Устр-во в откосах насыпи лотков | м | 54,08 | 1 499 386,83 | *54,08* | *1 499 386,83* | *100%* | *54,08* | *1 499 386,83* |
| 800.5 | Устройство (гасителей) плит укрепления кювета | шт | 12,00 | 2 877 105,46 | *12,00* | *2 877 105,46* | *100%* | *8,00* | *1 918 070,30* |
| | Обусторойство основной дороги | 0,00 | | | - | - | | - | - |
| 800.6 | Установка знаков на металлических стойках на фундаментах из монолитного бетона | шт | 206,00 | 13 301 820,25 | *206,00* | *13 301 820,25* | *100%* | *206,00* | *13 301 820,25* |
| 800.7 | - шириной 0,10 м. Тип 1:1 | км | 37,04 | *4 524 758,91* | *37,04* | *4 524 758,91* | *100%* | *37,04* | *4 524 758,91* |
| 800.8 | - шириной 0,10 м, шагом 1:3 Тип 1:5 | км | 11,68 | 646 614,55 | *11,68* | *646 614,55* | *100%* | *11,68* | *646 614,55* |
| 800.9 | - шириной 0,10 м, шагом 3:1 Тип 1:6 | км | 2,03 | 202 257,95 | *2,03* | *202 257,95* | *100%* | *2,03* | *202 257,95* |
| 800.10 | - шириной 0,10 м, шагом 1:1 Тип 1:7 | км | 0,6940 | 53 873,85 | *0,6940* | *53 873,85* | *100%* | *0,69* | *53 873,85* |
| 800.11 | Разметка краской стрел, островков безопастности | м² | 41,00 | 112 022,92 | *41,00* | *112 022,92* | *100%* | *41,00* | *112 022,92* |
| 800.12 | Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м | м | 158,00 | 6 081 408,28 | *158,00* | *6 081 408,28* | *100%* | *158,00* | *6 081 408,28* |
| 800.13 | Установка сигнальных столбиков | шт | 466,00 | 11 726 358,81 | *466,00* | *11 726 358,81* | *100%* | *466,00* | *11 726 358,81* |
| 800.14 | Устройство бордюра на посадочной площадке | м² | 120,00 | 542 164,71 | *120,00* | *542 164,71* | *100%* | - | - |
| 800.15 | Устройство остановочного комплекса | шт | 2,00 | 3 260 252,51 | *2,00* | *3 260 252,51* | *100%* | *2,00* | *3 260 252,51* |
| 800.16 | Устройство бордюра на тротуарах площадки отдыха ПК 9+55 (слева) | м² | 280,00 | 5 267 232,89 | *280,00* | *5 267 232,89* | *100%* | - | - |
| 800.17 | Устройство беседки (столик2 шт., урна 4 шт., мусоросборник 1 шт.) | шт | 1,00 | 3 308 957,34 | *1,00* | *3 308 957,34* | *100%* | *1,00* | *3 308 957,34* |
| 800.18 | Устройство СГУ МТ-1 | шт | 1,00 | 3 100 408,88 | *1,00* | *3 100 408,88* | *100%* | *1,00* | *3 100 408,88* |
| | ПК170+61.44 до ПК 206+34.27 ВКО, г.Курчатов | | | | | | | - | - |
| | Малые ИССО водоотвод с проезжей части | | | | | | | - | - |
| 800.19 | Устр-во водоотвода из монолитного бетона | м³ | 247,38 | 21 287 582,67 | *247,38* | *21 287 582,67* | *100%* | *247,38* | *21 287 582,67* |
| 800.20 | Устройство на обочинах открытых лотков | м³ | 14,22 | 5 446 241,14 | *14,22* | *5 446 241,14* | *100%* | *14,22* | *5 446 241,14* |
| 800.21 | Устр-во в откосах насыпи лотков телескопических | м | 185,12 | 5 183 560,87 | *185,12* | *5 183 560,87* | *100%* | - | - |
| 800.22 | Устройство плит укрепления кювета | шт | 20,00 | 4 821 858,96 | *20,00* | *4 821 858,96* | *100%* | *2,00* | *482 185,90* |
| | Обустройство основной дороги | | | | - | - | | - | - |
| 800.23 | Установка знаков на металлических стойках | шт | 108,00 | 9 466 835,95 | *108,00* | *9 466 835,95* | *100%* | - *58,00* | - *5 084 041,53* |
| 800.24 | Установка знаков на металлических стойках на фундаментах из монолитного бетона | шт | 28,00 | 2 368 360,96 | *28,00* | *2 368 360,96* | *100%* | *28,00* | *2 368 360,96* |
| 800.25 | - шириной 0,10 м. Тип 1:1 | км | 10,18 | 1 247 582,33 | *10,18* | *1 247 582,33* | *100%* | *10,18* | *1 247 582,33* |
| 800.26 | - шириной 0,10 м, шагом 1:3 Тип 1:5 | км | 3,19 | 177 554,92 | *3,19* | *177 554,92* | *100%* | *3,19* | *177 554,92* |
| 800.27 | - шириной 0,10 м, шагом 3:1 Тип 1:6 | км | 0,48 | 47 620,88 | *0,48* | *47 620,88* | *100%* | *0,48* | *47 620,88* |
| 800.28 | - шириной 0,10 м, шагом 1:1 Тип 1:7 | км | 0,17 | 13 571,71 | *0,17* | *13 571,71* | *100%* | *0,17* | *13 571,71* |
| 800.29 | Разметка краской стрел, островков безопастности | м² | 59,60 | 164 141,87 | *59,60* | *164 141,87* | *100%* | *59,60* | *164 141,87* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800.30 | Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м | м | 3 440,00 | 126 775 010,34 | *3 440,00* | *126 775 010,34* | *100%* | *2 750,00* | *101 346 301,87* |
| 800.31 | Установка сигнальных столбиков | шт | 150,00 | 3 813 636,96 | *150,00* | *3 813 636,96* | *100%* | *150,00* | *3 813 636,96* |
| 800.32 | Устройство бордюра на тротуарах | м.п. | 2 272,00 | 22 397 774,60 | *2 272,00* | *22 397 774,60* | *100%* | *-* | *-* |
| 800.33 | Устройство остановочного комплекса тип 06 | шт | 2,00 | 3 107 870,53 | *2,00* | *3 107 870,53* | *100%* | *2,00* | *3 107 870,53* |
| 800.34 | Устройство бордюра на посадочных площадках | м | 52,00 | 526 548,65 | *52,00* | *526 548,65* | *100%* | *2,00* | *20 251,87* |
| | Обустройство на путепроводе ПК 187+63,2 | | | | *-* | *-* | | *-* | *-* |
| 800.34 | Ограждения металлические барьерные типа 11МО/250-0,75 | м | 81,00 | 8 669 012,19 | *81,00* | *8 669 012,19* | *100%* | *81,00* | *8 669 012,19* |
| 800.35 | Устройство стальных перил | т | 5,45 | 10 134 135,49 | *5,45* | *10 134 135,49* | *100%* | *5,45* | *10 134 135,49* |
| | Водоотвод на сопряжении путепровода ПК 187+63,2 | | | | *-* | *-* | | *-* | *-* |
| 800.36 | Устройство в откосах насыпи лотков телескопических | м | 62,40 | 1 744 229,86 | *62,40* | *1 744 229,86* | *100%* | *62,40* | *1 744 229,86* |
| 800.37 | Устройство на обочинах продолольных лотков | м³ | 0,54 | 103 869,72 | *0,54* | *103 869,72* | *100%* | *0,54* | *103 869,72* |
| 800.38 | Устройство лотков на обочинах | м³ | 1,90 | 726 165,16 | *1,90* | *726 165,16* | *100%* | *1,90* | *726 165,16* |
| 800.39 | Устройство плит укрепления кювета | шт | 4,00 | 652 666,47 | *4,00* | *652 666,47* | *100%* | *4,00* | *652 666,47* |
| 800.40 | Укрепление откосов сборными бетонными плитами,толщ. до 10 см. | м³ | 5,00 | 70 571,43 | *5,00* | *70 571,43* | *100%* | *5,00* | *70 571,43* |
| 800.41 | Устройство сборных блоков упора У-2 | м | 4,00 | 165 253,67 | *4,00* | *165 253,67* | *100%* | *4,00* | *165 253,67* |
| 800.42 | Укрепление откосов зем.полотна бетонными плитами ПБ 1-10 | м² | 8,00 | 202 488,06 | *8,00* | *202 488,06* | *100%* | *8,00* | *202 488,06* |
| 800.43 | Устройство упоров У-2 | м | 8,00 | 330 506,12 | *8,00* | *330 506,12* | *100%* | *8,00* | *330 506,12* |
| 800.44 | Устройство монолитного гасителя с каменной рисбермой | м³ | 3,60 | 402 062,19 | *3,60* | *402 062,19* | *100%* | *3,60* | *402 062,19* |
| | Устройство лестничных сходов на путепроводе ПК 187+63,2 | | | | *-* | *-* | | *-* | *-* |
| 800.45 | Устройство лестничных сходов | шт | 1,00 | 5 975 008,55 | *1,00* | *5 975 008,55* | *100%* | *1,00* | *5 975 008,55* |
| | Обустройство на путепроводе ПК 188+70,78 | | | | | | | *-* | *-* |
| 800.46 | Ограждения металлические барьерные типа 11МО/250-0,75 | м | 81,00 | 8 669 012,19 | *81,00* | *8 669 012,19* | *100%* | *81,00* | *8 669 012,19* |
| 800.47 | Устройство стальных перил | т | 5,45 | 10 134 135,49 | *5,45* | *10 134 135,49* | *100%* | *5,45* | *10 134 135,49* |
| | Водоотвод на сопряжении путепровода ПК 188+70,78 | | | | *-* | *-* | | *-* | *-* |
| 800.48 | Устройство в откосах насыпи лотков телескопических | м | 62,40 | 1 744 229,86 | *62,40* | *1 744 229,86* | *100%* | *62,40* | *1 744 229,86* |
| 800.49 | Устройство на обочинах продолольных лотков | м³ | 0,54 | 103 869,72 | *0,54* | *103 869,72* | *100%* | *0,54* | *103 869,72* |
| 800.50 | Устройство лотков на обочинах | м³ | 1,90 | 726 165,16 | *1,90* | *726 165,16* | *100%* | *1,90* | *726 165,16* |
| 800.51 | Устройство плит укрепления кювета | шт | 4,00 | 652 666,47 | *4,00* | *652 666,47* | *100%* | *4,00* | *652 666,47* |
| 800.52 | Укрепление откосов сборными бетонными плитами,толщ. до 10 см. | м³ | 5,00 | 70 571,43 | *5,00* | *70 571,43* | *100%* | *5,00* | *70 571,43* |
| 800.53 | Устройство сборных блоков упора У-2 | м | 4,00 | 165 253,67 | *4,00* | *165 253,67* | *100%* | *4,00* | *165 253,67* |
| 800.54 | Укрепление откосов зем.полотна бетонными плитами ПБ 1-10 | м² | 8,00 | 202 488,06 | *8,00* | *202 488,06* | *100%* | *8,00* | *202 488,06* |
| 800.55 | Устройство упоров У-2 | м | 8,00 | 330 506,12 | *8,00* | *330 506,12* | *100%* | *8,00* | *330 506,12* |
| 800.56 | Устройство монолитного гасителя с каменной рисбермой | м³ | 3,60 | 402 062,19 | *3,60* | *402 062,19* | *100%* | *3,60* | *402 062,19* |
| | *Устройство лестничных сходов на путепроводе ПК 187+63,2* | | | | | | | *-* | *-* |
| 800.57 | Устройство лестничных сходов | шт | 1,00 | 7 417 388,38 | *1,00* | *7 417 388,38* | *100%* | *0,62* | *5 146 885,13* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ведомость 900** | | | *196 997 246,77* | | *196 997 246,77* | | | *110 862 212,65* |
| | ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (г.Курчатов, ВКО) | | | | | | | | |
| 900.3 | Переустройство ВЛ 110 кВт на ПК 191+50 | шт | 1,00 | 10 823 155,88 | *1,00* | *10 823 155,88* | *100%* | - | - |
| 900.4 | Переустройство кабельных линий 6 кВт | м | 260,00 | 7 134 151,93 | *260,00* | *7 134 151,93* | *100%* | - | - |
| 900.5 | Восстановление системы питания наружного освещения | шт | 1,00 | 7 855 878,37 | *1,00* | *7 855 878,37* | *100%* | *1,00* | *7 855 878,37* |
| 900.6 | Восст.схемы электропитания системы видеонаблюдения | шт | 2,00 | 15 227 621,19 | *2,00* | 15 227 621,19 | *100%* | - | - |
| | ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ | | | | | | | | |
| 900.7 | Переустройство сетей связи Павл.обл.Майский р-н | шт | 0,59 | 15 511 836,18 | *0,59* | *15 511 836,18* | *100%* | - | - |
| 900.10 | Переустройство ВОЛС ОК-16 АО "Транстелеком" "Семейтрантелеком", ВКО | шт | 0,01 | 11 111,25 | *0,00687* | *11 111,25* | *100%* | - | - |
| | ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ НВК (г.Курчатов, ВКО) | | | | | | | | |
| 900.9 | Устройство футляра на существующем водопроводе Ø110 мм | шт | | | | | | - | - |
| 900.10 | Устройство футляра на существующем водопроводе Ø108 мм | шт | | | | | | - | - |
| | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ (г.Курчатов, ВКО) | | | | | | | | |
| 900.11 | Земляные работы | шт | 1,00 | 273 135,79 | *1,00* | *273 135,79* | *100%* | *0,48* | *142 030,61* |
| 900.12 | Установка шкафа ШУ-1, с щитом в комплекте с обор. | шт | 1,00 | 476 185,81 | *1,00* | *476 185,81* | *100%* | *1,00* | *476 185,81* |
| 900.13 | Монтаж провода ВЛ 6-10 кВт (3 провода на 10 опорах на 1 км) | км | 1,61 | 5 035 532,84 | *1,61* | *5 035 532,84* | *100%* | *1,61* | *5 035 532,84* |
| 900.14 | Монтаж муфты для 3-4 жильного кабеля напряжением 1 кВт | шт | 6,00 | 544 869,12 | *6,00* | *544 869,12* | *100%* | *6,00* | *544 869,12* |
| 900.15 | Монтаж муфты для 3-4 жильного кабеля напр.до 1 кВт | шт | 4,00 | 237 527,92 | *4,00* | *237 527,92* | *100%* | *4,00* | *237 527,92* |
| 900.16 | Монтаж кабеля в траншее до 35 кВт | м | 9,00 | 30 127,60 | *9,00* | *30 127,60* | *100%* | *9,00* | *30 127,60* |
| 900.17 | Монтаж кабеля в траншее 0,66 кВт | м | 128,00 | 429 256,47 | *128,00* | *429 256,47* | *100%* | *128,00* | *429 256,47* |
| 900.18 | Затягивание кабеля 0,66 кВт в пролож.трубы в мет.рукава | м | 520,00 | 455 329,27 | *520,00* | *455 329,27* | *100%* | *520,00* | *455 329,27* |
| 900.19 | Линейная арматура | шт | 1,00 | 5 185 964,93 | *1,00* | *5 185 964,93* | *100%* | *0,52* | *2 696 701,77* |
| 900.20 | Монтаж выключателя ВА 47-29 | шт | 1,00 | 11 367,49 | *1,00* | *11 367,49* | *100%* | *1,00* | *11 367,49* |
| 900.21 | Монтаж кронштейнов на опорах светильников | шт | 144,00 | 10 611 235,68 | *144,00* | *10 611 235,68* | *100%* | *144,00* | *10 611 235,68* |
| 900.22 | Установка стальных круглоконических и многогранных опор | опора | 2,00 | 1 005 397,69 | *2,00* | *1 005 397,69* | *100%* | *2,00* | *1 005 397,69* |
| 900.23 | Установка стальных опор до 0,5 т | опора | 98,00 | 60 369 734,63 | *98,00* | *60 369 734,63* | *100%* | *50,00* | *30 800 885,01* |
| 900.24 | Монтаж улич.светильника светодиодного LED мощн.100 Вт | шт | 104,00 | 10 070 387,45 | *104,00* | *10 070 387,45* | *100%* | *104,00* | *10 070 387,45* |
| 900.25 | Монтаж улич.светильника светодиодного LED мощн.150 Вт | шт | 40,00 | 28 016 416,18 | *40,00* | *28 016 416,18* | *100%* | *40,00* | *28 016 416,18* |
| 900.26 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,30 | 567 335,23 | *0,30* | *567 335,23* | *100%* | *0,30* | *567 335,23* |
| 900.27 | Омоноличивание бетоном. Устройство | м³ | 0,30 | 18 515,46 | *0,30* | *18 515,46* | *100%* | *0,30* | *18 515,46* |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900.28 | Монтаж заземлителя горизонтального из полосовой стали | м | 220,00 | 395 403,50 | 220,00 | 395 403,50 | 100% | 220,00 | 395 403,50 |
| 900.29 | Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали | шт | 13,00 | 444 935,51 | 13,00 | 444 935,51 | 100% | 13,00 | 444 935,51 |
| 900.30 | Установка опор ВЛ 0,4-10кВт одностоечные | опора | 2,00 | 288 917,78 | 2,00 | 288 917,78 | 100% | 2,00 | 288 917,78 |
| 900.31 | Установка плиты П-3и ГОСТ 23118 типа Г-1 | шт | 2,00 | 622 001,14 | 2,00 | 622 001,14 | 100% | 2,00 | 622 001,14 |
| | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ (Павл.обл.Майский р-н) | | | | | | | | |
| 900.32 | Установка стальных круглоконических и многогранных опор | опора | 23,00 | 5 237 939,75 | 23,00 | 5 237 939,75 | 100% | - | - |
| 900.33 | Установка светильников TYN -5040-60 W с автономной станцией освещения (с солнечными панелями) | шт | 23,00 | 10 105 974,73 | 23,00 | 10 105 974,73 | 100% | 23,00 | 10 105 974,73 |
| | | | | - 154 534 017,97 | | - 154 534 018,06 | | | - 107 083 911,61 |
| | материалы | | | | | | | | |
| 500.2 | Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8 кН/м | м2 | - 49 982,00 | - 13 416 174,69 | - 25 000,00 | - 13 416 174,69 | 50% | - 24 982,00 | - 6 705 671,56 |
| 500.3 | Битум 100/130 | тн | - 518,26 | - 52 584 840,29 | - 518,26 | - 52 584 840,29 | 100% | - 318,26 | - 34 374 859,54 |
| 500.5 | Щебень фр. 5*20 | м3 | - 4 700,78 | - 34 235 377,73 | - 4 700,78 | - 34 235 377,73 | 100% | | |
| 500.6 | Щебень фр. 20*40 | м3 | - 4 420,00 | - 20 333 456,24 | - 4 420,00 | - 20 333 456,24 | 100% | - 2 700,78 | - 19 669 562,23 |
| 500.7 | Щебень фр. 0*5 | м3 | - 7 200,00 | - 33 964 169,12 | - 200,00 | - 33 964 169,12 | 3% | - 2 420,00 | - 11 132 797,26 |
| 700.27 | Облицовочные блоки TW1 | м3 | | | | | 0% | - 7 000,00 | - 33 020 719,98 |
| 700.28 | Георешетка одноосная RE560 | м2 | | | | | 0% | - | - |
| 700.28 | Георешетка одноосная RE570 | м2 | | | | | 0% | - | - |
| 700.28 | Геотекстиль иглопробиной (Террам 1000) | м2 | | | | | 0% | - | - |
| 700.28 | Закладная детали (Blue connector) | шт | | | | | 0% | - | - |
| 700.28 | Коннектор для крепления георешеток (Bodkins) | шт | | | | | 0% | - | - |
| 700.24 | Robutek 130/25 GTE | м2 | | | | | 0% | - | - |
| 700.26 | Бентонитовый мат HudroLock 1600 | м2 | | | | - | 0% | - 492,00 | - 1 653 529,76 |
| 700.26 | Бентонитовые гранулы "Hydrolock" | кг | | | | | 0% | - | - |
| 700.26 | Балка мостовая марки ТБН 24 | шт | | | | | 0% | - | - |
| Итого: | | | | 2 516 037 006,82 | | 2 516 037 006,82 | | | 605 920 208,62 |
| НДС | | | | 301 924 440,82 | | 301 924 440,82 | | | 72 710 425,03 |
| Итого с НДС: | | | | 2 817 961 447,64 | | 2 817 961 447,64 | | | 678 630 633,65 |

**Заказчик:**

**Заказчик: ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"**

**Заместитель директора** — **Логвиненко А.А.**

**Начальник отдела КК и ПР** — **Мешимбаева Г.М.**

**Главный специалист отдела КК и ПР** — **Мешимбаева Г.М.**

**Расценки проверил(а)** — **Горелова Т.Ю.**

**Технический надзор ТОО "MSK Engineering"** — **Дарабаев М.Т.**

**Генподрядчик:**

**ТОО "Павлодаржолдары"**

**Заместитель Генерального директора** — **Красиков И.Ю.**

**Реестр по выполненным работам**
**к Акту № 28 от 19 ноября 2025 г.**

| Основные виды работ | Ед. изм. | Всего по проекту | на начало отчетного периода | Выполнено по текущему сертификату | на конец отчетного периода | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"** | | | | | | |
| **Павлодарская** | | | | | | |
| **195-216** | | | | | | |
| Устройство верхнего слоя покрытия | км | 20,63 | 20,23 | 0,400 | 20,630 | 0,00 |
| Устройство нижнего слоя покрытия | км | 20,63 | 20,23 | 0,400 | 20,630 | 0,00 |
| Устройство слоя основания | км | 20,63 | 20,23 | 0,400 | 20,630 | 0,00 |
| Устройство дополнительного слоя основания | км | 20,63 | 20,23 | 0,400 | 20,634 | 0,00 |
| Устройство земляного полотна | м3 | 452 214,40 | 446 995,40 | 5 219,00 | 452 214,40 | 0,00 |

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Красиков И.Ю.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Логвиненко А.А.

Приложение 32
к Правилам осуществления
закупок отдельными субъектами
квазигосударственного сектора,
за исключением Фонда
национального благосостояния
и организаций Фонда
национального благосостояния

## Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах
## по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216 за 19 ноября 2025 г.

| № Договора (m) | Стоимость Договора (Сдj) (KZT) | Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT | Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT | Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj)% | № п/п Товара (n) | Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора | Расценка | Стоимость (Сti) KZT | Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ в товаре (Mi)% | Сертификат СТ-KZ | | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | Номер | Дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | 15 026 115,65 | 690 728 059,00 | 100,00 | Геотекстиль плотность 250 г/м2 | 49 982,00 | 300,63 | - | 0% | | | Казахстан |
| 2 | | 215 094 103,02 | 2 721 902,48 | 100,00 | Битум | 1 778,10 | 120 968,41 | 215 094 103,02 | 100% | KZ 2 114 00210 | 26.05.2022 | Казахстан |
| 3 | | 75 235 082,70 | 0 | 100,00 | Геотекстиль плотность 300 г/м2 | 210 869,05 | 356,79 | - | 0% | | | Россия |
| 4 | | 239 732 383,92 | 0 | 100,00 | ПГС | 56 180,84 | 4 267,16 | - | 0% | | | Казахстан |
| 5 | | 53 655 819,82 | 0 | 100,00 | Щебень фр 5*20 | 6 578,00 | 8 156,86 | - | 0% | | | Казахстан |
| 6 | | 23 014 109,90 | 0 | 100,00 | Щебень фр 20*40 | 4 466,70 | 5 152,37 | - | 0% | | | Казахстан |
| 7 | | 38 039 904,00 | 0 | 100,00 | Щебень фр 0*5 | 7 200,00 | 5 283,32 | - | 0% | | | Казахстан |
| 8 | | 910 975 690,03 | 0 | 100,00 | Смесь С-7 | 72 332,32 | 12 594,31 | - | 0% | | | Казахстан |
| 9 | | 766 503 403,47 | 0 | 100,00 | Смесь ЩПЦС | 52 311,56 | 14 653 | - | 0% | | | Казахстан |
| 10 | | 16 282 733,53 | 0 | 100,00 | Звено ЗП 16.100 | 31,00 | 525 249 | 15 680 272,39 | 96,3% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 11 | | 2 299 171,71 | 0 | 100,00 | Звено оголовка ЗП 37 | 4,00 | 574 793 | 2 147 426,37 | 93,4% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 12 | | 1 132 048,15 | 0 | 100,00 | Откосное крыло Ст2л(п) | 8,00 | 141 506 | 1 019 975,39 | 90,1% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 13 | | 1 987 674,75 | 0 | 100,00 | Откосное крыло Ст3л(п) | 8,00 | 248 459 | 1 790 894,95 | 90,1% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 14 | | 894 240 939,90 | 0 | 100,00 | Смесь асфальтобетонная горячая пористая крупнозернистая марки II | 37 708,01 | 23 715 | - | 0% | | | Казахстан |
| 15 | | 725 998 748,37 | 0 | 100,00 | Смесь асфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая тип Б марка II | 22 555,96 | 32 187 | - | 0% | | | Казахстан |
| 16 | | 2 176 770,09 | 0 | 100,00 | Звено ЗП 10.100 (Блок №47) | 8,00 | 272 096 | 2 096 229,59 | 96,3% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 17 | | 1 233 061,76 | 0 | 100,00 | ЗП 35 (Блок №53) | 4,00 | 308 265 | 1 187 438,47 | 96,3% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 18 | | 2 717 722,96 | 0 | 100,00 | СТ3пл (177) | 12,00 | 226 477 | 2 448 668,39 | 90,1% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 19 | | 381 726,11 | 0 | 100,00 | СТ1пл (177) | 4,00 | 95 432 | 343 935,22 | 90,1% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 20 | | 1 723 104,77 | 0 | 100,00 | ЗКП 2.200 | 11,00 | 156 646 | 1 636 949,53 | 95,0% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 21 | | 688 359,97 | 0 | 100,00 | ЗКП 11.170 | 4,00 | 172 090 | 653 941,98 | 95,0% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 22 | | 1 033 858,29 | 0 | 100,00 | СТ2пл | 8,00 | 129 232 | 931 506,32 | 90,1% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 23 | | 234 968,83 | 0 | 100,00 | ЗКП 2.100 | 3,00 | 78 323 | 223 220,39 | 95,0% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 24 | | 1 121 778,56 | 0 | 100,00 | ЗКП 6.100 | 7,00 | 160 254 | 1 065 689,63 | 95,0% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 25 | | 3 796 974,18 | 0 | 100,00 | ЗКП 6.200 | 12,00 | 316 415 | 3 607 125,47 | 95,0% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 26 | | 1 621 961,60 | 0 | 100,00 | ЗКП 13.170 | 4,00 | 405 490 | 1 540 863,52 | 95,0% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 27 | | 1 966 881,10 | 0 | 100,00 | СТ3пл | 8,00 | 245 860 | 1 772 159,87 | 90,1% | KZ 3 102 00832 | 30.06.2023 | Казахстан |
| 28 | | 50 283,52 | 0 | 100,00 | Дорожные знак 1.23 | 4,00 | 12 571 | - | 0% | | | Казахстан |
| 29 | | 104 946,24 | 0 | 100,00 | Дорожные знак 3.24-3.20-3.21 | 7,00 | 14 992 | - | 0% | | | Казахстан |
| 30 | | 152 933,76 | 0 | 100,00 | СКМ 1.30 | 18,00 | 8 496 | - | 0% | | | Казахстан |
| 31 | | 2 393 919,36 | 0 | 100,00 | Дорожные знак 1.31.1и 1.31.2 | 81,00 | 29 555 | - | 0% | | | Казахстан |
| 32 | | 1 891 491,84 | 0 | 100,00 | Дорожные знаки 1.31.4-1.31. | 64,00 | 29 555 | - | 0% | | | Казахстан |
| 33 | | 390 643,68 | 0 | 100,00 | СКМ 1.20 | 51,00 | 7 660 | - | 0% | | | Казахстан |
| 34 | | 37 618,56 | 0 | 100,00 | Дорожные знак 5.32.2 и 5.32.3 | 2,00 | 18 809 | - | 0% | | | Казахстан |
| 35 | | 37 618,56 | 0 | 100,00 | Дорожные знаки 5.22-5.23 | 2,00 | 18 809 | - | 0% | | | Казахстан |
| 36 | | 188 899,20 | 0 | 100,00 | Дорожные знаки 2.4 | 15,00 | 12 593 | - | 0% | | | Казахстан |
| 37 | | 12 593,28 | 0 | 100,00 | Дорожные знаки 2.3.1 | 1,00 | 12 593 | - | 0% | | | Казахстан |
| 38 | | 12 593,28 | 0 | 100,00 | Дорожные знаки 1.11.1 | 1,00 | 12 593 | - | 0% | | | Казахстан |
| 39 | | 29 984,64 | 0 | 100,00 | Дорожные знак 3.1 | 2,00 | 14 992 | - | 0% | | | Казахстан |
| 40 | | 48 675,20 | 0 | 100,00 | СКМ 2.30 | 4,00 | 12 169 | - | 0% | | | Казахстан |
| 41 | | 70 716,80 | 0 | 100,00 | СКМ 3.30 | 4,00 | 17 679 | - | 0% | | | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | | 41 582,69 | 0 | 100,00 | Зажим плашечный (HEL-3587 CD 150) ENSTO SL37,2 | 24 | 1 733 | - | 0% | | | Казахстан |
| 43 | | 7 155 045,77 | 0 | 100,00 | Фундамент ж/б Ф2*3,6-А | 8 | 894 381 | - | 0% | | | Казахстан |
| 44 | | 6 661 861,08 | 0 | 100,00 | Фундамент составной ж/б Ф2*3,0-А | 8 | 832 733 | - | 0% | | | Казахстан |
| 45 | | 583 638,72 | 0 | 100,00 | Стойка СВ105-5 вибрированная ж/б | 6 | 97 273 | - | 0% | | | Казахстан |
| 46 | | 1 735 948,66 | 0 | 100,00 | Стойка коническая ж/б сборная СК22.4-3.3 Сб | 2 | 867 974 | - | 0% | | | Казахстан |
| 47 | | 13 454 743,68 | 0 | 100,00 | Опора стальная анкерно-угловая 1У110-1+5 расп.оцинк | 2 | 6 727 372 | - | 0% | | | Казахстан |
| 48 | | 17 448 233,60 | 0 | 100,00 | Опора стальная анкерно-угловая 1Н110-1+10с расп.оцинк | 2 | 8 724 117 | - | 0% | | | Казахстан |
| 49 | | 22 855 092,31 | 0 | 100,00 | Облицовочные блоки TW1 | 271,17 | 84 282,89 | - | 0% | | | Казахстан |
| 50 | | 21 311 209,92 | 0 | 100,00 | Георешетка одноосная RE560 | 5 226,00 | 4 077,92 | - | 0% | | | Казахстан |
| 51 | | 101 755 777,76 | 0 | 100,00 | Георешетка одноосная RE570 | 19 123,00 | 5 321,12 | - | 0% | | | Казахстан |
| 52 | | 2 421 879,26 | 0 | 100,00 | Геотекстиль иглопробиной (террам 1000) | 5 339,24 | 453,60 | - | 0% | | | Казахстан |
| 53 | | 9 730 883,47 | 0 | 100,00 | Закладная деталь (Blue connector) | 18 138,39 | 536,48 | - | 0% | | | Казахстан |
| 54 | | 1 071 842,54 | 0 | 100,00 | Коннектор для крепления георешеток (Bodkins) | 515,11 | 2 080,80 | - | 0% | | | Казахстан |
| 55 | | 24 568 951,68 | 0 | 100,00 | Robutek 130/25 GTE | 7 401,00 | 3 319,68 | - | 0% | | | Казахстан |
| 56 | | 4 351 200,00 | 0 | 100,00 | Бентонитовый мат HudroLock 1600 | 1 400,00 | 3 108,00 | 2 314 838,40 | 53,2% | KZ 4 105 00334 | 31.07.2024 | Казахстан |
| 57 | | 564 787,92 | 0 | 100,00 | Бентонитовые гранулы "Hudrolock" | 150,00 | 3 765,25 | - | 0% | | | Казахстан |
| 58 | | 54 267 840,88 | 0 | 100,00 | Балка мостовая ТБН 24 | 14,00 | 3 876 274,35 | - | 0% | | | Казахстан |
| 59 | | 356 937,49 | 0 | 100,00 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | 0,82 | 434 759,42 | - | 0% | | | Казахстан |
| 60 | | 254 386,32 | 0 | 100,00 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) | 0,647 | 393 178,24 | - | 0% | | | Казахстан |
| 61 | | 4 217 284,86 | 0 | 100,00 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) | 10,214 | 412 884,50 | - | 0% | | | Казахстан |
| 62 | | 5 364 644,07 | 0 | 100,00 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм | 10,751 | 498 990,24 | - | 0% | | | Казахстан |
| 63 | | 7 517 253,68 | 0 | 100,00 | Бетон тяжелый класса В25 | 155,579 | 48 317,92 | - | 0% | | | Казахстан |
| 64 | | 144 817,27 | 0 | 100,00 | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | 234,000 | 618,88 | - | 0% | | | Казахстан |
| 65 | | 205 761,92 | 0 | 100,00 | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 | 1,00 | 205 761,92 | - | 0% | | | Казахстан |
| 66 | | 1 853 525,86 | 0 | 100,00 | Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5 | 260,0 | 7 128,95 | - | 0% | | | Казахстан |
| 67 | | 22 797 521,60 | 0 | 100,00 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 48,0 | 474 948,37 | - | 0% | | | Казахстан |
| 68 | 9 900 947 642,57 | 2 414 742,40 | 0 | 100,00 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм | 23,0 | 104 988,80 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 2 472 108,80 | 0 | 100,00 | РОЧ 20*40*5,2 -0,8 | 28,0 | 88 289,60 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 377 666,63 | 0 | 100,00 | РОЧ 15*35*4 -0,5 | 8,0 | 47 208,33 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 20 767 470,53 | 0 | 100,00 | Опалубочные плиты ОП200 | 192,0 | 108 163,91 | - | 0% | | | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 848 985,60 | 0 | 100,00 | Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5 | 228,0 | 12 495,55 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 584 776,79 | 0 | 100,00 | Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2 | 12,0 | 48 731,40 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 3 806 195,75 | 0 | 100,00 | Лоток телескопический марки Б-6 | 596,0 | 6 386,23 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 171 505,34 | 0 | 100,00 | Блок лотков марки Б-2-20-40 | 32,0 | 5 359,54 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 393 311,37 | 0 | 100,00 | Плита укрепления кюветов марки Б-9 | 28,0 | 14 046,83 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 231 072,99 | 0 | 100,00 | Плита для укрепления откосов марки ПБ 1-10 | 16,0 | 14 442,06 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 604 800,00 | 0 | 100,00 | Плита П1 | 36,0 | 16 800,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 112 000,00 | 0 | 100,00 | Плита П2, П-2а | 8,0 | 14 000,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 125 440,00 | 0 | 100,00 | Плита П3, П-3а | 8,0 | 15 680,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 2 143 163,00 | 0 | 100,00 | Косоур лестниц КЛ 495.210 | 11,0 | 194 833,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 961 536,00 | 0 | 100,00 | Косоур лестниц КЛ 615.270 | 4,0 | 240 384,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 343 170,00 | 0 | 100,00 | Площадка лестниц ПЛ 75.75.7 | 15,0 | 22 878,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 1 520 244,00 | 0 | 100,00 | Ступени лестниц СЛ 75.35.7 | 132,0 | 11 517,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 1 257 344,00 | 0 | 100,00 | Ступени лестниц СЛ 75.35.7-1 | 94,0 | 13 376,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 979 279,00 | 0 | 100,00 | Фундамент ФЛ 10.12-2 | 19,0 | 51 541,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 1 568 089,00 | 0 | 100,00 | Фундамент Ф 60.60.130 | 19,0 | 82 531,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 43 664 018,36 | 0 | 100,00 | Блок лотков марки Б-1-20-50 | 2 945,0 | 14 826,49 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 1 361 942,35 | 0 | 100,00 | Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5 | 108,0 | 12 610,58 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 667 944,84 | 0 | 100,00 | Лоток телескопический марки Б-6 | 104,0 | 6 422,55 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 170 087,69 | 0 | 100,00 | Плита укрепления кюветов марки Б-9 | 12,0 | 14 173,97 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 338 423,54 | 0 | 100,00 | Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-2-20-25 | 78,0 | 4 338,76 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 2 691 836,49 | 0 | 100,00 | Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 | 80,0 | 33 647,96 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 2 096 748,12 | 0 | 100,00 | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм | 28,0 | 74 883,86 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 401 290,47 | 0 | 100,00 | Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 | 80,0 | 5 016,13 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 863 610,07 | 0 | 100,00 | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм | 8,0 | 107 951,26 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 59 450,24 | 0 | 100,00 | Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм | 4,0 | 14 862,56 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 151 183,85 | 0 | 100,00 | Связь диагональная СДД | 48,0 | 3 149,66 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 3 523 732,89 | 0 | 100,00 | Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 01 | 2,0 | 1 761 866,45 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 127 749,92 | 0 | 100,00 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и | 4,0 | 31 937,48 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 5 436 791,33 | 0 | 100,00 | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200x80 мм ГОСТ 6665-91 | 2 540,0 | 2 140,47 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 911 904,00 | 0 | 100,00 | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300x180 мм ГОСТ 6665-91 | 354,0 | 2 576,00 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 2 159 702,38 | 0 | 100,00 | Стоимость беседки для отдыха МБ-1(с отделкой) | 1,0 | 2 159 702,38 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 437 002,93 | 0 | 100,00 | Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Якорь" | 2,0 | 218 501,47 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 286 665,50 | 0 | 100,00 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и | 4,0 | 71 666,38 | - | 0% | | | Казахстан |
| | 2 672 558,82 | 0 | 100,00 | Стоимость санитрано-гигиенического узла МТ-1 | 1,0 | 2 672 558,82 | - | 0% | | | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 353 065,08 | 0 | 100,00 | Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 06 | 2,0 | 1 676 532,54 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 57 908 132,42 | 0 | 100,00 | Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012 | 1 721,0 | 33 647,96 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 63 501 514,38 | 0 | 100,00 | Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм | 848,0 | 74 883,86 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 8 632 761,17 | 0 | 100,00 | Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012 | 1 721,0 | 5 016,13 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 26 076 700,90 | 0 | 100,00 | Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | 104,0 | 250 737,51 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 9 324 343,11 | 0 | 100,00 | Светильник уличный светодиодный LED типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 | 40,0 | 233 108,58 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 4 172 337,74 | 0 | 100,00 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами | 4 825,0 | 864,73 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 2 310 276,47 | 0 | 100,00 | Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм | 144,0 | 16 043,59 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 22 807 765,04 | 0 | 100,00 | Опора силовая фланцевая граненая СФГ-400(90)-9,0-01-ц | 99,0 | 230 381,47 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 230 381,47 | 0 | 100,00 | Опора силовая фланцевая граненая СФГ-700(90)-9,0-01-ц | 1,0 | 230 381,47 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 115 266,27 | 0 | 100,00 | Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | 2,0 | 57 633,14 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 2 611 179,40 | 0 | 100,00 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, | 23,0 | 113 529,54 | - | 0% | | | Казахстан |
| | | 9 143 286,47 | 0 | 100,00 | Автономная станция системы освещения со светильником TYN-5040-60W | 23,0 | 397 534,19 | - | 0% | | | Казахстан |
| **ИТОГО** | **9 900 947 642,57** | **4 657 923 222,97** | **693 449 961,48** | **100,00** | | | | **255 555 238,92** | | | | |

**Сумма договора:** **9 900 947 642,57**

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услег), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуг), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров работ, услуг, по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left( \left( СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} (СТ_i * M_i) \right)}{S}$$

m-общееколичество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работ(оказания услуг), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j- порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работ (оказания услуг);
СДj - стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда,заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n-общее количество наименований материалов, закупленных поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
Cti - стоимость i-го товара.
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ KZ"
Mi=0, в случае отсутвия сертификата о проихождении товара формы "СТ-KZ" если иное не усмтановлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ , услуг;
S - общая стоимость договора,
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по формуле:
Rj - ФОТРК/ФОТ
где:

ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

ВЦр/у = 100%( 9 900 947 642,57 / 16 657 923 222,97 - 693449961,48 )* 100,00 + 255 555 238,92 )/ 9 900 947 642,57 = 48,53%

доля местного содержаний в договоре (%) 48,53%

**Заместитель Ген. Директора ТОО "Павлодаржолдары"** _____ **Красиков И.Ю.**

ВЦр/у= 48,53%

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

*исп.: Щербакова А.А.*
*8-747-702-21-95*