Заказчик : ГУ "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шардаринского района» акимата Шардаринского района
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "BI Style"
Договор суб.подряда №01 от 27.02.2025 г.
Наименование стройки - "Капитальный ремонт Дома культуры в селе Кызылкум Кызылкум с/о Шардаринского

А К Т

приемки выполненных работ №1

за май месяц 2025 г.

на "Капитальный ремонт Дома культуры в селе Кызылкум Кызылкум с/о Шардаринского района Туркестанской области"

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
		Ограждение кровли										
1	**6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,04**	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.**	**тконструкций**	**0,91946**		**248678,00**	**70473,00**	**228649**	**64797**	**23667**	**--**	**228649**
		Формула объема = (536,3+230,64+132,68+14,88+4,96).0,001				**152464,00**	**18561,00**	**140185**	**17066**		**--**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-102-0322	Конструкции стальные	т									
		Состав работ:										
		1. Установка и крепление лестниц										
		2. Устройство подмостей										
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										
2	**222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы.**	**т**	**0,91946**		**1074856,00**	**--**	**988287**	**--**	**988287**	**--**	**988287**
		Формула объема = (536,3+230,64+132,68+14,88+4,96).0,001				**--**	**--**	**--**	**--**		**--**	
3	**6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,02**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом решетка, переплет,радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза.**	**м^2**	**26,66434**		**3235,00**	**3,00**	**86259**	**80**	**5359**	**--**	**86259**
		Формула объема = (536,3+230,64+132,68+14,88+4,96).0,001.29				**3031,00**	**1,00**	**80820**	**27**		**--**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг									
	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	6,55942764 (кг)									
		Ходовой доска										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Доски ходовые.Укладка.**	м ходов	47,3	174,00	16,00	8230	757	189	--	8230
					154,00	5,00	7284	237		--	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	С1215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$								
		Состав работ: 1. Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям									
5	215-204-0404 РСНБ РК 2022	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86.**	$м^3$	1,04	165331,00	--	171944	--	171944	--	171944
					--	--	--	--		--	
6	215-202-0504 РСНБ РК 2022	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86.**	$м^3$	0,312	165331,00	--	51583	--	51583	--	51583
					--	--	--	--		--	
7	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита.**	$м^3$ древесины в конструкции	1,34507	17797,00	131,00	23938	176	11776	--	23938
		Формула объема = 1,035+0,31007			8911,00	40,00	11986	54		--	
		Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины атмосферостойкими и водостойкими красками									

		Итого по смете:					1 558 890,00				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%					3 218 256,58				
		Итого:					4 777 146,58				
		Сметная прибыль 5%					238 857,33				
		Итого сметная прибыль:					5 016 003,91				
		Непредвиденные работы и затраты 5%					250 800,20				
		Итого непредвиденные работы и затраты:					5 266 804,10				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					632 016,49				
		Итого:					5 898 820,60				
		Понижающий К=0,60					3 539 292,36				
		Итого по АКТУ:					3 539 292,36				

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жамбетов Т.З.**

Суб.подрядчик:
ТОО "BI Style"

Директор _____ **Мамыров А.А.**