Форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Подрядчик: ТОО "МБК Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА"(I- очередь строительства 4 пусковой комплекс)
Срок действия договора: 31.12.2024 год

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
№83	22.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	За отчетный
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудованию		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	4	6	7	8	9	10	11	12
2021-Караганда 4ПК Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА"(I- очередь строительства 4 пусковой комплекс)	484 000 000,00	432 142 857,14						51 857 142,86	484 000 000,00
Удержание аванса 30%	145 200 000,00	129 642 857,14						15 557 142,86	145 200 000,00
Итого к оплате	**338 800 000,00**	**302 500 000,00**						**36 300 000,00**	**338 800 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Руководитель _____ **Камалиев М.Т.**
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
_____ **Ержанулы Е.**
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Құрылыс"
Директор _____ **/ Манапов М.К.**
М.П. /подпись

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МБК Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **2021-Караганда 4ПК Строительство газораспределительных сетей города Караганда от АГРС-"Караганда" МГ "САРЫ-АРКА"(I- очередь строительства 4 пусковой комплекс)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№83** от **22.11.2023 г.**

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-1-1 Газопровод высокого давления PN-0,6 МПа** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа .									
1	28	241-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм размерами 325х8 мм	м	4655	63284		294587020		294587020		318152557
											23566962	
2	60	241-401-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм	м	550,528	104737		57660651		57660651		62273503
											4612852	
3	62	241-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа, толщиной не менее 2,5 мм размерами 325х8 мм	м	33,66	63284		2130139		2130139		2300550
											170411	
4	64	241-201-0628 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	74,74	79987		5978228		5978228		6456486
											478258	
5	65	241-201-0718 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х22,7 мм	м	22,422	32365		725688		725688		783743
											58055	
6	69	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	94,94	19859		1885413		1885413		2036246
											150833	
7	70	241-201-0712 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,4 мм	м	28,28	8124		229747		229747		248127
											18380	
8	89	241-704-0102 *РСНБ РК 2022*	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 300 мм	шт.	307	7304		2242328		2242328		2421714,51
											179386,51	
9	96	242-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 150 с наружным диаметром 160 мм	шт.	2	689850		1379700		1379700		1490076
											110376	
10	106	242-101-2107 *РСНБ РК 2022*	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100 с наружным диаметром 110 мм	шт.	1	413101		413101		413101		446149
											33048	
11	116	519-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 300	шт.	1	4345793		4345793				4345793
										4345793		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,6 МПа .					371577808	0	367232015	0	400954944,59
								0	0	4345793	29378561,51	
			ИТОГО по акту					371577808	0	367232015	0	400954944,59
								0	0	4345793	29378561,51	
			Временные здания и сооружения			1,3 %		5212414,28				406167358,87
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%			1,76%		7148545,52				413315904,39
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		8266318,09				421582222,47
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079			1,079						454887218,05
			НДС			12 %		54586466,17				509473684,21
			Итого с НДС									484000000,00
			ИТОГО с тендерной скидкой 5%									

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Караганды"
Руководитель
/ Камалиев М.Т.
М.П. /подпись

Технический надзор:
ТОО "Гранд Тауэр Сервис"
/Кыдырбай Н.К.
М.П. /подпись

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"
/Ермекбаев Н.К.
М.П. /подпись

Подрядчик:
ТОО "МБК Курылыс"
Директор
/Манапов М.К.
М.П. /подпись