Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "BI Style"
Договор: Договор суб.подряда №05 от 2024-11-04
Наименование объекта: Строительство парковки в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области

А К Т
приемки выполненных работ №1
за март месяц 2025 г.
на "Строительство парковки в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие										
1	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(общ.6см)	м^2 покрытия	940		2868,00	250,90	2695920	235846	2420970	87805	3006421
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	44,89	39104	42197		222695	
2	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м^2 покрытия	940		1260,92	0,10	1185265	94	1171409	14861	1296138
		НР - 108%; СП - 8%				14,64	--	13762	--		96012	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	940		3015,23	262,52	2834316	246769	2548443	86696	3154696
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	43,80	39104	41172		233684	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6715501	482709	6140822	189362	5235700
								91970	83369	--	552391	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6715501				
	Материалы		Тенге					6140822				
	Всего заработная плата		Тенге						175339			
		Накладные расходы	Тенге					189362				
		Сметная прибыль	Тенге					552391				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7457254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						175339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7457254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									70
		Сметная заработная плата	Тенге						175339			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция									
4	**1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**496**	**558,63**	**236,71**	**277080**	**117408**	**27409**	**126758**	**436147**
		НР - 72%; СП - 8%			**266,66**	**88,29**	**132263**	**43792**		**32309**	
5	**243-116-0905 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,4961685**	**3731389,00**	**--**	**1851398**	**--**	**1851398**	**--**	**1999510**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**148112**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2128478**	**117408**	**1878807**	**126758**	**2435657**
							132263	**43792**	**--**	**180421**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**277080**				
	Материалы		Тенге				**27409**				
	Всего заработная плата		Тенге					**176055**			
		Накладные расходы	Тенге				**126758**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32309**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**436147**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**176055**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1851398**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1851398**				
		Сметная прибыль	Тенге				**148112**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1999510**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2435657**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**176055**			
		РАЗДЕЛ 3.Осветительные приборы и материалы									
6	**1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**7**	**15736,68**	**8372,95**	**110157**	**58611**	**2716**	**60358**	**184156**
		НР - 80%; СП - 8%			**6975,75**	**3802,51**	**48830**	**26618**		**13641**	
7	**247-306-0103 РСНБ РК 2022**	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	**шт.**	**7**	**65668,00**	**--**	**459676**	**--**	**459676**	**--**	**496450**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36774**	
8	**247-306-0922 СпрСЦ 06.2023**	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)**	**шт.**	**7**	**9774,00**	**--**	**68418**	**--**	**68418**	**--**	**73891**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5473**	
9	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**7**	**17169,61**	**7775,27**	**120187**	**54427**	**6781**	**62485**	**197285**
		НР - 72%; СП - 8%			**8425,63**	**3972,14**	**58979**	**27805**		**14614**	
10	**247-306-0305 РСНБ РК 2022**	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**7**	**11173,00**	**--**	**78211**	**--**	**78211**	**--**	**84468**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6257**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Светильник. Установка на кронштейнах**	шт.	7	7614,32	1509,23	53300	10564	16291	24953	84514
		НР - 72%; СП - 8%			3777,84	1173,20	26445	8212		6260	
12	247-103-2704 РСНБ РК 2022	**Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66**	шт.	7	82314,00	--	576198	--	576198	--	622294
		СП - 8%			--	--	--	--		46096	
13	261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные**	100 шт.	0,21	5671,00	--	1191	--	1191	--	1286
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1467338	123602	1209482	147796	1744344
							134254	62635	--	129210	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				173487				
	Материалы		Тенге				23072				
	Всего заработная плата		Тенге					121441			
		Накладные расходы	Тенге				87438				
		Сметная прибыль	Тенге				20874				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				281799				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					121441			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1293851				
	Материалы		Тенге				2716				
	Всего заработная плата		Тенге					75448			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1183694				
		Накладные расходы	Тенге				60358				
		Сметная прибыль	Тенге				108336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1462545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					75448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1744344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					196889			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9524000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				358487				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					723719			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189796			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9229111		
		- Накладные расходы	Тенге							463916	
		- Сметная прибыль	Тенге							862022	
		Итого с оборудванием					**9 524 000,00**				
		Оборудование					**-**				
		Итого без оборудование					**9 524 000,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					**99 049,60**				
		Итого с оборудванием					**9 623 049,60**				
		Итого без оборудование					**9 623 049,60**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					**98 155,11**				
		Итого с оборудванием					**9 721 204,71**				
		Итого без оборудование					**9 721 204,71**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**194 424,09**				
		Итого с оборудванием					**9 915 628,80**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого без оборудование						**9 915 628,80**				
		Понижающий К=0,50						**4 957 814,40**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						**5 552 752,13**				
		Итого по АКТУ:						**5 552 752,13**				

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаншоев Т. З**

Суб.подрядчик:
ТОО "BI Style"

Директор _____ **Мамыров А. А**