Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"19" ноября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «МБК ҚҰРЫЛЫС», Республика Казахстан, Жетысуская область, г. Талдыкорган, ул. Акын Сара, здание, 207А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Манапов Муратбек Кабенович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство газораспределительных сетей города Караганды от АГРС «Караганда» МГ "САРЫ- АРКА". (1-очередь строительство 5 пусковой комплекс)**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительство города Караганда" Руководитель Камалиев Мурат Тилеубекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "СТРОИТЕЛЬ"**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Катэк» №23.5.2/12**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУУ "Отдел строительство города Караганды", №115 от 10.07.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность газопровода	м	110,082	5 пусковой 1 очередь	109,963	5 пусковой 1 очередь
ГРП "Кирзавод"	м2	25.5		25.5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						
в том числе:						

однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

ГРП-1шт. ГРПШ-39шт; подземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб – 5717,2м, в.т.ч. Ø159х4,0мм – 14,2м, Ø325х7,0мм – 767м, Ø426х8,0 – 11м, Ø530х8,0 – 4925м; Надземный газопровод высокого давления 0,6 МПа из стальных труб - 3813м, в.т.ч. Ø530х8,0 - 3813; Отключающие устройства 11 шт, в т.ч. кран шаровый КШ Ду325 – 1шт, КШ Ду500 – 5 шт, КШ Ду426 – 1 шт, Задвижка: Ду500 – 1 шт, Ду150 – 3 шт.; Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17- 13225м, в.т.ч. Ø63х3,8- 3209м, Ø110х6,6- 3330м, Ø160х9,5- 2265м, Ø225х13,4- 1139м, Ø315х18,7- 3282м; Надземный газопровод среднего давления 0,3 МПа из стальных труб- 1655м, в.ч.т. Ø57х3,0- 423м, Ø89х3,5- 15м, Ø108х4,0- 253м, Ø159х6,0- 638м, Ø219х6,0- 326м; Отключающие устройства 41шт, в.ч.т. кран шаровый КШ: Ду63- 14шт, Ду110- 10шт, Ду160- 4шт, Ду225- 2шт, Ду315- 4шт; Задвижка : Ду50- 3шт, Ду100- 1шт, Ду150- 3шт;

Подземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR17- 66982,1м, в.т.ч. Ø63х3,8- 47576,6м, Ø90х5,4- 12644,6м, Ø110х6,6- 4639м, Ø160х9,5- 1866,4м, Ø225х13,4- 255,5м; Надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа из стальных труб- 18571,1м, в.т.ч. Ø57х3,0- 12590,8м, Ø76х3,5- 3629м, Ø89х3,5- 837,2м, Ø108х4,0- 1076,5м, Ø159х6,0- 437,6м; Отключающие устройства 353шт, в.ч.т. кран шаровый КШ: Ду63- 163шт, Ду90- 74шт, Ду110- 20шт, Ду160- 5шт; Задвижка: Ду50- 54шт, Ду80- 30шт, Ду100- 6шт, Ду150- 1шт;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **11.12.2023**
месяц, год

окончание работ **29.10.2025**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9 (девять)**
фактически, месяц: 22 **(двадцать два)**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **78,7%** и фактически применено **65,5%** на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Карагандинский ПР АО "Оператор РНМ"
гл. инженер Абишев С.Е

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); **Не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Проектом не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство газораспределительных сетей города Караганды от АГРС «Караганда» МГ "САРЫ- АРКА"(1-очередь строительство 5 пусковой комплекс)**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Манапов Муратбек Кабенович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)