чик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"

Форма-3

нер: ТОО "Туран-Құрылыс"

ядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

ор: №94 от 10 октября 2019 г; Доп.соглашение №94/1 от 11 ноября 2019 г.

енование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры на участок 1,5 га для многоэтажных жилых домов, расположенный по ул. Пушкина № еле Т.Рыскулова, Тюлькубасского района (наружные сети газоснабжения)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 года

Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
	с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
бщестроительные работы	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000
том числе оборудование	0		0		0	
сего к оплате подрядчику	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000

Заказчик:

дитель КГУ "Отдел строительства, ктуры и градостроительства акимата обасского района"

_____А.Сыздыкбаев

Инженер:

Директор ТОО "Туран-Құрылыс"

_____М. Курманов

Инженер-эксперт _____К.Калдыкулов

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____Т.Бурлаков

20.11.2019 146600.

Форма 2

вание стройки - Строительство инженерной инфраструктуры на участок 1,5 га для многоэтажных жилых домов, расположенный по улице Пушкина №99 в селе Т Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО

АКТ № 1
выполненых работ за ноябрь месяц

ен(а) в текущих ценах 2018 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Наружные сети газоснабжения									
	РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)									
	Земляные работы Нср.разр.=1,2 м, шир. 0,75 м									
Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вотвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	316,12	187,94	178,88	59411	56546	--	11212	76273
				9,06	40,20	2865	12708		5650	
Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях , разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	22,5	1681,68	--	37838	--	--	27243	70287
				1681,68	--	37838	--		5206	
	Прокладка газопровода среднего давления									
Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	24,3	3089,43	150,05	75073	3646	50012	22149	105000
				881,28	39,41	21415	958		7778	
Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,281	265817,23	73879,07	74695	20760	14	58971	144359
				191888,00	20091,95	53921	5646		10693	
С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	328,25	692,00	--	227149	--	227149	--	245321
				--	--	--	--		18172	
Е11-161101-0101 1116-1101-0101 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	325	-73,03	-1,22	-23735	-395	-137	-22739	-50191
				-71,39	--	-23203	--		-3718	
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	5	1236,51	808,02	6183	4040	--	3178	10109
				428,49	213,48	2142	1067		749	
Прайс лист ТОО .RT PLAST" стр.13	**Отвод 90 гр. SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом**	шт	4	3928,57	--	15714	--	15714	--	16971
				--	--	--	--		1257	

Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Седловой отвод SDR 11 D 110х63	шт	1	9821,43	--	9821	--	9821	--	10607
				--	--	--	--		786	
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	2	1517,86	--	3036	--	3036	--	3279
				--	--	--	--		243	
	Выход полиэтиленового газопровода D=63 мм из земли сиспользованием отводов с ЗИ (8353,05 СБ)									
Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	935983,63	342849,47	543	199	27	388	1006
				545870,00	130271,83	317	76		74	
С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 ммГОСТ 10705-80	м	0,58232	3670,00	--	2137	--	2137	--	2308
				--	--	--	--		171	
Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,58	1111,54	7,12	645	4	90	547	1287
				950,34	1,91	551	1		95	
Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	1899997,96	181292,56	1102	105	959	63	1258
				65505,00	44149,28	38	26		93	
Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800/159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5722,05	623,06	5722	623	3492	1602	7910
				1607,33	11,15	1607	11		586	
Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=57х3,5 мм)	т фасонных частей	0,00231	1237168,56	454333,60	2858	1050	836	1251	4437
				420581,50	126353,89	972	292		329	
Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Пластина поз.3)	т конструкций	0,00857	49988,00	2569,56	428	22	30	262	746
				43897,20	406,90	376	3		55	
С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Пластина	т	0,00857	522491,00	--	4478	--	4478	--	4836
				--	--	--	--		358	
Е11-220501-0102 1122-0501-0102 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00115	268081,23	73879,07	308	85	2	241	594
				191888,00	20091,95	221	23		44	
С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,1615	692,00	--	804	--	804	--	868
				--	--	--	--		64	
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
				428,49	213,48	1285	640		449	

С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3555,00 --	-- --	3555 --	-- --	3555	-- 284	3839
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	1	1517,86 --	-- --	1518 --	-- --	1518	-- 121	1639
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Отвод ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	1	3928,57 --	-- --	3929 --	-- --	3929	-- 314	4243
Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов с применением герметика	м шва	0,499	5303,37 240,44	5,76 2,59	2646 120	3 1	2523	110 221	2977
С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Прокладки из паронита маркиПМБ	1000 шт.	0,001	162640,00 --	-- --	163 --	-- --	163	-- 13	176
Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,05	19250,27 3162,24	8,16 --	963 158	-- --	805	149 89	1200
Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки из тонколистовой стали	т конструкций	0,00314	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	157 138	8 1	11	96 20	273
С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	319240,00 --	-- --	1002 --	-- --	1002	-- 80	1083
Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	1,44	665,52 665,52	-- --	958 958	-- --	--	690 132	1780
С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,44	1871,00 --	-- --	2694 --	-- --	2694	-- 216	2910
	Асбестоцементный футляр м для существующего кабеля									
Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,004	303219,57 284310,00	6516,93 3080,22	1213 1137	26 12	50	1138 188	2539
С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4,032	693,00 --	-- --	2794 --	-- --	2794	-- 224	3018
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	-72,61 -71,39	-1,22 --	-290 -286	-5 --	--	-280 -46	-616
С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,052	290,00 --	-- --	15 --	-- --	15	-- 1	16

	Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110х11 для труб D=63х5,8 L=4 м (8353.16 СБ) - 4 шт.									
Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	301679,03 207968,00	93610,71 25754,26	4827 3327	1498 412	2	3702 682	9211
С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	2122,00 --	-- --	34292 --	-- --	34292	-- 2743	37035
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитаемая позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	-73,03 -71,39	-1,22 --	-1168 -1142	-19 --	-7	-1119 -183	-2471
Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1111,54 950,34	7,12 1,91	17785 15206	114 31	2465	15084 2629	35498
Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	2,7632	893,25 885,49	7,76 2,17	2468 2447	21 6	--	2232 376	5076
С121-100502-1101 2110-0502-1101 СНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	2,7632	123,00 --	-- --	340 --	-- --	340	-- 27	367
Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляровс применением герметика	м шва	2,7632	5303,37 240,44	5,76 2,59	14654 664	16 7	13974	611 1221	16487
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1236,51 428,49	808,02 213,48	14838 5142	9696 2562	--	7627 1797	24262
С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	4	4725,00 --	-- --	18900 --	-- --	18900	-- 1512	20412
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	4	1160,71 --	-- --	4643 --	-- --	4643	-- 371	5014
С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25/32х32, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2077,00 --	-- --	8308 --	-- --	8308	-- 665	8973
	Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1,2 м на футляре сковером									
Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,056	5947,96 3644,50	914,52 306,15	333 204	51 17	78	201 43	577
С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,05712	14896,00 --	-- --	851 --	-- --	851	-- 68	919

С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальнойковер	т	0,02668	343444,00 --	-- --	9163 --	-- --	9163	-- 733	9896
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000172	404706,00 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	75
Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	21577 11946	7605 2644	2026	14444 2882	38903
С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	4,8	491,00 --	-- --	2357 --	-- --	2357	-- 189	2545
С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,4	7505,00 --	-- --	3002 --	-- --	3002	-- 240	3242
	Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110х11 для труб D=63х5,8 L=12 (8353.16 СБ)- 1 шт.									
Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	301679,03 207968,00	93610,71 25754,26	3620 2496	1123 309	1	2777 512	6909
С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,12	2122,00 --	-- --	25719 --	-- --	25719	-- 2057	27776
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитаемая позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	-73,03 -71,39	-1,22 --	-876 -857	-15 --	-4	-840 -137	-1853
Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1111,54 950,34	7,12 1,91	13338 11404	85 23	1849	11313 1972	26623
Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	0,6908	893,25 885,49	7,76 2,17	617 612	5 1	--	558 94	1269
С121-100502-1101 2110-0502-1101 СНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	0,6908	123,00 --	-- --	85 --	-- --	85	-- 7	92
Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляровс применением герметика	м шва	0,6908	5303,37 240,44	5,76 2,59	3664 166	4 2	3494	153 305	4122
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51 428,49	808,02 213,48	3710 1285	2424 640	--	1907 449	6065

С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	1	4725,00 –	– –	4725 –	– –	4725	– 378	5103
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	1	1160,71 –	– –	1161 –	– –	1161	– 93	1254
С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2077,00 –	– –	2077 –	– –	2077	– 166	2243
	Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,2 м на футляре сковером									
Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,014	5947,96 3644,50	914,52 306,15	83 51	13 4	19	50 11	144
С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01428	14896,00 –	– –	213 –	– –	213	– 17	230
С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальнойковер	т	0,00667	343444,00 –	– –	2291 –	– –	2291	– 183	2474
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,000043	404706,00 –	– –	17 –	– –	17	– 1	19
Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	5394 2987	1901 661	506	3611 720	9726
С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	1,2	491,00 –	– –	589 –	– –	589	– 47	636
С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) изковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,1	7505,00 –	– –	751 –	– –	751	– 60	811
	Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x11 для труб D=63x5,8 L=12 МЕТОДОМ ГНБ (8353.16 СБ) - 1 шт.									
Е11-221401-0601 1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейнымметодом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	12	2315,62 447,03	1863,91 525,79	27787 5364	22367 6309	56	11557 3148	42492
С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,24	2122,00 –	– –	25973 –	– –	25973	– 2078	28051
Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12	1111,54 950,34	7,12 1,91	13338 11404	85 23	1849	11313 1972	26623

Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	0,6908	893,25 885,49	7,76 2,17	617 612	5 1	--	558 94	1269
С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	0,6908	123,00 --	-- --	85 --	-- --	85	-- 7	92
Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляровс применением герметика	м шва	0,6908	5303,37 240,44	5,76 2,59	3664 166	4 2	3494	153 305	4122
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51 428,49	808,02 213,48	3710 1285	2424 640	--	1907 449	6065
С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	1	4725,00 --	-- --	4725 --	-- --	4725	-- 378	5103
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	1	1160,71 --	-- --	1161 --	-- --	1161	-- 93	1254
С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2077,00 --	-- --	2077 --	-- --	2077	-- 166	2243
	Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,2 м на футляре сковером									
Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,014	5947,96 3644,50	914,52 306,15	83 51	13 4	19	50 11	144
С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12, 5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01428	14896,00 --	-- --	213 --	-- --	213	-- 17	230
С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальнойковер	т	0,00667	343444,00 --	-- --	2291 --	-- --	2291	-- 183	2474
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	404706,00 --	-- --	17 --	-- --	17	-- 1	19
Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	5394 2987	1901 661	506	3611 720	9726
С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	1,2	491,00 --	-- --	589 --	-- --	589	-- 47	636
С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,1	7505,00 --	-- --	751 --	-- --	751	-- 60	811
	Установка крана ПЭ 100 SDR 11 D=63 с телескопическим штоком под ковер (8353.10 СБ)									

Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1	12195,49 5011,93	6758,97 2233,16	12195 5012	6759 2233	424	8549 1660	22404
С121-040305-0104 2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, ратмерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	1	3155,00 --	-- --	3155 --	-- --	3155	-- 252	3407
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.15	Фторопласт Д 420/140 s	кг	2,821177	3750,00 --	-- --	10579 --	-- --	10579	-- 846	11426
Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1078,00 878,24	25,03 11,26	1078 878	25 11	175	881 157	2115
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Кран полиэтиленовый D 63 мм	шт	1	46875,00 --	-- --	46875 --	-- --	46875	-- 3750	50625
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1236,51 428,49	808,02 213,48	3710 1285	2424 640	--	1907 449	6065
С123-040105-0201 2304-0105-0201 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопическийот DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	шт.	1	26202,00 --	-- --	26202 --	-- --	26202	-- 2096	28298
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	2	1517,86 --	-- --	3036 --	-- --	3036	-- 243	3279
Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,014	5947,96 3644,50	914,52 306,15	83 51	13 4	19	50 11	144
С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,01428	14896,00 --	-- --	213 --	-- --	213	-- 17	230
С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальнойковер	т	0,00667	343444,00 --	-- --	2291 --	-- --	2291	-- 183	2474
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	404706,00 --	-- --	17 --	-- --	17	-- 1	19
Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство из БМ В7,5	м3	0,001	22573,01 4216,40	3966,17 695,96	23 4	4 1	15	4 2	29
Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	2,38	665,52 665,52	-- --	1584 1584	-- --	--	1140 218	2942
С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,38	1871,00 --	-- --	4453 --	-- --	4453	-- 356	4809

Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на ПЭ газопроводе с ковером (на линейной части,углах и ответвлениях) - 9 шт.

Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,126	5947,96 3644,50	914,52 306,15	749 459	115 39	175	453 96	1299
С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,12852	14896,00 --	-- --	1914 --	-- --	1914	-- 153	2068
С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальнойковер	т	0,06003	343444,00 --	-- --	20617 --	-- --	20617	-- 1649	22266
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	404706,00 --	-- --	157 --	-- --	157	-- 13	169
Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	48548 26879	17112 5949	4557	32500 6484	87532
С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	9	491,00 --	-- --	4419 --	-- --	4419	-- 354	4773
С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32/ 32х32 , PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3232,00 --	-- --	29088 --	-- --	29088	-- 2327	31415
Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка участка газопровода гравием	м3 подстилающего слоя	4,23	7542,06 2514,24	1011,80 332,80	31903 10635	4280 1408	16988	11320 3458	46681
С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	КОЖУХ толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03717	231687,00 --	-- --	8612 --	-- --	8612	-- 689	9301
С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,9	7505,00 --	-- --	6755 --	-- --	6755	-- 540	7295
	Выход сигнального провода на поверхность									
Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	123,92 123,17	0,75 0,34	124 123	1 --	--	85 17	226
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болтыстроительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000053	404706,00 --	-- --	21 --	-- --	21	-- 2	23
Е11-220601-0105 1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,001	1250353,04 148240,00	97018,22 16716,36	1250 148	97 17	1005	163 113	1527
	Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									

Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Сигнальная лента желтого цвета с надписью "Осторожно! АЗ!"	м	325	22,32	--	7254	--	7254	--	7835
				--	--	--	--		580	
Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,325	26140,04	18636,74	8496	6057	--	2619	12004
				7503,30	3689,95	2439	1199		889	
С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,325	89227,00	--	28999	--	28999	--	31319
				--	--	--	--		2320	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1160526	177353	753301	259309	1533424
Стоимость монтажных работ		Тенге				229877	47929	--	113581	
Всего заработная плата		Тенге				37494				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3638			
	Накладные расходы	Тенге				28999				
	Сметная прибыль	Тенге				2619				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3209				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43323				
	Сметная заработная плата	Тенге								3
Стоимость общестроительных работ		Тенге					3638			
Материалы		Тенге				578470				
Всего заработная плата		Тенге				112491				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					299013			
Местные материалы		Тенге				28273				
	Накладные расходы	Тенге				13720				
	Сметная прибыль	Тенге				281226				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68776				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				928472				
	Сметная заработная плата	Тенге								286
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					299013			
Материалы		Тенге				5187				
Всего заработная плата		Тенге				41				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					642			
	Накладные расходы	Тенге				4478				
	Сметная прибыль	Тенге				443				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				450				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6081				
	Сметная заработная плата	Тенге								1
Стоимость сантехнических работ		Тенге					642			
Материалы		Тенге				539374				
Всего заработная плата		Тенге				-149				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге					-25487			
	Накладные расходы	Тенге				565444				
	Сметная прибыль	Тенге				-24977				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41152				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				555548				
	Сметная заработная плата	Тенге								-18
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-25487			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1533423				
	Сметная заработная плата	Тенге								271
							277806			

РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления (подземный)

	Земляные работы Нср.разр.=1,2 м, шир. 0,75 м									
Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	228,4	187,94 9,06	178,88 40,20	42925 2070	40855 9182	--	8101 4082	55108
Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,5	1681,68 1681,68	-- --	22703 22703	-- --	--	16346 3124	42172
	Прокладка газопровода низкого давления									
Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основании	16,12	3089,43 881,28	150,05 39,41	49802 14206	2419 635	33177	14693 5160	69654
Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	265817,23 191888,00	73879,07 20091,95	19405 14008	5393 1467	4	15320 2778	37502
Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,142	301679,03 207968,00	93610,71 25754,26	42838 29531	13293 3657	14	32857 6056	81751
С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	143,42	2122,00 --	-- --	304337 --	-- --	304337	-- 24347	328684
С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5 ,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	73,73	692,00 --	-- --	51021 --	-- --	51021	-- 4082	55103
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытаниегидравлическое	м трубопровода	142	-73,03 -71,39	-1,22 --	-10370 -10138	-173 --	-59	-9935 -1624	-21930
Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	73	-73,03 -71,39	-1,22 --	-5331 -5212	-89 --	-30	-5107 -835	-11274
Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	8	1822,17 632,39	1189,79 314,46	14577 5059	9518 2516	--	7499 1766	23842
С123-020302-5119 2302-0302-5119 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5617,00 --	-- --	11234 --	-- --	11234	-- 899	12133
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Муфты ПЭ 100 SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом (для тройников)	шт	2	1517,86 --	-- --	3036 --	-- --	3036	-- 243	3279
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Муфты ПЭ 100 SDR 11 D 110 с закладным нагрев.элементом (для тройников)	шт	4	3839,29	--	15357	--	15357	--	16586

				--	--	--	--		1229	
Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	4,4	665,52	--	2928	--	--	2108	5440
				665,52	--	2928	--		403	
С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м 3	4,4	1871,00	--	8232	--	8232	--	8891
				--	--	--	--		659	
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1236,51	808,02	6183	4040	--	3178	10109
				428,49	213,48	2142	1067		749	
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Отвод 90 гр. SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	2	3928,57	--	7857	--	7857	--	8486
				--	--	--	--		629	
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Отвод 90 гр. SDR 11 D 110 с закладным нагрев.элементом	шт	1	10357,14	--	10357	--	10357	--	11186
				--	--	--	--		829	
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Отвод 30 гр. SDR 11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	1	3928,57	--	3929	--	3929	--	4243
				--	--	--	--		314	
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Отвод 30 гр. SDR 11 D 110 с закладным нагрев.элементом	шт	1	10357,14	--	10357	--	10357	--	11186
				--	--	--	--		829	
	Выход полиэтиленового газопровода D=63 мм из земли с использованием отводов с ЗН (8353.05 СБ)									
Е11-220301-0205 1122-0301-0205 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00116	935983,63	342849,47	1086	398	55	776	2011
				545870,00	130271,83	633	151		149	
С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 ммГОСТ 10705-80	м	1,16464	3670,00	--	4274	--	4274	--	4616
				--	--	--	--		342	
Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,16	1111,54	7,12	1289	8	179	1094	2574
				950,34	1,91	1102	2		191	
Е11-220601-1005 1122-0601-1005 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	1899997,96	181292,56	2204	210	1918	126	2516
				65505,00	44149,28	76	51		186	
Е11-221401-0401 1122-1401-0401 СНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 1 К=0,198	Концы футляра диаметром 800/159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5722,05	623,06	11444	1246	6983	3205	15821
				1607,33	11,15	3215	22		1172	
Е11-220801-0105 1122-0801-0105 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=57х3,5 мм)	т фасонных частей	0,00462	1237168,56	454333,60	5716	2099	1674	2502	8875
				420581,50	126353,89	1943	584		657	

Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж(Пластина поз.3)	т конструкций	0,01714	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	857 752	44 7	61	524 110	1491
С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Пластина	т	0,01714	522491,00 --	-- --	8955 --	-- --	8955	-- 716	9672
Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0023	268081,23 191888,00	73879,07 20091,95	617 441	170 46	6	483 88	1187
С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая,для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,323	692,00 --	-- --	1608 --	-- --	1608	-- 129	1736
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	--	3813 899	12131
С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3555,00 --	-- --	7110 --	-- --	7110	-- 569	7679
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	2	1517,86 --	-- --	3036 --	-- --	3036	-- 243	3279
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Отвод ПЭ SDR11 D 63 с закладным нагрев.элементом	шт	2	3928,57 --	-- --	7857 --	-- --	7857	-- 629	8486
Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов с применением герметика	м шва	0,998	5303,37 240,44	5,76 2,59	5293 240	6 3	5047	221 441	5955
С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Прокладки из паронита маркиПМБ	1000 шт.	0,002	162640,00 --	-- --	325 --	-- --	325	-- 26	351
Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	19250,27 3162,24	8,16 --	1925 316	1 --	1608	297 178	2400
Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки изтонколистовой стали	т конструкций	0,00628	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	314 276	16 3	22	192 40	546
С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	319240,00 --	-- --	2005 --	-- --	2005	-- 160	2165
Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	2,88	665,52 665,52	-- --	1917 1917	-- --	--	1380 264	3560
С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,88	1871,00 --	-- --	5388 --	-- --	5388	-- 431	5820

	Выход полиэтиленового газопровода D=110 мм из земли с использованием отводов с ЗН (8353.05 СБ)									
Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00116	1255852,30 565630,00	626795,79 217194,62	1457 656	727 252	74	899 188	2544
С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 ммГОСТ 10705-80	м	1,16464	5139,00 --	-- --	5985 --	-- --	5985	-- 479	6464
Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,16	1111,54 950,34	7,12 1,91	1289 1102	8 2	179	1094 191	2574
Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	2945486,08 76224,00	554998,09 165805,26	3417 88	644 192	2685	278 296	3990
Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 800/219 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	7889,49 2216,17	859,07 15,37	15779 4432	1718 31	9629	4418 1616	21813
Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка(Патрубок D=108х4 мм)	т фасонных частей	0,01026	1237168,56 420581,50	454333,60 126353,89	12693 4315	4661 1296	3717	5555 1460	19709
Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Пластина поз.3)	т конструкций	0,01588	49988,00 43897,20	2569,56 406,90	794 697	41 6	56	485 102	1382
С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Пластина	т	0,01588	522491,00 --	-- --	8297 --	-- --	8297	-- 664	8961
Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм . Укладка	км трубопровода	0,0022	301679,03 207968,00	93610,71 25754,26	664 458	206 57	--	509 94	1267
С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11- 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	2122,00 --	-- --	4715 --	-- --	4715	-- 377	5092
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	--	3813 899	12131
С123-020304-2223 2302-0304-2223 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х110/110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	11868,00 --	-- --	23736 --	-- --	23736	-- 1899	25635
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 110 с закладным нагрев.элементом	шт	2	3839,29 --	-- --	7679 --	-- --	7679	-- 614	8293

Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Отвод ПЭ SDR11 D 110 с закладным нагрев.элементом	шт	2	10357,14	--	20714	--	20714	--	22371
				--	--	--	--		1657	
Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов с применением герметика	м шва	0,998	5303,37	5,76	5293	6	5047	221	5955
				240,44	2,59	240	3		441	
С123-021101-1307 2302-1101-1307 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Прокладки из паронита маркиПМБ	1000 шт.	0,002	162640,00	--	325	--	325	--	351
				--	--	--	--		26	
Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	19250,27	8,16	1925	1	1608	297	2400
				3162,24	--	316	--		178	
Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж крышки из тонколистовой стали	т конструкций	0,00628	49988,00	2569,56	314	16	22	192	546
				43897,20	406,90	276	3		40	
С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	319240,00	--	2005	--	2005	--	2165
				--	--	--	--		160	
Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка песком	м3 грунта	2,88	665,52	--	1917	--	--	1380	3560
				665,52	--	1917	--		264	
С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,88	1871,00	--	5388	--	5388	--	5820
				--	--	--	--		431	
	Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110х11 для труб D=63х5,8 L=8 м									
Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	301679,03	93610,71	4827	1498	2	3702	9211
				207968,00	25754,26	3327	412		682	
С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16,16	2122,00	--	34292	--	34292	--	37035
				--	--	--	--		2743	
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитаемая позиция:Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	-73,03	-1,22	-1168	-19	-7	-1119	-2471
				-71,39	--	-1142	--		-183	
Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1111,54	7,12	17785	114	2465	15084	35498
				950,34	1,91	15206	31		2629	
Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	1,3816	893,25	7,76	1234	11	--	1116	2538
				885,49	2,17	1223	3		188	
С121-100502-1101 2110-0502-1101 СНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	1,3816	123,00	--	170	--	170	--	184
				--	--	--	--		14	

Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляровс применением герметика	м шва	1,3816	5303,37 240,44	5,76 2,59	7327 332	8 4	6987	306 611	8243
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	--	3813 899	12131
С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	2	4725,00 --	-- --	9450 --	-- --	9450	-- 756	10206
Прайс лист ТОО "ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	2	1160,71 --	-- --	2321 --	-- --	2321	-- 186	2507
С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25/32x32, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2077,00 --	-- --	4154 --	-- --	4154	-- 332	4486
	Контрольная трубка D=32x3 мм, L=1,2 м на футляре сковером									
Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,028	5947,96 3644,50	914,52 306,15	167 102	26 9	39	101 21	289
С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02856	14896,00 --	-- --	425 --	-- --	425	-- 34	459
С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальнойковер	т	0,01334	343444,00 --	-- --	4582 --	-- --	4582	-- 367	4948
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	404706,00 --	-- --	35 --	-- --	35	-- 3	38
Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	10788 5973	3803 1322	1012	7222 1441	19452
С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	2,4	491,00 --	-- --	1178 --	-- --	1178	-- 94	1273
С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) изковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,2	7505,00 --	-- --	1501 --	-- --	1501	-- 120	1621
	Переход газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории (Футляр из труб ПЭ 100 SDR 11 D=110x11 для труб D=63x5,8 L=14 м(8353.16 СБ)-2 шт.									
Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,028	301679,03 207968,00	93610,71 25754,26	8447 5823	2621 721	3	6479 1194	16120

С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,28	2122,00 --	--	60010 --	--	60010	-- 4801	64811
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитаемая позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	-73,03 -71,39	-1,22 --	-2045 -1999	-34 --	-12	-1959 -320	-4324
Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28	1111,54 950,34	7,12 1,91	31123 26610	199 54	4314	26397 4602	62121
Е11-061401-0201 1106-1401-0201 РСНБ РК 2015	Уплотнение швов ПЭ футляров"Вилатерм"	м шва	1,3816	893,25 885,49	7,76 2,17	1234 1223	11 3	--	1116 188	2538
С121-100502-1101 2110-0502-1101 РСНБ РК 2015 прим.	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм", диаметр 30 мм	м	1,3816	123,00 --	-- --	170 --	-- --	170	-- 14	184
Е11-061401-0203 1106-1401-0203 РСНБ РК 2015	Устройство швов ПЭ футляров с применением герметика	м шва	1,3816	5303,37 240,44	5,76 2,59	7327 332	8 4	6987	306 611	8243
Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1236,51 428,49	808,02 213,48	7419 2571	4848 1281	--	3813 899	12131
С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТР 52134-2010	шт.	2	4725,00 --	-- --	9450 --	-- --	9450	-- 756	10206
Прайс лист ТОО ART PLAST" стр.13	Муфта ПЭ SDR11 D 32 с закладным нагрев.элементом	шт	2	1160,71 --	-- --	2321 --	-- --	2321	-- 186	2507
С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25/32х32, PN 16СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2077,00 --	-- --	4154 --	-- --	4154	-- 332	4486
	Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1,2 м на футляре сковером									
Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,028	5947,96 3644,50	914,52 306,15	167 102	26 9	39	101 21	289
С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12, 5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,02856	14896,00 --	-- --	425 --	-- --	425	-- 34	459
С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальной ковер	т	0,01334	343444,00 --	-- --	4582 --	-- --	4582	-- 367	4948
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,000086	404706,00 --	-- --	35 --	-- --	35	-- 3	38

Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	10788 5973	3803 1322	1012	7222 1441	19452
С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	2,4	491,00 --	-- --	1178 --	-- --	1178	-- 94	1273
С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,2	7505,00 --	-- --	1501 --	-- --	1501	-- 120	1621
	Асбестоцементный футляр L=4 м для существующего кабеля									
Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,016	303219,57 284310,00	6516,93 3080,22	4852 4549	104 49	199	4552 752	10156
С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	16,128	693,00 --	-- --	11177 --	-- --	11177	-- 894	12071
Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16	-72,61 -71,39	-1,22 --	-1162 -1142	-19 --	--	-1119 -182	-2464
С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,208	290,00 --	-- --	60 --	-- --	60	-- 5	65
	Контрольная трубка D=32х3 мм, L=1 м на ПЭ газопроводе с ковером (на линейной части,углах и ответвлениях) - 9 шт.									
Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки под ковер	м3	0,126	5947,96 3644,50	914,52 306,15	749 459	115 39	175	453 96	1299
С121-020101-2604 2102-0101-2604 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,12852	14896,00 --	-- --	1914 --	-- --	1914	-- 153	2068
С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стальнойковер	т	0,06003	343444,00 --	-- --	20617 --	-- --	20617	-- 1649	22266
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000387	404706,00 --	-- --	157 --	-- --	157	-- 13	169
Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	9	5394,24 2986,60	1901,37 660,98	48548 26879	17112 5949	4557	32500 6484	87532
С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (Контрольная трубка)	м	9	491,00 --	-- --	4419 --	-- --	4419	-- 354	4773

С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015 прим.	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40х32/ 32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	3232,00	--	29088	--	29088	--	31415
				--	--	--	--		2327	
Е11-110101-0302 1111-0101-0302 РСНБ РК 2015	Засыпка участка газопровода гравием	м3 подстилающего слоя	4,23	7542,06	1011,80	31903	4280	16988	11320	46681
				2514,24	332,80	10635	1408		3458	
С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	КОЖУХ толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03717	231687,00	--	8612	--	8612	--	9301
				--	--	--	--		689	
С123-020801-0105 2302-0801-0105 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) изковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 40 мм (КОЛПАК)	10 шт.	0,9	7505,00	--	6755	--	6755	--	7295
				--	--	--	--		540	
	Выход сигнального провода на поверхность									
Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	123,92	0,75	496	3	--	341	903
				123,17	0,34	493	1		67	
С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000212	404706,00	--	86	--	86	--	93
				--	--	--	--		7	
Е11-220601-0105 1122-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра	км трубопровода	0,004	1250353,04	97018,22	5001	388	4020	653	6107
				148240,00	16716,36	593	67		452	
	Сигнальная лента "Осторожно ГАЗ" с сигнальным кабелем									
Прайс лист ТОО 'ART PLAST" стр.13	Сигнальная лента желтого цвета с надписью "ОсторожноГАЗ!"	м	215	22,32	--	4799	--	4799	--	5183
				--	--	--	--		384	
Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 ?. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка сигнального провода . Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,215	26140,04	18636,74	5620	4007	--	1733	7941
				7503,30	3689,95	1613	793		588	
С123-060128-0104 2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,215	89227,00	--	19184	--	19184	--	20719
				--	--	--	--		1535	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1281468	144939	916377	242947	1646369
						220157	38556	--	121960	
тоимость монтажных работ		Тенге				24804				
сего заработная плата		Тенге					2407			
тоимость материалов и конструкций		Тенге				19184				
	Накладные расходы	Тенге				1733				
	Сметная прибыль	Тенге				2123				
СЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				28660				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
	Сметная заработная плата	Тенге					2407			
тоимость общестроительных работ		Тенге				539135				

Материалы		Тенге				122399				
Всего заработная плата		Тенге					273426			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18133				
Местные материалы		Тенге				21775				
	Накладные расходы	Тенге				258718				
	Сметная прибыль	Тенге				63828				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				861681				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
	Сметная заработная плата	Тенге					273426			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				20027				
Материалы		Тенге				160				
Всего заработная плата		Тенге					2513			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17253				
	Накладные расходы	Тенге				1734				
	Сметная прибыль	Тенге				1741				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23502				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата	Тенге					2513			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				697503				
Материалы		Тенге				-109				
Всего заработная плата		Тенге					-19633			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				717579				
	Накладные расходы	Тенге				-19240				
	Сметная прибыль	Тенге				54261				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				732523				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-14
	Сметная заработная плата	Тенге					-19633			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1646366				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								252
	Сметная заработная плата	Тенге					258713			

РАЗДЕЛ 3. Надземный газопровод среднего и низкого давления

С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	6,024	1131,00	--	6813	--	6813	--	7358
				--	--	--	--		545	
С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	2,008	1517,00	--	3046	--	3046	--	3290
				--	--	--	--		244	
С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	--	52606	--	52606	--	56814
				--	--	--	--		4208	
	Обвязка ГРПШ-13-2НУ1									
Прайс лист ТОО "ЗГО" стр.12	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1(со счетчиком и корректором)	шт	1	1324455,00	--	1324455	--		--	1324455
				--	--	--	--	1324455	--	
С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,36	2480,00	--	8344	--	8344	--	9012
				--	--	--	--		668	
С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,52	1738,00	--	4386	--	4386	--	4737
				--	--	--	--		351	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1399651	--	75195	--	1405666
						--	--	1324455	6016	

Стоимость оборудования	Тенге				1308750				
Заготов.складские расходы	Тенге				15705				
ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1324455				
Стоимость сантехнических работ	Тенге				75196				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				75196				
Сметная прибыль	Тенге				6016				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				81211				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1405666				
ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								4585456
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				450034				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					322292			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86484			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1744873		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						1324455		
- Накладные расходы	Тенге							502256	
- Сметная прибыль	Тенге							241557	

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-3/1 Наружные сети газоснабжения	Тенге	4 585 456	1 324 455
ИТОГО	Тенге	**4 585 456**	**1 324 455**
Стоимость оборудования	Тенге	1 324 455	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**3 261 001**	
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	42 393	
итого	Тенге	**3 303 394**	
зимнее удорожание 0,91%	Тенге	30 061	
Итого	Тенге	**3 333 455**	
Стоимость оборудования	Тенге	1 324 455	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**4 657 910**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	66 669	
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	Тенге	**4 960 317**	
С понижающим коэффицентом К=0,899999999755	Тенге	**4 464 286**	
НДС 12%	Тенге	535 714	
Всего	Тенге	**5 000 000**	

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Туран-Құрылыс"

Қалдықулов
Инженер эксперт
ТОО «Туран құрылыс»

_____ **К.Калдыкулов**

Подрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.Бурлатов**