ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Форма №3

Договор №

Строительство подводящего газопровода к н.п. Онтустик,Жамбыл с/о Тасарык,населенным пунктам Майбулак,Каратобе Толебийского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за октябрь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
Общестроительные работы	**14 325 955**	**1 719 115**	**16 045 070**	**14 325 955**	**1 719 115**	**16 045 070**
Итого к оплате						**16 045 070**

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Отау-Строй" :

Директор _____ Алимбек А.

Подрядчик ТОО "Shymkent Triumph Construction" :

Директор _____ Санатбай Н.С.

Заказчик : **ТОО "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к н.п. Онтустик,Жамбыл с/о Тасарык,населенным пунктам Майбулак,Каратобе Толебийского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод среднего давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2017 года**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР /8353.10 СБ/									
106	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колецдиаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	12195,49	6758,97	854	473		598	1568
					5011,93	2233,16	351	156		116	
					–	–	–	–		2069	
109	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый.Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616		1271	4044
					428,49	213,48	857	427		300	
					–	–	–	–		4192	
112	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	4	1236,51	808,02	4946	3232		2542	8087
					428,49	213,48	1714	854		599	
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,002	18444,71	1063,69	37	2		2	42
					1063,80	204,14	2	–		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	5,24	3089,43	150,05	16189	786		4776	22642
					881,28	39,41	4618	207		1677	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ									
404	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	30	324,73	232,53	9742	6976		4500	15382
					92,20	46,70	2766	1401		1139	
405	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	48	71,00	–	3408	–		–	3681
					–	–	–	–		273	
406	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	48	90,00	–	4320	–		–	4666
					–	–	–	–		346	
407	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство	м2 основания или покрытия	150	157,84	119,19	23675	17879		11550	38043
					37,86	33,44	5678	5016		2818	
408	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45	1028,00	–	46260	–		–	49961
					–	–	–	–		3701	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
409	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9	2444,32	1057,07	21999	9514		17801	42984
					1387,25	444,12	12485	3997		3184	
410	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	30	324,73	232,53	9742	6976		4500	15382
					92,20	46,70	2766	1401		1139	
411	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	67,8	71,00	–	4814	–		–	5199
					–	–	–	–		385	
412	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	67,8	90,00	–	6102	–		–	6590
					–	–	–	–		488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30см. Устройство	м2 основания или покрытия	200	157,84	119,19	31567	23839		15400	50725
					37,86	33,44	7571	6688		3757	
415	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	1273,90	91,09	254780	18219		13758	290021
					37,83	25,86	7567	5172		21483	
416	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	200	1286,85	91,30	257370	18260		13776	292837
					37,83	25,94	7567	5189		21692	
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
		ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
417	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1591444,46	780907,35	4774	2343		3017	8414
					749645,00	266041,95	2249	798		623	
421	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,845	935983,63	342849,47	1726890	632557		1235007	3198848
					545870,00	130271,83	1007130	240352		236952	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 159х4,0ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D159х3,0ММ Н=3,5М									
632	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,744	2206,40	–	87691	–		63138	162895
					2206,40	–	87691	–		12066	
633	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	39,744	665,52	–	26450	–		19044	49134
					665,52	–	26450	–		3640	
634	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	9,4392	88591,35	7275,15	836232	68672		498463	1441470
					76176,00	357,04	719040	3370		106776	
637	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	44,16	24011,00	1682,50	1060326	74299		180156	1339721
					4154,22	328,89	183450	14524		99239	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 159х4,0ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D159х3,0ММ Н=5М /АРКА/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
656	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,432	2206,40	–	953	–		686	1771
					2206,40	–	953	–		131	
657	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,432	665,52	–	288	–		207	534
					665,52	–	288	–		40	
658	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1372	88591,35	7275,15	12155	998		7245	20952
					76176,00	357,04	10451	49		1552	
661	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,48	24011,00	1682,50	11525	808		1958	14562
					4154,22	328,89	1994	158		1079	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 108х3,5ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D108х3,0ММ Н=5М /АРКА/									
662	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,432	2206,40	–	953	–		686	1771
					2206,40	–	953	–		131	
663	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,432	665,52	–	288	–		207	534
					665,52	–	288	–		40	
664	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,094436	88591,35	7275,15	8366	687		4987	14421
					76176,00	357,04	7194	34		1068	
667	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство	м3	0,492	24011,00	1682,50	11813	828		2007	14926
					4154,22	328,89	2044	162		1106	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 89х3,5ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D89х3,0ММ Н=5М /АРКА/									
668	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,432	2206,40	–	953	–		686	1771
					2206,40	–	953	–		131	
669	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,432	665,52	–	288	–		207	534
					665,52	–	288	–		40	
670	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0731	88591,35	7275,15	6476	532		3860	11163
					76176,00	357,04	5568	26		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство	м3	0,496	24011,00	1682,50	11909	835		2023	15048
					4154,22	328,89	2060	163		1115	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3,5ММ НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ D76х3,0ММ Н=5М /АРКА/									
674	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубинойдо 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34,128	2206,40	–	75300	–		54216	139877
					2206,40	–	75300	–		10361	
675	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	34,128	665,52	–	22713	–		16353	42191
					665,52	–	22713	–		3125	
676	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,92328	88591,35	7275,15	436160	35818		259988	751839
					76176,00	357,04	375036	1758		55692	
679	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство	м3	33,022	24011,00	1682,50	792891	55560		134717	1001817
					4154,22	328,89	137181	10860		74209	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 159Х4ММ НА КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХИЗ ТРУБ D159х4,0ММ Н=5М /АРКА/									
680	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,28	1213,52	–	1553	–		1118	2885
					1213,52	–	1553	–		214	
681	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,28	665,52	–	852	–		613	1582
					665,52	–	852	–		117	
682	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,52	24011,00	1682,50	36497	2557		6201	46114
					4154,22	328,89	6314	500		3416	
683	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка	т	0,0047	369567,08	1183,08	1737	6		879	2825
					204930,00	477,66	963	2		209	
684	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,160036	88591,35	7275,15	14178	1164		8451	24439
					76176,00	357,04	12191	57		1810	
					–	–	–	–		1235	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 89Х3,5ММ НА КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХИЗ ТРУБ D89х3,0ММ Н=5М /АРКА/									
687	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,28	1213,52	–	1553	–		1118	2885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1213,52	–	1553	–		214	
688	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,28	665,52	–	852	–		613	1582
					665,52	–	852	–		117	
689	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,52	24011,00	1682,50	36497	2557		6201	46114
					4154,22	328,89	6314	500		3416	
690	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка	т	0,0047	369567,08	1183,08	1737	6		879	2825
					204930,00	477,66	963	2		209	
691	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорныедля крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,100984	88591,35	7275,15	8946	735		5333	15421
					76176,00	357,04	7693	36		1142	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА 57х3,5ММ НА КОНСОЛЬНЫХ ОПОРАХИЗ ТРУБ D89х3,0ММ Н=5М /АРКА/									
694	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	94,72	1213,52	–	114945	–		82760	213521
					1213,52	–	114945	–		15816	
695	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	94,72	665,52	–	63038	–		45387	117099
					665,52	–	63038	–		8674	
696	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	112,48	24011,00	1682,50	2700757	189248		458876	3412404
					4154,22	328,89	467267	36993		252771	
697	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до4 кг. Установка	т	0,3478	369567,08	1183,08	128535	411		65011	209030
					204930,00	477,66	71275	166		15484	
698	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорныедля крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	7,472816	88591,35	7275,15	662027	54366		394623	1141182
					76176,00	357,04	569249	2668		84532	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14 325 955
		НДС				1 719 115					
		ИТОГО				16 045 070					

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**