Приложение 4-1

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов», км 195-216»

СПРАВКА № 20 от " 12 " декабря 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	981240000745	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/230316/00 №090140000306/230316/14	03.03.2023 г. 11.12.2024 г.	БРК	91

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	7 082 986 194,93	5 982 368 233,68	970 852 496,29				116 502 299,55	1 087 354 795,84
Выплата аванса	1 995 000 000,00	1 200 000 000,00						
Удержание аванса	1 995 000 000,00	1 200 000 000,00						
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**7 082 986 194,93**	**5 982 368 233,68**	**970 852 496,29**				**116 502 299,55**	**1 087 354 795,84**

Заказчик:
Директор
Павлодарского областного филиала
АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Нурханов Е.С.

Эксперт технического надзора:
Дарабаев М.Т.
ИИН 850207350692
№ аттестата: KZ62VJE00069212

Дарабаев М.Т.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора
ТОО "Павлодаржолдары"

Красиков И.Ю.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
№090140000306/230316/00 от 03.03.2023 года.

Форма №2

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-г.Курчатов" км 195-216

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №20 за декабрь месяц 2024 г.
от 12 декабря 2024 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	614 504 477,71
3	вед.500	Дорожная одежда	485 543 256,16
4	вед.600	Исскуственные сооружения	3 732 064,64
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6	вед.900	Освещение и внешнее электроснабжение	167 371 346,78
7		Материалы на стройплощадке	-300 298 649,02
		Итого	**970 852 496,29**
		НДС	116 502 299,55
		Итого с НДС	**1 087 354 795,84**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ **Логвиненко А.А.**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

_____ **Красиков И.Ю.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 20 от 12 декабря 2024 г.

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
195-216						
Устройство верхнего слоя покрытия	км	20,63	14,67	3,306	17,976	2,66
Устройство нижнего слоя покрытия	км	20,63	17,130	2,078	19,208	1,43
Устройство слоя основания	км	20,63	17,680	1,540	19,220	1,41
Устройство дополнительного слоя основания	км	20,63	18,234	1,060	19,294	1,34
Устройство земляного полотна	м3	446 995,40	203 545,40	87 918,98	291 464,38	155 531,02

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Красиков И.Ю.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____ Логвиненко А.А.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Договор № 090140000306/230316/00 от 03.03.2023 года.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216 от 12.12.2024 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Ведомость 300			*196 524 233,60*		*196 524 233,60*			-
	Подготовительные работы ПК 0+00.00 - ПК170+61.44 Павл.обл.Майский р-н								
300.1	Восстановление и закрепление оси трассы ПК 0+00,00 - ПК 170+61,44	км	17,10	1 399 892,86	*17,10*	*1 399 892,86*	*100,00%*	-	-
300.2	Срезка ПРС с перемещением до 50 м	м³	28 821,00	13 264 062,77	*28 821,00*	*13 264 062,77*	*100,00%*	-	-
300.3	Разборка существующего а/бетонного покрытия и транспортировкой до 9 км	м²	126 320,00	143 062 930,10	*126 320,00*	*143 062 930,10*	*100,00%*	-	-
300.4	Устройство мет.трубы диам.500 мм	км	0,05	920 392,24	*0,05*	*920 392,24*	*100,00%*	-	-
	Подготовительные работы ПК170+61.44 - ПК 206+34.27 ВКО, г.Курчатов								
300.8	Восстановление и закрепление оси трассы	км	3,57	292 421,52	*3,57*	*292 421,52*	*100,00%*	-	-
300.9	Срезка ПРС	м³	15 068,00	27 957 498,05	*15 068,00*	*27 957 498,05*	*100,00%*	-	-
300.10	Разборка существующего монолотного бетонного покрытия ср.толщ.14 см	м³	1 270,00	9 627 036,07	*1 270,00*	*9 627 036,07*	*100,00%*	-	-
	Ведомость 400			*1 062 756 022,94*		*1 062 756 022,94*			*614 504 477,71*
	ПК 0+00.00 - ПК170+61.44 (Павл.обл.Майский р-н)								
400.1	Разработка грунта 2 группы 29б в срезке	м³	31 771,00	17 315 010,86	*31 771,00*	*17 315 010,86*	*100,00%*	-	-
400.2	Разработка грунта 2 группы 35в в выемке	м³	2 588,00	1 410 368,97	*2 588,00*	*1 410 368,97*	*100,00%*		-
400.3	Разработка грунта 1 группы 29б в срезке	м³	2 451,00	2 329 032,95	*2 451,00*	*2 329 032,95*	*100,00%*	-	-
400.4	Разработка грунта 2 группы 35в в выемке	м³	124,00	133 921,01	*124,00*	*133 921,01*	*100,00%*		-
400.5	Разработка грунта 2 группы 35в в сосредоточенном грунтовом резерве № 1 в насыпь тран-кой до 1 км	м³	2 200,00	2 304 078,00	*2 200,00*	*2 304 078,00*	*100,00%*	-	-
400.6	то же до 2 км	м³	4 445,00	4 815 441,28	*4 445,00*	*4 815 441,28*	*100,00%*	-	-
400.7	то же до 3 км	м³	16 647,00	18 634 140,78	*16 647,00*	*18 634 140,78*	*100,00%*	-	-
400.8	то же до 4 км	м³	49 946,00	57 284 169,13	*49 946,00*	*57 284 169,13*	*100,00%*	-	-
400.9	то же до 5 км	м³	32 466,00	38 405 739,99	*32 466,00*	*38 405 739,99*	*100,00%*	-	-
400.10	то же до 6 км	м³	18 530,00	22 509 211,34	*18 530,00*	*22 509 211,34*	*100,00%*	-	-
400.11	то же до 7 км	м³	10 245,00	12 835 902,36	*10 245,00*	*12 835 902,36*	*100,00%*	-	-
400.12	то же до 8 км	м³	1 466,00	1 880 242,45	*1 466,00*	*1 880 242,45*	*100,00%*	-	
400.13	то же до 9 км	м³	3 715,00	4 937 957,26	*3 715,00*	*4 937 957,26*	*100,00%*	-	-
400.14	то же до 10 км	м³	2 191,00	2 986 564,45	*2 191,00*	*2 986 564,45*	*100,00%*	-	-
400.15	то же до 11 км	м³	4 175,00	5 779 451,67	*4 175,00*	*5 779 451,67*	*100,00%*	-	-
400.16	Уплотнение грунта	м³	164 386,00	128 014 665,96	*164 386,00*	*128 014 665,96*	*100,00%*	-	-

	Дополнительные земляные работы								
400.17	Планировка земляного полотна	м²	275 508,00	6 673 415,05	275 508,00	6 673 415,05	100,00%	-	-
400.18	Планировка откосов насыпи	м²	260 678,00	1 285 134,04	260 678,00	1 285 134,04	100,00%	94 231,00	464 555,76
400.19	Планировка откосов и дна кюветов	м²	476,00	138 357,31	476,00	138 357,31	100,00%	476,00	138 357,31
400.20	Надвижка ПСП	м³	26 115,00	12 018 701,62	26 115,00	12 018 701,62	100,00%	8 964,42	4 125 624,71
400.21	Посев трав	м²	261 154,00	377 962 326,78	261 154,00	377 962 326,78	100,00%	261 154,00	377 962 326,78
400.22	Планировка остаточного ПРС в буртах	м³	1 779,42	818 928,51	1 779,42	818 928,51	100,00%	-	-
	Земляные работы. Примыкания и съезды ПК 24+76.75 (л), ПК25+50,79 (п), ПК41+24,56 (п), ПК41+29,44 (л), ПК65+19,76 (п), ПК65+19,77 (л), ПК93+95,58 (л), ПК96+92,54 (п), ПК96+92,54 (л), ПК123+67,65 (л), ПК123+70,81 (п), ПК134+45,78 (л), ПК149+79,57 (л) Павл.обл.								
400.24	Разработка грунта	м³	235,00	328 014,86	235,00	328 014,86	100,00%		-
400.25	Планировка верха земляного полотна	м²	519,00	12 571,33	519,00	12 571,33	100,00%		-
400.26	Планировка откосов выемки	м²	50,00	14 533,33	50,00	14 533,33	100,00%	-	-
	Площадка отдыха ПК9+55. Павл.обл.Майский р-н								
	ПК170+61.44 - ПК 206+34.27 (ВКО, г.Курчатов)								
400.32	Разработка грунта 2 группы 29б в срезке	м³	3 224,80	1 768 271,62	3 224,80	1 768 271,62	100,00%	-	-
400.33	Разработка грунта 2 группы 35в в выемке	м³	173,00	94 780,33	173,00	94 780,33	100,00%	173,00	94 780,33
400.34	Разработка грунта 1 группы 29б в срезке, трансп-кой до 1 км	м³	96,00	90 293,16	96,00	90 293,16	100,00%	-	-
400.35	то же до 2 км	м³	1 567,00	1 613 518,29	1 567,00	1 613 518,29	100,00%	-	-
400.36	Разработка грунта 2 гр. 35в в сосредоточенном грунтовом резерве №1, трансп-кой до 6 км	м³	54 945,00	83 646 424,55	54 945,00	83 646 424,55	100,00%	54 945,00	83 646 424,55
400.37	то же до 7- км	м³	6 106,80	9 930 995,48	6 106,80	9 930 995,48	100,00%	-	-
400.38	то же до 8- км	м³	5 449,00	9 404 064,49	5 449,00	9 404 064,49	100,00%	-	-
400.39	Разработка грунта 2 гр.в сосредоточенном грунтовом резерве №2, трансп-кой до 13 км	м²	32 108,00	71 200 906,85	32 108,00	71 200 906,85	100,00%	6 984,00	15 487 328,19
400.40	Уплотнение грунта в насыпи	м³	95 976,40	75 089 791,82	95 976,40	75 089 791,82	100,00%	56 817,00	44 452 351,85
400.41	Планировка верха земляного полотна	м²	45 008,20	1 090 198,47	45 008,20	1 090 198,47	100,00%	11 556,00	279 911,96
400.42	Планировка откосов насыпи	м²	42 734,20	207 023,42	42 734,20	207 023,42	100,00%	12 580,00	60 943,10
	ПК 175+00 - ПК 184+00 (слабый грунт)								
400.44	Разработка грунта 2 гр. в выемках и трансп-кой до 10 км	м³	23 768,00	44 142 847,61	23 768,00	44 142 847,61	100,00%	23 768,00	44 142 847,61
400.45	Уплотнение грунта	м³	7 130,40	5 578 665,23	7 130,40	5 578 665,23	100,00%	7 130,40	5 578 665,23
400.46	Разработка грунта 4 гр. с трансп-кой в насыпь до 68 км	м³	29 472,00	17 418 604,44	29 472,00	17 418 604,44	100,00%	29 472,00	17 418 604,44
400.47	Устройство дренирующего слоя из скального грунта	м³	23 768,00	2 504 354,58	23 768,00	2 504 354,58	100,00%	23 768,00	2 504 354,58
400.48	Уплотнение грунта	м³	23 768,00	17 616 839,08	23 768,00	17 616 839,08	100,00%	23 768,00	17 616 839,08
	Примыкания и съезды ПК 191+30,71 (л, п), ПК193+72,46 (п), ПК197+43,99 (п), ПК200+27,37 (п), ПК201+28,84 (п), ПК201+75,48 (п), ПК202+02 (л), ПК203+43,03 (п), ПК205+16,12 (п). ВКО г.Курчатов								
400.50	Разработка грунта 1 гр. 29а в сосредоточенном грунтовом резерве №1 трансп-кой до 7 км	м³	201,60	292 698,97	201,60	292 698,97	100,00%	201,60	292 698,97

400.51	Уплотнение грунта	м³	203,58	159 276,45	203,58	159 276,45	100,00%	203,58	159 276,45
400.52	Планировка верха земляного полотна	м²	240,33	5 821,33	240,33	5 821,33	100,00%	240,33	5 821,33
400.53	Планировка откосов насыпи	м²	250,34	72 765,48	250,34	72 765,48	100,00%	250,34	72 765,48
	Ведомость 500			***4 298 184 480,40***		***4 298 184 480,40***			***485 543 256,16***
	Дорожная одежда Тип 1 ПК 0+00.00 - ПК170+61.44 Павл.обл.Майский р-н								
500.2	Устройство прослойки из геотекстиля	м²	187 739,05	140 573 242,07	187 739,05	140 573 242,07	100,00%	-	
500.3	Доп.слой основания -смеси С7-10 мм, толщ. 30 см	м³	56 834,00	941 770 027,21	56 834,00	941 770 027,21	100,00%		
500.4	Устройство НСО из ЩПЦС толщ. 25 см.	м²	151 913,00	816 363 262,87	151 913,00	816 363 262,87	100,00%	-	-
500.5	Устройство НСП из гор.к/з пор.а/бетона марки II толщ. 9 см.	м²	141 676,00	1 106 393 647,83	141 676,00	1 106 393 647,83	100,00%	-	-
500.6	Устройство ВСП из гор.м/з пл.а/бетона типа Б, марки II толщ. 5 см.	м²	141 676,00	694 753 960,58	141 676,00	694 753 960,58	100,00%	19 317,01	94 727 188,83
500.7	Устройство присыпных обочин	м³	7 842,00	8 291 345,42	7 842,00	8 291 345,42	100,00%	-	-
	Дорожная одежда Тип 2. Примыкания и съезды ПК 24+76.75 (л), ПК25+50,79 (п), ПК41+24,56 (п), ПК41+29,44 (л), ПК65+19,76 (п), ПК93+95,58 (л), ПК96+92,54 (п), ПК96+92,54 (л), ПК123+67,65 (л), ПК123+70,81 (п), ПК134+45,78 (л), ПК149+79,57 (л). Павл.обл.Майский р-н								
500.19	Доп.слой основания из ПГС толщ. 15 см	м³	1 044,00	13 601 148,86	1 044,00	13 601 148,86	100,00%	-	-
500.20	Устройство НСО из ЩПЦС толщ. 15 см	м²	6 626,00	26 649 127,63	6 626,00	26 649 127,63	100,00%	452,10	1 818 302,23
500.21	Устройство ВСП из гор.м/з пл.а/бетона типа Б, марки II толщ. 5 см.	м²	6 311,00	31 620 922,13	6 311,00	31 620 922,13	100,00%	1 343,90	6 733 537,83
	Дорожная одежда Тип 1 ПК170+61.44 до ПК 206+34.27 (ВКО, г.Курчатов)								
500.24	Устройство прослойки из геотекстиля	м²	33 575,04	22 488 726,88	33 575,04	22 488 726,88	100,00%	18 767,45	12 570 530,29
500.25	Доп.слой основания -смеси С7-10мм, толщ.30 см	м³	9 703,58	200 853 228,60	9 703,58	200 853 228,60	100,00%	5 419,64	112 180 472,75
500.26	Устройство НСО из ЩПЦС толщ.25 см	м²	20 587,72	106 024 695,32	20 587,72	106 024 695,32	100,00%	14 176,85	73 009 371,31
500.27	Устройство НСП из гор.к/з пор.а/бетона марки II толщ.9 см.	м²	18 785,73	147 186 215,71	18 785,73	147 186 215,71	100,00%	18 237,25	142 888 874,29
500.28	Устройство ВСП из гор.м/з пл.а/бетона типа Б, марки II толщ. 6 см.	м²	8 407,73	41 614 929,29	8 407,73	41 614 929,29		8 407,73	41 614 929,29
	Ведомость 600			***119 679 911,66***		***119 679 911,66***			***3 732 064,64***
600.1	ПК23+26 ПЖБТ отв. 2 (2,0х2,0 м) (удлинение)	шт	1,00	19 295 310,47	1,00	19 295 310,47	100,00%	-	-
600.2	ПК23+40 ПЖБТ отв. 3х2,5 м (замена)	шт	1,00	32 256 945,51	1,00	32 256 945,51	100,00%	-	-
600.3	ПК87+20 ПЖБТ отв.3х2,5 м (новая)	шт	1,00	27 912 718,43	1,00	27 912 718,43	100,00%	-	-
600.4	ПК117+50 КЖБТ отв.1,0 м (новая)	шт	1,00	7 668 255,48	1,00	7 668 255,48	100,00%	-	-
600.5	ПК140+00 КЖБТ отв.1,0 м (новая)	шт	1,00	7 930 866,72	1,00	7 930 866,72	100,00%	-	-
600.6	ПК179+35 КЖБТ отв.1,5 м(новая)	шт	1,00	12 440 215,46	1,00	12 440 215,46	100,00%	0,30	3 732 064,64
600.7	ПК192+07 КЖБТ отв.1,5 м (замена)	шт	0,70	12 175 599,59	0,70	12 175 599,59	100,00%	-	-
	Ведомость 800			***682 349,59***		***682 349,59***			-
	Обустройство объездной дороги								
800.1	Установка знаков на металлических стойках	шт	16,00	682 349,59	16,00	682 349,59	100,00%	-	-

	Ведомость 900			*167 371 346,78*		*167 371 346,78*			*167 371 346,78*
	ПЕРЕУСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (г.Курчатов, ВКО)								
900.1	Переустройство ВЛ 110 кВт на ПК 199+06.13	**м**	*464,85*	40 972 660,57	*464,85*	*40 972 660,57*	*100,00%*	*464,85*	*40 972 660,57*
900.2	Переустройство ВЛ 110 кВт на ПК 199+61.2	**м**	*840,15*	49 587 618,46	*840,15*	*49 587 618,46*	*100,00%*	*840,15*	*49 587 618,46*
	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ								
900.7	Переустройство сетей связи Павл.обл.Майский р-н	**шт**	*0,41*	10 712 738,94	*0,4085*	*10 712 738,94*	*100,00%*	*0,4085*	*10 712 738,94*
900.8	Переустройство сетей связи АО "Казахтелеком", ВКО	**шт**	*1,00*	49 379 858,43	*1,00*	*49 379 858,43*	*100,00%*	*1,00*	*49 379 858,43*
900.9	Переустройство ВОЛС ОК-20 ТУМС-6, ВКО	**шт**	*1,00*	5 300 429,44	*1,00*	*5 300 429,44*	*100,00%*	*1,00*	*5 300 429,44*
900.10	Переустройство ВОЛС ОК-16 АО "Транстелеком" "Семейтрантелеком", ВКО	**шт**	*0,99*	1 606 246,27	*0,99313*	*1 606 246,27*	*100,00%*	*0,99313*	*1 606 246,27*
	ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ НВК (г.Курчатов, ВКО)								
900.9	Устройство футляра на существующем водопроводе Ø110 мм	**шт**	*1,00*	3 810 037,53	*1,00*	*3 810 037,53*	*100,00%*	*1,00*	*3 810 037,53*
900.10	Устройство футляра на существующем водопроводе Ø108 мм	**шт**	*1,00*	6 001 757,14	*1,00*	*6 001 757,14*	*100,00%*	*1,00*	*6 001 757,14*
	материалы			- ***503 798 136,33***		- ***503 798 136,33***			- ***300 298 649,02***
500.1	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8 кН/м	м2	- *197 126,00*	- *62 796 212,15*	- *197 126,00*	- *62 796 212,15*	*100,00%*	- *92 598,00*	- *29 497 903,13*
500.3	Битум	тн	- *1 857,16*	- *200 586 841,19*	- *1 857,16*	- *200 586 841,19*	*100,00%*	- *547,16*	- *59 097 001,08*
500.4	ПГС	м3	- *59 513,35*	- *226 743 493,54*	- *59 513,35*	- *226 743 493,54*	*100,00%*	- *51 977,49*	- *198 032 155,35*
500.5	Щебень фр. 5*20	м3	- *1 877,22*	- *13 671 589,46*	- *1 877,22*	- *13 671 589,46*	*100,00%*	- *1 877,22*	- *13 671 589,46*
Итого:				**5 341 400 208,65**		***5 341 400 208,65***			***970 852 496,29***
НДС				**640 968 025,04**		***640 968 025,04***			***116 502 299,55***
Итого с НДС:				**5 982 368 233,69**		***5 982 368 233,69***			***1 087 354 795,84***

Заказчик:

Заказчик: ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Логвиненко А.А.**

Начальник отдела КК и ПР **Жакупов К.С.**

Главный специалист отдела КК и ПР

Расценки проверил(а) **Горелова Т.Ю.**

Технический надзор ТОО "MSK Engineering" **Дарабаев М.Т.**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора **Красиков И.Ю.**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216

Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодаржолдары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №090140000306/230316/00 от 03.03.2023 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**7 981 159 829,90 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

12.12.2024 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8 кН/м	м2	318,56	0,00	92 598,00	-92 598,00	0,00	29 497 903,13	-29 497 903,13
500.2	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8 кН/м	м2	268,42	49 982,00	49 982,00		13 416 174,69	13 416 174,69	0,00
500.3	Битум	тн	108 007,51	518,26	1 065,42	-547,16	55 976 361,85	115 073 362,93	-59 097 001,08
500.4	ПГС	м3	3 809,96	0,00	51 977,49	-51 977,49	0,00	198 032 155,35	-198 032 155,35
500.5	Щебень фр. 5*20	м3	7 282,91	4 700,78	6 578,00	-1 877,22	34 235 377,73	47 906 967,19	-13 671 589,46
500.6	Щебень фр. 20*40	м3	4 600,33	4 420,00	4 420,00		20 333 456,19	20 333 456,19	0,00
500.7	Щебень фр. 0*5	м3	4 717,25	7 200,00	7 200,00		33 964 169,12	33 964 169,12	0,00
Value of Material On Site in Tenghe	Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**157 925 539,58**	**458 224 188,60**	**-300 298 649,02**

Приложение 32
к Правилам осуществления
закупок отдельными субъектами
квазигосударственного сектора,
за исключением Фонда
национального благосостояния
и организаций Фонда
национального благосостояния

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах
по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 195-216 за 02 октября 2024 г.

№ Договора (m)	Стоимость Договора (Сдj) (KZT)	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj)%	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Расценка	Стоимость (Сті) KZT	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ в товаре (Mi)%	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	7 082 986 194,94	15 026 115,65	0	100,00	Геотекстиль плотность 250 г/м2	49 982,00	300,63	-	0%			Казахстан
2		214 769 739,65	0	100,00	Битум	1 775,42	120 968,41	214 769 739,65	100%	KZ 2 114 00210	26.05.2022	Казахстан
3		70 331 757,61	0	100,00	Геотекстиль плотность 300 г/м2	197 126,00	356,79	-	0%			Россия
4		232 616 936,76	0	100,00	ПГС	54 513,35	4 267,16	-	0%			Казахстан
5		53 655 819,82	0	100,00	Щебень фр 5*20	6 578,00	8 156,86	-	0%			Казахстан
6		22 773 473,63	0	100,00	Щебень фр 20*40	4 420,00	5 152,37	-	0%			Казахстан
7		38 039 904,00	0	100,00	Щебень фр 0*5	7 200,00	5 283,32	-	0%			Казахстан
8		825 459 944,59	0	100,00	Смесь С-7	65 542,29	12 594,31	-	0%			Казахстан
9		680 055 147,43	0	100,00	Смесь ЩПЦС	46 411,73	14 653	-	0%			Казахстан
10		16 282 733,53	0	100,00	Звено ЗП 16.100	31,00	525 249	15 680 272,39	96,3%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
16		2 299 171,71	0	100,00	Звено оголовка ЗП 37	4,00	574 793	2 147 426,37	93,4%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
17		1 132 048,15	0	100,00	Откосное крыло Ст2л(п)	8,00	141 506	1 019 975,39	90,1%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
18		1 987 674,75	0	100,00	Откосное крыло Ст3л(п)	8,00	248 459	1 790 894,95	90,1%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
19		806 298 965,71	0	100,00	Смесь асфальтобетонная горячая пористая крупнозернистая марки II	33 999,71	23 715	-	0%			Казахстан
20		611 957 089,91	0	100,00	Смесь асфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая тип Б марка II	19 012,81	32 187	-	0%			Казахстан
21		2 176 770,09	0	100,00	Звено ЗП 10.100 (Блок №47)	8,00	272 096	2 096 229,59	96,3%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
22		1 233 061,76	0	100,00	ЗП 35 (Блок №53)	4,00	308 265	1 187 438,47	96,3%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
23		2 717 722,96	0	100,00	СТ3пл (177)	12,00	226 477	2 448 668,39	90,1%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
24		381 726,11	0	100,00	СТ1пл (177)	4,00	95 432	343 935,22	90,1%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
25		1 723 104,77	0	100,00	ЗКП 2.200	11,00	156 646	1 636 949,53	95,0%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
26		688 359,97	0	100,00	ЗКП 11.170	4,00	172 090	653 941,98	95,0%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
27		1 033 858,29	0	100,00	СТ2пл	8,00	129 232	931 506,32	90,1%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
28		234 968,83	0	100,00	ЗКП 2.100	3,00	78 323	223 220,39	95,0%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
		1 121 778,56	0	100,00	ЗКП 6.100	7,00	160 254	1 065 689,63	95,0%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
		3 796 974,18	0	100,00	ЗКП 6.200	12,00	316 415	3 607 125,47	95,0%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
		1 621 961,60	0	100,00	ЗКП 13.170	4,00	405 490	1 540 863,52	95,0%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
		1 966 881,10	0	100,00	СТ3пл	8,00	245 860	1 772 159,87	90,1%	KZ 3 102 00832	30.06.2023	Казахстан
29		50 283,52	0	100,00	Дорожные знак 1.23	4,00	12 571	-	0%			Казахстан
30		59 969,28	0	100,00	Дорожные знак 3.24	4,00	14 992	-	0%			Казахстан
31		33 985,28	0	100,00	СКМ 1.30	4,00	8 496	-	0%			Казахстан
32		118 218,24	0	100,00	Дорожные знак 1.31.1и 1.31.2	4,00	29 555	-	0%			Казахстан
33		30 638,72	0	100,00	СКМ 1.20	4,00	7 660	-	0%			Казахстан
34		37 618,56	0	100,00	Дорожные знак 5.32.2 и 5.32.3	2,00	18 809	-	0%			Казахстан

35		29 984,64	0	100,00	Дорожные знак 3.1	2,00	14 992	-	0%				Казахстан
36		24 337,60	0	100,00	СКМ 2.30	2,00	12 169	-	0%				Казахстан
37		41 582,69	0	100,00	Зажим плашечный (HEL-3587 CD 150) ENSTO SL37,2	24	1 733	-	0%				Казахстан
38		7 155 045,77	0	100,00	Фундамент ж/б Ф2*3,6-А	8	894 381	-	0%				Казахстан
39		6 661 861,08	0	100,00	Фундамент составной ж/б Ф2*3,0-А	8	832 733	-	0%				Казахстан
40		583 638,72	0	100,00	Стойка СВ105-5 вибрированная ж/б	6	97 273	-	0%				Казахстан
41		1 735 948,66	0	100,00	Стойка коническая ж/б сборная СК22.4-3.3 Сб	2	867 974	-	0%				Казахстан
42		13 454 743,68	0	100,00	Опора стальная анкерно-угловая 1У110-1+5 расп.оцинк	2	6 727 372	-	0%				Казахстан
43		17 448 233,60	0	100,00	Опора стальная анкерно-угловая 1Н110-1+10с расп.оцинк	2	8 724 117	-	0%				Казахстан
ИТОГО	**7 082 986 194,94**	**3 658 849 781,16**	**0,00**	**100,00**				**252 916 037,14**					

Сумма договора: **9 900 947 642,57**

Расчет местного содержания (МСр/у) в договоре на выполнение работ (оказание услег), за исключением договора на выполнение работы (оказание услуг), приобретаемых в рамках контрактов на недропользование производится в соответствии с единой методикой расчета организациями местного содержания при закупке товаров работ, услуг, по следующей формуле:

$$ВЦ_{р/у} = 100\% * \frac{\sum_{j=1}^{m} \left(\left(СД_j - СТ_j - ССД_j \right) * R_j + \sum_{i=1}^{n} (СТ_i * M_i) \right)}{S}$$

m-общееколичество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работ(оказания услуг), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j- порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работ (оказания услуг);
СДj - стоимость j-ого договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда,заключенных в целях исполнения j-ого договора;
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
n-общее количество наименований материалов, закупленных поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчикомв целях исполнения j-ого договора;
Cti - стоимость i-го товара.
Mi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы "СТ KZ"
Mi=0, в случае отсутвия сертификата о проихождении товара формы "СТ-KZ" если иное не усмтановлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ , услуг;
S - общая стоимость договора,
Rj- доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по формуле:
Rj - ФОТРК/ФОТ
где:
ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

ВЦр/у = 100%(7 082 986 194,94 3 658 849 781,16 - 0,00)* 100,00 + 252 916 037,14)/ 9 900 947 642,57 = 37,14%

доля местного содержаний в договоре (%): **37,14%**

Заместитель Ген. Директора ТОО "Павлодаржолдары" _____ **Красиков И.Ю.**

ВЦр/у= 37,14%

** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)

исп.: Алдангор Г.Е.
8-705-208-59-87