Заказчик: ГУ «Аппарат акима Урюпинского сельского округа Аккольского района» **Форма 3**
Инженер: ТОО "Сартобе"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор № 35 от 30.06.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт водопроводных сетей села Урюпинка Аккольского района

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.08.2021г.

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	18 726 489,16	20 973 667,86	18 726 489,16	20 973 667,86	18 726 489,16	20 973 667,86
	Удержание аванса 30%	5 617 946,75	6 292 100,36	5 617 946,75	6 292 100,36	5 617 946,75	6 292 100,36
	Всего к оплате подрядчику	**13 108 542,41**	**14 681 567,50**	**13 108 542,41**	**14 681 567,50**	**13 108 542,41**	**14 681 567,50**

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Урюпинского сельского округа Аккольского района»

Досмухамбетов А.Ж.

Технадзор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммадиев О.Е.

Подрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Урюпинского сельского округа Аккольского района» **Форма 2**
Инженер: ТОО "Сартобе"
Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор № 35 от 30.06.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт водопроводных сетей села Урюпинка Аккольского района

Акт
приемки выполненных работ
за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел1Здание насосной										
	1.1 Ремонтные работы										
1	**1211-0102-0103**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементным раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %**	**м2**	**140**	2804,32	0,21	392605	29	70685	166868	604231
					2299,22	–	321891	–	–	44758	
2	**1212-0102-0102**	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке НР=72 %**	**м2**	**140**	270,06	0,97	37808	136	4215	17377	59600

				238,98	0,46	33457	64	–	4415	
3 1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета НР=93 %	м3 кладки	2,84	35048,75	2453,69	99538	6968	71873	15136	123848
				7287,6	671,64	20697	1907	–	9174	
4 1212-0101-0101	Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке НР=72 %	м2	100	186,25	3,45	18625	345	1320	8883	29709
				169,6	1,75	16960	175	–	2201	
5 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,92	115292,94	1576,46	106070	1450	79651	16579	132461
				27138,8	670,58	24968	617	–	9812	
6 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %	м2	53	872,52	14,05	46244	745	33829	6244	56687
				220,19	7,07	11670	375	–	4199	
7 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	53	887,16	23,03	47019	1221	3960	28037	81061
				789,42	9,2	41839	488	–	6005	
8 214-204-0109	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,65 мм К=1,106;	м2	58,618	2673		156686		156686	–	169221

				–		–		–	12535	
9 1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	12	1679,88	16,23	20159	195	13105	4568	26705
				571,55	3,05	6859	37	–	1978	
10 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,2	4644	29,2	19505	123	11616	5070	26541
				1848,99	13,9	7766	58	–	1966	
11 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1	1921,92	–	1922	–	–	996	3151
				1921,92	–	1922	–	–	233	
12 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под оборудование объемом до 3 м3. Устройство НР=91 %	м3	1,5	29790,52	1825,6	44686	2738	33394	6047	54792
				5702,13	450,98	8553	676	–	4059	
13 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91 %	т	0,08	632101,64	2518,64	50568	201	18715	20797	77074
				395641	1122,78	31651	90	–	5709	

14	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	2	23547,4	468,56	47095	937	7938	27189	80227
					19110	156,62	38220	313	–	5943	
15	511-501-0101 (об)	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89 подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный	шт.	2	280938		561876		–	–	561876
					–		–		561876	–	
16	1118-0501-0101	Насосы погружной масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	1	23547,4	468,56	23547	469	3969	13595	40113
					19110	156,62	19110	157	–	2971	
17	511-304-0301 (об)	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 5,4 м3/ч, Н 4,5 м вод. ст.	шт.	1	41170		41170		–	–	41170
					–		–		41170	–	
18	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1673		33460		33460	–	36137
					–		–		–	2677	
19	1303-0110-0108	Таль ручная стационарная, грузоподъемность до 5 т, высота подъема 12 м. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	18619,84	4419,84	18620	4420	–	6936	27600
					14200	1592	14200	1592	–	2044	

20	516-301-0110 (об)	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м	шт.	1	119529		119529		–	–	119529
					–		–		119529	–	
21	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	30	712,48	416,52	21374	12496	3320	5053	28541
					185,28	139,65	5558	4190	–	2114	
22	243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	341689		10251		10251	–	11071
					–		–		–	820	
23	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	4	591,76	4,52	2367	18	39	1201	3853
					577,44	1,5	2310	6	–	285	
24	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	4	1202		4808		4808	–	5193
					–		–		–	385	
25	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	1	481,7	3,56	482	4	13	242	782
					465,16	1,5	465	2	–	58	

26	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	1	396		396		396	–	428
					–		–		–	32	
27	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР=80 %	светильник	1	2204,57	193,32	2205	193	19	1201	3678
					1991,76	92,64	1992	93	–	272	
28	247-105-0201	Светильник подвесной с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	1	18305		18305		18305	–	19769
					–		–		–	1464	
29	1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР=72 %	шт.	1	10803,48	4691,34	10803	4691	2078	2934	14836
					4034,16	1625,64	4034	1626	–	1099	
30	247-103-0806	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	1	37218		37218		37218	–	40195
					–		–		–	2977	
31	1116-0901-0504	Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	8999,4	238,41	8999	238	5799	2122	12011
					2962,08	46,32	2962	46	–	890	

32	244-301-0507	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 100	шт.	1	54579		54579		54579	–	58945
					–		–		–	4366	
33	1215-0101-0508	Задвижка диаметром 50 мм. Смена НР=72 %	шт.	3	4670,47	51,55	14011	155	736	6840	22519
					4373,6	24,7	13121	74	–	1668	
34	242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	32348		97044		97044	–	104808
					–		–		–	7764	
35	1215-0101-0509	Задвижка диаметром 100 мм. Смена НР=72 %	шт.	5	6596,49	135,32	32982	677	2344	15700	52577
					5992,4	64,85	29962	324	–	3895	
36	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	69194		345970		345970	–	373648
					–		–		–	27678	
37	1215-0101-0510	Задвижка диаметром 150 мм. Смена НР=72 %	шт.	3	9655,52	202,99	28967	609	3053	13269	45615
					8434,8	97,27	25304	292	–	3379	

38	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	136885		410655		410655	–	443507
					–		–		–	32852	
1.2 Ограждение											
39	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	20,02	3029,6	–	60653	–	–	31443	99464
					3029,6	–	60653	–	–	7368	
40	1107-0103-0101	Стойки металлические массой до 1 т. Установка с глубиной заделки до 0,7 м НР=118 %	шт. сборных конструкций	107	7978,47	211,92	853696	22675	168323	572152	1539916
					6193,44	100,36	662698	10739	–	114068	
41	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм-50х50х4 мм	т	2,21	369084		815676		815676	–	880930
					–		–		–	65254	
42	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" по металлическими стойками, 3х2,5 м НР=0	секция	104	38596	2420	4013984	251680	3228368	512404	4888499
					5134	911	533936	94744	–	362111	

43	1107-0111-0202	Ворота распашные. Устройство НР=118 %	шт.	1	93064,36	8837,36	93064	8837	65062	19418	121481
					19164,6	3690,55	19165	3691	–	8999	
44	1107-0111-0207	Калитки. Устройство НР=118 %	шт.	1	33210,2	9428,4	33210	9428	16242	9741	46387
					7540,2	3925,26	7540	3925	–	3436	
45	1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по столбам. Установка 3 ряда НР=118 %	м оград	320	4001,6	638,28	1280512	204250	647382	436833	1854733
					1340,25	266,51	428880	85283	–	137388	
	1.3 Освещение территории										
46	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80 %	котлован	4	5849,96	4475,8	23400	17903	–	7842	33741
					1374,16	2029,52	5497	8118	–	2499	
47	1133-0103-0102	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован НР=80 %	м3	1,2	24021,06	12939,35	28825	15527	1023	9624	41525
					10228,84	3694,88	12275	4434	–	3076	
48	225-204-0301	Стойка для опор электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	32554		130216		130216	–	140633
					–		–		–	10417	

49 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %	шт.	4	13345,23	7324,11	53381	29296	2615	16376	75337
				5367,34	2530,18	21469	10121	–	5580	
50 247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	7799		31196		31196	–	33692
				–		–		–	2496	
51 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	4	5257,72	1085,02	21031	4340	7067	6540	29777
				2406	747,65	9624	2991	–	2206	
52 247-103-0102	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-102, мощность 150 Вт, IP23	шт.	4	36617		146468		146468	–	158185
				–		–		–	11717	
53 1133-0204-0104	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80 %	км линии	0,31	129167,55	667,22	40042	207	16564	13455	57777
				75069,43	282,39	23272	88	–	4280	

54	243-701-0717	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0**	**км**	**0,32**	484864		155156		155156	–	167568
				–		–		–	12412	
55	1308-0103-3101	**Зажим . Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**4**	700,83	10,18	2803	41	292	1289	4419
					617,6	4,13	2470	17	–	327	
56	252-207-2613	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**4**	2158		8632		8632	–	9323
					–		–		–	691	
		Итого по разделу 1					**13 777 096**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					722 575				

Раздел2Накопитель

57 1219-0101-0901	Накопители . Очистка от мусора НР=72 %	т	120	2318,94	–	278273	–	–	144257	456332
				2318,94	–	278273	–	–	33802	
58 1212-0104-0501	Стены и потолок накопителя. Очистка вручную НР=72 %	м2	810	192,6	–	156006	–	–	80874	255830
				192,6	–	156006	–	–	18950	
59 1203-0101-2503	Стены. Заделка трещин, швов, стыков сопряжений и примыканий сечением 50х50 мм бетонных и железобетонных конструкций гидроизоляционными ремонтными составами НР=72 %	м	60	8551,55	10,78	513093	647	495818	8759	563600
				277,13	4,48	16628	269	–	41748	
60 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещении. Перетирка НР=72 %	м2	810	380,07	2,48	307857	2009	6180	155890	500847
				369,96	1,29	299668	1045	–	37100	
61 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесеи на цементной основе "пенетрон" Устройство в два слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	810	2121,21	15,77	1718180	12774	1110429	404462	2292453
				734,54	3,25	594977	2633	–	169811	
62 1109-0601-0101	Конструкции люков.Ремонт НР=69 %	т конструкций	0,75	113417,07	5260,68	85063	3946	1501	40376	135474
				106155,3	2208,06	79616	1656	–	10035	

63	261-301-0514	Крышка люка с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76*	комплект	3	46268		138804		138804	–	149908
					–		–		–	11104	
64	1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 500 мм. Пробивка отверстий площадью 200 см2 НР=84 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	отверстие	1	12079,12	4825,47	12079	4825	–	5815	19326
					7253,65	2360	7254	2360	–	1432	
65	1101-0101-0332	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	25	203,61	195	5090	4875	–	592	6137
					8,61	37,08	215	927	–	455	
66	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-повышенной влажности НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,5	2306,3	–	5766	–	–	2989	9455
					2306,3	–	5766	–	–	700	
67	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,02	929574,3	255142,58	18591	5103	1292	10038	30919
					609840	94299,9	12197	1886	–	2290	

68	241-102-0213	Труба стальная электросварная								
		прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 150х4,5 мм	м	20	4552		91040		91040	–	98323
					–		–		–	7283	
69	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=99 %	фланец	1	1891,1	136,77	1891	137	93	1195	3333
					1661,4	15,44	1661	15	–	247	
70	241-116-0112	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	1	3545		3545		3545	–	3829
					–		–		–	284	
71	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	1	3374,53	225,54	3375	226	408	2031	5838
					2740,6	108,08	2741	108	–	432	
72	242-101-0105	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100 °С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	34604		34604		34604	–	37372
					–		–		–	2768	

73	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	27,5	36,92	36,92	1015	1015	–	212	1325
					–	14,88	–	409	–	98	
74	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	27,5	179,3	81,56	4931	2243	–	1971	7454
					97,74	40,53	2688	1115	–	552	
		Итого по разделу 2					4 577 755				

Раздел 3 Скважина

3.1 Установка насосов

75	1118-0501-0101	Насосы скважные масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	2	23547,4	468,56	47095	937	7938	27189	80227
					19110	156,62	38220	313	–	5943	
76	511-102-0102 (об)	Насос скважинный одноступенчатый ЭЦВ-6-16-50	шт.	1	184038		184038		–	–	184038
					–		–		184038	–	

77	511-102-0101 (об)	Насос скважинный одноступенчатый ЭЦВ 6-10-80	шт.	1	153537		153537		–	–	153537
					–		–		153537	–	
78	1118-0501-0102	Насосы-мотопомпа масса агрегата до 0,2 т. Установка НР=98 %	насос	1	31680,82	977,85	31681	978	6742	17171	52760
					23961	375	23961	375	–	3908	
79	511-601-0101 (об)	Насос с бензиновым двигателем Q 5,0 м3/ч, Н 15,0 м вод. ст., 1500 об/мин	шт.	1	70478		70478		–	–	70478
					–		–		70478	–	
81	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без Креплений без откосов Глубиной до 0,7 м. Группа Грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	7,13	3029,6	-	21672	-	–	11234	35417
					3029,6	-	21672	-	–	2511	
82	1107-0103-0101	Стойки металлические Массои до 1 т. Установка с Глубиной заделки до 0,7 м НР=118%	шт. сборных конструкций	47	10814,06	2838,52	508261	133410	83759	292673	865009
					6193,44	1135,97	291092	53391	-	64075	
83	214-205-0102	Труба стальная квадратная Из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными Размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм-50х50х4 мм	т	1,07	369084		394920		394920	–	426514
					–		–		–	31549	

Итого по разделу 3	**1 867 985**
в том числе	
- оборудование, тенге	408 053
Итого по акту	**20 222 836,00**
в том числе	
- оборудование, тенге	**1 130 628**

Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**19 092 208**
Временные здания и сооружения 1,3.0,8%	Тенге	198 559
Итого	**Тенге**	**19 290 767**
Стоимость оборудования	Тенге	1 130 628
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**20 421 390**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	385 815
Итого	**Тенге**	**20 807 210**
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	18 726 489
НДС 12%	Тенге	2 247 179
Всего	**Тенге**	**20 973 667**

Заказчик:
ГУ «Аппарат акима Урюпинского сельского округа Аккольского района»

_____ **Досмухамбетов А.Ж.**

Технадзор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Мухаммадиев О.Е.**

Подрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**