Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»
Инженер: ТОО «DanAi group»
Подрядчик: ТОО «Андас-групп»
Наименование стройки: Строительство полигона ТБО в с/о Алтынтобе, Казыгуртского района
Дополнительное соглашение №103/01 от 21.05.2021г. к Договору №103 от 21.04.2021г.

А К Т № 1
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,05		150,33 7,80	142,53 34,57	2262 117	2145 520	–	459 218	2939
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,95		1872,02 1872,02	– –	9267 9267	– –	–	6672 1275	17213
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	6		151,99 79,38	72,61 32,92	912 476	436 198	–	485 112	1509
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении и грунта до 5 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,03		34,02 –	34,02 12,07	103 –	103 37	–	26 10	140
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы грунта 2 группы экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,71		150,33 7,80	142,53 34,57	708 37	671 163	–	144 68	920
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	7,74		151,99 79,38	72,61 32,92	1176 614	562 255	–	626 144	1946
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,7		1560,02 1560,02	– –	2652 2652	– –	–	1909 365	4926
		ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ										
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство БМ В3,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,42		16450,33 1185,30	1089,24 227,35	39810 2868	2636 550	34306	3111 3434	46354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство ИЗ БМ В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	8,28	21420,73 3999,60	2007,28 390,94	177364 33117	16620 3237	127627	33082 16836	227281
10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05167	214266,00 --	-- --	11071 --	-- --	11071	-- 886	11957
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01237	221225,00 --	-- --	2737 --	-- --	2737	-- 219	2955
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	11	854,37 261,82	21,09 2,51	9398 2880	232 28	6286	2704 968	13070
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНУ (печь)									
13	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство ИЗ БМ В7,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,81	21673,26 4626,09	1723,46 366,27	39229 8373	3119 663	27737	8223 3796	51248
		СТЕНЫ									
14	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м.Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	16,78	19793,05 4526,38	2394,80 501,60	332127 75953	40185 8417	215989	78464 32847	443438
15	Е11-080201-0601	Кладка из кирпича.Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	вычета	44,1578947	-274,63 -274,63	-- --	-12127 -12127	-- --	--	-11278 -1872	-25277
16	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м Кирпич М100 *НР - 93%; СП - 8%*	м3	1	20156,73 4366,86	2394,80 501,60	20157 4367	2395 502	13395	4528 1975	26659
17	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1 *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,017344	64852,71 62660,40	2192,31 677,16	1125 1087	38 12	--	1022 172	2318
18	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 35 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,006504	287262,00 --	-- --	1868 --	-- --	1868	-- 149	2018
19	Е11-080201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-2 *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,00255	64852,71 62660,40	2192,31 677,16	165 160	6 2	--	150 25	341
20	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,00255	287262,00 --	-- --	733 --	-- --	733	-- 59	791
		Антисейсмопояс (АС-9)									
21	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,32	29795,63 9339,00	4707,81 911,28	39330 12327	6214 1203	20789	12313 4131	55774
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,07914	214266,00 --	-- --	16957 --	-- --	16957	-- 1357	18314
23	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-9/ОС-10/ *СП - 8%*	т	0,01776	221225,00 --	-- --	3929 --	-- --	3929	-- 314	4243
		ПЕРЕМЫЧКИ - МП1 -1шт,МП2 -1шт,МП3 -1шт,МП4 -1шт (АС-11)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-060701-0109	Перемычки.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,451	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	17980 6322	1961 382	9697	6100 1926	26007
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02946	214266,00 –	– –	6312 –	– –	6312	– 505	6817
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00743	221225,00 –	– –	1644 –	– –	1644	– 131	1775
		Монолитный сердечник МС-1-6п.м.									
27	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м из бетона В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,21	34759,38 11346,40	6121,58 1277,78	7299 2383	1286 268	3630	2412 777	10489
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01068	214266,00 –	– –	2288 –	– –	2288	– 183	2471
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0015	221225,00 –	– –	332 –	– –	332	– 27	358
		Монолитный сердечник МС-2-16,2п.м.									
30	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м из бетона В15 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	34759,38 11346,40	6121,58 1277,78	27808 9077	4897 1022	13834	9190 2960	39958
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,028836	214266,00 –	– –	6179 –	– –	6179	– 494	6673
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00648	221225,00 –	– –	1434 –	– –	1434	– 115	1548
		ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-9)									
33	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2.Установка с опиранием на две стороны *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	5	4166,16 2075,82	973,07 203,15	20831 10379	4865 1016	5587	13446 2742	37019
34	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	14,5	5234,00 –	– –	75893 –	– –	75893	– 6071	81964
35	Е11-070106-0207 1107-0106-0207 РСНБ РК 2015	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	4900,23 2185,95	1629,42 341,09	19601 8744	6518 1364	4339	11928 2522	34051
36	С121-040108-9902 2104-0108-9902 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные АК-15.8, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 *СП - 8%*	м2	4,8	5234,00 –	– –	25123 –	– –	25123	– 2010	27133
37	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МНД-2,АС-2 *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,01188	496770,70 57687,70	6916,40 1291,62	5902 685	82 15	5135	827 538	7267
		Монолитный участок сеч А-А									
38	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,22	32876,99 8624,20	1812,10 395,92	7233 1897	399 87	4937	1806 723	9762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0053	221225,00 –	– –	1172 –	– –	1172	– 94	1266
40	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00798	202102,00 –	– –	1613 –	– –	1613	– 129	1742
41	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ОС-9/ОС-10/ *СП - 8%*	т	0,0021	221225,00 –	– –	465 –	– –	465	– 37	502
		КРОВЛЯ									
42	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом *НР - 92%; СП - 8%*	м3 утеплителя	2,59	13255,02 2379,38	1692,16 426,36	34331 6163	4383 1104	23785	6686 3281	44297
43	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/30/ мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,6	581,89 213,35	100,51 24,33	9078 3328	1568 380	4182	3411 999	13488
44	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,6	233,76 11,85	22,26 5,64	3647 185	347 88	3115	251 312	4210
45	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,045	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	642 580	61 25	1	551 95	1288
46	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,045	287262,00 –	– –	12927 –	– –	12927	– 1034	13961
47	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	изолируемой	24	775,77 188,17	27,29 3,89	18618 4516	655 93	13447	4241 1829	24688
48	Е11-120101-0102 1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	24	2075,75 285,29	143,59 18,65	49818 6847	3446 448	39525	6711 4522	61051
		ОКНА									
49	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,88	3676,95 1856,48	468,55 120,93	10590 5347	1349 348	3894	5125 1257	16972
50	С121-090101-9902 2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно,- двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	2,88	14017,00 –	– –	40369 –	– –	40369	– 3230	43598
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
51	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1,89	2584,33 1054,53	538,51 133,04	4884 1993	1018 251	1873	2020 552	7457
52	С121-090102-0202 2109-0102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольным полотнами ДН 21-10ПЩ, ДН 24-10ПЩ СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1,89	12951,00 –	– –	24477 –	– –	24477	– 1958	26436
53	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400,РС500,РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	1	4209,00 –	– –	4209 –	– –	4209	– 337	4546
54	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт	1	1612,00	–	1612	–	1612	–	1741

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
55	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	**ДВЕРИ ВНУТРЕНИЕ** Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2 проемов	1,89	2584,33 1054,53	538,51 133,04	4884 1993	1018 251	1873	2020 552	7457
56	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК943-92 *СП - 8%*	м2	1,89	4293,00 –	– –	8114 –	– –	8114	– 649	8763
57	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *СП - 8%*	пара	1	3544,00 –	– –	3544 –	– –	3544	– 284	3828
58	С121-090404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ5089-2011 *СП - 8%*	шт	1	1612,00 –	– –	1612 –	– –	1612	– 129	1741
		ПОЛЫ, УЗЕЛ 230-8,53м2									
59	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	уплотнения	8,53	224,60 68,99	30,35 11,04	1916 588	259 94	1069	642 205	2762
60	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающего слоя	0,6824	18706,19 3524,58	8,16 –	12765 2405	6 –	10354	2261 1202	16228
61	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	8,53	627,23 321,35	27,30 13,32	5350 2741	233 114	2376	2683 643	8676
62	Е11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	8,53	3803,82 380,85	20,45 9,94	32447 3249	174 85	29024	3133 2846	38426
		УЗЕЛ 245- 5,06м2									
63	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	5,06	224,60 68,99	30,35 11,04	1136 349	154 56	633	381 121	1638
64	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающего слоя	0,4048	18706,19 3524,58	8,16 –	7572 1427	3 –	6142	1341 713	9626
65	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/20ММ/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,06	928,48 329,23	93,03 33,91	4698 1666	471 172	2561	1727 514	6939
66	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,06	-175,53 -18,97	-8,21 -3,99	-888 -96	-42 -20	-750	-109 -80	-1077
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ВНУТРЕННИЕ									
67	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки./ЗАТИРКА/ Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	13,59	625,50 499,95	6,26 3,15	8501 6794	85 43	1622	5470 1118	15088
68	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая поштукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	13,59	96,41 88,60	0,73 0,36	1310 1204	10 5	96	967 182	2459
69	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	48,07	1081,46 748,80	71,31 55,81	51986 35995	3428 2683	12563	30942 6634	89562
70	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	24,94	96,41 88,60	0,73 0,36	2404 2210	18 9	176	1775 334	4514

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
71	Е11-150403-0108 1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	15,58	391,97 209,47	1,52 0,73	6107 3264	24 11	2819	2620 698	9425
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
72	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/стены/ *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	48	1118,64 766,19	30,27 25,18	53695 36777	1453 1208	15465	30389 6727	90810
73	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	48	76,43 60,84	0,58 0,25	3669 2920	28 12	721	2346 481	6496
74	Е11-150402-0103 1115-0402-0103 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, цементная *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	10	109,21 96,51	2,44 1,13	1092 965	24 11	103	781 150	2023
75	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая/козырек/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	3,5	76,43 60,84	0,58 0,25	267 213	2 1	52	171 35	474
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ, Устройство дымоходной трубы									
76	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки (без вычета пустот)	0,248	33442,14 12982,90	1923,00 739,71	8294 3220	477 183	4597	3165 917	12375
77	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-3 *НР - 93%; СП - 8%*	т	0,000664	64852,71 62660,40	2192,31 677,16	43 42	1 --	--	39 7	89
78	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,000664	287262,00 --	-- --	191 --	-- --	191	-- 15	206
79	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /Монолитные обвязочный пояс/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,325	15985,54 9339,00	4707,81 911,28	5195 3035	1530 296	630	3032 658	8885
80	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0128	214266,00 --	-- --	2743 --	-- --	2743	-- 219	2962
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 д о 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0043	221225,00 --	-- --	951 --	-- --	951	-- 76	1027
82	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой	1,71	949,62 652,03	55,72 45,42	1624 1115	95 78	414	954 206	2784
83	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,15	2942,26 1019,63	13,82 3,39	3384 1173	16 4	2195	1082 357	4823
		Печь бытовая									
84	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м КИРПИЧ М100 *НР - 93%; СП - 8%*	м3	0,5	20156,73 4366,86	2394,80 501,60	10078 2183	1197 251	6698	2264 987	13330
85	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	изолирующего	0,03	9550,57	1586,88	287	48	56	190	515

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			6084,54	727,32	183	22		38	
86	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0515	55444,47 48883,40	2643,86 453,18	2855 2517	136 23	202	1753 369	4977
87	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т СП - 8%	т	0,0515	463501,00 --	-- --	23870 --	-- --	23870	-- 1910	25780
88	С123-030101-0305 2303-0101-0305 РСНБ РК 2015	Чугунная плита составнвя без конфорок СП - 8%	комплект	1	13410,00 --	-- --	13410 --	-- --	13410	-- 1073	14483
89	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Чугунная плита составная с конфорками СП - 8%	комплект	2	20107,00 --	-- --	40214 --	-- --	40214	-- 3217	43431
90	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ П2 КРЫЛЬЦО Кр-1 СП - 8%	шт.	2	490,00 --	-- --	980 --	-- --	980	-- 78	1058
91	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта вручную под крыльцо. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,92	741,63 741,63	-- --	682 682	-- --	--	491 94	1267
92	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,52	19371,65 4058,20	978,22 340,98	10073 2110	509 177	7454	2082 972	13127
93	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	5,2	654,94 324,67	28,05 13,32	3406 1688	146 69	1572	1652 405	5462
		ОТМОСТКА									
94	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР - 94%; СП - 8%	м3	6,75	18706,19 3524,58	8,16 --	126267 23791	55 --	102421	22363 11890	160521
95	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	45	1111,62 171,79	2,82 0,99	50023 7731	127 44	42165	8397 4674	63093
		КОЗЫРЕК (АС-11)									
96	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР - 91%; СП - 8%	м3	0,086	32876,99 8624,20	1812,10 395,92	2827 742	156 34	1929	706 283	3816
97	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00512	214266,00 --	-- --	1097 --	-- --	1097	-- 88	1185
98	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00198	221225,00 --	-- --	438 --	-- --	438	-- 35	473
99	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/45/ мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	2,6	581,89 213,35	100,51 24,33	1513 555	261 63	697	569 167	2248
100	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	2,6	467,52 23,71	44,52 11,29	1216 62	116 29	1038	84 104	1403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	1	381,26 362,41	0,79 0,38	381 362	1 –	18	330 57	768
		РАЗДЕЛ 1.Складское помещение, П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
102	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,05	150,33 7,80	142,53 34,57	308 16	292 71	–	63 30	400
103	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,95	1560,02 1560,02	– –	1482 1482	– –	–	1067 204	2753
104	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	1,8	151,99 79,38	72,61 32,92	274 143	131 59	–	146 34	453
105	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,03	17,79 –	17,79 6,81	18 –	18 7	–	5 2	25
106	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы грунта 2 группы экскаватором "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,71	150,33 7,80	142,53 34,57	107 6	101 25	–	22 10	139
107	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	уплотненного грунта	1,74	151,99 79,38	72,61 32,92	264 138	126 57	–	141 32	438
108	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,7	1560,02 1560,02	– –	1092 1092	– –	–	786 150	2029
		ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ									
109	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,52	16674,73 1185,30	1089,24 227,35	8671 616	566 118	7489	668 747	10086
110	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,68	19621,11 3017,40	1330,45 285,62	72206 11104	4896 1051	56206	11061 6661	89928
111	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02666	14268,44 12887,60	1349,48 562,44	380 344	36 15	–	326 57	763
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0213	214266,00 –	– –	4564 –	– –	4564	– 365	4929
113	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00536	221225,00 –	– –	1186 –	– –	1186	– 95	1281
114	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /толщ 20мм/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	14,4	989,18 400,72	10,52 5,02	14244 5770	151 72	8323	5434 1574	21252
		СТЕНЫ									
115	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	11,59	19793,05 4526,38	2394,80 501,60	229401 52461	27756 5814	149184	54195 22688	306284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов *НР - 93%; СП - 8%*	вычета проемов)	30,5	-274,63 -274,63	– –	-8376 -8376	– –	–	-7790 -1293	-17459
117	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1) *НР - 93%; СП - 8%*	металлических изделий	0,01084	64852,71 62660,40	2192,31 677,16	703 679	24 7	–	639 107	1449
118	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3,5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,01084	287262,00 –	– –	3114 –	– –	3114	– 249	3363
119	Е11-060701-0109	Перемычки. Устройство МП-4 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,053	39867,74 14017,00	4347,68 846,50	2113 743	230 45	1140	717 226	3056
120	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00492	214266,00 –	– –	1054 –	– –	1054	– 84	1139
121	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00119	221225,00 –	– –	263 –	– –	263	– 21	284
122	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,21	34759,38 11346,40	6121,58 1277,78	7299 2383	1286 268	3630	2412 777	10489
123	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0015	221225,00 –	– –	332 –	– –	332	– 27	358
124	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01068	214266,00 –	– –	2288 –	– –	2288	– 183	2471
125	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство ИЗ БМ В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,63	29795,63 9339,00	4707,81 911,28	18771 5884	2966 574	9921	5876 1972	26620
126	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0284	214266,00 –	– –	6085 –	– –	6085	– 487	6572
127	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0103	221225,00 –	– –	2279 –	– –	2279	– 182	2461
		КРОВЛЯ									
128	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	10,5	686,67 188,17	27,29 3,89	7210 1976	286 41	4948	1855 725	9790
129	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие глино-звестковая толщиной 15 /20/мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	9,4	571,61 213,35	100,51 24,33	5373 2006	945 229	2422	2055 594	8023
130	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие глино-звестковая. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	9,4	77,92 3,95	7,42 1,88	732 37	70 18	625	50 63	846
131	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	м2 перекрытия	9,4	5649,96 952,22	214,69 85,78	53110 8951	2018 806	42141	8781 4951	66842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10							1000
132	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,81	47193,00 –	– –	38226 –	– –	38226	– 3058	41284
133	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	9,4	305,65 31,64	2,58 1,11	2873 297	24 10	2552	277 252	3402
134	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,324	87447,46 22792,50	1003,38 451,44	28333 7385	325 146	20623	6778 2809	37920
135	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,275	49344,00 –	– –	13570 –	– –	13570	– 1086	14655
136	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,049	47193,00 –	– –	2312 –	– –	2312	– 185	2497
137	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,324	8188,68 2051,08	40,31 17,20	2653 665	13 6	1975	603 260	3517
138	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,4085	95047,61 22033,70	1372,14 544,53	38827 9001	561 222	29265	8301 3770	50898
139	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,4085	8782,00 834,60	55,65 24,00	3587 341	23 10	3223	316 312	4215
140	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	18,72	1560,27 453,68	77,03 23,34	29208 8493	1442 437	19273	8215 2994	40418
141	С121-070203-0209 2107-0203-0209 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,0115	51256,00 –	– –	589 –	– –	589	– 47	637
142	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	18,72	305,65 31,64	2,58 1,11	5722 592	48 21	5082	552 502	6776
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
143	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,1	2584,33 1054,53	538,51 133,04	5427 2215	1131 279	2081	2245 614	8285
144	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	2,1	15124,00 –	– –	31760 –	– –	31760	– 2541	34301
		ПОЛЫ, П УЗЕЛ 245- 6,92м2									
145	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	м2 площади уплотнения	6,92	224,60 68,99	30,35 11,04	1554 477	210 76	867	521 166	2241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,5536	18706,19 3524,58	8,16 –	10356 1951	5 –	8400	1834 975	13165
147	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/20ММ/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,92	928,48 329,23	93,03 33,91	6425 2278	644 235	3503	2362 703	9490
148	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	6,92	-175,53 -18,97	-8,21 -3,99	-1215 -131	-57 -28	-1027	-149 -109	-1473
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.ВНУТРЕННИЕ									
149	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	23,75	1081,46 748,80	71,31 55,81	25685 17784	1694 1325	6207	15288 3278	44250
150	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая поштукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	окрашиваемой поверхности	25,85	96,41 88,60	0,73 0,36	2492 2290	19 9	183	1840 347	4678
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
151	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	34,69	1118,64 766,19	30,27 25,18	38806 26579	1050 873	11177	21962 4861	65629
152	Е11-150402-0101 1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая *НР - 80%; СП - 8%*	м2 фасада	36,74	76,43 60,84	0,58 0,25	2808 2235	21 9	552	1796 368	4972
153	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /внабрыз/ *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	1,625	1118,64 766,19	30,27 25,18	1818 1245	49 41	524	1029 228	3074
		КРЫЛЬЦО Кр-1									
154	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Подсыпка грунта вручную под крыльцо. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,92	741,63 741,63	– –	682 682	– –	–	491 94	1267
155	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство ИЗ БМ В10 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,8	19371,65 4058,20	978,22 340,98	15497 3247	783 273	11467	3203 1496	20196
156	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	8	654,94 324,67	28,05 13,32	5240 2597	224 107	2419	2542 622	8404
		Асфальтобетонная отмостка. S=3м2									
157	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ТОЛЩ.150ММ *НР - 94%; СП - 8%*	подстилающего слоя	3	18706,19 3524,58	8,16 –	56119 10574	24 –	45521	9939 5285	71343
158	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	20	1111,62 171,79	2,82 0,99	22232 3436	56 20	18740	3732 2077	28041
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				828136	50189	1768861	538224	3278704
		Накладные расходы	Тенге				182185				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1091147				

РАЗДЕЛ 2.Емкость для диз.топливо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,05	2458,40 2458,40	– –	2581 2581	– –	–	1859 355	4795
160	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,71	741,63 741,63	– –	527 527	– –	–	379 72	978
161	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,67	19337,01 4171,50	621,72 216,91	12956 2795	417 145	9744	2676 1251	16882
162	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ИЗ БМ В7,5 *СП - 8%*	т	0,0122	237762,00 –	– –	2901 –	– –	2901	– 232	3133
163	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2поверхности	2,03	854,37 261,82	21,09 2,51	1734 531	43 5	1160	499 179	2412
164	Е11-170701-0103 1117-0701-0103 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	32437,81 26664,00	3389,79 1205,87	32438 26664	3390 1206	2384	27312 4780	64530
165	Е11-170701-0104 1117-0701-0104 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой свыше 1 до 2 т. Установка. Добавлять на каждые 0,1 т к норме 1117-0701-0103 *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	2184,06 1622,06	249,00 86,70	2184 1622	249 87	313	1675 309	4167
166	С121-060303-0202 2106-0303-0202 РСНБ РК 2015	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы *СП - 8%*	т	1,08	490197,00 –	– –	529413 –	– –	529413	– 42353	571766
167	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Навес, ручка *СП - 8%*	кг	7,4	239,00 –	– –	1769 –	– –	1769	– 141	1910
168	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	5,28	446,00 –	– –	2355 –	– –	2355	– 188	2543
169	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных электросварных труб, диаметр 15мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м	0,07	1751,26 706,73	38,23 13,67	123 49	3 1	71	49 14	186
170	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы стальной электросварной D 15 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,07	326,00 –	– –	23 –	– –	23	– 2	25
171	С123-040702-0501 2304-0702-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили муфтовые запорные 15 б8р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	908,00 –	– –	908 –	– –	908	– 73	981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13	87,56 42,01	2,33 0,25	1138 546	30 3	562	379 121	1639
173	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13	464,10 32,26	3,30 0,50	6033 419	43 7	5571	294 506	6833
174	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,44	35992,48 24090,30	1099,72 514,14	15837 10600	484 226	4753	8228 1925	25990
175	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 *СП - 8%*	м3	0,726	33844,00 –	– –	24571 –	– –	24571	– 1966	26536
176	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике *НР - 76%; СП - 8%*	поверхности покрытия	11	995,83 505,04	25,19 5,89	10954 5555	277 65	5122	4271 1218	16444
177	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,01265	438576,00 –	– –	5548 –	– –	5548	– 444	5992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				653991	4935	597168	47621	757742
		Накладные расходы	Тенге				47620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				757741				
		РАЗДЕЛ 3.Емкость для воды									
178	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,05	2458,40 2458,40	– –	2581 2581	– –	–	1859 355	4795
179	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,71	741,63 741,63	– –	527 527	– –	–	379 72	978
180	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,67	19337,01 4171,50	621,72 216,91	12956 2795	417 145	9744	2676 1251	16882
181	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ИЗ БМ В7,5 *СП - 8%*	т	0,0122	237762,00 –	– –	2901 –	– –	2901	– 232	3133
182	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2поверхности	2,03	854,37 261,82	21,09 2,51	1734 531	43 5	1160	499 179	2412
183	Е11-170701-0103 1117-0701-0103 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой 1 т. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	32437,81 26664,00	3389,79 1205,87	32438 26664	3390 1206	2384	27312 4780	64530
184	Е11-170701-0104 1117-0701-0104 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой свыше 1 до 2 т. Установка. Добавлять на каждые 0,1 т к норме 1117-0701-0103 *НР - 98%; СП - 8%*	бак	1	2184,06 1622,06	249,00 86,70	2184 1622	249 87	313	1675 309	4167
185	С121-060303-0202 2106-0303-0202 РСНБ РК 2015	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы	т	1,08	490197,00	–	529413	–	529413	–	571766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									1000
186	С121-050302-0104 2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Навес, ручка	кг	7,4	–	–	–	–		42353	
		СП - 8%			239,00	–	1769	–	1769	–	1910
187	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	5,28	–	–	–	–		141	
		СП - 8%			446,00	–	2355	–	2355	–	2543
188	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Патрубок из стальных электросварных труб, диаметр 15мм. Прокладка	м	0,07	–	–	–	–		188	
		НР - 98%; СП - 8%			1751,26	38,23	123	3	71	49	186
189	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Патрубок из трубы стальной электросварной D 15 мм ГОСТ 10705-80	м	0,07	706,73	13,67	49	1		14	
		СП - 8%			326,00	–	23	–	23	–	25
190	С123-040702-0501 2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15 б8р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	–	–	–	–		2	
		СП - 8%			908,00	–	908	–	908	–	981
191	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13	–	–	–	–		73	
		НР - 69%; СП - 8%			87,56	2,33	1138	30	562	379	1639
192	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 ЗА 2 РАЗА	м2	13	42,01	0,25	546	3		121	
		НР - 69%; СП - 8%			464,10	3,30	6033	43	5571	294	6833
193	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,44	32,26	0,50	419	7		506	
		НР - 76%; СП - 8%			35992,48	1099,72	15837	484	4753	8228	25990
194	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,726	24090,30	514,14	10600	226		1925	
		СП - 8%			33844,00	–	24571	–	24571	–	26536
195	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	поверхности покрытия	11	–	–	–	–		1966	
		НР - 76%; СП - 8%			995,83	25,19	10954	277	5122	4271	16444
196	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01265	505,04	5,89	5555	65		1218	
		СП - 8%			438576,00	–	5548	–	5548	–	5992
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		–	–	–	–		444	
		Накладные расходы	Тенге				653991	4935	597168	47621	757742
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47620				
							757741				
		РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка									
197	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя	м3 грунта	4563	25,75	25,75	117477	117477	–	32362	161826
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,85	–	44948		11987	
198	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4563	22,28	22,28	101671	101671	–	28008	140053
		НР - 72%; СП - 8%			–	8,53	–	38900		10374	
199	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Разработка выемки с перемещением до 20м/	м3 грунта	9947	31,88	31,88	317087	317087	–	87351	436792
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,20	–	121321		32355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20 м/									
		НР - 72%; СП - 8%									
201	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	9947	25,23	25,23	250969	250969	–	69137	345714
	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Разработка насыпи с перемещением до 20м/			–	9,65	–	96023		25608	
		НР - 72%; СП - 8%									
202	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	3944	31,88	31,88	125725	125725	–	34635	173189
	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/			–	12,20	–	48104		12829	
		НР - 72%; СП - 8%									
203	Е11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3944	25,23	25,23	99509	99509	–	27413	137076
	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	/ИЗБЫТОК ГРУНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ СЛОЕВ/			–	9,65	–	38073		10154	
		НР - 72%; СП - 8%									
204	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	9102	267,68	258,12	2436414	2349445	–	503937	3175580
	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м для использования озеленения территории			9,56	67,34	86970	612943		235228	
		НР - 72%; СП - 8%									
205	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	3099	25,75	25,75	79785	79785	–	21979	109906
	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 10 м			–	9,85	–	30527		8141	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	1464	25,75	25,75	37691	37691	–	10383	51921
					–	9,85	–	14421		3846	
		Накладные расходы	Тенге				3566328	3479359	–	815205	4732057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				815206				
							4732057				
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие									
		Асфальтобетонное покрытие									
206	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	основания в плотном теле	30,6	2524,55	1052,44	77251	32205	40952	11879	96261
	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%*			133,78	225,67	4094	6905		7130	
207	Е11-270602-0306	Покрытия толщин ой 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2 ,5-2,9 т/м3. Устройство /ТОЛЩ.6 СМ/	м2 покрытия	153	1147,42	96,72	175555	14798	154310	11722	202259
	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	*НР - 108%; СП - 8%*			42,13	28,80	6447	4407		14982	
208	Е11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	153	501,52	0,08	76732	12	76651	75	82951
	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	*НР - 108%; СП - 8%*			0,45	–	69	–		6145	
209	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	153	1322,01	96,94	202267	14832	180988	11737	231124
	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%*			42,13	28,89	6447	4421		17120	
210	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	54	1614,53	30,44	87185	1644	46718	42595	140162
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	*НР - 108%; СП - 8%*			718,94	11,43	38823	617		10382	
211	С121-040508-9902	Камни бортовые	м3	2,484	39517,00	–	98160	–	98160	–	106013
	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015										

		СП - 8%										
212	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Плиточное покрытие тротуаров** Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 /10/см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	58	947,02 250,29	125,66 39,79	54927 14517	7288 2308	33122	18171 5848	78945	1000
213	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	58	118,44 11,12	8,85 2,51	6869 645	513 145	5711	854 618	8341	
214	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *НР - 108%; СП - 8%*	м2 тротуара	58	404,55 366,90	36,67 14,49	23464 21280	2127 840	57	23891 3788	51143	
215	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м2	58	2163,00 –	– –	125454 –	– –	125454	– 10036	135490	
216	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	44,207	1235,99 718,94	30,44 11,43	54639 31782	1346 505	21511	34870 7161	96670	
217	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ** Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	основания в плотном теле	300,6	4561,95 133,78	1052,44 225,67	1371323 40213	316362 67835	1014748	116692 119041	1607056	
218	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	основания в плотном теле	98,4	4561,95 133,78	1052,44 225,67	448896 13164	103560 22205	332172	38199 38968	526062	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2802723	494687	2130554	310685	3362477	
		Накладные расходы	Тенге				310683					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3362478					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12888727					
		Временные здания и сооружения 2,9 %					373773					
		Итого					13262500					
		Зимнее удорожание 0,7 %					92838					
		Итого					13355338					
		Итого в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,049901					14021782					
		Понижающий коэффициент К=0,95565594					13400000					
		НДС 12%					1608000					
		Итого с НДС					15008000					

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "DanAi group"

М.Б.Тортаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Айдас-групп"

Б.М.Тұяқбаев