ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки:

«Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		18002700	05.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова	**20 649 140**	**20 649 140**							**2 212 408**	**20 649 140**
в том числе за отчетный месяц	**20 649 140**								**2 212 408**	**20 649 140**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"

Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2

БИН 050140006398

БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ11070103KSN4820000

РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о. Руководителя _____ Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2

БИН/ИИН 100340012679

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель _____ **Мусин М.Ш.**

Акт выполненных работ №1
от ____августа 2018г

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

Исполнитель Договор №18002700 от 05 июля 2018г ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Объект «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»;

Общая сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
105 280 000	**20 649 140**	**20 649 140**				-	**20 649 140**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о. Руководителя_____Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Г.Мусрепова",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район им.Габита Мусрепова, Новоишимкий с.о., с.Новоишимское, ул.Ленина, дом № 2** — **050140006398**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Kaz Строй Plast,020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Акана серэ, дом № 92/2** — **100340012679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №180027/00 от05.07.2018г.

Номер документа	Дата составления
4	24.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова			раб.	1	20 649 140,00	20 649 140,00
				Итого	1	x	20 649 140,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2018

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на № 2-2 Водовод от площадки водозаборного сооружения до площадки водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	42	22,22	21	933	882	265	0,01	0
		м3		1,21	5,29	51	222	97	0,02	1
2	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	15820	28,03	26,5	443451	419152	125926	0,01	169
		м3		1,54	6,67	24300	105521	97	0,02	366
3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	490	262,72	0	128731	0	145466	1,85	906
		м3		262,72	0	128731	0	113	0	0
4	1-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	45	324,23	0	14590	0	16487	2,08	94
		м3		324,23	0	14590	0	113	0	0
5	1-171-2	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	100,8	474,33	6,82	47812	687	3877	0,2	20
		м2		31,5	2,54	3175	256	113	0,01	1
6	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	14658	6,48	6,48	94976	94976	29910	0	0
		м3		0	2,1	0	30835	97	0,01	118
7	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14658	21,55	4,52	315822	66196	242137	0,11	1583
		м3		17,03	0	249626	0	97	0	0
8	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1679	134,1	0	225154	0	254424	0,97	1632
		м3		134,1	0	225154	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	2,877	58881,69 33075	25695,31 6813,45	169391 95150	73920 19601	149176 130	194 26,38	558 76
10	8-4-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5.4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2,906	318		924				
11	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм км	2,877	8287,75 8032,5	0 0	23842 23108	0 0	30040 130	51,5 0	148 0
12	22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм шт	1	405,4 227,25	16,15 6,75	405 227	16 7	304 130	1,36 0,03	1 0
13	9-2-343	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002 шт.	1	14618		14618				
14	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	7	242,08 144	6,95 2,25	1695 1008	49 16	1331 130	0,88 0,01	6 0
15	9-2-341	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	7	12967		90769				
16	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 0
17	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм шт	4	471		1884				
18	22-37-1	Установка вантузов одинарных шт	4	13378,84 272,25	17,71 6,75	53515 1089	71 27	1451 130	1,62 0,03	6 0
19	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм 1фильтр	4	241,88 159,91	72,98 27,81	968 640	292 111	961 128	0,94 0,13	4 1
20	9-5-2044	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 50, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	4	4523		18092				
21	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	859,96 41,72	1,62 0	860 42	2 0	53 128	0,23 0	0 0
22	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	7	272		1904				
23	22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм фланец	9	118,85 96,75	16,47 0	1070 871	148 0	1132 130	0,46 0	4 0
24	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 шт.	9	272		2448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	202		606				
		шт.								
26	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	7	74,06	9,93	518	70	573	0,32	2
		фланец		63	0	441	0	130	0	0
27	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	7	202		1414				
		шт.								
28	22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	4	440,21	332,43	1761	1330	984	0,61	2
		шт		102,38	86,87	410	347	130	0,33	1
29	8-4-2870	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x50x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	1273		3819				
		шт.								
30	8-4-2811	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1090		1090				
		шт.								
31	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
		шт		69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
32	8-4-3486	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	598		1196				
		шт.								
33	8-4-3564	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1109		1109				
		шт.								
34	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	244		732				
		шт.								
35	8-4-3379	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	475		3325				
		шт.								
36	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1105	121294,13	49389,75	13404	5458	11699	312,7	35
		т		62775	18657	6937	2062	130	91,12	10
37	8-10-137	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89x3,5 мм	4	646		2584				
		шт								
38	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57x3 мм	6	227		1362				
		шт								
39	8-10-19	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 89x8,0 мм	4	260		1040				
		шт								
40	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,1	56		6				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,2 мм м	0,8	99		79				
42	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	15,1	279		4213				
43	8-6-77	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм м	1,4	636		890				
44	22-15-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм км	0,016	18044,22 7785	5104,1 1928,25	289 125	82 31	202 130	42,9 9,42	1 0
45	22-15-2	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм км	0,003	19832,46 7785	5104,1 1928,25	59 23	15 6	38 130	42,9 9,42	0 0
46	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	12,635	8379,22 1435,5	1879,87 538,43	105871 18138	23752 6803	32423 130	8,86 2,06	112 26
47	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	7	7496		52472				
48	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 шт.	14	4675		65450				
49	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а шт.	7	6839		47873				
50	30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2 шт.	7	3786		26502				
51	30-18-347	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 шт.	7	9451		66157				
52	30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 шт.	7	4075		28525				
53	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	14	1170		16380				
54	СПРАЙС ТОО "Алатау-Алем"	Люк канализационный полимерно-песчанный тип Л шт	7	2120,41		14843				
55	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,2615	133700		34963				
56	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	2,8	1269		3553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,41	1125,16	73,75	4962	325	194	0,14	1
		м3		21,38	11,67	94	51	133	0,04	0
		ИТОГО:				2165500	689610			5294
						795573	166490			603
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1049542				
		На сантехнические работы				2397				
		Всего накладных расходов:				1051939				
		Итого с накладными				3217439				
		- заработная плата				157791				
		- трудоемкость				526				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМНИЗ				193046				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3410485				
		ИТОГО:				3410486				
		Сметная заработная плата				1119854				
		Нормативная трудоемкость				6423				
		Всего:				3410486				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*105725*				
0,02		*Итого*				*3516211*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	*3,63%*			*127638*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*35162*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*14065*				
		Снегоборьба	0,30%			10549				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			61910				
		Затраты на командировочные	0,09448993			332247				
		Итого				581571				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				4097782				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			11214686				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			224294				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				11438979				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1372678				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				12811657				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф. 0,7		0,7613951		9754733				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"_____ Сабдин Е.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Начальник участка_____ Капарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №2

приемки выполненных работ

за август 2018 года

на № 2-1-2 Устройство резервной скважины

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Буровые работы								
1	4-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	12	985,67	701,53	11828	8418	3229	0,79	9
		м		135,82	122,94	1630	1475	104	0,5	6
2	4-8-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	13,5	4426,14	2815,07	59753	38003	13808	3,11	42
		м		546,48	436,99	7377	5899	104	1,69	23
3	4-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	26	437,91	332,83	11386	8654	4050	0,6	15
		м		105,08	44,69	2732	1162	104	0,17	4
4	4-39-6	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 9 группы	26,5	2506,86	1516,92	66432	40198	4490	0,81	22
		м		158,63	4,3	4204	114	104	0,02	1
5	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	0,3	90284,54	79012,04	27085	23704	7755	57,3	17
		сутки		11272,5	13583,94	3382	4075	104	48,14	14
6	4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
		Итого по разделу: Буровые работы				266768				
		Раздел: Технологическое оборудование								
7	7-247-2	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-6, 3-85	1	22520	13070	22520	13070	11097	54	54
		шт		9450	2879,97	9450	2880	90	16,7	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПРАЙС03-07/15 ТОО "Ульба-Электро	Погружной скважинный насосный агрегат KSP-4-N96-B-17-2.2	1	120048,02		120048				
		компл								
		Отпускная цена		120048		120048				
		Сметная стоимость оборудования				*120048*				
9	8-6-66	Герметичный оголовок ОГ-50	0,8	279		223				
		м								
10	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	35	270		9450				
		м								
11	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	12967		12967				
		шт.								
12	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
13	12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,8	27,1	469	27	399	3	3
		шт		437	6,8	437	7	90	0,04	0
14	9-3-706	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	31402		31402				
		шт.								
15	8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1360		1360				
		комплект								
16	12-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0021	74051	2985	156	6	132	400	1
		т		69530	299,01	146	1	90	1,73	0
17	8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	208		208				
		шт.								
18	8-6-63	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4	204		82				
		м								
19	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
20	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0003	146183	4850	44	1	37	846	0
		т		138380	347,02	42	0	90	2,01	0
21	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,2	168		34				
		м								
22	12-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	1,2	185,1	4,7	222	6	192	1	1
		м		178	0	214	0	90	0	0
23	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,2	76		91				
		м								
24	8-6-303	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	26	1720		44720				
		м								
25	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0396	146183	4850	5789	192	4944	846	34
		т		138380	347,02	5480	14	90	2,01	0
26	8-6-57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	35	99		3465				
		м								
27	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
28	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244		244				
		шт.								
29	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	474		474				
		шт.								
30	11-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	0	210	0	174	1	1
		компл		193,5	0	194	0	90	0	0
31	СПРАЙС	МиллиамперметрЭ535	1	1680,02		1680				
		шт								
32	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1x4x0,9	0,038	92834		3528				
		1000м								
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				261097				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				527867	211744			258
						46741	29329			114
		Всего прямые затраты:				527867				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				149334				
		- оборудования				120048				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				16976				
		На общестроительные работы				59517				
		На сантехнические работы				53				
		Всего накладных расходов:				76547				
		Итого с накладными				604413				
		- заработная плата				11482				
		- трудоемкость				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				29062				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				633475				
		ИТОГО:				633475				
		Сметная заработная плата				87552				
		Нормативная трудоемкость				410				
		Всего:				633474				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*15916*				
		Итого				*649390*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*19215*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*5293*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*2117*				
		Снегоборьба	0,30%			1588				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			9320				
		Затраты на командировочные	0,09448993			50018				
		ИТОГО				87552				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				736942				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			2016840,2				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			40337				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				2057177				
		Налог на добавленную стоимость	12%			246861				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2304038				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1754283				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____ Сабдин Е.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №3

приемки выполненных работ

за август 2018 года

на № 2-1-1 Устройство рабочей скважины

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Буровые работы								
1	4-8-2	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм**	12	985,67	701,53	11828	8418	3229	0,79	9
		м		135,82	122,94	1630	1475	104	0,5	6
2	4-8-5	**Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм**	13,5	4426,14	2815,07	59753	38003	13808	3,11	42
		м		546,48	436,99	7377	5899	104	1,69	23
3	4-46-2	**Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении**	26	437,91	332,83	11386	8654	4050	0,6	15
		м		105,08	44,69	2732	1162	104	0,17	4
4	4-39-6	**Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 9 группы**	26,5	2506,86	1516,92	66432	40198	4490	0,81	22
		м		158,63	4,3	4204	114	104	0,02	1
5	4-60-1	**Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	0,3	90284,54	79012,04	27085	23704	7755	57,3	17
		сутки		11272,5	13583,94	3382	4075	104	48,14	14
6	4-60-1	**Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	1	90284,54	79012,04	90285	79012	25851	57,3	57
		сутки		11272,5	13583,94	11273	13584	104	48,14	48
		Итого по разделу: Буровые работы				266768				
		Раздел: Технологическое оборудование								
7	7-247-2	**Насос артезианский с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-6, 3-85**	1	22520	13070	22520	13070	11097	54	54
		шт		9450	2879,97	9450	2880	90	16,7	17
8	СПРАЙС03-07/15 ТОО "Ульба-Электро	**Погружной скважинный насосный агрегат KSP-4-N96-B-17-2.2**	1	120048,02		120048				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл								
		Отпускная цена		120048		120048				
		Сметная стоимость оборудования				*120048*				
9	8-6-66	Герметичный оголовок ОГ-50	0,8	279		223				
		м								
10	8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	35	270		9450				
		м								
11	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	12967		12967				
		шт.								
12	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	0
		комплект		41,72	0	42	0	128	0	0
13	12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	468,8	27,1	469	27	399	3	3
		шт		437	6,8	437	7	90	0,04	0
14	9-3-706	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91	1	31402		31402				
		шт.								
15	8-9-72	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	1360		1360				
		комплект								
16	12-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0021	74051	2985	156	6	132	400	1
		т		69530	299,01	146	1	90	1,73	0
17	8-10-75	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	208		208				
		шт.								
18	8-6-63	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,4	204		82				
		м								
19	8-10-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	1	251		251				
		шт								
20	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0003	146183	4850	44	1	37	846	0
		т		138380	347,02	42	0	90	2,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	0,2	168		34				
		м								
22	12-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	1,2	185,1	4,7	222	6	192	1	1
		м		178	0	214	0	90	0	0
23	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,2	76		91				
		м								
24	8-6-303	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	26	1720		44720				
		м								
25	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0396	146183	4850	5789	192	4944	846	34
		т		138380	347,02	5480	14	90	2,01	0
26	8-6-57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	35	99		3465				
		м								
27	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
28	8-4-3376	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	244		244				
		шт.								
29	8-4-3290	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	474		474				
		шт.								
30	11-250-1	Реле РМ-51 /ДПЭ-3/ для измерения и регулирования уровня	1	210,04	0	210	0	174	1	1
		компл		193,5	0	194	0	90	0	0
31	СПРАЙС	МиллиамперметрЭ535	1	1680,02		1680				
		шт								
32	16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСПП, число четверок и диаметр жилы 1x4x0,9	0,038	92834		3528				
		1000м								
33	СПРАЙС РГКП "СКО ЦСЭЭ	Радиологическое исследование проб воды	1	6198,78	0	6199	0	0	0	0
		компл		0	0	0	0		0	0
34	СПРАЙС РГКП "СКО ЦСЭЭ	Санитарно-гигиенический анализ проб воды	1	12384,52	0	12385	0	0	0	0
		компл		0	0	0	0		0	0
35	СПРАЙС РГКП "СКО ЦСЭЭ	Бактериологическое исследование проб воды	1	986,16	0	986	0	0	0	0
		компл		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Технологическое оборудование				280666				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				547437	211744			258
						46741	29329			114
		Всего прямые затраты:				547437				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				168904				
		- оборудования				120048				
		Накладные расходы :								3721,488
		На монтажные работы				16976				
		На общестроительные работы				59517				
		На сантехнические работы				53				
		Всего накладных расходов:				76547				
		Итого с накладными				623983				
		- заработная плата				11482				
		- трудоемкость				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММИЗ				30236				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				654219				
		ИТОГО:				654219				
		Сметная заработная плата				87552				
		Нормативная трудоемкость				410				
		Всего:				654217				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*16559*				
	0,02	*Итого*				*670776*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*19991*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*5507*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*2203*				
		Снегоборьба	0,30%			1652				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			9697				
		Затраты на командировочные	0,09448993			52038				
		ИТОГО				91089				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				761865				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			2085049,3				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			41701				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				2126750				
		Налог на добавленную стоимость	12%			255210				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				2381960				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1813613				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____ Сабдин Е.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Начальник участка_____ Капарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за август 2018 года

на № 2-3-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	83	23,36	22,08	1939	1833	551	0,01	1
		м3		1,28	5,56	106	461	97	0,02	2
2	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2	262,72	0	525	0	594	1,85	4
		м3		262,72	0	525	0	113	0	0
3	1-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	5	218,93	0	1095	0	1237	1,54	8
		м3		218,93	0	1095	0	113	0	0
4	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	90	7,86	7,86	707	707	223	0	0
		м3		0	2,55	0	230	97	0,01	1
5	1-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	43	9,34	9,34	402	402	126	0	0
		м3		0	3,03	0	130	97	0,01	0
6	1-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	39	6,48	6,48	253	253	80	0	0
		м3		0	2,1	0	82	97	0,01	0
7	1-27-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	39	3,2	3,2	125	125	39	0	0
		м3		0	1,04	0	41	97	0	0
8	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	39	21,55	4,52	840	176	644	0,11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	0	664	0	97	0	0
9	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,1	0	536	0	606	0,97	4
		м3		134,1	0	536	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				6422				
		Раздел: Фундаменты								
10	8-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	3,77	1337,72	100,89	5043	380	721	0,85	3
		м3		123,75	38,25	467	144	118	0,18	1
11	7-42-2	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	42	528,51	243,37	22198	10222	11287	0,67	28
		шт		106,88	85,08	4489	3573	140	0,34	14
12	7-42-4	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	19	1151,01	598,4	21869	11370	10898	1,18	22
		шт		195,53	214,16	3715	4069	140	0,91	17
13	30-3-17	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	14,88	9476		141003				
		м3								
14	30-3-21	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	16,91	9824		166124				
		м3								
15	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	31,79	105		3338				
		м3								
16	8-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,024	49879,65	422,15	1197	10	238	56,4	1
		т		8257,5	157,5	198	4	118	0,77	0
17	6-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование**	0,69	9681,55	260,48	6680	180	510	3,94	3
		м3		614,25	89,46	424	62	105	0,35	0
18	30-1-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	0,69	105		72				
		м3								
19	23-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	7,27	790,2	152,52	5745	1109	1993	1,02	7
		м3		153,68	57,15	1117	415	130	0,28	2
20	11-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	1,63	1705,11	261,86	2779	427	1200	3,44	6
		м3		499,5	99	814	161	123	0,48	1
21	8-4-3	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	18,84	735,41	11,21	13855	211	794	0,2	4
		м2		31,5	4,21	593	79	118	0,02	0
22	8-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	99,66	245,44	3,82	24461	381	4562	0,21	21
		м2		37,35	1,44	3722	144	118	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты				414364				
		Раздел: Стены и перегородки								
23	8-15-5	**Кладка стен из из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м**	1,887	8994,71	266,56	16972	503	2034	5,07	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		814,5	99	1537	187	118	0,49	1
		Итого по разделу: Стены и перегородки				16972				
		ИТОГО:				437758	28285			125
						20002	9782			41
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				38335				
		Всего накладных расходов:				38335				
		Итого с накладными				476093				
		- заработная плата				5750				
		- трудоемкость				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				28566				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				504659				
		ИТОГО:				504659				
		Сметная заработная плата				35534				
		Нормативная трудоемкость				185				
		Всего:				504659				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*15644*				
		Итого				*520303*				
0,02		*Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем*	*3,63%*			*18887*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*5203*				
0,12		*Затраты на дополнительные отпуска*	*0,40%*			*2081*				
		Снегоборьба	0,30%			1561				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			9161				
		Затраты на командировочные	0,09448993			49163				
		Итого				86057				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				606360				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1659467,9				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			33189				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1692657				
		Налог на добавленную стоимость	12%			203119				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1895776				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1443435				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №5

приемки выполненных работ

за август 2018 года

на № 2-5-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	54	29,64	28,03	1600	1514	454	0,01	1
		м3		1,61	7,06	87	381	97	0,02	1
2	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2	467,1	0	934	0	1056	2,98	6
		м3		467,1	0	934	0	113	0	0
3	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	56	9,29	9,29	520	520	164	0	0
		м3		0	3,02	0	169	97	0,01	1
4	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	400	39,72	37,82	15889	15126	4993	0,01	5
		м3		1,87	11	748	4399	97	0,04	15
5	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	700	35,53		24871				
		т								
6	1-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	456	11,04	11,04	5035	5035	1586	0	0
		м3		0	3,59	0	1635	97	0,01	6
7	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	60	134,1	0	8046	0	9092	0,97	58
		м3		134,1	0	8046	0	113	0	0
8	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	396	22,04	20,73	8728	8209	2694	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,31	5,7	519	2258	97	0,02	8
9	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	344	1,41	1,41	485	485	100	0	0
		м2		0	0,3	0	103	97	0	0
10	8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	4,44	699,2	97,07	3104	431	778	0,78	3
		м3		112,5	36	500	160	118	0,18	1
11	7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	508,6	243,37	11189	5354	5912	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
12	7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	60	1100,68	598,4	66041	35904	34414	1,18	71
		шт		195,53	214,16	11732	12850	140	0,91	55
13	30-3-515	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	60	7903		474180				
		шт.								
14	30-3-505	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	12	3938		47256				
		шт.								
15	30-3-495	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	10	3905		39050				
		шт.								
16	6-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	8,4	9681,55	260,48	81325	2188	6207	3,94	33
		м3		614,25	89,46	5160	751	105	0,35	3
17	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0366	76379,65	422,15	2795	15	363	56,4	2
		т		8257,5	157,5	302	6	118	0,77	0
18	6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01	126994,77	680,89	1270	7	61	33,1	0
		1т		5535	256,5	55	3	105	1,26	0
19	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	16	10635,53	353,46	170168	5655	12071	3,6	58
		м3		585	133,52	9360	2136	105	0,65	10
20	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,106	65000		6890				
		т								
21	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,132	67700		8936				
		т								
22	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,008	18837,97	11119,34	151	89	99	42,5	0
		1т		7560	4200,75	60	34	105	20,52	0
23	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	173		519				
		м								
24	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2	70437,87	304,24	14088	61	2056	58	12
		1т		9675	114,75	1935	23	105	0,56	0
25	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48	58,68	2,62	2817	126	679	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		10,51	0,99	504	48	123	0	0
26	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,6	9209,44	0	88411	0	6695	3,66	35
		м3		567	0	5443	0	123	0	0
27	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	48	242,51	9,95	11641	478	2559	0,27	13
		м2		39,6	3,74	1901	180	123	0,02	1
28	11-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	192	46,81	0,67	8988	129	420	0,01	2
		м2		1,53	0,25	294	48	123	0	0
29	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,128	8840,83	66,01	1132	8	30	1,35	0
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	0
30	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,39	12668,88	1327,03	4941	518	1062	12,49	5
		м3		2137,5	456,24	834	178	105	1,72	1
31	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,036	70437,87	304,24	2536	11	370	58	2
		1т		9675	114,75	348	4	105	0,56	0
32	8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,048	176188,1	1941,97	8457	93	436	42,3	2
		т		6975	726,75	335	35	118	3,55	0
33	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,138	247994,13	49389,75	34223	6816	14609	312,7	43
		т		62775	18657	8663	2575	130	91,12	13
34	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	8	4618,68	559,8	36949	4478	13832	7,99	64
		футляр		1320,75	9,29	10566	74	130	0,02	0
35	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,056	13711,47	5475,87	768	307	332	28,9	2
		т		5040	1552,87	282	87	90	5,46	0
36	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,056	133700		7487				
		т								
37	7-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	6	3194,74	414,99	19168	2490	3935	2,01	12
		шт		339,75	128,68	2039	772	140	0,54	3
38	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	5,76	31000		178560				
		м3								
39	7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,126	172169,94	1216,94	21693	153	1129	31,4	4
		т		5940	459	748	58	140	2,25	0
40	13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	10	28,74	0,02	287	0	52	0,03	0
		м2		5,81	0	58	0	90	0	0
41	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20	20,36	0,02	407	0	75	0,02	0
		м2		4,16	0	83	0	90	0	0
42	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,34	2847,67	1856,11	968	631	672	4,93	2
		м3		812,93	597,97	276	203	140	2,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3 шт.	6	3198		19188				
44	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 шт.	2	0		0				
45	6-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	4	11895,79	316,01	47583	1264	6247	8,25	33
				1368	119,39	5472	478	105	0,58	2
46	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автоконтилок и пароварочных камер т	0,012	14806,01	1133,15	178	14	144	82,1	1
				12892,5	398,25	155	5	90	1,95	0
47	1-1-4488	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 75 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,012	56574		679				
48	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	74,6	157,06	15,94	11716	1189	3605	0,24	18
				34,65	5,96	2585	445	119	0,03	2
49	12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой м2	74,6	256,36	1,19	19124	89	2437	0,15	12
				27	0,45	2014	34	119	0	0
50	12-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции м2	223,8	229,48	1,15	51358	257	4879	0,1	23
				17,89	0,43	4004	96	119	0	0
51	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	64	711,48	8,23	45535	527	6401	0,47	30
				81,68	3,08	5228	197	118	0,02	1
52	8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов м2	64	362,88	4,19	23224	268	3093	0,23	14
				39,38	1,58	2520	101	118	0,01	0
53	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм м2	74,6	157,06	15,94	11716	1189	3605	0,24	18
				34,65	5,96	2585	445	119	0,03	2
54	13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	147,6	13,91	0,07	2053	10	1073	0,04	6
				8,06	0,02	1190	3	90	0	0
55	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	147,6	245,44	3,82	36227	564	6756	0,21	31
				37,35	1,44	5513	213	118	0,01	1
56	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	5,94	100,7	0,07	598	0	376	0,37	2
				60,3	0,02	358	0	105	0	0
57	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,62	148,4	0,07	240	0	184	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108	0,02	175	0	105	0	0
58	23-24-1	Установка люков	2	8361,44	35,42	16723	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	0
59	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	12	58,68	2,62	704	31	170	0,07	1
		м2		10,51	0,99	126	12	123	0	0
60	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,8	1337,72	100,89	2408	182	344	0,85	2
		м3		123,75	38,25	223	69	118	0,18	0
61	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12	600,26	24,55	7203	295	724	0,26	3
		м2		39,83	9,2	478	110	123	0,04	1
62	14-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	1	1471,38	15,01	1471	15	67	0,4	0
		м2		58,5	5,63	59	6	105	0,03	0
63	7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,5	2847,67	1856,11	1424	928	988	4,93	2
		м3		812,93	597,97	406	299	140	2,37	1
64	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	4	3198		12792				
		шт.								
65	30-18-322	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.9	2	3482		6964				
		шт.								
66	7-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,062	172169,94	1216,94	10675	75	555	31,4	2
		т		5940	459	368	28	140	2,25	0
67	8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,034	176188,1	1941,97	5990	66	309	42,3	1
		т		6975	726,75	237	25	118	3,55	0
68	1-1-757	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	1,8	295		531				
		м2								
69	15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,24	148,4	0,07	481	0	367	0,65	2
		м2		108	0,02	350	0	105	0	0
70	13-21-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-1100	2	52,87	0,09	106	0	7	0,02	0
		м2		4,07	0,05	8	0	90	0	0
71	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	0,76	242,51	9,95	184	8	41	0,27	0
		м2		39,6	3,74	30	3	123	0,02	0
72	11-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	3,04	46,81	0,67	142	2	7	0,01	0
		м2		1,53	0,25	5	1	123	0	0
73	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1,58	1064,39	4,92	1682	8	323	1,15	2
		м2		193,05	1,87	305	3	105	0,01	0
74	15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	1,58	133,23	1,19	211	2	63	0,22	0
		м2		37,8	0,45	60	1	105	0	0
75	6-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	0,7	1245,82	273,87	872	192	253	1,77	1
		м3		240,75	103,46	169	72	105	0,51	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	6-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	0,2	1585,62	273,87	317	55	72	1,77	0
		м3		240,75	103,46	48	21	105	0,51	0
		ИТОГО:				1762803	104136			772
						114249	33739			140
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				177155				
		На металломонтажные работы				476				
		Всего накладных расходов:				177631				
		Итого с накладными				1940434				
		- заработная плата				26645				
		- трудоемкость				89				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				116426				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2056860				
		ИТОГО:				2056860				
		Сметная заработная плата				174633				
		Нормативная трудоемкость				1001				
		Всего:				2056863				
		Временные здания исворужения	*3,10%*			*63763*				
	0,02	*Итого*				*2120626*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*76979*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*21206*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*8483*				
		Снегоборьба	0,30%			**6362**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			37338				
		Затраты на командировочные	0,09448993			200378				
		Итого				350745				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				2471371				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			6763573,3				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			135271				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				6898845				
		Налог на добавленную стоимость	12%			827861				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				7726706				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		5883076				

Заказчик_____Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Көкшетау 2015"
_____Сабдин Е.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки:

«Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		18002700	05.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова	**41 123 324**	**20 474 184**							**2 193 663**	**20 474 184**
в том числе за отчетный месяц	**20 474 184**								**2 193 663**	**20 474 184**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о. Руководителя _____ Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель _____ Мусин М.Ш.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №6
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 4-3 Монтаж КТП 10/0,4 кВ 25 кВа (Водозаборное сооружение)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	75-4-52	**Подстанция комплектная трансформаторная модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97** шт.	1	**218032**		**218032**				
		Отпускная цена		218032		218032				
		Сметная стоимость оборудования				***218032***				
6	75-3-1	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC** шт.	1	**125265**		**125265**				
		Отпускная цена		125265		125265				
		Сметная стоимость оборудования				***125265***				
		ИТОГО:				**343297**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**343297**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**343297**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				343297				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				0				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				343297				
		ИТОГО:				343297				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Всего:				343297				
		Временные здания исооружения	***3,10%***			***0***				
		Итого				***343297***				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	***3,63%***			***0***				
		Затраты на выслугу лет	***1%***			***0***				
		Затраты на дополнительные отпуска	***0,40%***			***0***				
		Снегоборьба	0,30%			0				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			0				
		Затраты на командировочные	0,09448993			0				
		ИТОГО				0				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				343297				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			939524,93				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			18790				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				958315				
		Налог на добавленную стоимость	12%			114998				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1073313				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		817215				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусинов Т.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик — ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик — ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 7
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на № 2-6 Станция очистки воды

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТОИМОСТЬ по коммерческому предложению ТОО "NURSU PLUS"	Станция очистки воды NSP COB 2.5-RO 83-CL/UV, стоимость без учета доставки, монтажа, пуско-наладочных работ и обучения персонала	1	5721499,6		5721499,6				
		компл								
		Отпускная цена		5721499,6		5721499,6				
		Сметная стоимость оборудования				*5721499,6*				
		ИТОГО:				5721499,6	0	0		0
						0	0			0
		Всего прямые затраты:				**5721499,6**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**5721499,6**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**5721499,6**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5721499,6**				
		ИТОГО:				**5721499,6**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Всего:				**5721499,6**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*0*				
		Итого				*5721500*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	*3,63%*			*0*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*0*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*0*				
		Снегоборьба	0,30%			**0**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			0				
		Затраты на командировочные	0,09448993			0				
		ИТОГО				0				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				5721500				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			15658428				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			313169				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				15971597				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1916592				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				17888189				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф. 0,7614		0,7613951		13619979				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 8
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 4-7 Монтаж КТП 10/0,4 кВ 63 кВа

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	75-4-32	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97**	1	347132		347132				
		шт.								
		Отпускная цена		347132		347132				
		Сметная стоимость оборудования				***347132***				
15	75-3-3	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC**	1	175354		175354				
		шт.								
		Отпускная цена		175354		175354				
		Сметная стоимость оборудования				***175354***				
		ИТОГО:				**522486**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Всего прямые затраты:				**522486**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**0**				
		- оборудования				**522486**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**522486**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**0**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**522486**				
		ИТОГО:				**522486**				
		Сметная заработная плата				**0**				
		Нормативная трудоемкость				**0**				
		Всего:				**522486**				
		Временные здания исооружения	***3,10%***			***0***				
		Итого				***522486***				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	***3,63%***			***0***				
		Затраты на выслугу лет	***1%***			***0***				
		Затраты на дополнительные отпуска	***0,40%***			***0***				
		Снегоборьба	0,30%			**0**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			0				
		Затраты на командировочные	0,09448993			0				
		ИТОГО				0				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				522486				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1429924				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			28598				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1458522				
		Налог на добавленную стоимость	12%			175023				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1633545				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1243773				

Заказчик_____Омаров С.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на № 2-3-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Стены и перегородки										
23	8-15-5	Кладка стен из из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	63,143	8994,71	266,56	567954	16831	68064	5,07	320		
		м3		814,5	99	51430	6251	118	0,49	31		
24	8-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (парапет)	11.48	9740,95	305,8	111826	3511	15636	6,41	74		
		м3		1039,5	114,75	11933	1317	118	0,56	6		
25	6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,36	9601,25	353,46	3456	127	272	3,6	1		
		м3		585	133,52	211	48	105	0,65	0		
26	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0106	67700		718						
		т										
27	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0015	65000		98						
		т										
28	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	20,58	1172,3	34,37	24126	707	4902	1,21	25		
		м2		189	12,87	3890	265	118	0,06	1		
29	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	17	108,02	66,43	1836	1129	1135	0,15	3		
		шт		23,85	23,85	405	405	140	0,11	2		
30	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,423	34193		14464						
		м3										
31	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0037	8679,65	422,15	32	2	37	56,4	0		
		т		8257,5	157,5	31	1	118	0,77	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,7	320		224				
		м								
		Итого по разделу: Стены и перегородки				724734				
		Раздел: Покрытие								
33	7-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1529,72	373,54	9178	2241	5047	2,66	16
		шт		465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
34	30-17-1189	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 60.15-8т СТ РК 949-92	3	24076		72228				
		шт.								
35	30-17-825	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПНК 60.12-8т СТ РК 949-92	3	20367		61101				
		шт.								
36	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0082	40200		330				
		т								
		Итого по разделу: Покрытие				142837				
		Раздел: Чердак								
37	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54,48	70,52	0,99	3842	54	776	0,07	4
		м2		11,59	0,38	631	21	119	0	0
38	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	54,48	85,23	4,72	4643	257	4711	0,4	22
		м2		70,88	1,78	3862	97	119	0,01	0
39	12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	54,48	59,4	4,72	3236	257	3660	0,31	17
		м2		54,68	1,78	2979	97	119	0,01	0
40	1-3-180	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	8,417	4518		38029				
		м3								
41	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	54,48	101,98	0,99	5556	54	776	0,07	4
		м2		11,59	0,38	631	21	119	0	0
		Итого по разделу: Чердак				55306				
		Раздел: Кровля								
42	10-14-1	Установка стропил	1,503	22840,34	334,28	34329	502	6355	22,1	33
		м3		3397,5	126	5106	189	120	0,62	1
43	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,23	22951,16	316,57	5279	73	995	22,5	5
		м3		3487,5	119,25	802	27	120	0,58	0
44	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	1,733	573,75	28,11	994	49	279	0,78	1
		м3		123,75	10,58	214	18	120	0,05	0
45	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	11,47	579,62	7,54	6648	86	2994	1,43	16
		м2		214,65	2,86	2462	33	120	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	11,47	20,48	0,91	235	10	69	0,03	0
		м2		4,68	0,34	54	4	120	0	0
47	58-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	6,9	842,93	3,72	5816	26	361	0,29	2
		м2		42,95	0,59	296	4	120	0,01	0
48	58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из брусков под кровлю из листовой стали	71,22	119,06	2,55	8479	182	2495	0,2	14
		м2		28,78	0,41	2050	29	120	0,01	0
49	10-52-1	Огнезащита обрешетки	78,12	20,48	0,91	1600	71	471	0,03	2
		м2		4,68	0,34	366	27	120	0	0
50	12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	78,12	121,68	8,3	9505	648	8864	0,57	44
		м2		94,18	1,17	7357	91	119	0	0
51	1-1-3784	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	89,838	508		45638				
		м2								
52	12-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	35,3	99,7	7,72	3520	272	2844	0,4	14
		м		67,31	0,39	2376	14	119	0	0
53	1-1-864	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0929	72495		6732				
		т								
54	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14,12	575,05	1,24	8120	18	2583	0,97	14
		м2		153,23	0,47	2164	7	119	0	0
55	20-30-1	Установка кронштейнов для крепления мауэрлата	11,34	107,97	1,26	1224	14	107	0,05	1
		кг		8,96	0,47	102	5	100	0	0
56	ЕНИР5-1-20 т.5-7	Сверление отверстий в металле	0,28	204,53	0	57	0	68	1,15	0
		100отв.		204,53	0	57	0	119	0	0
57	69-5-4	Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	14	16,54	0	232	0	232	0,1	1
		отверст		16,54	0	232	0	100	0	0
58	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0042	149300		627				
		т								
59	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,034	13864,97	4022,39	471	137	311	56,5	2
		т		9090	1071,86	309	36	90	3,81	0
60	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,034	59500		2023				
		т								
61	13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,7	28,74	0,02	49	0	9	0,03	0
		м2		5,81	0	10	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,4	20,36	0,02	69	0	13	0,02	0
		м2		4,16	0	14	0	90	0	0
63	10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,04	22997,72	316,57	920	13	173	22,5	1
		м3		3487,5	119,25	140	5	120	0,58	0
64	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,04	573,75	28,11	23	1	6	0,78	0
		м3		123,75	10,58	5	0	120	0,05	0
65	10-7-4	Обшивка каркасных стен досками под штукатурку	4	210,48	6,08	842	24	178	0,24	1
		м2		34,88	2,3	140	9	120	0,01	0
66	10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	8	186,45	0,8	1492	6	92	0,06	0
		м2		9,25	0,32	74	3	120	0	0
67	10-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	3,5	449,7	1,72	1574	6	216	0,33	1
		м2		50,85	0,65	178	2	120	0	0
68	34-57-1	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	3	56,07	1,17	168	4	166	0,34	1
		м2		54,9	0,45	165	1	100	0	0
69	1-3-100	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,1545	7634		1179				
		м3								
70	20-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	1	1911	16,96	1911	17	212	0,97	1
		шт		158,29	7,09	158	7	128	0,03	0
		Итого по разделу: Кровля				149757				
		Раздел: Проемы								
71	10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	1,84	427,5	19,32	787	36	424	1,11	2
		м2		185,83	6,39	342	12	120	0,03	0
72	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	1,84	5618		10337				
		м2								
73	10-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	3,99	400,18	102,53	1597	409	897	0,9	4
		м2		151,65	35,67	605	142	120	0,14	1
74	6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	1,89	11200		21168				
		м2								
75	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	2,1	4010		8421				
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
77	10-23-3	Установка блоков в дверные наружные и внутренние проемы площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах	3,36	636,69	31,85	2139	107	818	1,15	4
		м2		190,8	12,04	641	40	120	0,06	0
78	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010		7579				
		м2								
79	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,47	4250		6248				
		м2								
80	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
		комплект								
		Итого по разделу: Проемы				66115				
		Раздел: Полы								
81	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	46,02	58,68	2,62	2701	121	651	0,07	3
		м2		10,51	0,99	484	46	123	0	0
82	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,911	15179,5	0	13829	0	635	3,66	3
		м3		567	0	517	0	123	0	0
83	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,953	8752,48	0	25844	0	2059	3,66	11
		м3		567	0	1674	0	123	0	0
84	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,11	224,55	9,95	2046	91	627	0,36	3
		м2		52,2	3,74	476	34	123	0,02	0
85	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	18,22	38,3	0,67	698	12	20	0	0
		м2		0,63	0,25	11	5	123	0	0
86	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	73,82	224,55	9,95	16576	735	5079	0,36	26
		м2		52,2	3,74	3853	276	123	0,02	1
87	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	46,02	340,45	18,42	15667	848	5256	0,42	19
		м2		85,95	6,91	3955	318	123	0,03	2
88	11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	9,11	769,78	4,9	7013	45	676	0,38	3
		м2		58,5	1,85	533	17	123	0,01	0
89	11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	36,91	925,64	11,72	34165	433	7993	1,06	39
		м2		171,68	4,39	6337	162	123	0,02	1
		Итого по разделу: Полы				118538				
		Раздел: Внутренняя отделка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	46,02	131,48	1,42	6051	65	3473	0,45	21
		м2		71,33	0,54	3283	25	105	0	0
91	15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	42,75	23,54	0,16	1006	7	710	0,1	4
		м2		15,75	0,07	673	3	105	0	0
92	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3,27	196,26	2,33	642	8	282	0,49	2
		м2		81,23	0,88	266	3	105	0	0
93	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	91,67	324,97	4,07	29790	373	13153	0,74	68
		м2		135,68	0,97	12438	89	105	0,05	5
94	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	38,1	111,83	1,19	4261	45	2430	0,37	14
		м2		60,3	0,45	2297	17	105	0	0
95	15-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	23,2	23,54	0,16	546	4	385	0,1	2
		м2		15,75	0,07	365	2	105	0	0
96	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	10,3	177,35	2,1	1827	22	712	0,39	4
		м2		65,03	0,79	670	8	105	0	0
97	15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	84,5	173,1	1,88	14627	159	7011	0,47	40
		м2		78,3	0,72	6616	61	105	0	0
98	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	11,77	1048,53	2,1	12341	25	4125	2	24
		м2		333	0,79	3919	9	105	0	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка				71090				
		Раздел: Разные работы								
99	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,252	21,55	4,52	5	1	4	0,11	0
		м3		17,03	0	4	0	97	0	0
100	11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,08	972,05	0	78	0	47	2,99	0
		м3		477	0	38	0	123	0	0
101	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,08	1702,18	0	136	0	52	3,24	0
		м3		531	0	42	0	123	0	0
102	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,13	8752,48	0	1138	0	91	3,66	0
		м3		567	0	74	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,13	300		39				
		м3								
104	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0122	5239,08	327,33	64	4	26	11,6	0
		1т		1890	123,75	23	2	105	0,6	0
105	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001	64100		64				
		т								
106	4-1-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0112	50800		569				
		т								
107	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0039	93997,62	304,24	367	1	136	198	1
		1т		33075	114,75	129	0	105	0,56	0
108	9-24-1	Монтаж металлического каркаса козырька	0,0266	13864,97	4022,39	369	107	243	56,5	2
		т		9090	1071,86	242	29	90	3,81	0
109	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0266	172800		4596				
		т								
110	13-17-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,2	28,74	0,02	34	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0	7	0	90	0	0
111	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	20,36	0,02	49	0	9	0,02	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
112	12-7-8	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1,12	121,68	8,3	136	9	127	0,57	1
		м2		94,18	1,17	105	1	119	0	0
113	1-1-3836	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	1,288	527		679				
		м2								
114	12-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	1,4	99,7	7,72	140	11	113	0,4	1
		м		67,31	0,39	94	1	119	0	0
115	1-1-3058	Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	1,4	277		388				
		м								
116	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,538	218,93	0	1212	0	1370	1,54	9
		м3		218,93	0	1212	0	113	0	0
117	27-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	36,92	220,31	12,52	8134	462	2083	0,24	9
		м2		38,03	4,39	1404	162	133	0,02	1
118	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	36,92	469,23	0	17324	0	1215	0,14	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24.75	0	914	0	133	0	0
		Итого по разделу: Разные работы				35521				
		ИТОГО:				1363900	31466			966
						157881	11308			59
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				197282				
		На металломонтажные работы				554				
		На сантехнические работы				212				
		Всего накладных расходов:				198048				
		Итого с накладными				1561948				
		- заработная плата				29707				
		- трудоемкость				99				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				93717				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1655665				
		ИТОГО:				1655665				
		Сметная заработная плата				198896				
		Нормативная трудоемкость				1124				
		Всего:				1655665				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*51326*				
0,02		*Итого*				*1706991*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*61964*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*17070*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*6828*				
		Снегоборьба	0,30%			5121				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			30055				
		Затраты на командировочные	0,09448993			161293				
						282331				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1989322				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			5444315,7				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			108886				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				5553202				
		Налог на добавленную стоимость	12%			666384				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				6219586				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		4735563				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____Сабдин Е.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 2-8 Наружные сети водоснабжения и канализации на площадке водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-12-7	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	520	22,22	21	11552	10922	3278	0,01	4
		м3		1,21	5,29	630	2750	97	0,02	10
2	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях**	116,08	28,03	26,5	3254	3076	924	0,01	1
		м3		1,54	6,67	178	774	97	0,02	3
		ИТОГО:				14806	13997			6
						808	3524			12
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				4202				
		Всего накладных расходов:				4202				
		Итого с накладными				19008				
		- заработная плата				630				
		- трудоемкость				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				1141				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				20149				
		ИТОГО:				20149				
		Сметная заработная плата				4962				
		Нормативная трудоемкость				20				
		Всего:				20149				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*625*				
		Итого				*20773*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врел	*3,63%*			*754*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*208*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*83*				
		Снегоборьба	0,30%			62				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			366				
		Затраты на командировочные	0,09448993			1963				
						3436				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				24209				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			66255				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1325				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				67580				
		Налог на добавленную стоимость	12%			8110				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				75689				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф		0,7613951		57629,5				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Капарин И.Н.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18002700	05.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них			на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова	**61 456 659**	**20 333 335**							**2 178 572**	**20 333 335**
в том числе за отчетный месяц	**20 333 335**								**2 178 572**	**20 333 335**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Акт выполненных работ №3
от 28 сентября 2018г

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

Исполнитель Договор №18002700 от 05 июля 2018г ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Объект «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»;

Общая сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Обшая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
105 280 000	**61 456 659**	**20 333 335**				**41 123 324**	**20 333 335**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____ Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 4-4 Воздушную линия 10 кВ (Площадка водопроводных сооружений)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
3	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
		опора		1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
4	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	8	20300		162400				
		шт								
5	33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	8	502,85	325,1	4023	2601	2241	1,01	8
		шт		177,75	89,01	1422	712	105	0,33	3
6	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,4	20700		8280				
		м3								
7	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные	0,142	113800		16160				
		т								
8	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
9	18-4-3090	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	6	6178		37068				
		шт.								
10	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
		комплект		1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
11	СПРАЙС ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Комплект линейных разъединителей SZ24	2	55149,67		110299				
		шт								
12	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	72,4	53,87	12,24	3900	886	2395	0,18	13
		м шин		29,25	2,25	2118	163	105	0,01	1
13	1-1-5353	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00452	51172		231				
		т								
14	1-1-5357	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,00826	50312		416				
		т								
15	1-1-5362	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,01788	49163		879				
		т								
16	33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,12	23548,15	15193,9	2826	1823	1408	42,3	5
		1км		7380	3795,17	886	455	105	14,12	2
17	33-111-3	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-1	3	1240,24	798,11	3721	2394	1246	1,45	4
		опора		256,5	139,1	770	417	105	0,47	1
18	16-7-908	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,36	52960		19066				
		км								
19	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	20	199		3980				
		шт.								
20	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	20	85		1700				
		шт.								
21	СПРАЙС ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Изолятор штыревой SD1 96	8	3025,34		24203				
		шт								
22	18-4-2911	Вязка спиральная SO115.150	16	3479		55664				
		шт.								
23	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280	18	3630		65340				
		шт.								
24	18-4-2871	Зажимы прокалывающие SL25.2	9	880		7920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
25	1-7-165	Зажимы анкерные SO234S	18	1533		27594				
		шт.								
26	18-4-3003	Кожух защитный для зажима SP16	9	176		1584				
		шт.								
27	СПРАЙС ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Искровый зарядник SD1 20.3	3	4578,46		13735				
		шт								
28	СПРАЙС ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Искровый зарядник SD1 10.2	18	2355,94		42407				
		шт								
29	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	36	157		5652				
		шт.								
30	8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
		м		32,4	0,3	194	2	95	0	0
31	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
32	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	108,6	48,9	760	342	344	0,22	2
		м		39,6	12,2	277	85	95	0,07	0
33	СПРАЙС ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Труба ПВХ с зондом 20 мм (гофра)	7	6,85		48				
		м								
34	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,7	2,1	194	15	134	0,1	1
		м		19,7	0,5	138	4	95	0	0
35	16-3-34	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,007	184639		1292				
		км								
36	СПРАЙС ТОО "Би Электро"	Пункт коммерческого учета ПКУ-10	1	551026,28		551026				
		компл								
		Отпускная цена		551026		551026				
		Сметная стоимость оборудования				*551026*				
		ИТОГО:				**1197357**	**21948**			**88**
						15149	**5384**			**21**
		Всего прямые затраты:				**1197357**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**609234**				
		- оборудования				**551026**				
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы				**10369**				
		На общестроительные работы				**11122**				
		Всего накладных расходов:				**21491**				
		Итого с накладными				**1218848**				
		- заработная плата				**3224**				
		- трудоемкость				**11**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**40069**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1258917**				
		ИТОГО:				**1258917**				
		Сметная заработная плата				**23757**				
		Нормативная трудоемкость				**120**				
		Всего:				**1258916**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*21945*				
		Итого				*1280861*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*26493*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*7298*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*2919*				
		Снегоборьба	0,30%			**2190**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			12850				
		Затраты на командировочные	0,09448993			68962				
		ИТОГО				120712				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1401573				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			3835782,9				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			76716				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				3912499				
		Налог на добавленную стоимость	12%			469500				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				4381998				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф		0,7613951		3336432				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова Северо-

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 4-1 Воздушную линию 10Кв (Водозаборное сооружение)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	12	1534,11	878,23	18409	10539	9484	3,06	37
				506,25	246,42	6075	2957	105	1,03	12
2	33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
				985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
3	33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9	9
				1476	878,4	1476	878	105	3,63	4
4	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 шт	21	20300		426300				
5	33-107-5	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3 шт	9	502,85	325,1	4526	2926	2521	1,01	9
				177,75	89,01	1600	801	105	0,33	3
6	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	0,45	20700		9315				
7	1-7-29	Кронштейны для подвески проводов постоянного и переменного тока окрашенные т	0,5	113800		56900				
8	33-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	2	2476,72	1756,72	4953	3513	1939	3,76	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		616,5	306,68	1233	613	105	1,06	2
9	18-4-3090	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 шт.	6	6178		37068				
10	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов комплект	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
				1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
11	СПРАЙС ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Комплект линейных разъединителей SZ24 шт	2	55149,67		110299				
12	33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	279,9	53,87	12,24	15078	3426	9258	0,18	50
				29,25	2,25	8187	630	105	0,01	3
13	1-1-5353	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) т	0,0102	51172		522				
14	1-1-5357	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) т	0,0447	50312		2249				
15	1-1-5362	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) т	0,0805	49163		3958				
16	33-109-1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2 1км	0,8606667	23548,15	15193,9	20267	13077	10099	42,3	36
				7380	3795,17	6352	3266	105	14,12	12
17	33-19-13	Подвеска проводов /3 провода/ на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220 напряжением ВЛ 35 кВ переход	1	41954,27	21779,79	41954	21780	22428	94,1	94
				15502,5	5857,31	15503	5857	105	23,95	24
18	16-7-908	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005 км	2,732	52960		144687				
19	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2 шт.	34	199		6766				
20	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15 шт.	34	85		2890				
21	СПРАЙС ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Изолятор штыревой SD1 96 шт	44	3025,34		133115				
22	18-4-2911	Вязка спиральная SO115.150 шт.	88	3479		306152				
23	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.280 шт.	18	3630		65340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	18-4-2871	Зажимы прокалывающие SI.25.2	3	880		2640				
		шт.								
25	1-7-165	Зажимы анкерные SO234S	18	1533		27594				
		шт.								
26	18-4-3003	Кожух защитный для зажима SP16	3	176		528				
		шт.								
27	СПРАЙС ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Искровый зарядник SD1 20.3	36	4578,46		164825				
		шт								
28	СПРАЙС ТОО "ЭНСТО Казахстан"	Искровый зарядник SD1 10.2	18	2355,94		42407				
		шт								
29	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	36	157		5652				
		шт.								
30	8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	8	93,5	3,1	748	25	249	0,18	1
		м		32,4	0,3	259	2	95	0	0
31	33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		комплект		1386	236,48	1386	236	105	1,03	1
32	8-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	7	108,6	48,9	760	342	344	0,22	2
		м		39,6	12,2	277	85	95	0,07	0
33	СПРАЙС ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Труба ПВХ с зондом 20 мм (гофра)	7	6,85		48				
		м								
34	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	7	27,7	2,1	194	15	134	0,1	1
		м		19,7	0,5	138	4	95	0	0
35	16-3-34	Кабели контрольные КВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,007	184639		1292				
		км								
36	СПРАЙС ТОО "Би Электро"	Пункт коммерческого учета ПКУ-10	1	551026,28		551026				
		компл								
		Отпускная цена		551026		551026				
		Сметная стоимость оборудования				*551026*				
		ИТОГО:				**2229558**	**67108**			**287**
						48213	**17452**			**70**
		Всего прямые затраты:				**2229558**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**1563211**				
		- оборудования				**551026**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**40304**				
		На общестроительные работы				**28571**				
		Всего накладных расходов:				**68874**				
		Итого с накладными				**2298433**				
		- заработная плата				**10331**				
		- трудоемкость				**34**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММНЗ				**104844**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2403277**				
		ИТОГО:				**2403277**				
		Сметная заработная плата				**75996**				
		Нормативная трудоемкость				**391**				
		Всего:				**2403277**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*57420*				
		Итого				*2460697*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*69321*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*19097*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*7639*				
		Снегоборьба	0,30%			5729				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			33624				
		Затраты на командировочные	0,09448993			180445				
		ИТОГО				315854				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				2776550				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			7598780				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			151976				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				7750756				
		Налог на добавленную стоимость	12%			930091				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				8680846				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		6609554				

Заказчик_____ Омаров С.К.

Подрядчик_____ Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____ Сабдин Е.К.

Начальник участка_____ Капарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 12
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 4-7 Монтаж КТП 10/0,4 кВ 63 кВа

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	1,03	11611,5	2330,85	11960	2401	1216	1,96	2
		м3		348,75	677,84	359	698	115	2,92	3
2	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,03	105		108				
		м3								
3	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02696	65900		1777				
		т								
4	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0124	64100		795				
		т								
5	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,52	1337,72	100,89	696	52	99	0,85	0
		м3		123,75	38,25	64	20	118	0,18	0
6	6-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,4	12137,36	316,01	16992	442	2186	8,25	12
		м3		1368	119,39	1915	167	105	0,58	1
7	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4	105		147				
		м3								
8	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08931	65900		5886				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,021654	62000		1343				
		т								
10	7-66-2	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных призводственных зданиях при площади панелей от 5 до 10 м2	10,7	69,08	36,28	739	388	577	0,17	2
		м2		28,58	9,93	306	106	140	0,04	0
11	1-1-367	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью, непрессованные, толщина 10 мм	10,7	476		5093				
		м2								
12	6-20-1	Засыпка фундаментных балок песком	0,57	695,22	273,87	396	156	206	1,77	1
		м3		240,75	103,46	137	59	105	0,51	0
13	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
16	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
17	18-1-988	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1	5841		5841				
		шт.								
18	8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	0
19	18-1-1388	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	554		1662				
		шт.								
20	8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862	28	2586	84	982	2	6
		шт		340	4,5	1020	13	95	0,03	0
21	СПРАЙС ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Автоматический выключатель ВА 57-35 100А	1	2528,19		2528				
		шт								
22	СПРАЙС ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Автоматический выключатель ВА 57-35 40А	2	2528,19		5056				
		шт								
23	СПРАЙС ИП Мазейкин А.С. "Светлый дом Петропавловск"	Автоматический выключатель ВА 57-35 25А	3	2528,19		7585				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,2	13,2	1504	40	654	1	3
		шт		227	2,3	681	7	95	0,01	0
25	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,5	218,93	0	1204	0	1361	1,54	8
		м3		218,93	0	1204	0	113	0	0
26	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,2	134,1	0	697	0	788	0,97	5
		м3		134,1	0	697	0	113	0	0
27	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	12	431,6	21,6	5179	259	1732	0,9	11
		шт		149	2,9	1788	35	95	0,02	0
28	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	50	61,9	3,3	3095	165	1111	0,14	7
		м		23	0,4	1150	20	95	0	0
29	8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	18	51,7	2,8	931	50	475	0,16	3
		м		27,5	0,3	495	5	95	0	0
		ИТОГО:				89546	5559			79
						13207	1588			7
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				8873				
		На общестроительные работы				6433				
		Всего накладных расходов:				15306				
		Итого с накладными				104852				
		- заработная плата				2296				
		- трудоемкость				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				6291				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				111143				
		ИТОГО:				111143				
		Сметная заработная плата				17091				
		Нормативная трудоемкость				94				
		Всего:				111142				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*3445*				
	0,02	*Итого*				*114587*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*4160*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*1146*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*458*				
		Снегоборьба	0,30%			344				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			2018				
		Затраты на командировочные	0,09448993			10827				
						18952				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				133540				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			365467,74				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			7309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				372777				
		Налог на добавленную стоимость	12%			44733				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				417510				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0.7613951		317890				

Заказчик_____Омаров С.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 13
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 4-3 Монтаж КТП 10/0,4 кВ 25 кВа (Водозаборное сооружение)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3 м, марка ПТ-30	4	3440		13760				
		шт								
3	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,04	133700		5348				
		т								
4	33-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
7	8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
8	18-1-995	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1	8743		8743				
		шт.								
9	8-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	0
10	18-1-1383	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 40/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	554		1662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
11	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,5	218,93	0	766	0	866	1,54	5
		м3		218,93	0	766	0	113	0	0
12	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,2	134,1	0	429	0	485	0,97	3
		м3		134,1	0	429	0	113	0	0
12	8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт		149	2,9	1192	23	95	0,02	0
13	8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
		м		23	0,4	552	10	95	0	0
14	7-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	21,2	810,72	217,18	17187	4604	13055	2,23	47
		м		380,25	59,61	8061	1264	140	0,22	5
15	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	23,2	629		14593				
		м								
16	7-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
		шт		112,5	4,59	113	5	140	0,02	0
17	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0226	47200		1067				
		т								
18	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0204	50642		1033				
		т								
19	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	35,5	257		9124				
		м2								
20	13-18-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХВ-050 за один раз	5,8	50,66	0,07	294	0	23	0,02	0
		м2		4,41	0,02	26	0	90	0	0
21	13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	5,8	51,5	0,09	299	1	15	0,01	0
		м2		2,75	0,05	16	0	90	0	0
		ИТОГО:				**87368**	**8135**			**89**
						15040	**2214**			**9**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**6604**				
		На общестроительные работы				**14607**				
		Всего накладных расходов:				**21211**				
		Итого с накладными				**108579**				
		- заработная плата				**3182**				
		- трудоемкость				**11**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУМННЗ				6515				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				115094				
		ИТОГО:				115094				
		Сметная заработная плата				20436				
		Нормативная трудоемкость				109				
		Всего:				115093				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*3568*				
	0,02	*Итого*				*118661*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*4307*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*1187*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*475*				
		Снегоборьба	0,30%			**356**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			2089				
		Затраты на командировочные	0,09448993			11212				
						19626				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				138287				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			378459,79				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			7569				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				386029				
		Налог на добавленную стоимость	12%			46323				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				432352				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		329191				

Заказчик_____Омаров С.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"

_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 14
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на № 2-1-3 Колодец для установки насоса - 2 шт

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,752	167,4	0	1298	0	1466	1,18	9
		м3		167,4	0	1298	0	113	0	0
2	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,752	21,55	4,52	167	35	128	0,11	1
		м3		17,03	0	132	0	97	0	0
3	8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,584	1337,72	100,89	3457	261	494	0,85	2
		м3		123,75	38,25	320	99	118	0,18	0
4	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,584	8383,87	66,01	21664	171	599	1,35	3
		м3		195,75	24,93	506	64	105	0,12	0
5	6-19-1	Устройство фундамента из монолитного бетона марки В15	7,24	12137,36	316,01	87874	2288	11307	8,25	60
		м3		1368	119,39	9904	864	105	0,58	4
6	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,28	255	9,95	1601	62	432	0,36	2
		м2		52,2	3,74	328	23	123	0,02	0
7	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	12,56	45,91	0,67	577	8	14	0	0
		м2		0,63	0,25	8	3	123	0	0
8	22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	4,76	16974,97	2104,76	80801	10019	18477	13,9	66
		м3		2362,5	623,48	11246	2968	130	2,48	12
9	30-18-349	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2	2	13372		26744				
		шт.								
10	30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	2	3786		7572				
		шт.								
11	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	4	10465		41860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
12	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС 20.6	2	8484		16968				
		шт.								
13	30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС 10.9	2	4951		9902				
		шт.								
14	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	2	1170		2340				
		шт								
15	СИРАЙС ТОО "Алатау-Алем"	Люк канализационный полимерно-песчаный тип Л	2	2120,41		4241				
		шт								
16	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,04	133700		5348				
		т								
17	1-1-774	Скобы ходовые	3,2	129		413				
		кг								
18	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	650		260				
		м								
19	15-173-4	Окраска суриком решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	2	136,21	0,07	272	0	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	0	105	0	0
20	14-13-1	Установка деревянных крышек	0,64	1471,38	15,01	942	10	43	0,4	0
		м2		58,5	5,63	37	4	105	0,03	0
21	1-1-4289	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,008	51346		411				
		т								
22	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,268	21,55	4,52	49	10	37	0,11	0
		м3		17,03	0	39	0	97	0	0
23	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,134	1702,18	0	1930	0	741	3,24	4
		м3		531	0	602	0	123	0	0
24	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,56	600,26	24,55	4538	186	456	0,26	2
		м2		39,83	9,2	301	70	123	0,04	0
25	1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	218	39,72	37,82	8659	8244	2721	0,01	3
		м3		1,87	11	408	2398	97	0,04	8
26	Е010333-А3-1	Подвозка грунта с расстояния 3 км из резерва	381,5	35,53	35,53	13555	13555	2711	0	0
		т		0	7,11	0	2711	100	0,15	57
27	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м(Устройство обваловки колодцев с перемещением до 10м)	218	12,61	12,61	2750	2750	925	0	0
		м3		0	4,38	0	954	97	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (исключить)	218	5,07	5,07	-1106	-1106	-372	0	0
		м3		0	1,76	0	-384	97	0,01	-1
29	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	218	21,55	4,52	4697	984	3601	0,11	24
		м3		17,03	0	3713	0	97	0	0
		ИТОГО:				**349784**	**37476**			**178**
						29058	**9774**			**84**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**44008**				
		Всего накладных расходов:				**44008**				
		Итого с накладными				**393792**				
		- заработная плата				**6601**				
		- трудоемкость				**22**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**23627**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**417419**				
		ИТОГО:				**417419**				
		Сметная заработная плата				**45433**				
		Нормативная трудоемкость				**284**				
		Всего:				**417418**				
		Временные здания исоружения	*3,10%*			*12940*				
0,02		*Итого*				*430358*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*15622*				
0,12		*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*4304*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*1721*				
		Снегоборьба	0,30%			**1291**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			7577				
		Затраты на командировочные	0,09448993			40664				
						71180				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				501538				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1372593,7				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			27452				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1400046				
		Налог на добавленную стоимость	12%			168005				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1568051				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1193906				

Заказчик_____Омаров С.К.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____Сабдин Е.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 15
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на № 2-3-2 Технологические трубопроводы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	10	688,9	55,8	6889	558	5756	4	40
		шт		626	13,5	6260	135	90	0,08	1
2	9-2-344	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа CHEvrOn ГОСТ 5762-2002	10	16586		165860				
		шт.								
3	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
		комплект		41,72	0	125	0	128	0	0
4	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
		комплект		41,72	0	83	0	128	0	0
5	СПРАЙС ООО "Спецарматура"	ВАКУУМЕТР ОБВ-100	2	1036,72		2073				
		шт								
6	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
7	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
8	СПРАЙС ТОО "ITrOn FrAnCE SAS"	Водосчетчик холодной воды диам. 40 мм FlOsTAr M	1	21138,89		21139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл.								
9	16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		1счетчик		67,5	0	68	0	128	0	0
10	С ПРАЙС ТОО "ITrOn FrAnCE SAS"	Водосчетчик холодной воды диам. 25 мм FIOis	1	12657,24		12657				
		компл.								
11	12-807-1	Вентили, клапаны чугунные муфтовые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 15-50 мм	5	426,1	5,4	2131	27	1882	3	15
		шт		416	2,3	2080	12	90	0,01	0
12	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	584		584				
		шт								
13	9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328		328				
		шт								
14	9-1-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	3	864		2592				
		шт								
15	18-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	10760,24	149,17	21520	298	884	1,68	3
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	128	0,27	1
16	12-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,9275	33857	2296	31402	2130	25585	183	170
		т		30380	270,01	28177	250	90	1,57	1
17	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	53,15	828		44008				
		м								
18	8-9-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	14,5	2350		34075				
		компл								
19	8-10-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	4	741		2964				
		шт								
20	8-10-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	0,0043	126700		545				
		т								
21	8-10-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	4	979		3916				
		шт								
22	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	14	482		6748				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
23	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	4	338		1352				
		шт								
24	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	3	243		729				
		шт								
25	12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	0,0025	59769	2748	149	7	126	316	1
		т		55580	297	139	1	90	1,72	0
26	8-6-63	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,8	204		163				
		м								
27	12-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,00005	74051	2985	4	0	3	400	0
		т		69530	299,01	3	0	90	1,73	0
28	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,2	173		35				
		м								
29	12-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0004	146183	4850	58	2	50	846	0
		т		138380	347,02	55	0	90	2,01	0
30	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	0,4	56		22				
		м								
31	15-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	25,81	100,7	0,07	2599	2	1635	0,37	10
		м2		60,3	0,02	1556	1	105	0	0
32	12-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	12,5	185,1	4,7	2314	59	2003	1	13
		м		178	0	2225	0	90	0	0
33	8-4-882	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,5	59		738				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	8-4-1411	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 40X1x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	298		298				
		шт.								
35	8-4-1383	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40X40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	130		390				
		шт.								
36	8-4-1441	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40X1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	139		278				
		шт.								
37	8-4-1341	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 63X40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	447		447				
		шт.								
38	8-4-1322	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	74		148				
		шт.								
39	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	0,1	249,83	7,9	25	1	30	1,29	0
		м		231,75	2,95	23	0	128	0,01	0
40	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,1	53		5				
		м								
41	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	0,2	318,09	12,19	64	2	76	1,64	0
		м		292,5	4,57	59	1	128	0,02	0
42	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	0,2	32		6				
		м								
		ИТОГО:				**372740**	**3097**			**254**
						41499	**511**			**3**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**35404**				
		На общестроительные работы				**1635**				
		На сантехнические работы				**1430**				
		Всего накладных расходов:				38469				
		Итого с накладными				411209				
		- заработная плата				5770				
		- трудоемкость				**19**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**24673**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**435882**				
		ИТОГО:				**435882**				
		Сметная заработная плата				**47780**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**276**				
		Всего:				**435883**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*13512*				
	0,02	*Итого*				*449395*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*16313*				
	0,12	*Затраты на выслугу лет*	*1%*			*4494*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*1798*				
		Снегоборьба	0,30%			**1348**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			7913				
		Затраты на командировочные	0,09448993			42463				
						74329				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				523724				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			1433312,1				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			28666				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				1461978				
		Налог на добавленную стоимость	12%			175437				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				1637416				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		1246720				

Заказчик_____Омаров С.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 16
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на 2-8 Наружные сети водоснабжения и канализации на площадке водопроводных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	1363,92	28,03	26,5	38232	36137	10857	0,01	15
		м3		1,54	6,67	2095	9097	97	0,02	32
3	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54	262,72	0	14187	0	16031	1,85	100
		м3		262,72	0	14187	0	113	0	0
4	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1753	6,48	6,48	11358	11358	3577	0	0
		м3		0	2,1	0	3688	97	0,01	14
5	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1753	21,55	4,52	37770	7917	28958	0,11	189
		м3		17,03	0	29854	0	97	0	0
6	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	195	134,1	0	26150	0	29549	0,97	190
		м3		134,1	0	26150	0	113	0	0
7	22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,232	70153,47	10674,97	16276	2477	15942	270	63
		км		48825	4032	11327	935	130	19,69	5
8	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,2329	828		193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
9	22-12-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,232	176277,9	17414,15	40896	4040	8159	117	27
		км		20475	6579	4750	1526	130	32,13	7
10	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0325	78245	36133,62	2543	1174	2174	247	8
		км		41850	9612,9	1360	312	130	37,3	1
11	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	32,825	982		32234				
		м								
12	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,108	58881,69	25695,31	6359	2775	5600	194	21
		км		33075	6813,45	3572	736	130	26,38	3
13	8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	108	218		23544				
		м								
14	22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,232	8287,75	0	1923	0	2423	51,5	12
		км		8032,5	0	1864	0	130	0	0
15	22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	0,0325	10216,13	0	332	0	407	61,8	2
		км		9630	0	313	0	130	0	0
16	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1550	1,4	7
		шт		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	0
17	9-2-361	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа СНЕvrОв ГОСТ 5762-2002	5	16586		82930				
		шт.								
18	22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144	2,25	288	5	130	0,01	0
19	9-2-358	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	2	12967		25934				
		шт.								
20	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	3	384		1152				
		шт.								
21	22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	9	156,43	21,43	1408	193	1474	0,6	5
		фланец		126	0	1134	0	130	0	0
22	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	9	384		3456				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
23	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63	0	126	0	130	0	0
24	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202		404				
		шт.								
25	6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,112	9823,56	95,97	1100	11	95	4,9	1
		м3		771,75	36,25	86	4	105	0,18	0
26	22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,4	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	0
27	9-3-60	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	4299		8598				
		шт.								
28	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0062	247994,13	49389,75	1538	306	656	312,7	2
		т		62775	18657	389	116	130	91,12	1
29	22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1541	121294,13	49389,75	18691	7611	16313	312,7	48
		т		62775	18657	9674	2875	130	91,12	14
30	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4.5 мм	1	711		711				
		шт								
31	8-10-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	1	711		711				
		шт								
32	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	2	482		964				
		шт								
33	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	8	482		3856				
		шт								
34	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	8	482		3856				
		шт								
35	8-10-80	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 114х6 мм	1	482		482				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
37	8-10-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
38	8-6-83	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	9,6	828		7949				
		м								
39	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	0,4	279		112				
		м								
40	8-6-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	0,4	191		76				
		м								
41	22-15-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,001	18044,22	5104,1	18	5	13	42,9	0
		км		7785	1928,25	8	2	130	9,42	0
42	22-15-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,016	22513,83	5104,1	360	82	202	43	1
		км		7785	1928,25	125	31	130	9,42	0
43	22-15-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм	0,0005	27839,8	5664,82	14	3	7	47,4	0
		км		8617,5	2139,75	4	1	130	10,45	0
44	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
45	8-4-2760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	600		2400				
		шт.								
46	8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	4	218		872				
		м								
47	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225х8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,5	1269		1904				
		м								
48	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	552		1656				
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	20,7	8379,22	1879,87	173450	38913	53118	8,86	183
		м3		1435,5	538,43	29715	11146	130	2,06	43
50	30-18-341	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	4	3682		14728				
		шт.								
51	30-18-342	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	3	7496		22488				
		шт.								
52	30-18-343	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	3	13871		41613				
		шт.								
53	30-18-326	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	4	4951		19804				
		шт.								
54	30-18-325	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	16	4951		79216				
		шт.								
55	30-18-324	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	2	4075		8150				
		шт.								
56	30-18-332	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	3	6839		20517				
		шт.								
57	30-18-329	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	6	4675		28050				
		шт.								
58	30-18-336	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	8	10465		83720				
		шт.								
59	30-18-334	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	3	8484		25452				
		шт.								
60	30-18-345	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	10	3786		37860				
		шт.								
61	30-18-346	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	3	7871		23613				
		шт.								
62	30-18-348	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	3	11471		34413				
		шт.								
63	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	12	1355		16260				
		шт.								
64	СОИМОСТЬ по прайс-листу ТОО "Алатау-Алем"	Люк канализационный полимерно-песчаный тип Л	10	2120,41		21204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
65	2-1-267	Металические стремянки	0,355	133700		47464				
		т								
66	8-4-869	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 400x15,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,4	4008		1603				
		м								
67	8-4-864	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,8	1269		1015				
		м								
68	14-13-1	Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления	0,64	1471,38	15,01	942	10	43	0,4	0
		м2		58,5	5,63	37	4	105	0,03	0
69	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,12	573,76	68,13	1790	213	142	0,14	0
		м3		21,38	12,76	67	40	133	0,04	0
70	27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	6,3	1125,16	73,75	7089	465	277	0,14	1
		м3		21,38	11,67	135	74	133	0,04	0
		Итого по разделу:				**1141459**				
		Раздел: ПРОЧИЕ								
71	26-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	18,18	109,92	11,48	1998	209	1485	0,44	8
		м		77,4	4,28	1407	78	100	0,02	0
72	1-3-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	0,45	6240		2808				
		м3								
73	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 34, п. 27	Контейнер для мусора	1	12540		12540				
		шт.								
		Отпускная цена		12540		12540				
		Сметная стоимость оборудования				*12540*				
74	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 5	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой в комплекте (багор, ведро)	1	7500		7500				
		шт.								
		Отпускная цена		7500		7500				
		Сметная стоимость оборудования				*7500*				
75	СН РК 8.02-13-2004 Сб. 1.1, табл. 35, п. 6	Ящик пожарный (для песка)	1	1335		1335				
		шт.								
		Отпускная цена		1335		1335				
		Сметная стоимость оборудования				*1335*				
		Итого по разделу: ПРОЧИЕ				**26181**				
		ИТОГО:				**1167641**	**116317**			**892**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						140985	31308			123
		Всего прямые затраты:				**1167641**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**888964**				
		- оборудования				**21375**				
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**201887**				
		Всего накладных расходов:				**201887**				
		Итого с накладными				**1369528**				
		- заработная плата				**30283**				
		- трудоемкость				**101**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**80889**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1450417**				
		ИТОГО:				**1450417**				
		Сметная заработная плата				**202576**				
		Нормативная трудоемкость				**1116**				
		Всего:				**1450417**				
		Временные здания исооружения	*3,10%*			*44300*				
		Итого				*1494717*				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	*3,63%*			*53482*				
		Затраты на выслугу лет	*1%*			*14733*				
		Затраты на дополнительные отпуска	*0,40%*			*5893*				
		Снегоборьба	0,30%			4420				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			25941				
		Затраты на командировочные	0,09448993			139216				
		ИТОГО				243686				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1738404				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677419			4757618,1				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			95152				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				4852770				
		Налог на добавленную стоимость	12%			582332				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				5435103				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		4138261				

Заказчик_____Омаров С.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"_____Сабдин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"
Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства и его адрес: Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т № 17
приемки выполненных работ
за сентябрь 2018 года

на № 7-1 Благоустройство площадки водозаборных сооружений

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие тип 1-217,45 м2								
1	27-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	217,45	19,95	15,58	4338	3388	1889	0,01	2
		м2		1,03	5,5	224	1196	133	0,03	6
2	27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	32,6175	573,76	68,13	18715	2222	1481	0,14	5
		м3		21,38	12,76	697	416	133	0,04	1
3	27-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	217,45	195,87	34,29	42592	7456	4282	0,04	9
		м2		6,01	8,79	1307	1912	133	0,03	7
4	27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	217,45	542,3	15,35	117923	3338	3181	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1292	1100	133	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	434,9	64.88	0	28215	0	6	0	0
		м2		0,01	0	4	0	133	0	0
6	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	100,5	182,52	6,63	18343	666	14762	0,7	70
		м		108,68	1,76	10922	177	133	0,01	1
7	30-19-81	Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	34	3670		124780				
		шт								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие тип 1-217,45 м2				354905				
		Раздел: Ограждение								
13	5-29-3	Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	9,811	14728,22	2330,85	144499	22868	11583	1,96	19
		м3		348,75	677,84	3422	6650	115	2,92	29
14	8-6-92	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм	378	1339		506142				
		м								
		Итого по разделу: Ограждение				650641				
		ИТОГО:				1005547	39939			112
						17868	11451			47
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				37183				
		Всего накладных расходов:				37183				
		Итого с накладными				1042730				
		- заработная плата				5577				
		- трудоемкость				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				62564				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1105294				
		ИТОГО:				1105294				
		Сметная заработная плата				34896				
		Нормативная трудоемкость				178				
		Всего:				1105294				
		Временные здания исооружения	***3,10%***			***34264***				
	0,02	***Итого***				***1139558***				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее врем	***3,63%***			***41366***				
	0,12	***Затраты на выслугу лет***	***1%***			***11396***				
		Затраты на дополнительные отпуска	***0,40%***			***4558***				
		Снегоборьба	0,30%			**3419**				
		Затраты на транспорт привозных материалов	0,0176070			20064				
		Затраты на командировочные	0,09448993			107677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						188479				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ				1328037				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016 г	2,73677			3634531,6				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			72691				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				3707222				
		Налог на добавленную стоимость	12%			444867				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				4152089				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПОНИЖАЮЩИМ Коэф.		0,7613951		3161380				

Заказчик_____Омаров С.К.

Подрядчик_____Мусин М.Ш.

Технадзор ТОО "Кокшетау 2015"
_____Саблин Е.К.

Начальник участка_____Кашарин И.Н.

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки:

«Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2018

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		18002700	05.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	К оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	из гр.1							
			строительно-монтажные работы(в текущих ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района имени Габита Мусрепова	**72 032 383**	**10 575 724**							**1 133 113**	**10 575 724**
в том числе за отчетный месяц	**72 032 383**								**1 133 113**	**10 575 724**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель: _____ Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель _____ Мусин М.Ш.

Акт выполненных работ №1
от ____октября 2018г

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

Исполнитель Договор №18002700 от 05 июля 2018г ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST "

Объект «Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевка района им Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области»;

Общая сумма	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате (тенге)
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
105 280 000	**72 032 383**	**10 575 724**				**61 456 659**	**10 575 724**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
акимата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области"
Северо-Казахстанская область, Район им.Габита
Мусрепова, Новоишимский с.о., с.Новоишимское, Ленина, 2
БИН 050140006398
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN4820000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____Омаров С.К.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

Заказчик — ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района им.Г.Мусрепова"

Подрядчик — ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование строительства и его адрес: — Строительство локального источника водоснабжения в с.Чернобаевака района Г.Мусрепова

А К Т №18

приемки выполненных работ

за **октябрь 2018** года

на **№ 2-4-1 Общестроительны работы** . Резервуары чистой воды.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	178	23,36	22,08	4158	3930	1181	0,01	2		
		м3		1,28	5,56	228	989	97	0,02	3		
2	1-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	4	467,1	0	1868	0	2111	2,98	12		
		м3		467,1	0	1868	0	113	0	0		
3	1-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	182	9,29	9,29	1691	1691	533	0	0		
		м3		0	3,02	0	549	97	0,01	2		
4	1-24-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	388	11,04	11,04	4284	4284	1349	0	0		
		м3		0	3,59	0	1391	97	0,01	5		
5	1-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	182	7,57	7,57	1378	1378	434	0	0		
		м3		0	2,46	0	447	97	0,01	2		
6	1-27-9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	182	3,28	3,28	597	597	188	0	0		
		м3		0	1,06	0	194	97	0	1		
7	1-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	182	21,55	4,52	3921	822	3006	0,11	20		
		м3		17,03	0	3099	0	97	0	0		
8	1-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	38	167,18	0	6353	0	7179	1,21	46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		167,18	0	6353	0	113	0	0
9	1-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	168	22,04	20,73	3703	3483	1143	0,01	2
		м3		1,31	5,7	220	958	97	0,02	3
10	1-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	84	1,41	1,41	119	119	24	0	0
		м2		0	0,3	0	25	97	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				28073				
		Раздел: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
11	6-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа	5,2	9733,06	818,1	50612	4254	4570	3,43	18
		м3		555,75	281,32	2890	1463	105	1,06	6
12	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	3,6	13248,45	1327,03	47694	4777	9804	12,49	45
		м3		2137,5	456,24	7695	1642	105	1,72	6
13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0968	65000		6292				
		т								
14	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14	52400		7336				
		т								
15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1014	65900		6682				
		т								
16	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,202	61300		12383				
		т								
17	6-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище бункерного типа	0,4	10200,22	818,1	4080	327	352	3,43	1
		м3		555,75	281,32	222	113	105	1,06	0
18	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,6	300		1080				
		м3								
19	46-8-1	Обетонирование конструкций колонн	0,4	21429,38	316,57	8572	127	1816	26,5	11
		м3		4421,25	119,25	1769	48	100	0,58	0
20	7-30-12	Установка панелей стен при вертикальных стыках шпоночного и клиновидного типа, с опорной пятой при площади вертикальной проекции панели до 12 м2	32,2	2626,83	1116,19	84584	35941	42919	3,31	107
		м3		582,75	369,32	18765	11892	140	1,63	53
21	30-18-15	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные прямоугольные, плоские и переменного сечения с бортом, площадь до 18 м2	8,64	32600		281664				
		м3								
22	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные из тяжелого бетона класса В15	15,2	36800		559360				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	23,84	300		7152				
		м3								
24	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0594	18837,97	11119,34	1119	660	734	42,5	3
		1т		7560	4200,75	449	250	105	20,52	1
25	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0594	52400		3113				
		т								
26	7-45-10	Установка панелей покрытий типа ТТ площадью до 25 м2	4	2675,22	704,44	10701	2818	6075	4,63	19
		шт		832,5	252,38	3330	1010	140	1,08	4
27	30-18-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	2,32	39200		90944				
		м3								
28	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,32	151		350				
		м3								
29	7-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктций	5,2	2752,71	497,19	14314	2585	4525	2,75	14
		м3		454,5	167,07	2363	869	140	0,58	3
30	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90	5,2	10300		53560				
		м								
31	6-19-2	Устройство поясов без опалубки	1,8	10307,51	283,24	18554	510	1567	4,15	7
		м3		722,25	106,99	1300	193	105	0,52	1
		Итого по разделу: МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ				1270145				
		Раздел: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
32	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,196	13711,47	5475,87	2687	1073	1163	28,9	6
		т		5040	1552,87	988	304	90	5,46	1
33	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,196	133700		26205				
		т								
34	9-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,712	14806,01	1133,15	10542	807	8517	82,1	58
		т		12892,5	398,25	9179	284	90	1,95	1
35	2-1-227	Лазы круглые для резервуаров	0,712	247800		176434				
		т								
36	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0676	191637,97	11119,34	12955	752	835	42,5	3
		1т		7560	4200,75	511	284	105	20,52	1
		Итого по разделу: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ				228823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
37	41-1-3	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	52	296,64	48,92	15425	2544	8835	0,89	46
		м2		144,9	18,47	7535	960	104	0,09	5
38	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	52	224,55	9,95	11676	517	3578	0,36	19
		м2		52,2	3,74	2714	194	123	0,02	1
39	11-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	52	38,3	0,67	-1992	-35	-56	0	0
		м2		0,63	0,25	-33	-13	123	0	0
40	41-1-3	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм**	166	296,64	48,92	49241	8121	28204	0,89	147
		м2		144,9	18,47	24053	3066	104	0,09	15
41	6-19-1	**Устройство поясов в опалубке**	0,48	12553,51	316,01	6026	152	750	8,25	4
		м3		1368	119,39	657	57	105	0,58	0
42	12-17-5	**Устройство выравнивающих сборных стяжек из плоских асбестоцементных листов**	10,8	727,99	6,58	7862	71	492	0,22	2
		м2		35,78	2,48	386	27	119	0,01	0
43	12-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	42,4	171,88	1,19	7288	50	1385	0,15	7
		м2		27	0,45	1145	19	119	0	0
44	41-1-4	**Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм**	48,8	373,94	69,76	18248	3404	9114	0,93	46
		м2		153,23	26,35	7478	1286	104	0,13	6
45	12-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	48,8	167,75	15,94	8186	778	2358	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1691	291	119	0,03	1
46	12-17-2	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	244	6,97	0,14	1701	34	46	0	0
		м2		0,11	0,05	27	12	119	0	0
47	8-12-1	**Армирование кладки стен и других консьрукций**	0,04	49879,65	422,15	1995	17	397	56,4	2
		т		8257,5	157,5	330	6	118	0,77	0
48	13-16-7	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз**	44	43,64	0,09	1920	4	177	0,02	1
		м2		4,41	0,05	194	2	90	0	0
49	13-17-3	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз**	44	35,19	0,06	1548	2	193	0,02	1
		м2		4,85	0,02	213	1	90	0	0
50	13-26-8	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710**	176	77,09	0,13	13568	23	491	0,02	3
		м2		3,05	0,06	536	10	90	0	0
		Итого по разделу: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				142693				
		Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
51	6-40-1	**Испытание емкостей на водонепроницаемость**	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,08	8
		м3		11,7	0,27	1170	27	105	0	0