СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 года

Заказчик: ТОО "Отау-Строй"
Подрядчик: ТОО "Shymkent Triumph Construction"
Договор:

«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №9». (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объектов	Стоимость выполненых работ, тенге			
	С начала строительства		За отчетный месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
Общестроительные работы	10 302 890	11 539 237	10 302 890	11 539 237
Итого затраты подрядчика	**10 302 890**	**11 539 237**	**10 302 890**	**11 539 237**

Заказчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

_____ **Алимбек А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

_____ **Санатбай Н.С.**

Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Shymkent Triumph Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство 12 этажных жилых домов в мкр. «Туран» г. Шымкент (повторное применение проекта на 5 домов) Жилой дом №9». (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор:

Акт выполненных работ

за ноябрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ										
		Оконные проемы										
		Витраж ВН-1,2,3										
1	**Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	**м2**	**18,72**		**7246,44**	**1318,08**	**135653**	**24675**	**--**	**81177**	**234176**
						5928,36	**356,23**	**110979**	**6669**		**17346**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**135653**	**24675**	**--**	**81177**	**234176**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**110979**	**6669**	**--**	**17346**	
		Всего заработная плата	Тенге					**135653**				
		Накладные расходы	Тенге						**117648**			
		Сметная прибыль	Тенге					**81177**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**17346**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**234176**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**74**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**117648**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**234176**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**74**
									117648			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
		ПОЛЫ НА ОТМ. 0.000										
		Полы из керамогранитной плитки -25,44м2										
2	**Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**22,90**		**532,44**	**32,94**	**12191**	**754**	**--**	**11093**	**25147**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					499,50	15,93	11437	365		1863	
3	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	22,90	62,78	33,50	1437	767	--	970	2600
					29,28	15,80	670	362		193	
4	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	22,90	420,55	32,87	9629	753	--	8687	19781
					387,68	15,93	8876	365		1465	
5	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	22,90	20,75	11,17	475	256	--	320	858
					9,58	5,27	219	121		64	
		Полы из керамической плитки -38,92м2									
6	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	35,03	532,44	32,94	18650	1154	--	16971	38471
					499,50	15,93	17496	558		2850	
7	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	35,03	62,78	33,50	2199	1173	--	1484	3978
					29,28	15,80	1026	553		295	
8	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	35,03	420,55	32,87	14731	1151	--	13289	30262
					387,68	15,93	13580	558		2242	
		Полы из линолеума -288,04м2									
9	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки	259,24	532,44	32,94	138028	8540	--	125601	284719
					499,50	15,93	129488	4130		21090	
10	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	259,24	83,71	44,67	21701	11580	--	14648	39257
					39,04	21,07	10121	5462		2908	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	259,24	420,55	32,87	109022	8521	--	98352	223964
					387,68	15,93	100501	4130		16590	
12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	259,24	20,75	11,17	5379	2895	--	3619	9718
					9,58	5,27	2483	1366		720	
		Полы из керамогранитной плитки -43,16м2									
13	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	38,84	532,44	32,94	20682	1280	--	18820	42662
					499,50	15,93	19403	619		3160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	38,84	41,85	22,33	1626	867	–	1097	2941
					19,52	10,53	758	409		218	
15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,84	420,55	32,87	16336	1277	–	14737	33559
					387,68	15,93	15059	619		2486	
		ПОЛЫ НА ОТМ. +3.000....+33.000									
		Полы из керамогранитной плитки -279,84м2									
16	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	251,86	532,44	32,94	134098	8296	–	122025	276613
					499,50	15,93	125802	4012		20490	
17	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	251,86	62,78	33,50	15812	8437	–	10672	28603
					29,28	15,80	7374	3979		2119	
18	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	251,86	420,55	32,87	105918	8278	–	95553	217588
					387,68	15,93	97640	4012		16118	
19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	251,86	20,75	11,17	5226	2813	–	3516	9441
					9,58	5,27	2413	1327		699	
		Полы из керамической плитки -428,12м2									
20	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (50мм). Устройство	м2 стяжки	385,31	532,44	32,94	205153	12692	–	186683	423183
					499,50	15,93	192461	6138		31347	
21	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	385,31	62,78	33,50	24190	12908	–	16328	43759
					29,28	15,80	11282	6088		3241	
22	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	385,31	420,55	32,87	162041	12665	–	146183	332882
					387,68	15,93	149376	6138		24658	
		Полы из линолеума -3168,44м2									
23	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (60мм). Устройство	м2 стяжки	2 851,60	532,44	32,94	1518304	93932	–	1381610	3131907
					499,50	15,93	1424372	45426		231993	
24	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	2 851,60	83,71	44,67	238707	127381	–	161125	431818
					39,04	21,07	111326	60083		31987	
25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	м2	2 851,60	420,55	32,87	1199239	93732	–	1081877	2463605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					387,68	15,93	1105507	45426		182489	
26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2 851,60	20,75	11,17	59171	31852	--	39805	106895
					9,58	5,27	27318	15028		7918	
		Полы из керамогранитной плитки -390,61м2									
27	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	351,55	532,44	32,94	187179	11580	--	170327	386106
					499,50	15,93	175599	5600		28600	
28	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	351,55	41,85	22,33	14712	7850	--	9930	26614
					19,52	10,53	6862	3702		1971	
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	351,55	420,55	32,87	147844	11555	--	133375	303717
					387,68	15,93	136289	5600		22498	
		Полы из керамогранитной плитки -64,8м2									
30	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,32	532,44	32,94	31052	1921	--	28256	64053
					499,50	15,93	29131	929		4745	
31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	58,32	420,55	32,87	24526	1917	--	22126	50384
					387,68	15,93	22609	929		3732	
		Полы из керамогранитной плитки -45,24м2									
32	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,72	532,44	32,94	21679	1342	--	19727	44719
					499,50	15,93	20338	649		3312	
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	40,72	420,55	32,87	17123	1339	--	15447	35176
					387,68	15,93	15785	649		2606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4484060	491458	--	3974253	9134980
							3992601	235332	--	676667	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4484060				
	Всего заработная плата		Тенге					4227933			
		Накладные расходы	Тенге				3974253				
		Сметная прибыль	Тенге				676667				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9134980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3747
		Сметная заработная плата	Тенге					4227933			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9134980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3747
		Сметная заработная плата	Тенге					4227933			

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 3 /ДО-1 И ДО-3/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,99	69990,55 41905,00	28085,55 9427,30	139136 83304	55832 18741	–	70411 16764	226310
35	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,99	3195,42 2586,20	609,22 1,50	6352 5141	1211 3	–	3549 792	10694
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,65	62,50 58,66	3,84 0,60	3603 3382	222 35	–	2357 477	6437
				ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 10 /ДО-1 И ДО-3/							
37	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,99	69990,55 41905,00	28085,55 9427,30	139136 83304	55832 18741	–	70411 16764	226310
38	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,99	3195,42 2586,20	609,22 1,50	6352 5141	1211 3	–	3549 792	10694
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57,65	62,50 58,66	3,84 0,60	3603 3382	222 35	–	2357 477	6437
				ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 4 /ДО-1 И ДО-2/							
40	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82	69990,55 41905,00	28085,55 9427,30	127696 76455	51242 17200	–	64622 15385	207703
41	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,82	3195,42 2586,20	609,22 1,50	5830 4718	1112 3	–	3258 727	9815
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,91	62,50 58,66	3,84 0,60	3307 3104	203 32	–	2163 438	5908
				ДЕКОРАТИВНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПО ОСИ 9 /ДО-1 И ДО-2/							
43	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,82	69990,55	28085,55	127696	51242	–	64622	207703

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					41905,00	9427,30	76455	17200		15385	
44	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка	т	1,82	3195,42	609,22	5830	1112	--	3258	9815
					2586,20	1,50	4718	3		727	
45	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	52,91	62,50	3,84	3307	203	--	2163	5908
					58,66	0,60	3104	32		438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				571848	219644	--	292720	933734
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				352208	72028	--	69166	
	Всего заработная плата		Тенге				13820				
		Накладные расходы	Тенге					13106			
		Сметная прибыль	Тенге				9040				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24690				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					13106			
	Всего заработная плата		Тенге				558028				
		Накладные расходы	Тенге					411130			
		Сметная прибыль	Тенге				283680				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67336				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				909044				
		Сметная заработная плата	Тенге								270
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					411130			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				933734				
		Сметная заработная плата	Тенге								278
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					424236			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									10302890
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4455788				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					735777			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					314029			
		- Накладные расходы	Тенге							4348150	
		- Сметная прибыль	Тенге							763179	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								10 302 890
		НДС 12%									1 236 347
		ВСЕГО ПО АКТУ									11 539 237

Заказчик:
Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Shymkent Triumph Construction"

Санатбай Н.С.