Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "Сарыагаш Аман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб.подрядчик : **Товарищество согграниченной ответственностью "StroyEnergy XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах Енбекшинского района Шымкента (в жилых массивах Каратобе, Карабастау, Абдулабад, Тогус, Жулдыз, Бадам-1, Жыланбузган, Айнатас, Базаркакпа**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство систем питьевого водоснабжения в населенных пунктах Енбекшинского района Шымкента. Наружные сети водопровода ж/м Карабастау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ № 5

за 2023 (месяц, год) на 2-6 Наружные сети водопровода работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС 2000	Наружные сети водопровода в мкр.Айнатас ул.Желди									
			Раздел 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		3858,66	331,23	331,23	1278104,00	1278103,00		148691,00	1540939,00
				м3 грунта		0,00	53,52	0,00	206515,00		114144,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		119,34	2237,93	0,00	267074,00	0,00		192294,00	496117,00
				м3 грунта		2237,93	0,00	267074,00	0,00		36749,00	
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		343,161465	972,97	0,00	333886,00	0,00		240398,00	620227,00
				м3 грунта		972,97	0,00	333886,00	0,00		45943,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		3420,193125	36,28	36,28	124085,00	124084,00		35534,00	172389,00
				м3 грунта		0,00	14,43	0,00	49353,00		12770,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		3420,193125	174,62	79,80	597234,00	272931,00		330325,00	1001764,00
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	324303,00	134482,00		74205,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		3420,193125	93,18	79,97	318694,00	273513,00	8550,00	71389,00	421290,00
				м3 уплотненного грунта		10,71	18,28	36630,00	62521,00		31207,00	
7	7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		33,42216	378,87	378,87	12663,00	12663,00		1473,00	15267,00
				м3 грунта		0,00	61,22	0,00	2046,00		1131,00	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		534,75456	46,00		24599,00				26567,00
				т·км							1968,00	
			ТРУБОПРОВОДЫ									
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		63	8493,80	178,50	535109,00	11245,00	449965,00	76430,00	660462,00
				м3 основания		1173,00	52,43	73899,00	3303,00		48923,00	
10	10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,63	391547,28	109722,56	246675,00	69125,00	3264,00	193925,00	475848,00
				км трубопровода		276644,00	34282,38	174286,00	21598,00		35248,00	
11	11	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,32	324671,08	76525,00	428566,00	101013,00	1911,00	353356,00	844476,00
				км трубопровода		246698,00	23699,82	325641,00	31284,00		62554,00	
12	12	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	2244,73	94,29	4489,00	189,00	585,00	3767,00	8917,00
				задвижка или клапан		1857,80	44,94	3716,00	90,00		661,00	
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,039	1105388,51	526936,23	43110,00	20550,00	730,00	28104,00	76911,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	21830,00	6558,00		5697,00	
14	14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1353,78	31,43	2708,00	63,00	309,00	2342,00	5454,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	2336,00	30,00		404,00	
15	15	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка		3	1437,22	92,40	4312,00	277,00	222,00	3775,00	8734,00
				фланец		1270,90	0,00	3813,00	0,00		647,00	
16	16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		22	1218,41	83,16	26805,00	1830,00	1348,00	23392,00	54213,00
				фланец		1074,00	0,00	23628,00	0,00		4016,00	
17	17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
				фланец		572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,63	78683,58	0,00	49571,00	0,00	8885,00	40279,00	97038,00
			км трубопровода			64581,00	0,00	40686,00	0,00		7188,00	
19	19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		1,32	68121,65	0,00	89921,00	0,00	4674,00	84394,00	188260,00
			км трубопровода			64581,00	0,00	85247,00	0,00		13945,00	
20	20	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка/ГИЛЬЗА		0,003	2822488,21	198985,87	8467,00	597,00	6668,00	1380,00	10635,00
			км трубопровода			400686,00	63992,14	1202,00	192,00		788,00	
21	21	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка		1	2482,19	62,86	2482,00	63,00	189,00	2238,00	5098,00
				шт.		2230,74	29,96	2231,00	30,00		378,00	
22	22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		10	1512,59	942,51	15126,00	9425,00		8457,00	25470,00
				шт.		570,08	284,18	5701,00	2842,00		1887,00	
23	23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0051	1105388,51	526936,23	5637,00	2688,00	95,00	3675,00	10057,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	2855,00	858,00		745,00	
24	24	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка		3	2970,62	198,57	8912,00	596,00	1469,00	7039,00	17227,00
				шт.		2282,28	87,72	6847,00	263,00		1276,00	
25	25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА		0,021003	1445627,51	526936,23	30363,00	11067,00	7539,00	15135,00	49138,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	11756,00	3532,00		3640,00	
			СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ									
26	26	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство		0,15	24860,19	1049,72	3729,00	157,00	2844,00	718,00	4803,00
				м3		4850,14	407,42	728,00	61,00		356,00	
			КОЛОДЕЦ Д=1500мм-5шт									
27	27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		8,525	24401,24	9911,29	208021,00	84494,00	25109,00	133049,00	368356,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	98418,00	35975,00		27286,00	
			СТРЕМЯНКА									
28	28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		3,4365	997,71	1,19	3429,00	4,00	479,00	2358,00	6250,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	2946,00	2,00		463,00	
29	29	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		4,005	24596,08	8,64	98507,00	35,00	81616,00	15846,00	123501,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	16857,00	0,00		9148,00	
30	30	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		5	1512,59	942,51	7563,00	4713,00		4229,00	12735,00
				шт.		570,08	284,18	2850,00	1421,00		943,00	
31	31	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/		3	969,04	0,00	2907,00	0,00	311,00	2803,00	6167,00
				шт.		865,26	0,00	2596,00	0,00		457,00	
			ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД ЗАДВИЖКУ									
32	32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ		0,16	24860,19	1049,72	3978,00	168,00	3034,00	766,00	5123,00
				м3		4850,14	407,42	776,00	65,00		379,00	
			АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)									
33	33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7		0,1428	992695,52	8146,04	141757,00	1163,00	130752,00	11873,00	165920,00
			т стальных элементов			68917,80	1542,94	9841,00	220,00		12290,00	
34	34	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		2	9280,87	4399,23	18562,00	8798,00	2929,00	9752,00	30579,00
				врезка		3417,00	1508,04	6834,00	3016,00		2265,00	
			Разборка и восстановление покрытия									
35	35	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		9,36	3145,78	1301,28	29445,00	12180,00		24618,00	58388,00
			м3 конструкции			1844,50	590,84	17265,00	5530,00		4325,00	
36	36	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные/ПГС с восстановлением/. Разборка		31,2	385,59	262,86	12030,00	8201,00		6229,00	19720,00
			м3 конструкции			122,73	62,13	3829,00	1938,00		1461,00	
37	37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		31,2	1286,93	1125,34	40152,00	35110,00	55,00	14468,00	58990,00
			м3 материала основания в плотном теле			159,84	269,53	4987,00	8409,00		4370,00	
38	38	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		104	1576,42	198,07	163948,00	20599,00	140726,00	5890,00	183425,00
			м2 покрытия			25,22	27,22	2623,00	2831,00		13587,00	
39	39	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310		104	326,22	0,04	33927,00	4,00	33461,00	499,00	37180,00
			м2 покрытия			4,44	0,00	462,00	0,00		2754,00	
40	40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		104	1821,97	209,54	189485,00	21792,00	165070,00	5815,00	210924,00
			м2 покрытия			25,22	26,55	2623,00	2761,00		15624,00	
			Итого по разделу 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					5417303,00	2387523,00	1082831,00	2107839,00	8127156,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								1922348,00	587726,00	0,00	602014,00	
			Раздел 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ									
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 110 ТРУБЕ (ВРК.6)									
41	41	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01	512945,97	73745,13	5129,00	737,00	235,00	4394,00	10285,00
			км трубопровода			415679,00	28200,82	4157,00	282,00		762,00	
42	42	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		30	644,47	31,43	19334,00	942,00	556,00	17919,00	40233,00
			счетчик (водомер)			594,50	14,98	17835,00	449,00		2980,00	
43	43	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		10	635,50	41,58	6355,00	416,00	211,00	5671,00	12988,00
			фланец			572,80	0,00	5728,00	0,00		962,00	
44	44	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,006	4939448,21	198985,87	29637,00	1194,00	26039,00	2760,00	34989,00
			км трубопровода			400686,00	63992,14	2404,00	384,00		2592,00	
45	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		4,005	24596,08	8,64	98507,00	35,00	81616,00	15846,00	123501,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	16857,00	0,00		9148,00	
46	46	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		7,2	24401,24	9911,29	175689,00	71362,00	21207,00	112370,00	311104,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	83121,00	30384,00		23045,00	
47	47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		2,4766	997,71	1,19	2471,00	3,00	345,00	1700,00	4505,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	2123,00	1,00		334,00	
48	48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		55,85	910,68	20,17	50861,00	1127,00	32271,00	16398,00	72640,00
			м2 поверхности			312,70	3,00	17464,00	168,00		5381,00	
49	49	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		55,85	868,67	4,47	48515,00	249,00	46143,00	1499,00	54015,00
			м2			38,00	0,90	2122,00	50,00		4001,00	
50	50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,027068	114628,58	8665,46	3103,00	235,00	125,00	1902,00	5405,00
			т конструкций			101347,20	474,97	2743,00	13,00		400,00	
51	51	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,019	1105388,51	526936,23	21002,00	10012,00	356,00	13692,00	37470,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	10635,00	3195,00		2776,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		10	1218,41	83,16	12184,00	832,00	612,00	10633,00	24642,00
				фланец		1074,00	0,00	10740,00	0,00		1825,00	
53	53	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		5	1353,78	31,43	6769,00	157,00	773,00	5855,00	13634,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	5839,00	75,00		1010,00	
54	54	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		10	1512,59	942,51	15126,00	9425,00		8457,00	25470,00
				шт.		570,08	284,18	5701,00	2842,00		1887,00	
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 110 ТРУБЕ (ВРК.4)									
55	55	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0014	512945,97	73745,13	718,00	103,00	33,00	615,00	1440,00
				км трубопровода		415679,00	28200,82	582,00	39,00		107,00	
56	56	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		4	644,47	31,43	2578,00	126,00	74,00	2389,00	5364,00
				счетчик (водомер)		594,50	14,98	2378,00	60,00		397,00	
57	57	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
				фланец		572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
58	58	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,0012	4939448,21	198985,87	5927,00	239,00	5208,00	552,00	6997,00
				км трубопровода		400686,00	63992,14	481,00	77,00		518,00	
59	59	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700,00
				м3 подстилающего слоя		4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
60	60	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		1,44	24401,24	9911,29	35138,00	14273,00	4241,00	22474,00	62221,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	16624,00	6077,00		4609,00	
61	61	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
				м2 окрашиваемой поверхности		857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
62	62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
				м2 поверхности		312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	
63	63	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
				м2		38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	64	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
			т конструкций			101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
			МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯМ В-1									
65	65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0038	1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
66	66	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,00
				фланец		1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
67	67	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
68	68	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
				шт.		570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
69	69	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0012	512945,97	73745,13	616,00	89,00	28,00	527,00	1234,00
			км трубопровода			415679,00	28200,82	499,00	34,00		91,00	
70	70	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		3	644,47	31,43	1933,00	94,00	56,00	1792,00	4023,00
			счетчик (водомер)			594,50	14,98	1784,00	45,00		298,00	
71	71	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
				фланец		572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
72	72	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,0012	4960316,21	198985,87	5952,00	239,00	5233,00	552,00	7024,00
			км трубопровода			400686,00	63992,14	481,00	77,00		520,00	
73	73	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
74	74	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		1,44	24401,24	9911,29	35138,00	14273,00	4241,00	22474,00	62221,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	16624,00	6077,00		4609,00	
75	75	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	76	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
				м2 поверхности		312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	
77	77	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
				м2		38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
78	78	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
				т конструкций		101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
			МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯМ В-1									
79	79	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0038	1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
80	80	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,00
				фланец		1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
81	81	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
82	82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
				шт.		570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
			Итого по разделу 2: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					688638,00	135156,00	294583,00	303131,00	1071109,00
								258904,00	52867,00	0,00	79340,00	
			ИТОГО по акту 2000:					6105941,00	2522679,00	1377414,00	2410970,00	9198265,00
								2181252,00	640593,00	0,00	681354,00	
		ЛС 2050	Наружные сети водопровода мкр.Жулдыз									
			Раздел 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
			Земляные работы									
1	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		50431,6968	331,23	331,23	16704491,00	16704491,00		1943355,00	20139674,00
				м3 грунта		0,00	53,52	0,00	2699104,00		1491828,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1559,7432	2237,93	0,00	3490593,00	0,00		2513227,00	6484126,00
				м3 грунта		2237,93	0,00	3490593,00	0,00		480306,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		141,119642	972,97	0,00	137305,00	0,00		98860,00	255058,00
				м3 грунта		972,97	0,00	137305,00	0,00		18893,00	
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		44254,25688	36,28	36,28	1605544,00	1605545,00		459784,00	2230554,00
				м3 грунта		0,00	14,43	0,00	638589,00		165226,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		44254,25688	174,62	79,80	7727678,00	3531489,00		4274112,00	12961933,00
				м3 уплотненного грунта		94,82	39,32	4196189,00	1740077,00		960143,00	
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		44254,25688	93,18	79,97	4123612,00	3539013,00	110636,00	923710,00	5451108,00
				м3 уплотненного грунта		10,71	18,28	473963,00	808968,00		403786,00	
7	7	1101-0102-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		436,407484	378,87	378,87	165342,00	165342,00		19236,00	199344,00
				м3 грунта		0,00	61,22	0,00	26717,00		14766,00	
8	8	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		6982,519736	46,00		321196,00				346892,00
				т·км							25696,00	
			Трубопроводы									
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		2748	8493,80	178,50	23340962,00	490518,00	19627040,00	3333807,00	28808751,00
				м3 основания		1173,00	52,43	3223404,00	144078,00		2133982,00	
10	10	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		3,223	515278,08	155590,36	1660741,00	501467,00	43964,00	1260715,00	3155173,00
				км трубопровода		346047,00	49066,16	1115309,00	158140,00		233717,00	
11	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		5,793	391547,28	109722,56	2268233,00	635623,00	30012,00	1783185,00	4375531,00
				км трубопровода		276644,00	34282,38	1602599,00	198598,00		324113,00	
12	12	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		12,92	324671,08	76525,00	4194750,00	988703,00	18709,00	3458604,00	8265622,00
				км трубопровода		246698,00	23699,82	3187338,00	306202,00		612268,00	
13	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		27	2244,73	94,29	60608,00	2545,00	7901,00	50860,00	120385,00
				задвижка или клапан		1857,80	44,94	50161,00	1213,00		8917,00	
14	14	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		17	3286,01	220,01	55862,00	3741,00	6943,00	46492,00	110542,00
				задвижка или клапан		2657,61	104,86	45179,00	1783,00		8188,00	
15	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,1432	1105388,51	526936,23	158292,00	75457,00	2681,00	103192,00	282403,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	80154,00	24080,00		20919,00	
16	16	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка		39	2970,62	198,57	115854,00	7744,00	19101,00	91506,00	223949,00
				шт.		2282,28	87,72	89009,00	3421,00		16589,00	
17	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА		0,252269	1445627,51	526936,23	364687,00	132930,00	90554,00	181788,00	590193,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	141203,00	42421,00		43718,00	
18	18	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,5215	81983,89	15644,27	42755,00	8159,00	13212,00	23860,00	71944,00
			т фасонных частей			41005,80	5209,06	21385,00	2717,00		5329,00	
19	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА		0,013293	1445627,51	526936,23	19217,00	7004,00	4772,00	9579,00	31100,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	7441,00	2235,00		2304,00	
20	20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,043	1105388,51	526936,23	47532,00	22658,00	805,00	30986,00	84799,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	24069,00	7231,00		6281,00	
21	21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0028	1105388,51	526936,23	3095,00	1476,00	52,00	2018,00	5522,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	1567,00	471,00		409,00	
22	22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/КРЕСТОВИНА		0,12084	1445627,51	526936,23	174690,00	63675,00	43377,00	87079,00	282710,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	67638,00	20320,00		20941,00	
23	23	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		2	2930,77	248,57	5862,00	497,00	245,00	5098,00	11837,00
				фланец		2559,70	14,98	5119,00	30,00		877,00	
24	24	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		41	1853,17	149,24	75980,00	6119,00	3810,00	65999,00	153337,00
				фланец		1611,00	14,98	66051,00	614,00		11358,00	
25	25	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		79	1218,41	83,16	96254,00	6570,00	4839,00	83998,00	194672,00
				фланец		1074,00	0,00	84846,00	0,00		14420,00	
26	26	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		157	1512,59	942,51	237477,00	147974,00		132778,00	399875,00
				шт.		570,08	284,18	89503,00	44616,00		29620,00	
			КОЛОДЕЦ Д=2000мм-3шт									
27	27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		6,72	24401,24	9911,29	163976,00	66604,00	19793,00	104878,00	290362,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	77580,00	28358,00		21508,00	
			СТРЕМЯНКА									
28	28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		1,48596	997,71	1,19	1483,00	2,00	207,00	1020,00	2703,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	1274,00	1,00		200,00	
			КОЛОДЕЦ Д=1500мм-61шт									
29	29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		87,84	24401,24	9911,29	2143405,00	870607,00	258721,00	1370910,00	3795460,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	1014076,00	370681,00		281145,00	
			СТРЕМЯНКА									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		30,21452	997,71	1,19	30145,00	36,00	4208,00	20735,00	54950,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	25901,00	17,00		4070,00	
			БЕТОННАЯ ОТМОСТКА									
31	31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		51,264	24596,08	8,64	1260893,00	443,00	1044680,00	202824,00	1580814,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	215770,00	0,00		117097,00	
			СТОЛБИКИ ПОД ГИДРАНТЫ									
32	32	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство		1,95	24860,19	1049,72	48477,00	2046,00	36973,00	9330,00	62432,00
				м3		4850,14	407,42	9458,00	794,00		4625,00	
33	33	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015	Установка /УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА/		39	969,04	0,00	37793,00	0,00	4047,00	36445,00	80177,00
				шт.		865,26	0,00	33745,00	0,00		5939,00	
			ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД ЗАДВИЖКУ									
34	34	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ		0,704	24860,19	1049,72	17502,00	739,00	13348,00	3368,00	22540,00
				м3		4850,14	407,42	3414,00	287,00		1670,00	
35	35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,047201	1105388,51	526936,23	52175,00	24872,00	884,00	34014,00	93084,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	26420,00	7937,00		6895,00	
36	36	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка		3	2482,19	62,86	7447,00	189,00	566,00	6714,00	15294,00
				шт.		2230,74	29,96	6692,00	90,00		1133,00	
37	37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,001	1105388,51	526936,23	1105,00	527,00	19,00	721,00	1972,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	560,00	168,00		146,00	
38	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,005697	1105388,51	526936,23	6297,00	3002,00	107,00	4105,00	11234,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	3189,00	958,00		832,00	
39	39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1512,59	942,51	6050,00	3770,00		3383,00	10188,00
				шт.		570,08	284,18	2280,00	1137,00		755,00	
40	40	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,018	4107171,63	224329,29	73929,00	4038,00	62427,00	8686,00	89224,00
			км трубопровода			414696,00	72727,14	7465,00	1309,00		6609,00	
41	41	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,033	2822488,21	198985,87	93142,00	6567,00	73353,00	15181,00	116989,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			км трубопровода			400686,00	63992,14	13223,00	2112,00		8666,00	
42	42	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией		3,223	109903,13	0,00	354218,00	0,00	104444,00	247276,00	649613,00
			км трубопровода			77497,20	0,00	249773,00	0,00		48119,00	
43	43	1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией		5,793	100001,32	0,00	579308,00	0,00	130366,00	444452,00	1105661,00
			км трубопровода			77497,20	0,00	448941,00	0,00		81901,00	
44	44	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		12,92	68121,65	0,00	880132,00	0,00	45745,00	826043,00	1842669,00
			км трубопровода			64581,00	0,00	834387,00	0,00		136494,00	
			АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС)									
45	45	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7		1,728	992695,52	8146,04	1715378,00	14076,00	1582212,00	143672,00	2007774,00
			т стальных элементов			68917,80	1542,94	119090,00	2666,00		148724,00	
46	46	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		3	635,50	41,58	1906,00	125,00	63,00	1701,00	3896,00
				фланец		572,80	0,00	1718,00	0,00		289,00	
			Итого по разделу 1: В1 ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					74673373,00	29646383,00	23410816,00	24469286,00	107074070,00
								21294981,00	7288140,00	0,00	7931411,00	
			Раздел 2: ВОДОВОД В1									
			Трубопроводы									
47	47	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		3,448	624821,21	202450,87	2154384,00	698051,00	74768,00	1586188,00	4039818,00
			км трубопровода			400686,00	63992,14	1381565,00	220645,00		299246,00	
48	48	1122-1401-1201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		102	22753,11	8571,31	2320817,00	874273,00	1288733,00	314080,00	2845689,00
				м		1547,16	1563,16	157810,00	159442,00		210792,00	
49	49	1122-0601-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,102	3950646,44	490966,67	402966,00	50079,00	318427,00	47750,00	486773,00
			км трубопровода			337850,00	135015,17	34461,00	13772,00		36057,00	
50	50	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр		102	2142,16	13,54	218500,00	1381,00	64323,00	151767,00	399888,00
			м трубы, уложенной в футляре			1498,00	4,94	152796,00	504,00		29621,00	
51	51	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое		102	271,68	1,48	27711,00	151,00	17877,00	9490,00	40177,00
			м трубопровода			94,94	0,00	9684,00	0,00		2976,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1353,78	31,43	2708,00	63,00	309,00	2342,00	5454,00
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	2336,00	30,00		404,00	
53	53	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,02074	1445627,51	526936,23	29982,00	10929,00	7445,00	14945,00	48521,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	11609,00	3488,00		3594,00	
54	54	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		4	2930,77	248,57	11723,00	994,00	490,00	10196,00	23673,00
				фланец		2559,70	14,98	10239,00	60,00		1754,00	
55	55	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
				фланец		572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
56	56	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		4	1512,59	942,51	6050,00	3770,00		3383,00	10188,00
				шт.		570,08	284,18	2280,00	1137,00		755,00	
57	57	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		26	1512,59	942,51	39327,00	24506,00		21989,00	66221,00
				шт.		570,08	284,18	14822,00	7389,00		4905,00	
			КОЛОДЕЦ Д=1500мм-2шт									
58	58	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		2,88	24401,24	9911,29	70276,00	28544,00	8483,00	44948,00	124442,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	33248,00	12153,00		9218,00	
			СТРЕМЯНКА									
59	59	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		0,99064	997,71	1,19	988,00	2,00	138,00	680,00	1801,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	849,00	1,00		133,00	
			БЕТОННАЯ ОТМОСТКА									
60	60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		1,602	24596,08	8,64	39403,00	14,00	32646,00	6338,00	49400,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	6743,00	0,00		3659,00	
			ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД ЗАДВИЖКУ									
61	61	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОПОРЫ		0,032	24860,19	1049,72	796,00	34,00	607,00	153,00	1025,00
				м3		4850,14	407,42	155,00	13,00		76,00	
62	62	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией		3,55	134027,55	0,00	475798,00	0,00	200683,00	272364,00	808015,00
			км трубопровода			77497,20	0,00	275115,00	0,00		59853,00	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ (УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-1,МС-3,МС-5,МС-7		0,05712	992695,52	8146,04	56703,00	465,00	52301,00	4749,00	66368,00
			т стальных элементов			68917,80	1542,94	3937,00	88,00		4916,00	
			Разборка и восстановление покрытия									
64	64	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		247,32	3145,78	1301,28	778014,00	321833,00		650493,00	1542788,00
			м3 конструкции			1844,50	590,84	456182,00	146127,00		114281,00	
65	65	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные/ПГС с восстановлением/. Разборка		824,4	385,59	262,86	317880,00	216702,00		164590,00	521068,00
			м3 конструкции			122,73	62,13	101179,00	51220,00		38598,00	
66	66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		824,4	1286,93	1125,34	1060945,00	927731,00	1443,00	382290,00	1558694,00
			м3 материала основания в плотном теле			159,84	269,53	131772,00	222201,00		115459,00	
67	67	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2748	1576,42	198,07	4332002,00	544297,00	3718401,00	155634,00	4846647,00
			м2 покрытия			25,22	27,22	69305,00	74801,00		359011,00	
68	68	1127-0602-0410 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310		2748	326,22	0,04	896453,00	110,00	884142,00	13177,00	982400,00
			м2 покрытия			4,44	0,00	12201,00	0,00		72770,00	
69	69	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		2748	1821,97	209,54	5006774,00	575816,00	4361653,00	153645,00	5573252,00
			м2 покрытия			25,22	26,55	69305,00	72959,00		412833,00	
			Итого по разделу 2: ВОДОВОД В1					18251471,00	4279828,00	11032911,00	4012325,00	24044899,00
								2938739,00	986030,00	0,00	1781103,00	
			Раздел 3: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ									
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 160 ТРУБЕ(ВРК.6)									
70	70	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,02	512945,97	73745,13	10259,00	1475,00	470,00	8789,00	20572,00
			км трубопровода			415679,00	28200,82	8314,00	564,00		1524,00	
71	71	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		60	644,47	31,43	38668,00	1886,00	1112,00	35837,00	80465,00
			счетчик (водомер)			594,50	14,98	35670,00	899,00		5960,00	
72	72	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		20	635,50	41,58	12710,00	832,00	422,00	11341,00	25975,00
			фланец			572,80	0,00	11456,00	0,00		1924,00	
73	73	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,012	4939448,21	198985,87	59273,00	2388,00	52077,00	5520,00	69977,00
			км трубопровода			400686,00	63992,14	4808,00	768,00		5184,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	74	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		8,01	24596,08	8,64	197015,00	69,00	163231,00	31691,00	247002,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	33714,00	0,00		18296,00	
75	75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		14,4	24401,24	9911,29	351378,00	142722,00	42413,00	224739,00	622206,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	166242,00	60767,00		46089,00	
76	76	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		4,9532	997,71	1,19	4942,00	6,00	690,00	3399,00	9008,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	4246,00	3,00		667,00	
77	77	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		111,7	910,68	20,17	101723,00	2253,00	64541,00	32795,00	145279,00
			м2 поверхности			312,70	3,00	34929,00	335,00		10761,00	
78	78	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		111,7	868,67	4,47	97030,00	500,00	92287,00	2998,00	108030,00
				м2		38,00	0,90	4245,00	101,00		8002,00	
			МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯ В-1									
79	79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,054135	114628,58	8665,46	6205,00	469,00	250,00	3803,00	10809,00
			т конструкций			101347,20	474,97	5486,00	26,00		801,00	
80	80	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ТРОЙНИК		0,0768	1445627,51	526936,23	111024,00	40468,00	27568,00	55343,00	179676,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	42987,00	12914,00		13309,00	
81	81	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		20	1853,17	149,24	37063,00	2985,00	1859,00	32194,00	74798,00
				фланец		1611,00	14,98	32220,00	300,00		5541,00	
82	82	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		10	1353,78	31,43	13538,00	314,00	1546,00	11709,00	27267,00
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	11678,00	150,00		2020,00	
83	83	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		20	1512,59	942,51	30252,00	18851,00		16914,00	50939,00
				шт.		570,08	284,18	11402,00	5684,00		3773,00	
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 140 ТРУБЕ(ВРК.6)									
84	84	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01248	512945,97	73745,13	6402,00	920,00	294,00	5484,00	12837,00
			км трубопровода			415679,00	28200,82	5188,00	352,00		951,00	
85	85	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		78	644,47	31,43	50269,00	2451,00	1446,00	46589,00	104607,00
			счетчик (водомер)			594,50	14,98	46371,00	1168,00		7749,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	86	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		26	635,50	41,58	16523,00	1081,00	549,00	14744,00	33768,00
				фланец		572,80	0,00	14893,00	0,00		2501,00	
87	87	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,0156	4939448,21	198985,87	77055,00	3104,00	67701,00	7176,00	90970,00
				км трубопровода		400686,00	63992,14	6251,00	998,00		6739,00	
88	88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		10,413	24596,08	8,64	256119,00	90,00	212201,00	41199,00	321103,00
				м3 подстилающего слоя		4209,00	0,00	43828,00	0,00		23785,00	
89	89	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		18,72	24401,24	9911,29	456791,00	185540,00	55137,00	292161,00	808868,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	216115,00	78998,00		59916,00	
90	90	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		6,43916	997,71	1,19	6424,00	8,00	897,00	4419,00	11710,00
				м2 окрашиваемой поверхности		857,24	0,57	5520,00	4,00		867,00	
91	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		145,21	910,68	20,17	132240,00	2929,00	83904,00	42634,00	188864,00
				м2 поверхности		312,70	3,00	45407,00	436,00		13990,00	
92	92	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		145,21	868,67	4,47	126140,00	649,00	119973,00	3898,00	140441,00
				м2		38,00	0,90	5518,00	131,00		10403,00	
93	93	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,070375	114628,58	8665,46	8067,00	609,00	325,00	4944,00	14052,00
				т конструкций		101347,20	474,97	7132,00	33,00		1041,00	
			МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯ В-1									
94	94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ТРОЙНИК		0,09022	1445627,51	526936,23	130425,00	47540,00	32385,00	65014,00	211074,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	50499,00	15171,00		15635,00	
95	95	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка		26	1437,22	92,40	37368,00	2402,00	1922,00	32713,00	75687,00
				фланец		1270,90	0,00	33043,00	0,00		5606,00	
96	96	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		13	1353,78	31,43	17599,00	409,00	2010,00	15222,00	35447,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	15181,00	195,00		2626,00	
97	97	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		26	1512,59	942,51	39327,00	24506,00		21989,00	66221,00
				шт.		570,08	284,18	14822,00	7389,00		4905,00	
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 140 ТРУБЕ(ВРК.5)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0008	512945,97	73745,13	410,00	59,00	19,00	352,00	823,00
				км трубопровода		415679,00	28200,82	333,00	23,00		61,00	
99	99	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		5	644,47	31,43	3222,00	157,00	93,00	2986,00	6705,00
				счетчик (водомер)		594,50	14,98	2972,00	75,00		497,00	
100	100	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
				фланец		572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
101	101	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,0012	4939448,21	198985,87	5927,00	239,00	5208,00	552,00	6997,00
				км трубопровода		400686,00	63992,14	481,00	77,00		518,00	
102	102	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700,00
				м3 подстилающего слоя		4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
103	103	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		1,44	24401,24	9911,29	35138,00	14273,00	4241,00	22474,00	62221,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	16624,00	6077,00		4609,00	
104	104	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
				м2 окрашиваемой поверхности		857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
105	105	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
				м2 поверхности		312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	
106	106	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
				м2		38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
107	107	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
				т конструкций		101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
			МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯ В-1									
108	108	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/ТРОЙНИК		0,00694	1445627,51	526936,23	10033,00	3657,00	2491,00	5001,00	16237,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	3885,00	1167,00		1203,00	
109	109	1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка		2	1437,22	92,40	2874,00	185,00	148,00	2516,00	5821,00
				фланец		1270,90	0,00	2542,00	0,00		431,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	110	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
111	111	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
				шт.		570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 110 ТРУБЕ(ВРК.6)									
112	112	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,11	512945,97	73745,13	56424,00	8112,00	2587,00	48339,00	113144,00
			км трубопровода			415679,00	28200,82	45725,00	3102,00		8381,00	
113	113	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		330	644,47	31,43	212675,00	10371,00	6118,00	197106,00	442563,00
			счетчик (водомер)			594,50	14,98	196185,00	4943,00		32782,00	
114	114	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		110	635,50	41,58	69905,00	4574,00	2323,00	62378,00	142866,00
				фланец		572,80	0,00	63008,00	0,00		10583,00	
115	115	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,066	4939448,21	198985,87	326004,00	13133,00	286425,00	30362,00	384875,00
			км трубопровода			400686,00	63992,14	26445,00	4223,00		28509,00	
116	116	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		44,055	24596,08	8,64	1083580,00	381,00	897772,00	174302,00	1358513,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	185427,00	0,00		100631,00	
117	117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		79,2	24401,24	9911,29	1932578,00	784974,00	233273,00	1236066,00	3422136,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	914331,00	334221,00		253492,00	
118	118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		27,2426	997,71	1,19	27180,00	33,00	3794,00	18695,00	49545,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	23353,00	16,00		3670,00	
119	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		614,35	910,68	20,17	559476,00	12391,00	354978,00	180374,00	799038,00
			м2 поверхности			312,70	3,00	192107,00	1843,00		59188,00	
120	120	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		614,35	868,67	4,47	533667,00	2746,00	507576,00	16490,00	594170,00
				м2		38,00	0,90	23345,00	553,00		44013,00	
121	121	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,297743	114628,58	8665,46	34130,00	2580,00	1374,00	20919,00	59453,00
			т конструкций			101347,20	474,97	30175,00	141,00		4404,00	
			МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯ В-1									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
122	122	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,209	1105388,51	526936,23	231026,00	110130,00	3912,00	150608,00	412165,00
			т фасонных частей			559733,00	168157,52	116984,00	35145,00		30531,00	
123	123	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		110	1218,41	83,16	134025,00	9148,00	6738,00	116959,00	271063,00
				фланец		1074,00	0,00	118140,00	0,00		20079,00	
124	124	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		55	1353,78	31,43	74458,00	1729,00	8502,00	64400,00	149967,00
			задвижка или клапан			1167,76	14,98	64227,00	824,00		11109,00	
125	125	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		110	1512,59	942,51	166385,00	103676,00		93029,00	280167,00
				шт.		570,08	284,18	62709,00	31260,00		20753,00	
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 110 ТРУБЕ(ВРК.5)									
126	126	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0008	512945,97	73745,13	410,00	59,00	19,00	352,00	823,00
			км трубопровода			415679,00	28200,82	333,00	23,00		61,00	
127	127	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		5	644,47	31,43	3222,00	157,00	93,00	2986,00	6705,00
			счетчик (водомер)			594,50	14,98	2972,00	75,00		497,00	
128	128	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		2	635,50	41,58	1271,00	83,00	42,00	1134,00	2597,00
				фланец		572,80	0,00	1146,00	0,00		192,00	
129	129	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,0012	4939448,21	198985,87	5927,00	239,00	5208,00	552,00	6997,00
			км трубопровода			400686,00	63992,14	481,00	77,00		518,00	
130	130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		0,801	24596,08	8,64	19701,00	7,00	16323,00	3169,00	24700,00
			м3 подстилающего слоя			4209,00	0,00	3371,00	0,00		1830,00	
131	131	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		1,44	24401,24	9911,29	35138,00	14273,00	4241,00	22474,00	62221,00
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11544,58	4219,96	16624,00	6077,00		4609,00	
132	132	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		0,49532	997,71	1,19	494,00	0,00	69,00	340,00	901,00
			м2 окрашиваемой поверхности			857,24	0,57	425,00	0,00		67,00	
133	133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		11,17	910,68	20,17	10172,00	226,00	6454,00	3280,00	14528,00
			м2 поверхности			312,70	3,00	3493,00	34,00		1076,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	134	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		11,17	868,67	4,47	9703,00	50,00	9229,00	300,00	10803,00
				м2		38,00	0,90	424,00	10,00		800,00	
135	135	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,005413	114628,58	8665,46	621,00	47,00	25,00	380,00	1081,00
				т конструкций		101347,20	474,97	549,00	3,00		80,00	
			МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯ В-1									
136	136	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0038	1105388,51	526936,23	4200,00	2002,00	71,00	2738,00	7493,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	2127,00	639,00		555,00	
137	137	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		2	1218,41	83,16	2437,00	166,00	122,00	2127,00	4929,00
				фланец		1074,00	0,00	2148,00	0,00		365,00	
138	138	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1353,78	31,43	1354,00	31,00	155,00	1171,00	2727,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	1168,00	15,00		202,00	
139	139	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		2	1512,59	942,51	3025,00	1885,00		1691,00	5093,00
				шт.		570,08	284,18	1140,00	568,00		377,00	
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 110 ТРУБЕ(ВРК.3)									
140	140	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0024	512945,97	73745,13	1231,00	177,00	56,00	1055,00	2469,00
				км трубопровода		415679,00	28200,82	998,00	68,00		183,00	
141	141	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка		6	644,47	31,43	3867,00	189,00	111,00	3584,00	8047,00
				счетчик (водомер)		594,50	14,98	3567,00	90,00		596,00	
142	142	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	635,50	41,58	2542,00	166,00	84,00	2268,00	5195,00
				фланец		572,80	0,00	2291,00	0,00		385,00	
143	143	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ГИЛЬЗА		0,0024	4939448,21	198985,87	11855,00	478,00	10415,00	1104,00	13996,00
				км трубопровода		400686,00	63992,14	962,00	154,00		1037,00	
144	144	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство/ОТМОСТКА ВОКРУГ ЛЮКОВ КОЛОДЦЕВ		1,602	24596,08	8,64	39403,00	14,00	32646,00	6338,00	49400,00
				м3 подстилающего слоя		4209,00	0,00	6743,00	0,00		3659,00	
145	145	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих		2,88	24401,24	9911,29	70276,00	28544,00	8483,00	44948,00	124442,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11544,58	4219,96	33248,00	12153,00		9218,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	146	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2		0,99064	997,71	1,19	988,00	2,00	138,00	680,00	1801,00
				м2 окрашиваемой поверхности		857,24	0,57	849,00	1,00		133,00	
147	147	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		22,34	910,68	20,17	20345,00	451,00	12908,00	6559,00	29056,00
				м2 поверхности		312,70	3,00	6986,00	67,00		2152,00	
148	148	1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734		22,34	868,67	4,47	19406,00	100,00	18457,00	600,00	21606,00
				м2		38,00	0,90	849,00	20,00		1600,00	
149	149	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,010827	114628,58	8665,46	1241,00	94,00	50,00	761,00	2162,00
				т конструкций		101347,20	474,97	1097,00	5,00		160,00	
			МАРКА КОЛОДЦА ПО ГРУНТОВЫМ УСЛОВИЯ В-1									
150	150	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0076	1105388,51	526936,23	8401,00	4005,00	142,00	5477,00	14988,00
				т фасонных частей		559733,00	168157,52	4254,00	1278,00		1110,00	
151	151	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		4	1218,41	83,16	4874,00	333,00	245,00	4253,00	9857,00
				фланец		1074,00	0,00	4296,00	0,00		730,00	
152	152	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		2	1353,78	31,43	2708,00	63,00	309,00	2342,00	5454,00
				задвижка или клапан		1167,76	14,98	2336,00	30,00		404,00	
153	153	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка		4	1512,59	942,51	6050,00	3770,00		3383,00	10188,00
				шт.		570,08	284,18	2280,00	1137,00		755,00	
			Итого по разделу 3: ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					8268149,00	1629944,00	3513174,00	3656677,00	12878810,00
								3125036,00	634230,00	0,00	953984,00	
			ИТОГО по акту 2050					101192993,00	35556155,00	37956901,00	32138288,00	143997779,00
								27358756,00	8908400,00	0,00	10666498,00	
			ВСЕГО ПО АКТУ					107298934,00	38078834,00	39334315,00	34549258,00	153196044,00
								29540008,00	9548993,00	0,00	11347852,00	0,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			1991548,57				
			Итого с временными									155187592,57
			Зимние удорожания	%	0,91			1412207,09				
			Итого с зимними удорожаниями									156599799,66
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			3131995,99				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									159731795,66

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514									**167726598,85**
			Итого спонижающим коэффициентом, К=0,9885347498									**165 803 571,43**
			НДС, 12%									**19 896 428,57**
			Итого к оплате с НДС									**185 700 000,00**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество согранченной ответственностью "StroyEnergy XXI"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Б.А.Макулбаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Товарищество согранченной ответственностью "Сарыагаш Аман"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: А.Жиенбекова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)