Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,п. Шубаркудук, ул. Желтоксана 8**	**060140009512**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21**	**050140011681**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №85 от 21.07.2025г.

Номер документа	Дата составления
40	**09.12.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по проекту "Стр-во водопроводных сетей в с.Енбекши Темирского р-на, Актюбинской области" Корректировка (завершение)			Работа	1	96 373 562,76	96 373 562,76
				Итого	1	x	96 373 562,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Нургашев А.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.12.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство водопроводных сетей в с. Енбекши Темирского района, Актюбинской области. Корректировка"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 85	21.07.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	481 046 025,69	86 047 823,90							10 325 738,87	96 373 562,76
Всего к оплате:									**10 325 738,87**	**96 373 562,76**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"

И.О. Руководителя _____ **Нургалиев А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "KA Building Group"

_____ **Идирисов Н.Т.**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 85 от 21.07.2025 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство водопроводных сетей в с. Енбекши Темирского района, Актюбинской области. Корректировка"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-1. Внеплощадочные сети водоснабжения					
1	15	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	5,404	257 187	1 389 839	
			Локальная смета № 2-2. Внутриплощадочные сети водоснабжения					
			Раздел 1. Строительные работы					
2	20	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	2,978	257 187	765 903	
3	21	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	3,898	272 711	1 063 027	
			Локальная смета № 3-1. Туалет на 1 очко					
			Раздел 1. Строительные работы					
4	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м3	23	549	12 627	
5	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	2	6 764	13 528	
6	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 во временный резерв	м3	25	133	3 325	
7	4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 из временного резерва для обратной засыпки	м3	17	133	2 261	
8	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	12,75	93	1 186	
9	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,25	3 496	14 858	
10	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	12,75	611	7 790	
11	8	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1 излишнего грунта	м3	8	62	496	
12	9	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	12,48	231	2 883	
13	10	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	8	62	496	
14	11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м^3 основания	0,36	15 171	5 462	
15	12	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 452	21 808	
16	13	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	0,612	43 195	26 435	
17	14	техн.часть	Надбавка на сульфатастойкость	тенге	0,612	270	165	
18	15	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя гидроизола	м2	1,62	5 285	8 562	
19	16	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,564	435	1 550	

20	17	6302-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$_м3$	1,47	91 853	135 024
21	18	техн.часть	Надбавка на сульфатастойкость	тенге	1,47	270	397
22	19	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 857	33 857
23	20	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	25 912	51 824
24	21	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	37 694	37 694
25	22	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорные КО6	шт.	1	7 764	7 764
26	23	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Горловина из бетона В7,5 на сульфатостойком цементе. Устройство	$_м3$	0,1	63 872	6 387
27	24	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$_м3$	0,1015	35 268	3 580
28	25	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки. Установка	шт.	1	9 312	9 312
29	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439	22 439
30	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$_м2$	10	3 837	38 370
31	28	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Асбестоцементная труба д=100мм.Устанвка	км	0,00312	2 461 851	7 681
32	29	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00605	1 486 283	8 992
33	30	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	10	1 727	17 270
34	31	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$_м3$	0,695	131 277	91 238
35	32	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой из керамического кирпича	$_м3$	2,64	42 051	111 015
36	33	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	1,0032	102 402,9	102 731
37	34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Анкера из уголка 50х5мм. Установка	т	0,0038	291 693	1 108
38	35	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0038	369 108	1 403
39	36	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$_м2$	1,71	8 217	14 051
40	37	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 ДС21.9ГТУ	$_м2$	1,71	67 180	114 878
41	38	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	543	1 086
42	39	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	1	768	768
43	40	6108-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного с деревянными переплетами, площадь до 2 $м^2$ в стене каменной, переплеты раздельные (раздельно-спаренные)	$_м2$	0,54	15 421	8 327
44	41	223-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость оконного блока ОР6-9	$_м2$	0,54	60 006	32 403
45	42	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревянный стульчик. Устройство	$_м3$	0,07	124 147	8 690

46	43	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,07	82 757	5 793
47	44	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,07	9 441	661
48	45	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонный пол из бетона В7,5. Устройство	$м^3$	0,071	59 161	4 200
49	46	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование пола сеткой из арматуры AI диаметром 6мм. Устройство	т	0,0045	63 197	284
50	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0045	322 153	1 450
51	48	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Побелка стен и потолка	$м^2$	11	427	4 697
52	49	6111-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие стен с наружи олифой	$м^2$	12,71	208	2 644
53	50	261-201-0371 *РСНБ РК 2022*	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	4,0672	986	4 010
54	51	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	2,7	1 990	5 373
55	52	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 по уклону от 0 до 50мм (толщиной 25мм)	$м^2$	27	42	1 134
56	53	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	$м^2$ кровли	2,7	8 671	23 412
57	54	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 34*	Пробивка отверстии диаметром 100мм и 300мм по месту	отверстие	2	1 084	2 168
58	55	6112-0302-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	$м^2$	4,104	1 674	6 870
59	56	261-201-0342 *РСНБ РК 2022*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,2052	116	24
			Локальная смета № 4-6. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подъема				
			Отдел 3. Реклоузер				
60	36	1308-0101-2601 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 28*	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем.(Установка реклаузера)Монтаж оборудования	шт.	1	210 881	210 881
61	37	Прайслист	Реклоузер 10кВ с вакуумным выключателем ВВ-АЕ 1250А, с микропроцессором РЗиА РС83-А2.0 с ОЛСП-1шт, трансформатор 30/5 ТОЛ-10кВ, без счетчика	шт	1	3 168 565,23	3 168 565
			Локальная смета № 6-1. Водопроводные сети площадки насосной станции II подъема				
			Раздел 1. Строительные работы				
62	19	6301-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,1373	272 711	37 443
			Локальная смета № 6-2. Выгреб емкостью 6м3				
			Раздел 1. Строительные работы				
63	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 Формула объема = 46-3,2	$м^3$	42,8	549	23 497
64	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	3,2	6 764	21 645
65	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	46	133	6 118
66	4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	33	133	4 389

67	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 Формула объема = 33.0,75	$м^3$	24,75	93	2 302
68	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 Формула объема = 33.0,25	$м^3$	8,25	3 496	28 842
69	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 Формула объема = 33.0,75	$м^3$	24,75	611	15 122
70	8	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 излишнего грунта	$м^3$	13,4	480	6 432
71	9	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км Формула объема = 13,4.1,56	т·км	20,904	231	4 829
72	10	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	13,4	62	831
73	11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,3	15 171	4 551
74	12	6302-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	$м^3$	2,59	79 639	206 265
75	13	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	54 525	54 525
76	14	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,004768	1 194 590	5 696
77	15	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39 773	79 546
78	16	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0072	1 194 590	8 601
79	17	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	45 037	45 037
80	18	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00224	1 194 590	2 676
81	19	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	16 327	16 327
82	20	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7 555	15 110
83	21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 764	7 764
84	22	техн.часть	Надбавка на сульфатостоикость	тенге	2,64	284	750
85	23	техн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(ПН20)	тенге	1	545	545
86	24	техн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(КО6)	тенге	1	78	78
87	25	техн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС7.3)	тенге	2	76	152
88	26	техн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС7.9)	тенге	1	163	163
89	27	техн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС20.9)	тенге	2	398	796
90	28	техн.часть	Надбавка на водонепроницаемость W6(ПП20-1)	тенге	1	450	450
91	29	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00256	1 486 283	3 805
92	30	6111-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация горизонтального/вертикального стыка стеновой панели прокладками на клее в один ряд	м	6,6	449	2 963
93	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	22,7	3 837	87 100
94	32	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	19,2	457	8 774

95	33	6301-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм	км	0,0022	1 922 064	4 229
96	34	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,2176	1 889	4 189
97	35	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,3	23 414	7 024
98	36	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3	36 651	10 995
99	37	6118-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонт круглый д-350мм. Установка	шт.	1	8 112	8 112
100	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опорное кольцо. Установка	т	0,0019	291 693	554
101	39	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00178	425 593	758
102	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00011	954 056	105
103	41	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	41 165	41 165
104	42	6201-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм, однослойных, толщина 12 см Формула объема = 2,7.1	$м^2$	2,7	1 918	5 179
105	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонная отмостка. Устройство Формула объема = 0,27.1	$м^3$	0,27	9 923	2 679
106	44	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 0,27.1.1,02	$м^3$	0,2754	35 046	9 652
107	45	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	6	469	2 814
			Локальная смета № 6-3-2. Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 21м. Отопление				
			Раздел 1. Сантехнические работы				
108	1	6119-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка электроплиты	шт.	4	11 501	46 004
109	2	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	4	17 090	68 360
			Локальная смета № 6-3-3. Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 21м. Вентиляция				
			Раздел 1. Сантехнические работы				
110	1	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	15 796	15 796
111	2	246-301-0611 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 400 мм	шт.	1	37 618	37 618
112	3	6118-0208-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	1	16 830	16 830
113	4	274-602-0201004 *СпрСЦ 03.2025*	Узел прохода с ручным управлением, без кольца, с клапаном типа Казвенткурылыс KZ диаметром 400 мм, модели УП 2-03	шт.	1	287 762	287 762
114	5	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	4 890	9 780
115	6	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,884	13 956	26 293
116	7	6118-0101-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 450 мм	$м^2$	1,89	13 052	24 668
117	8	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	2	6 131	12 262
			Локальная смета № 6-3-4. Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 21м. Холодное водоснабжение				
			Раздел 1. Сантехнические работы				
118	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых не армированных труб диаметром 20х2,8мм. Прокладка	м	4	756	3 024
119	2	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	3,96	178	705

120	3	6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых не армированных труб диаметром 32х5,4мм. Прокладка	м	12	1 322	15 864
121	4	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	11,88	504	5 988
122	5	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	16	357	5 712
123	6	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	4 707	9 414
124	7	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 026	5 026
125	8	6114-0202-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Редуктор давления диаметром 25мм. Установка	шт.	1	7 894	7 894
126	9	245-501-0303 *РСНБ РК 2022*	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25	шт.	1	21 246	21 246
127	10	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	3	13	39
128	11	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	3	34	102
129	12	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	1	19	19
130	13	241-210-1002 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х20 мм	шт.	1	25	25
131	14	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	3	27	81
132	15	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	2	240	480
133	16	241-211-1808 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 32х1"	шт.	1	740	740
134	17	241-119-0103 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	1	118	118
			Локальная смета № 6-3-5. Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 21м. Канализация				
			Раздел 1. Сантехнические работы				
135	1	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	2	3 080	6 160
136	2	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм Формула объема = 2.0,998	м	1,996	524	1 046
137	3	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	2 964	35 568
138	4	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм Формула объема = 12.0,998	м	11,976	1 065	12 754
139	5	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1	117	117
140	6	241-208-4503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	435	435
141	7	241-212-1102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная размерами 110х50 мм, левая	шт.	1	1 032	1 032
142	8	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
			Санитарно-технические оборудования				
143	9	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 499	10 499
144	10	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
145	11	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 102	12 102

146	12	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	1	13 128	13 128
147	13	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	9 054	9 054
148	14	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
			Локальная смета № 6-3-6. Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 21м. Электроосвещение				
			Раздел 1. Монтаж				
149	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щит учетно-распределительный навесной.Монтаж	шт.	1	15 803	15 803
150	2	247-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	18 964	18 964
151	3	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	7	8 508	59 556
152	4	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	1 996	1 996
153	5	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	670	1 340
154	6	247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3 982	15 928
155	7	6401-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	15 960	15 960
156	8	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297	2 297
157	9	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 401	5 401
158	10	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	26 206	26 206
159	11	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного	шт.	3	1 121	3 363
160	12	247-212-0701 *СпрСЦ 03.2025*	Выключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	3	817.	2 451
161	13	6401-0202-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж выключателя полугерметического и герметического	шт.	1	4 182	4 182
162	14	247-212-0604 *СпрСЦ 03.2025*	Выключатель герметический	шт.	1	4 843	4 843
163	15	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1 121	6 726
164	16	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	613	3 678
165	17	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	1	20 092	20 092
166	18	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм.и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 378	6 378
167	19	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 902	18 902
168	20	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм.и доп. вып. 28*	Установка светильников светодиодных	шт.	9	7 197	64 773
169	21	247-104-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа LED LS 18 NSP 220V, мощность 15 Вт, IP65	шт.	7	21 691	151 837
170	22	247-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 8-220В- D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	6 303	12 606

171	23	1308-0206-1101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 26*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	58	2 849	165 242
172	24	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	34	582	19 788
173	25	243-107-1901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	24	632	15 168
			Раздел 2. Заземление				
174	26	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 в траншее	м	5	1 283	6 415
175	27	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	65	1 442	93 730
176	28	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7 276	36 380
			Раздел 3. Строительные работы				
177	29	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	4,32	5 637	24 352
178	30	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	4,32	3 496	15 103
		Локальная смета № 6-4-2. Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1. Вентиляция					
			Раздел 1. Сантехнические работы				
179	1	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	15 796	15 796
180	2	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25 288	25 288
181	3	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 393	6 393
182	4	246-302-0305 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	20 434	20 434
183	5	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	0,7	13 956	9 769
184	6	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Переход из тонколистовой стали толщиной 0,5мм размером 200х315мм	$м^2$	0,2	14 575	2 915
185	7	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	0,05	1 193	60
186	8	6301-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховод из асбестоцементной трубы диаметром 200мм с муфтой.Установка	км	0,002	1 922 064	3 844
187	9	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1 889	3 808
		Локальная смета № 6-4-4. Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1. Электрооборудования					
			Раздел 1. Монтаж				
188	1	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2,5	2 166	5 415
189	2	1308-0206-1705 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	4 802	14 406
190	3	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,5	368	2 024
191	4	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлоконтрукция навесного исполнения 500х400х250 (защитный шкаф)	шт.	1	15 803	15 803
			Раздел 2. Материалы				

192	5	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	2,5	652	1 630
193	6	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3	5 410	16 230
194	7	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлоконструкций навесного исполнения (защитный шкаф)	т	0,012	1 130 546	13 567
			Раздел 3. Заземление				
195	8	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1 113	8 904
196	9	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,011	425 593	4 682
			Локальная смета № 6-5-2. Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1А. Вентиляция				
			Раздел 1. Сантехнические работы				
197	1	6118-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	1	15 796	15 796
198	2	246-301-0610 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	25 288	25 288
199	3	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 250 мм	шт.	1	6 393	6 393
200	4	246-302-0305 *РСНБ РК 2022*	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметром 200 мм	шт.	1	20 434	20 434
201	5	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,7	13 956	9 769
202	6	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Переход из тонколистовой стали толщиной 0,5мм размером 200х315мм	м2	0,2	14 575	2 915
203	7	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,05	1 193	60
204	8	6301-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховод из асбестоцементной трубы диаметром 200мм с муфтой.Установка	км	0,002	1 922 064	3 844
205	9	261-301-0151 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	2,016	1 889	3 808
			Локальная смета № 6-5-4. Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1А. Электрооборудования				
			Раздел 1. Монтаж				
206	1	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2,5	2 166	5 415
207	2	1308-0206-1705 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	4 802	14 406
208	3	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,5	368	2 024
209	4	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлоконтрукция навесного исполнения 500х400х250 (защитный шкаф)	шт.	1	15 803	15 803
			Раздел 2. Материалы				
210	5	243-904-0107 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м	2,5	652	1 630
211	6	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	3	5 410	16 230
212	7	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлоконструкций навесного исполнения(защитный шкаф)	т	0,012	1 130 546	13 567
			Раздел 3. Заземление				
213	8	6401-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	8	1 113	8 904
214	9	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,011	425 593	4 682
			Локальная смета № 6-6-2. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой опоры 15м по генплану №6. Технологическое оборудование				
			Раздел 1. Монтаж				

215	1	1312-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	10 872	86 976
216	2	241-101-0214 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х4,0 мм	м	8	3 130	25 040
217	3	1312-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	8	11 151	89 208
218	4	241-101-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8	4 560	36 480
219	5	1312-1101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 32	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	31 022	31 022
220	6	242-101-1003 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	70 376	70 376
221	7	1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 32	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	31 850	31 850
222	8	242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	86 820	86 820
223	9	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0118	449 705	5 307
224	10	241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	3	3 152	9 456
225	11	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003	12 009
226	12	6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	1	5 363	5 363
227	13	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	2	959	1 918
228	14	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	23 827	47 654
			Локальная смета № 6-6-3. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой опоры 15м по генплану №6.				
			Раздел 1. Монтаж				
229	1	1308-0303-1805 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28	Установка поплавковых выключателей	шт	2	103 985,13	207 970
230	2	прайслист	Поплавковый выключатель с 20м кабелем	м	40	1 700	68 000
231	3	1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	580	23 200
232	4	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	40	309	12 360
233	5	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	670	26 800
234	6	243-204-2201 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран) 5х0,75	шт.	2	1 066	2 132
235	7	6125-0702-1212 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка соединительной коробки	шт.	2	20 092	40 184
236	8	247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная размером 50х50мм с гермоотводами,пластмассовая IP65				
			Локальная смета № 6-7-2. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану № 3. Вентиляция				

			Раздел 1. Сантехнические работы				
237	1	1120-2001-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм.и доп. вып. 32*	Панельный фильтр. Установка	$м^2$ поверхности в свету	1	28 020	28 020
238	2	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость панельного фильтра FGR200	шт	1	5 182,98	5 183
239	3	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость кассеты фильтра круглых воздуховодов FGR200	шт	1	41 982,18	41 982
240	4	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	5,5	9 480	52 140
241	5	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	7 743	42 586
242	6	241-112-0226 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	18 087	18 087
243	7	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,72	708	1 218
244	8	1312-0101-0219 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Пылесадочная камера из трубы диаметром 630мм.Монтаж	м трубопровода	1,5	18 832	28 248
245	9	241-102-0260 *РСНБ РК 2022*	Стоимость пылеосадочной камеры из трубы диаметром 630мм	м	1,5	47 269	70 904
246	10	1109-0201-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 32*	Днище осадочной камеры из листовой стали.Устройство	т конструкций	0,0013	172 892	225
247	11	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0013	342 931	446
248	12	214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка из оцинкованной стали диаметром 2мм	$м^2$	1	2 516	2 516
249	13	6118-0204-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 630 мм	шт.	1	12 716	12 716
250	14	6114-0201-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр от 150 до 200 мм	соединение	4	17 857	71 428
251	15	241-116-0413 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	16 437	65 748
252	16	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1	2 531	2 531
253	17	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 175	8 175
254	18	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 163	1 163
255	19	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,013552	831 695	11 271
			Раздел 2. Строительные работы				
256	20	6111-0101-1801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	$м^2$	2	4 971	9 942
257	21	234-304-1107 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	$м^2$	2,2	31 006	68 213
258	22	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических поверхностей эмалью КО8101	$м^2$	0,8	92	74
259	23	236-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая кремнеорганическая СТ РК 3262-2018 КО-8101	т	0,00012	1 057 303	127
			Локальная смета № 6-7-3. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану № 3. Технологическое оборудование и трубопроводы				
			Раздел 1. Подводящий трубопровод				
260	1	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	8 495	30 582
261	2	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,6	3 614	13 010

262	3	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 816	2 816
263	4	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 517	2 517
264	5	1312-1001-0406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,6	6 328	22 781
265	6	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0036	5 441 037	19 588
266	7	6301-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0003	818 529	246
267	8	6301-0202-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,0003	1 154 720	346
			Раздел 2. Спускной трубопровод				
268	9	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	8 495	14 442
269	10	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,7	3 614	6 144
270	11	1312-1001-0406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,7	6 328	10 758
271	12	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0017	5 441 037	9 250
			Раздел 3. Переливной трубопровод				
272	13	1312-0101-0210 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	8 495	29 732
273	14	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,5	3 614	12 649
274	15	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 816	2 816
275	16	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 517	7 551
276	17	1312-1001-0406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,5	6 328	22 148
277	18	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0035	5 441 037	19 044
278	19	6301-0202-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,0003	1 154 720	346
279	20	6301-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0027	818 529	2 210
			Локальная смета № 6-7-4. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану № 3. Автоматика				
			Раздел 1. Монтаж				
280	1	1308-0206-2101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 26*	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	7	2 166	15 162

281	2	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	309	2 163
282	3	243-142-0103 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	м	7	69	483
283	4	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	7	359	2 513
284	5	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Скобы разные	кг	1	708	708
285	6	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 32	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	24	3 154	75 696
286	7	261-107-0840 РСНБ РК 2022	Бобышки БМ20х1,5	шт.	8	292	2 336
287	8	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробка П-М12х1,5	шт.	8	364	2 912
288	9	251-305-0110 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	951	380
289	10	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Полоса перфорированная	м	2	253	506
290	11	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00468	429 181	2 009
291	12	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5- 10 мм	т	0,00444	325 143	1 444
			Локальная смета № 6-8-2. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4. Вентиляция				
			Раздел 1. Сантехнические работы				
292	1	1120-2001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм.и доп. вып. 32	Панельный фильтр.Установка	$м^2$ поверхности в свету	1	28 020	28 020
293	2	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость панельного фильтра FGR200	шт	1	5 182,98	5 183
294	3	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость кассеты фильтра круглых воздуховодов FGR200	шт	1	41 982,18	41 982
295	4	6114-0102-0508 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 150 до 200 мм	м	5,5	9 480	52 140
296	5	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	7 743	42 586
297	6	241-112-0226 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	18 087	18 087
298	7	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,72	708	1 218
299	8	1312-0101-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пылесадочная камера из трубы диаметром 630мм.Монтаж	м трубопровода	1,5	18 832	28 248
300	9	241-102-0260 РСНБ РК 2022	Стоимость пылеосадочной камеры из трубы диаметром 630мм	м	1,5	47 269	70 904
301	10	1109-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 32	Днище осадочной камеры из листовой стали.Устройство	т конструкций	0,0013	172 892	225
302	11	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0013	342 931	446
303	12	214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетка из оцинкованной стали диаметром 2мм	$м^2$	1	2 516	2 516
304	13	6118-0204-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 630 мм	шт.	1	12 716	12 716
305	14	6114-0201-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах, диаметр от 150 до 200 мм	соединение	4	17 857	71 428
306	15	241-116-0413 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	16 437	65 748
307	16	6114-0102-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1	2 531	2 531

308	17	6114-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 175	8 175
309	18	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 163	1 163
310	19	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,013552	831 695	11 271
			Раздел 2. Строительные работы				
311	20	6111-0101-1801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м²	2	4 971	9 942
312	21	234-304-1107 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 32 мм	м²	2,2	31 006	68 213
313	22	6111-0501-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска металлических поверхностей эмалью КО8101	м²	0,8	92	74
314	23	236-203-0203 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая кремнеорганическая СТ РК 3262-2018 КО-8101	т	0,00012	1 057 303	127
			Локальная смета № 6-8-3. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4. Технологическое оборудование и трубопроводы				
			Раздел 1. Подводящий трубопровод				
315	1	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,6	8 495	30 582
316	2	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,6	3 614	13 010
317	3	241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 816	2 816
318	4	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 517	2 517
319	5	1312-1001-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,6	6 328	22 781
320	6	6301-0201-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0036	5 441 037	19 588
321	7	6301-0202-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0003	818 529	246
322	8	6301-0202-0142 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,0003	1 154 720	346
			Раздел 2. Спускной трубопровод				
323	9	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1,7	8 495	14 442
324	10	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,7	3 614	6 144
325	11	1312-1001-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,7	6 328	10 758
326	12	6301-0201-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0017	5 441 037	9 250
			Раздел 3. Переливной трубопровод				
327	13	1312-0101-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,5	8 495	29 732
328	14	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,5	3 614	12 649

329	15	241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2 816	2 816
330	16	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 517	7 551
331	17	1312-1001-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,5	6 328	22 148
332	18	6301-0201-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0035	5 441 037	19 044
333	19	6301-0202-0142 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,0003	1 154 720	346
334	20	6301-0202-0139 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0027	818 529	2 210
			Локальная смета № 6-8-4. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4. Автоматика				
			Раздел 1. Монтаж				
335	1	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	7	2 166	15 162
336	2	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	7	309	2 163
337	3	243-142-0103 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	м	7	69	483
338	4	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	7	359	2 513
339	5	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Скобы разные	кг	1	708	708
340	6	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм.и доп. вып. 32	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	24	3 154	75 696
341	7	261-107-0840 РСНБ РК 2022	Бобышки БМ20х1,5	шт.	8	292	2 336
342	8	261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробка П-М12х1,5	шт.	8	364	2 912
343	9	251-305-0110 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,4	951	380
344	10	261-102-0368 РСНБ РК 2022	Полоса перфорированная	м	2	253	506
345	11	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00468	429 181	2 009
346	12	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5- 10 мм	т	0,00444	325 143	1 444
			Локальная смета № 7-1. Вертикальная планировка I подъема				
			Раздел 1. Строительные работы				
347	1	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (растительный грунт)	$м^3$	1 819	133	241 927
348	2	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102 до 20м	$м^3$	1 819	114	207 366
349	3	6101-0103-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 излишнего растительного грунта в резерв	$м^3$	1 459	266	388 094
350	4	412-101-0101 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2 305,22	231	532 506

351	5	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	705	133	93 765
352	6	6101-0104-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 до 20м	м³	705	115	81 075
353	7	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Планировка грунта в насыпи булдозером мощностью 80л/с на расстояние до 5м	м³	145,2	93	13 504
354	8	6101-0106-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 до 20м	м³	435,6	46	20 038
355	9	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	145,2	258	37 462
356	10	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода	м³	435,6	17	7 405
357	11	6101-0103-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 1 излишнего грунта	м³	559,8	480	268 704
358	12	412-101-0101 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	873,288	231	201 730
359	13	6101-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Работа на отвале, группа грунта 1	м³	559,8	62	34 708
			Локальная смета № 7-2. Покрытие насосной станции I подъема				
			Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие-518м2				
360	1	6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	51,8	11 970	620 046
361	2	6201-0403-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство	м²	518	755	391 090
362	3	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	79,6166	7 578	603 335
363	4	6201-0403-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 22см из щебня фракции 20-40мм	м²	5 180	37	191 660
364	5	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	65,3716	7 578	495 386
365	6	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,259	6 231	1 614
366	7	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,26677	224 910	59 999
367	8	6201-0602-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более	м²	518	474	245 532
368	9	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	53,354	27 192	1 450 802
369	10	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0060088	224 910	1 351
370	11	6201-0602-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302 до толщины 5см	м²	1 036	9	9 324
371	12	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	13,2608	27 192	360 588
372	13	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001554	224 910	350
			Раздел 2. Асфальтобетонное покрытие дорожек, площадок=272м2				
373	14	6201-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м³	27,2	11 970	325 584
374	15	6201-0403-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство	м²	272	755	205 360
375	16	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	41,8064	7 578	316 809
376	17	6201-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,136	6 231	847
377	18	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,14008	224 910	31 505

378	19	6201-0602-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м^2	272	474	128 928
379	20	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	28,016	27 192	761 811
380	21	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0031552	224 910	710
381	22	6201-0602-0402 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302 до толщины 5см	м^2	544	9	4 896
382	23	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,9632	27 192	189 343
383	24	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000816	224 910	184
			Раздел 3. Обочина=(176+544).0,5=360 м2				
384	25	6201-0403-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие толщиной 15см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство	м^2	360	991	356 760
385	26	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	77,04	7 578	583 809
386	27	6201-0403-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 22см из щебня фракции 20-40мм	м^2	2 520	36	90 720
387	28	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	31,752	7 578	240 617
			Локальная смета № 7-3. Озеленение насосной станции I подъема				
388	1	6113-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	106	1 881	199 386
389	2	6113-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	106	1 009	106 954
390	3	254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень	шт.	106	1 023	108 438
			Локальная смета № 7-4. Ограждение площадки насосной станции I подъема				
			Раздел 1. Ограда из колючей проволоки по металлическим столбам				
391	1	6113-0501-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка	м оград	263	7 355	1 934 365
392	2	212-101-1803 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	5,22	36 437	190 201
393	3	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	2,71614	375 088	1 018 792
394	4	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,348	342 931	119 340
395	5	261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	159,5	845	134 778
396	6	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,06858	355 637	24 390
397	7	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,06264	831 695	52 097
398	8	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,3045	7 578	2 308
399	9	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	95,76	253	24 227
400	10	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	191,52	196	37 538
			Раздел 2. Ворота ВМ1Б				
401	11	6113-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	120 071	120 071
402	12	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,14	35 967	5 035
403	13	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Стоимость столбов из труб D 159х5,0 мм	м	5,8	6 841	39 678

404	14	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0228	342 931	7 819
405	15	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,007	7 578	53
406	16	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Стоимость полотен ворот	т	0,1988	1 135 551	225 748
407	17	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,89	253	984
408	18	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	7,78	196	1 525
			Раздел 3. Глухая металлическая ограда				
409	19	6101-0110-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	108	2 342	252 936
410	20	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подсыпка щебня в скважины	$м^3$	0,38	17 612	6 693
411	21	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,40424	81 941	360 888
412	22	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	4,212	375 088	1 579 871
413	23	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,19224	342 931	65 925
414	24	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Замоноличивание скважин бетоном В15. Устройство	$м^3$	7,7	9 923	76 407
415	25	212-101-2003 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7,854	37 377	293 559
416	26	6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Металлические прогоны ограждения. Монтаж	т	3,124875	336 485	1 051 474
417	27	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Электродуговая сварка	т	3,124875	11 347	35 458
418	28	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	3,124875	378 244	1 181 965
419	29	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ограждение из профлиста.Устройство	$м^2$	644,5	5 362	3 455 809
420	30	224-103-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	644,5	4 689	3 022 060
421	31	6113-0501-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Насадка из колючей проволоки. Устройство	м оград	325	7 355	2 390 375
422	32	261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	70,51	845	59 581
423	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0211	322 153	6 797
424	34	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11556	342 931	39 629
425	35	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	288,13	253	72 897
426	36	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	576,26	196	112 947
			Раздел 4. Ворота ВМ4В				
427	37	6113-0501-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Ворота с ложными калитками. Установка	шт.	1	131 742	131 742
428	38	241-102-0220 РСНБ РК 2022	Стоимость столбов из труб D 159х5,0 мм	м	7	6 841	47 887
429	39	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Стоимост ворот и калитка	т	0,4058	1 135 551	460 807

430	40	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00646	1 486 283	9 601
431	41	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,25	36 437	9 109
432	42	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,81	253	964
433	43	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	7,62	196	1 494
			Раздел 5. Ограждение трансформаторной подстанции				
434	44	8601-0605-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	246 153	246 153
435	45	8601-0602-0402 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15	секция	9	144 543	1 300 887
			Локальная смета № 7-5. Вертикальная планировка II подъема				
			Раздел 1. Строительные работы				
436	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (растительный грунт)	м3	1 397	133	185 801
437	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102 до 20м	м3	1 397	114	159 258
438	3	6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1 излишнего растительного грунта в резерв	м3	917	266	243 922
439	4	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 448,86	231	334 687
			Примечание. Оставшийся растительный грунт в объеме 480м^3 используется под озеленение				
440	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	1 147	133	152 551
441	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 до 20м	м3	1 147	115	131 905
442	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка грунта в насыпи булдозером мощностью 80л/с на расстояние до 5м	м3	891	93	82 863
443	8	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102 до 20м	м3	2 673	46	122 958
444	9	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	891	258	229 878
445	10	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за четыре прохода	м3	2 673	17	45 441
446	11	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1 излишнего грунта	м3	256	480	122 880
447	12	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	399,36	231	92 252
448	13	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	256	62	15 872
			Локальная смета № 7-6. Покрытие насосной станции II подъема				
			Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие-590м2				
449	1	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	59	11 970	706 230

450	2	6201-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство	м2	590	755	445 450
451	3	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	90,683	7 578	687 196
452	4	6201-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 22см из щебня фракции 20-40мм	м2	5 900	37	218 300
453	5	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	74,458	7 578	564 243
454	6	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,295	6 231	1 838
455	7	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,30385	224 910	68 339
456	8	6201-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более	м2	590	474	279 660
457	9	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	60,77	27 192	1 652 458
458	10	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,006844	224 910	1 539
459	11	6201-0602-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0302 до толщины 5см	м2	1 180	9	10 620
460	12	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225- 2019 типа Б, марки II	т	15,104	27 192	410 708
461	13	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00177	224 910	398
			Раздел 2. Обочина=530,2.0,5=265,1м2				
462	14	6201-0403-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие толщиной 15см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство	м2	265,1	991	262 714
463	15	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	56,7314	7 578	429 911
464	16	6201-0403-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавить на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 22см из щебня фракции 20-40мм	м2	1 855,7	36	66 805
465	17	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	23,38182	7 578	177 187
			Локальная смета № 7-7. Озеленение насосной станции II подъема **Раздел 1. Строительные работы**				
466	1	6113-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	37	1 881	69 597
467	2	6113-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	шт.	37	1 009	37 333
468	3	254-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Сирень	шт.	37	1 023	37 851
			Локальная смета № 7-8. Ограждение площадки насосной станции II подъема **Раздел 1. Глухая металлическая ограда ОГ-1**				
469	1	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	102	2 342	238 884
470	2	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подсыпка щебня в скважины	м3	0,37	17 612	6 516
471	3	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,15956	81 941	340 839

472	4	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Электродуговая сварка	т	4,15956	11 347	47 199
473	5	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,978	375 088	1 492 100
474	6	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,18156	342 931	62 263
475	7	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Замоноличивание скважин бетоном В15. Устройство	$м^3$	7,3	9 923	72 438
476	8	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	7,446	37 377	278 309
477	9	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлические прогоны ограждения. Монтаж	т	2,977	336 485	1 001 716
478	10	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	2,977	378 244	1 126 032
479	11	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Электродуговая сварка	т	2,977	11 347	33 780
480	12	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ограждение из профлиста.Устройство	$м^2$	614	5 362	3 292 268
481	13	224-103-0722 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	614	4 689	2 879 046
482	14	6113-0501-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насадка из колючей проволоки. Устройство	м оград	310	7 355	2 280 050
483	15	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	67,21	845	56 792
484	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0208	322 153	6 701
485	17	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,10914	342 931	37 427
486	18	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	273,47	253	69 188
487	19	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	546,94	196	107 200
			Раздел 2. Ворота ВМ4В	шт.	1	131 742	131 742
488	20	6113-0501-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ворота с ложными калитками. Установка	м	7	6 841	47 887
489	21	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Стоимость столбов из труб D 159х5,0 мм	т	0,3688	1 135 551	418 791
490	22	222-509-0501 *РСНБ РК 2022*	Стоимост ворот и калитка	т	0,00646	1 486 283	9 601
491	23	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	$м^3$	0,42	37 377	15 698
492	24	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^2$	3,8	253	961
493	25	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,6	196	1 490
494	26	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза				
			Раздел 3. Ограждение трансформаторной подстанции	конструкция	1	246 153	246 153
495	27	8601-0605-0102 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками				

496	28	8601-0602-0402 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из труб, с металлическими стойками тип 3ПМ -30.15	секция	9	144 543	1 300 887
			Локальная смета № 7-9. Малые архитектурные формы насосной станции II подъема				
			Раздел 1. Строительные работы				
497	1	8601-0307-0101 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	311 174	311 174
498	2	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро" 86-010307-0403	шт.	1	222 048	222 048
499	3	Прайслист	Щит пожарный закрытый ЩПЗР(1200х540х300)ЛБ	шт	1	24 094,16	24 094
500	4	248-305-0106 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	1	12 597	12 597
501	5	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	6 209	12 418
502	6	248-305-0409 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	1	24 802	24 802
503	7	Прайслист	Лом пожарный легкий	шт	1	937,14	937
504	8	Прайслист	Ведро пожарное конусное металлическое	шт	2	836,2	1 672
505	9	Прайслист	Лопата совковая 1 сорт	шт	1	1 581,04	1 581
506	10	Прайслист	Лопата штыковая	шт	1	1 564,51	1 565
507	11	Прайслист	Ящик для песка 0,5м^3(разборный)	шт	1	30 486,2	30 486
508	12	Прайслист	Противопожарное полотно ПП-600(1,5х2,0м)	шт	1	1 581,04	1 581
			Локальная смета № 7-10. Лестница на обвалование резервуара				
			Раздел 1. Строительные работы				
509	1	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	1	5 637	5 637
510	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,4	3 496	1 398
511	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	0,4	611	244
512	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта	м3	0,6	3 496	2 098
513	5	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундамент ФмЛ-1 из бетона В15. Устройство	м3	0,6	20 078	12 047
514	6	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	36 888	22 465
515	7	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0068	1 487 580	10 116
516	8	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлические косоуры. Укладка	т	0,28704	255 294	73 280
517	9	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,28704	432 469	124 136
518	10	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Металлические площадки со ступенями и ограждением. Укладка	т конструкций	0,5576	281 269	156 836
519	11	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1512	342 931	51 851
520	12	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,2967	391 153	116 055

521	13	241-108-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная D 32х3,0мм	м	51	2 118	108 018
522	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0066	291 693	1 925
523	15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0034	369 108	1 255
524	16	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0032	325 527	1 042
525	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	64,94	196	12 728
526	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Арматурные сетки на откос. Укладка	т	0,035	62 933	2 203
527	19	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	451 364	15 798
528	20	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сетки анкерами диаметром 8АI	т	0,008	291 693	2 334
529	21	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,008	451 364	3 611
530	22	6201-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Наброс щебня на откос толщиной 100мм	$м^2$	13,2	1 918	25 318
531	23	6201-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0501, 6201-0403-0502 до толщины 100мм	$м^2$	-26,4	133	-3 511
			Локальная смета № 7-11. Лестница на обвалование водонапорной башни				
			Раздел 1. Строительные работы				
532	1	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	1	5 637	5 637
533	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,4	3 496	1 398
534	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	0,4	611	244
535	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание излишнего грунта	$м^3$	0,6	3 496	2 098
536	5	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундамент ФмЛ-1 из бетона В15. Устройство	$м^3$	0,6	20 078	12 047
537	6	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,609	36 888	22 465
538	7	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0068	1 487 580	10 116
539	8	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлические косоуры. Укладка	т	0,19652	255 294	50 170
540	9	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,19652	432 469	84 989
541	10	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Металлические площадки со ступенями и ограждением. Укладка	т конструкций	0,3784	281 269	106 432
542	11	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0936	342 931	32 098

543	12	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,2031	391 153	79 443
544	13	241-108-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная D 32х3,0мм	м	38	2 118	80 484
545	14	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0066	291 693	1 925
546	15	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0034	369 108	1 255
547	16	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0032	325 527	1 042
548	17	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	44,62	196	8 746
549	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Арматурные сетки на откос. Укладка	т	0,0314	62 933	1 976
550	19	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0314	451 364	14 173
551	20	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сетки анкерами диаметром 8АI	т	0,006	291 693	1 750
552	21	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006	451 364	2 708
553	22	6201-0403-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Наброс щебня на откос толщиной 100мм	м2	8,6	1 918	16 495
554	23	6201-0403-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0501, 6201-0403-0502 до толщины 100мм	м2	-17,2	133	-2 288

Итого по смете		**69 111 147**
Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**69 111 147**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,3%	тенге	5 736 225,20
Итого	**тенге**	**74 847 372,20**
Сметная прибыль 5%	тенге	3 742 368,61
Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге	3 742 368,61
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**82 332 109,42**
Итого в текущих ценах на III квартал 2025 г. доля - 43%, к=1,0587	**тенге**	**37 480 951,82**
Итого в текущих ценах на IV квартал 2025 г. доля - 43%, к=1,079	**тенге**	**38 199 628,81**
Итого в текущих ценах на I квартал 2026 г. доля - 14%, к=1,0992	**тенге**	**12 669 923,65**
Итого с коэффициентом договорной цены	**тенге**	**86 047 823,90**
НДС(12%)	тенге	10 325 738,87
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**96 373 562,76**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"

И.О. Руководителя _____ **Нургалиев А.М.**

Авторский надзор заказчика:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ **Дулатбай А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "KA Building Group"

_____ **Идирисов Н.Т.**