Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,п. Шубаркудук, ул. Желтоксана 8** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №85 от 21.07.2025г.

Номер документа	Дата составления
38	26.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по проекту "Стр-во водопроводных сетей в с.Енбекши Темирского р-на, Актюбинской области" Корректировка (завершение)			Работа	1	179 041 470,26	179 041 470,26
				Итого	1	x	179 041 470,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* Молдыбаев К.С. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О.Руководитель / *должность* / *подпись* / Нуріолиев А.М. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2025

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,п. Шубаркудук, ул. Желтоксана 8** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №85 от 21.07.2025г.

Номер документа	Дата составления
38	26.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по проекту "Стр-во водопроводных сетей в с.Енбекши Темирского р-на, Актюбинской области" Корректировка (завершение)			Работа	1	179 041 470,26	179 041 470,26
				Итого	1	x	179 041 470,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководитель / _____ / Нурғалиев А.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.11.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство водопроводных сетей в с. Енбекши Темирского района, Актюбинской области. Корректировка"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 85	21.07.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	384 672 462,93	159 858 455,59							19 183 014,67	179 041 470,26
Всего к оплате:									**19 183 014,67**	**179 041 470,26**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"

И.О. Руководителя _____ **Нургалиев А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "KA Building Group"

_____ **Идирисов Н.Т.**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 85 от 21.07.2025 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство водопроводных сетей в с. Енбекши Темирского района, Актюбинской области. Корректировка"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-1. Внеплощадочные сети водоснабжения					
			Раздел 1. Строительные работы					
1	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	18 026,713	93	1 676 484	
2	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2 003,187	3 496	7 003 142	
3	12	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,141	1 638 703	231 057	
4	13	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм	м	142,41	452	64 369	
5	14	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	24,096	1 603	38 626	
6	16	241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3 652	
7	17	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	700	700	
8	18	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1 170	
9	19	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1 049	4 196	
10	20	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	12	2 536	30 432	
11	21	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149	25 788	
12	22	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	3	5 362	16 086	
13	23	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	45 038	135 114	
14	24	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гильзы из стальных электросварных труб диаметром 108х3мм, длина 0,3м. Прокладка	км	0,0018	2 146 356	3 863	
15	25	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,8	3 614	6 505	
16	26	6301-0202-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,0002	742 081	148	

		ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0018	5 441 037	9 794
18	28	6301-0201-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,024	3 428 694	82 289
19	29	6301-0701-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500мм. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,47	68 215	304 921
20	30	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	3	41 165	123 495
21	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	33 857	67 714
22	32	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	26 513	53 026
23	33	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	15 918	63 672
24	34	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	25 912	103 648
25	35	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	17 849	53 547
26	36	225-101-0102 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	3	12 073	36 219
27	37	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	м2	25,9	894	23 155
28	38	Прайс лист	Пенетрон-сухая смесь д/гидроизол.бетона	кг	20,54	2 001,32	41 107
29	39	Прайс лист	Пенекрит-сухая смесь д/гидроизол.бетона	кг	28,26	1 827,29	51 639
30	40	235-401-0501 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,74	745	1 296
31	41	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлических стремянок	т	0,0609	1 145 933	69 787
			Локальная смета № 2-2. Внутриплощадочные сети водоснабжения				
			Раздел 1. Строительные работы				
32	13	6301-0105-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм	км	1,891	1 320 064	2 496 241
33	14	241-201-0804 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	1 771,7218	155	274 617
34	18	6301-0802-0511 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	306	16 710	5 113 260
35	19	241-201-0812 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	312,12	1 246	388 902
36	22	241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3 652
37	23	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2 882	28 820
38	24	6301-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	14	3 824	53 536
39	25	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2 149	30 086

	26	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	69	4 998	344 862
41	27	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	69	4 003	276 207
42	28	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	4	5 362	21 448
43	29	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	18 940	75 760
44	30	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	14	8 864	124 096
45	31	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	25 168	352 352
46	32	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 049	6 294
47	33	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	43	1 607	69 101
48	34	241-117-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм	шт.	1	1 619	1 619
49	35	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2 787	2 787
50	36	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	4	1 015	4 060
51	37	6301-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 125 мм(гильза)	км	0,0036	2 618 503	9 427
52	38	241-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм (гильза)	м	0,0036	3 810	14
53	39	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм (гильза)	км	0,0345	4 123 641	142 266
54	40	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм (гильза)	м	0,0345	7 743	267
55	41	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1 171	1 171
56	42	241-215-0212 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 63х1 1/4"	шт.	4	792	3 168
57	43	241-215-0226 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1 1/4"	шт.	71	1 248	88 608
58	44	241-211-0413 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 32х1 1/4"	шт.	75	225	16 875
59	45	6301-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	75	5 362	402 150
60	46	242-207-1604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	75	11 888	891 600
61	47	241-208-0901 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 646	3 292
62	48	241-208-0407 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 353	6 765

63	49	241-208-1206 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 992	7 968
64	50	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	75	4 018	301 350
65	51	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подставка пожарная фланцевая.Установка	т	0,3591	3 643 643	1 308 432
66	52	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидранта пожарного подземного	шт.	9	8 740	78 660
67	53	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	9	65 915	593 235
68	54	6301-0202-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 75 мм	км	0,0002	742 081	148
69	55	6301-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0024	818 529	1 964
70	56	6301-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км	0,0036	6 515 317	23 455
71	57	6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0345	10 467 869	361 141
72	58	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$_м3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,03	68 215	1 502 776
73	59	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	62	33 264	2 062 368
74	60	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	54 525	54 525
75	61	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	15	33 857	507 855
76	62	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	45 037	45 037
77	63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	26 513	397 695
78	64	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	64	15 918	1 018 752
79	65	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39 773	79 546
80	66	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	29	25 912	751 448
81	67	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 684	37 368
82	68	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	17 849	107 094
83	69	225-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	62	12 073	748 526
84	70	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	1,08472	1 145 933	1 243 016
85	71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$_м2$	798,65	894	713 993
86	72	Прайслист	Пенетрон-сухая смесь д/гидроизол.бетона	кг	678	2 001,32	1 356 895

87	73	Прайслист	Пенекрит-сухая смесь д/гидроизол.бетона	кг	1 413	1 827,29	2 581 961
88	74	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77(на все гильзы)	кг	101,48	745	75 603
89	75	325-103-0202 *РСНБ РК 2022*	Комплекты оборудования для откачки воды с компрессором и электродвигателем	маш.-ч	15	8 634	129 510
			Локальная смета № 4-1. Сети ВЛЗ 10кВ I подъема				
			Раздел 2. Заземление опор				
90	22	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4 610	13 830
91	23	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11- 36 мм	т	0,0474	329 134	15 601
92	24	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	3 360	957	3 215 520
93	25	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5- 10 мм	т	2,0832	325 143	677 338
			Раздел 3. Строительные работы				
94	26	1101-0101-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	405,6	138	55 973
95	27	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	405,6	133	53 945
			Локальная смета № 4-2. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 I подъема				
			Раздел 1. Монтаж				
96	1	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	268 036	268 036
97	2	515-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	820 698	820 698
98	3	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	806 555	806 555
99	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 401	10 802
100	5	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	26 206	26 206
101	6	247-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	1	46 086	46 086
102	7	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	33 362	100 086
103	8	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831	101 493
			Раздел 2. Постамент под КТП				
104	9	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	4	2 342	9 368
105	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подсыпка щебня в скважины	$м^3$	0,12	17 612	2 113

106	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Замоноличивание скважин бетоном В 7,5	м3	0,31	9 923	3 076
107	12	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,3162	35 724	11 296
108	13	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 32*	Стойки с опорными пластинами.Монтаж	т конструкций	0,10504	81 941	8 607
109	14	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,10504	11 347	1 192
110	15	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стоек с опорными пластинами	т	0,10504	1 183 257	124 289
111	16	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и опорная рама из уголков.Монтаж	т	0,04734	336 485	15 929
112	17	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04734	11 347	537
113	18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02034	369 108	7 508
114	19	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,027	380 529	10 274
115	20	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стремянка с площадкой. Монтаж	т	0,0338	255 294	8 629
116	21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,0338	1 145 933	38 733
117	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	7,21	253	1 824
118	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	14,42	196	2 826
			Раздел 3. Заземление				
119	24	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	4 610	18 440
120	25	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11- 36 мм	т	0,0316	329 134	10 401
121	26	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	889	26 670
122	27	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0378	425 593	16 087
			Раздел 4. Строительные работы				
123	28	1101-0101-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	2,88	138	397
124	29	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	2,88	3 496	10 068
			Локальная смета № 4-3. Сети 0,4 кВ I подъема				
			Раздел 1. Монтаж				
125	1	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	60,5	1 057	63 948
126	2	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	63,5	769	48 832

127	3	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5	721	3 605
128	4	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. до 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,003	2 725 309	8 176
129	5	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах. блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	3	1 009	3 027
130	6	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30,5	1 959	59 750
			Раздел 2. Материалы				
131	7	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	94	573	53 862
132	8	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	63,5	88	5 588
			Раздел 3. Строительные работы				
133	9	1101-0101-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	10,16	138	1 402
134	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	10,16	3 496	35 519
135	11	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,27	7 994	10 152
136	12	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0,042	57 589	2 419
			Локальная смета № 4-4. Наружное освещение I подъема				
			Раздел 1. Монтаж				
137	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	26 633	53 266
138	2	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	2	42 790	85 580
139	3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	5	3 837	19 185
140	4	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,038	132 512	5 035
141	5	243-701-0703 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	м	28	347	9 716
142	6	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	6	459	2 754
143	7	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	4	1 099	4 396
144	8	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	19 003	38 006
145	9	247-103-0258 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	32 243	64 486
146	10	252-207-0919 *СпрСЦ 03.2025*	Колпачок изолирующий типа СЕ 25-150	шт.	8	206	1 648

	11	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	2	970	1 940
148	12	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	2 022	4 044
149	13	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	2	2 304	4 608
150	14	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20	шт.	4	136	544
151	15	252-207-1809 *СпрСЦ 03.2025*	Лента крепления типа F 207	шт.	6	1 036	6 216
152	16	252-207-4812 *СпрСЦ 03.2025*	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 216/35	шт.	2	2 484	4 968
153	17	252-207-1073 *СпрСЦ 03.2025*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	4	2 796	11 184
154	18	252-204-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPB 10-16	шт.	2	881	1 762
155	19	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	13	1 057	13 741
156	20	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	13	769	9 997
157	21	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5	721	3 605
158	22	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1 708	17 080
159	23	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	м	23	506	11 638
160	24	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	13	88	1 144
			Раздел 2. Строительные работы				
161	25	1101-0101-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	2,08	138	287
162	26	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2,08	3 496	7 272
163	27	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,26	7 994	2 078
164	28	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0,021	57 589	1 209
			Раздел 3. Заземление				
165	29	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	2	4 610	9 220
166	30	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11- 36 мм	т	0,04802	329 134	15 805
167	31	6125-0702-0915 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Защита кабеля металлическими желобами на стене бетонной	м	2,5	2 464	6 160
168	32	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01205	369 108	4 448
			Раздел 4. Строительные работы				
169	33	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,12	5 637	676
170	34	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,12	3 496	420

Локальная смета № 4-5. Сети ВЛЗ 10кВ II подъема

			Раздел 1. Монтаж				
171	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	21	26 633	559 293
172	2	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	54 832	328 992
173	3	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	84 543	84 543
174	4	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	32	60 222	1 927 104
175	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	80	3 837	306 960
176	6	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	17	8 742	148 614
177	7	Прайслист	Подпятник П 3	шт.	17	19 491,12	331 349
178	8	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,234	412 482	509 003
179	9	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	м	3 887	437	1 698 619
180	10	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций	т	1,136768	1 524 631	1 733 152
181	11	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	33 362	66 724
182	12	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	2	33 831	67 662
183	13	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 840	115 680
184	14	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	180 554	361 108
185	15	252-102-0408 *СпрСЦ 03.2025*	Изолятор опорный штыревой полимерный типа ПШИ-20	шт.	78	8 356	651 768
186	16	252-108-1004 *СпрСЦ 03.2025*	Изолятор подвесной натяжной полимерный типа SML 70/20 ГС	шт.	39	26 522	1 034 358
187	17	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	78	69	5 382
188	18	252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	150	548	82 200
189	19	252-207-1230 *СпрСЦ 03.2025*	Зажим плашечный типа CD 150	шт.	102	1 994	203 388

190	20	252-207-4815 *СпрСЦ 03 2025*	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	шт.	39	11 061	431 379
191	21	252-201-0237 *СпрСЦ 03.2025*	Ушко типа UU-7-16	шт.	39	3 031	118 209
192	22	252-207-1095 *СпрСЦ 03.2025*	Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный	шт.	3	19 537	58 611
			Раздел 2. Заземление опор				
193	23	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	33,218	1 022	33 949
194	24	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5- 10 мм	т	0,02059	325 143	6 695
195	25	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	22	4 610	101 420
196	26	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11- 36 мм	т	0,3476	329 134	114 407
197	27	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	840	1 256	1 055 040
198	28	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5- 10 мм	т	0,5208	325 143	169 334
			Раздел 3. Строительные работы				
199	29	1101-0101-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	105,6	138	14 573
200	30	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	105,6	133	14 045
			Раздел 4. Конструкции на стойки реклоузера				
201	31	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	26 633	26 633
202	32	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	60 222	120 444
203	33	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	8 742	17 484
204	34	Прайслист	Подпятник П 3	шт.	2	19 491,12	38 982
205	35	6401-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций	т	0,0188	1 524 631	28 663
			Локальная смета № 4-6. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 и дизель-генератор II подъема				
			Отдел 1. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25/10 II подъема				
			Раздел 1. Монтаж				
206	1	6401-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	268 036	268 036
207	2	515-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	820 698	820 698

	3	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	806 555	806 555
209	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 401	10 802
210	5	247-301-0206 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	26 206	26 206
211	6	247-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	46 086	46 086
212	7	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	33 362	100 086
213	8	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33 831	101 493
			Раздел 2. Постамент под КТП				
214	9	6101-0110-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м, группа грунта 2	шт.	4	2 342	9 368
215	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подсыпка щебня в скважины	$м^3$	0,12	17 612	2 113
216	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Замоноличивание скважин бетоном В7,5. Устройство	$м^3$	0,31	9 923	3 076
217	12	212-101-1703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,3162	35 724	11 296
218	13	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 32*	Стойки с опорными пластинами.Монтаж	т конструкций	0,10504	81 941	8 607
219	14	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,10504	11 347	1 192
220	15	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стоек с опорными пластинками	т	0,10504	1 183 257	124 289
221	16	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и опорная рама из уголков. Монтаж	т	0,04734	336 485	15 929
222	17	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Электродуговая сварка при монтаже	т	0,04734	11 347	537
223	18	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02034	369 108	7 508
224	19	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,027	380 529	10 274
225	20	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стремянка с площадкой. Монтаж	т	0,0338	255 294	8 629
226	21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки с площадкой	т	0,0338	1 145 933	38 733
227	22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,21	253	1 824
228	23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,42	196	2 826
			Отдел 2. Дизель-генератор				

			Раздел 3. Монтаж				
229	24	1308-0301-0938 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 28*	Дизель-генератор.Монтаж	шт.	1	344 277	344 277
230	25	515-103-0127 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	шт.	1	6 065 212	6 065 212
231			Раздел 4. Площадка под дизель-генератор				
232	26	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	2,68	29 253	78 398
233	27	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монолитная площадка из бетона В15.Устройство	$м^3$	2,124	13 628	28 946
234	28	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	2,15586	37 377	80 580
235	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0101	400 279	4 043
			Раздел 5. Заземление				
236	30	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 610	27 660
237	31	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11- 36 мм	т	0,0474	329 134	15 601
238	32	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	889	35 560
239	33	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0504	425 593	21 450
			Раздел 6. Строительные работы				
240	34	1101-0101-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	4,2	138	580
241	35	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	4,2	3 496	14 683
			Локальная смета № 4-7. Сети 0,4 кВ II подъема				
			Раздел 1. Монтаж				
242	1	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	40	1 057	42 280
243	2	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	78	769	59 982
244	3	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5	721	3 605
245	4	1134-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	2 725 309	32 704
246	5	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	26	1 317	34 242
247	6	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	38	1 009	38 342
248	7	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	58	1 959	113 622
249	8	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж коробки оконечной	шт.	2	1 066	2 132
			Раздел 2. Материалы				

250	9	243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	м	48	472	22 656
251	10	243-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х0,75-0,66	м	52	265	13 780
252	11	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	36	360	12 960
253	12	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	20 092	40 184
254	13	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	78	88	6 864
255	14	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	26	111	2 886
			Раздел 3. Строительные работы				
256	15	1101-0101-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	12,48	138	1 722
257	16	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,48	3 496	43 630
258	17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,56	7 994	12 471
259	18	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	0,042	57 589	2 419
			Локальная смета № 4-8. Наружное освещение II подъема				
			Раздел 1. Монтаж				
260	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	26 633	79 899
261	2	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	54 832	328 992
262	3	225-204-0304 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3	шт.	15	42 790	641 850
263	4	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	37,5	3 837	143 888
264	5	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,335	132 512	44 392
265	6	243-701-0703 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0	м	290	347	100 630
266	7	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	м	27	459	12 393
267	8	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	18	1 099	19 782
268	9	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	9	19 003	171 027
269	10	247-103-0258 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	9	32 243	290 187

270	11	252-207-0919 *СпрСЦ 03.2025*	Колпачок изолирующий типа CE 25-150	шт.	9	206	1 854
271	12	252-207-3117 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа BIC 50-90	шт.	2	970	1 940
272	13	252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	8	2 022	16 176
273	14	252-207-2350 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа CF 16 монтажный	шт.	13	2 304	29 952
274	15	243-906-2205 *РСНБ РК 2022*	Бугель NB 20	шт.	18	136	2 448
275	16	252-207-1809 *СпрСЦ 03.2025*	Лента крепления типа F 207	шт.	20	1 036	20 720
276	17	252-207-4812 *СпрСЦ 03.2025*	Зажим анкерный для крепления СИП PAG 216/35	шт.	10	2 484	24 840
277	18	252-207-1073 *СпрСЦ 03.2025*	Зажим ответвительный типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов	шт.	16	2 796	44 736
278	19	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	9	1 618	14 562
279	20	252-202-0543 *СпрСЦ 03.2025*	Зажим поддерживающий типа PSP 25/120.M	шт.	3	6 472	19 416
280	21	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	13	1 057	13 741
281	22	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	13	769	9 997
282	23	6401-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	5	721	3 605
283	24	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1 708	17 080
284	25	243-113-0603 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-1	м	23	506	11 638
285	26	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	13	88	1 144
			Раздел 2. Строительные работы				
286	27	1101-0101-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	$м^3$ грунта	2,08	138	287
287	28	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2,08	3 496	7 272
288	29	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный Формула объема = 13.0,2.0,1	$м^3$	0,26	7 994	2 078
289	30	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100 Формула объема = 21:1000	1000 усл. шт.	0,021	57 589	1 209
			Раздел 3. Заземление				
290	31	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	4 610	18 440
291	32	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11- 36 мм	т	0,09604	329 134	31 610
292	33	6125-0702-0915 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Защита кабеля металлическими желобами на стене бетонной	м	2,5	2 464	6 160
293	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01205	369 108	4 448

Раздел 4. Строительные работы

294	35	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,24	5 637	1 353
295	36	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,24	3 496	839
			Локальная смета № 6-1. Водопроводные сети площадки насосной станции II подъема				
			Раздел 1. Строительные работы				
296	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	843,3	549	462 972
297	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	26	6 764	175 864
298	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	869,3	133	115 617
299	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	41,3	611	25 234
300	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	836,3	133	111 228
301	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	627,225	93	58 332
302	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	209,075	3 496	730 926
303	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	627,225	611	383 234
304	9	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 излишнего грунта	$м^3$	33	480	15 840
305	10	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км Формула объема = 33.1,74	т·км	57,42	231	13 264
306	11	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	33	62	2 046
307	12	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	3,76	13 811	51 929
308	13	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,028	2 154 803	60 334
309	14	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	28	5 508	154 224
310	15	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,085	2 154 803	183 158
311	16	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	85	3 614	307 190
312	17	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,0243	1 397 590	33 961
313	18	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм Формула объема = 24,3.1,01	м	24,543	1 246	30 581
314	20	6301-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	7	8 864	62 048
315	21	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	25 168	125 840

316	22	242-304-1904 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	496 186	992 372
317	23	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	5	2 882	14 410
318	24	241-209-1006 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 140	3 140
319	25	241-208-1506 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2 339	9 356
320	26	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 517	15 102
321	27	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	4	5 304	21 216
322	28	241-114-0124 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	1 171	1 171
323	29	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	585	585
324	30	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	17	4 998	84 966
325	31	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	17	4 003	68 051
326	32	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 536	5 072
327	33	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
328	34	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2 787	2 787
329	35	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	5	1 607	8 035
330	36	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	1 049	1 049
331	37	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 200 мм(гильза)	км	0,004587	4 118 812	18 893
332	38	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм(гильза) Формула объема = 0,3.15,29	м	4,587	7 743	35 517
333	39	6301-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,085	5 441 037	462 488
334	40	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,028	8 004 838	224 135
335	41	6301-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 100 мм	км	0,0015	818 529	1 228
336	42	6301-0201-0142 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0045	10 467 869	47 105

[illegible]	43	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 1500 мм	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,3	68 215	566 184
338	44	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	комплект	5	33 264	166 320
339	45	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	33 857	135 428
340	46	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	26 513	132 565
341	47	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	15 918	79 590
342	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	25 912	259 120
343	49	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 684	37 368
344	50	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	7 555	60 440
345	51	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	0,06	64 502	3 870
346	52	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость стремянки	т	0,09828	1 145 933	112 622
347	53	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	48,28	894	43 162
348	54	Прайслист	Пенетрон-сухая смесь д/гидроизол.бетона Формула стоимости = 2300:1,12.1,012.0,963	кг	41,08	2 001,32	82 214
349	55	Прайслист	Пенекрит-сухая смесь д/гидроизол.бетона Формула стоимости = 2100:1,12.1,012.0,963	кг	56,52	1 827,29	103 278
350	56	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77(на все гильзы)	кг	12,75	745	9 499
			Локальная смета № 6-3-1. Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 21м. Общестроительные работы				
			Раздел 1. Фундаменты				
351	1	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 5,5.1,015	$м^3$	5,5825	36 888	205 927
352	2	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 14,4.2,2	$м^2$	31,68	435	13 781
353	3	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 14,4.2,2	$м^2$	31,68	435	13 781
354	4	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 10,2.2,3	$м^2$	23,46	435	10 205
			Раздел 2. Боковая гидроизоляция наружных стен				
355	5	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение стен из пеностекла Формула объема = 30,8.1,8.0,05	$м^3$	2,772	139 484	386 650
356	6	Прайслист	Плиты из пеностекла ИЗОСТЕК. Формула объема = 30,8.1,8.0,05.0,98 Формула стоимости = 323000:1,12.1,012.0,963	$м^3$	2,71656	281 054,99	763 503
357	7	1107-0701-0302 *РСНБ РК 2022* *Kатр и Kзм=1,11*	Защитная стенка из асбестоцементного листа. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	52,36	1 398	73 199
358	8	217-505-0104 *РСНБ РК 2022*	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 8 мм Формула объема = 30,8.1,7	$м^2$	52,36	1 266	66 288
			Раздел 3. Приямок				

359	9	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 0,9.1,1.0,1.1,02	м³	0,10098	36 888	3 725
360	10	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 0,72.2,2	м²	1,584	435	689
361	11	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 0,35.0,0058+0,35.1,015	м³	0,35728	36 888	13 179
362	12	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрамление приямка уголком.Устройство	т	0,0076	291 693	2 217
363	13	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0076	369 108	2 805
364	14	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Перекрытие приямка из рифленой стали. Устройство	м² настила	0,36	40 223	14 480
365	15	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,015	391 153	5 867
366	16	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 1,52.2,3	м²	3,496	435	1 521
			Раздел 4. Крыльцо по оси "Б"				
367	17	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м²	2,064	761	1 571
368	18	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Песчано-гравийная подушка	м³	0,35	15 128	5 295
369	19	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 Формула объема = 0,35.1,1	м³	0,385	7 791	3 000
370	20	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крыльцо из бетона В15.Устройство	м³	0,5	13 628	6 814
371	21	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 0,5.1,015	м³	0,5075	36 888	18 721
372	22	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,015	400 279	6 004
373	23	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий цементных, толщина 20 мм	м²	2,1	2 338	4 910
374	24	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий цементных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0201	м²	4,2	251	1 054
375	25	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м² поверхности	2,1	1 734	3 641
			Раздел 5. Стены				
376	26	6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности	м³	41,6	44 026	1 831 482
377	27	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 Формула объема = 41,6.384:1000	1000 усл. шт.	15,9744	102 402,9	1 635 825
378	28	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³	1,978	120 537	238 422
379	29	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Формула объема = 98,9.0,02.0,97	м³	1,91866	63 109	121 085
380	30	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	м²	98,9	6 742	666 784
381	31	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм Формула объема = 98,9.1,08	м²	106,812	816	87 159
382	32	261-107-0224 *РСНБ РК 2022*	Дюбели распорные полипропиленовые Формула объема = 594:100	100 шт.	5,94	594	3 528

383	33	6112-0303-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая Формула объема = 83,5+15,4	м²	98,9	1 692	167 339
384	34	6104-0301-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	22	1 727	37 994
385	35	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,613	131 277	80 473
			Раздел 6. Перегородки				
386	36	6105-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м²	15,05	8 869	133 478
387	37	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 Формула объема = 15,05.50,4:1000	1000 усл. шт.	0,75852	102 402,9	77 675
			Раздел 7. Перекрытие на отметке -0,25				
388	38	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0116	342 931	3 978
389	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00288	322 153	928
			Раздел 8. Покрытие				
390	40	6104-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м²	шт.	6	9 955	59 730
391	41	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	41,76	9 266	386 948
392	42	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Анкеры диаметром 12АI.Установка	т	0,00576	1 100 703	6 340
393	43	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00576	322 153	1 856
394	44	1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 28	Монолитный участок из бетона В25. Устройство	м³	0,4	65 131	26 052
395	45	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 0,4.1,015	м³	0,406	41 654	16 912
396	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0115	322 153	3 705
397	47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0162	313 035	5 071
398	48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0299	297 340	8 890
399	49	1107-0105-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	13 246	13 246
400	50	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15	м³	0,06	131 277	7 877
			Раздел 9. Кровля				
401	51	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м²	43,15	1 491	64 337
402	52	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Формула объема = 43,15.0,0153	м³	0,660195	36 840	24 322
403	53	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м²	215,75	9	1 942
404	54	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Формула объема = 43,15.5.0,00102	м³	0,220065	36 840	8 107
405	55	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Пароизоляция из слоя бикроста ТПП.Устройство	м²	43,15	2 036	87 853
406	56	235-103-0306 РСНБ РК 2022	Стоимость бикроста ТПП Формула объема = 43,15.1,1	м²	47,465	995	47 228
407	57	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м²	43,15	3 498	150 939

408	58	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Формула объема = 43,15.0,05.1,03	м3	2,222225	63 109	140 242
409	59	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом Формула объема = 43,15.0,15	м3	6,4725	36 707	237 586
410	60	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	43,15	1 491	64 337
411	61	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Формула объема = 43,15.0,0153	м3	0,660195	36 840	24 322
412	62	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	м2	647,25	9	5 825
413	63	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 Формула объема = 43,15.15.0,00102	м3	0,660195	36 840	24 322
414	64	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стяжки сеткой диаметром 3Врl	т	0,05178	63 197	3 272
415	65	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм Формула объема = 43,15.0,00120	т	0,05178	400 279	20 726
416	66	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	м2	46,57	1 324	61 659
417	67	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровля из двух слоев бикроста. Устройство	м2	46,57	939	43 729
418	68	235-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от - 25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка Формула объема = 46,57.1,15.2	м2	107,111	995	106 575
419	69	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять (исключать) на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212	м2	43,15	375	16 181
420	70	235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от - 25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка Формула объема = 46,57.1,15	м2	53,5555	1 342	71 871
421	71	6110-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, с одним фартуком	м	18,58	4 140	76 921
422	72	235-103-0306 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от - 25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка Формула объема = 18,58.0,65	м2	12,077	995	12 017
423	73	235-103-0308 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от - 25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка Формула объема = 18,58.0,85	м2	15,793	1 342	21 194
424	74	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0125	292 080	3 651
425	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0125	322 153	4 027
426	76	6401-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	8,8	978	8 606
427	77	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,007	429 181	3 004
428	78	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Распорный анкер	т	0,00072	308 830	222
429	79	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Скобы -4х50х150	т	0,00144	342 931	494

			Раздел 10. Вентшахта				
430	80	6105-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности	м³	0,2	44 026	8 805
431	81	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100 Формула объема = 0,2.384:1000	1000 усл. шт.	0,0768	102 402,9	7 865
432	82	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	м³	0,07	165 370	11 576
433	83	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 Формула объема = 0,07.0,97	м³	0,0679	36 280	2 463
434	84	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0103	291 693	3 004
435	85	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0103	425 593	4 384
436	86	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонт из оцинкованной кровельной стали. Устройство	м²	1,1	4 764	5 240
437	87	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00946	592 412	5 604
			Раздел 11. Покрытие парапетов				
438	88	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02494	1 486 283	37 068
439	89	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	13,9	8 091	112 465
			Раздел 12. Лестница				
440	90	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлическая балка. Монтаж	т	0,0103	107 213	1 104
441	91	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Электродуговая сварка	т	0,0103	48 699	502
442	92	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость металлической балки из швеллера №10	т	0,0103	373 574	3 848
443	93	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм и доп. вып. 28*	Монолитный участок из бетона В15. Устройство	м³	0,1	92 110	9 211
444	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0178	313 035	5 572
445	95	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлические лестницы с ограждениями. Монтаж	т	0,32191	255 294	82 182
446	96	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стоимость лестницы с ограждением Формула объема = 0,2664+0,05551	т	0,32191	1 145 933	368 887
447	97	6111-0501-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-0119	м²	12,54	217	2 721
448	98	6111-0501-0521 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-113	м²	25,08	328	8 226
			Раздел 13. Окна				
449	99	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	4,24	8 587	36 409
450	100	223-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно- откидная створка Формула объема = 1,06.4	м²	4,24	55 609	235 782
			Раздел 14. Двери				
451	101	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	1,89	8 217	15 530
452	102	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92 ДС21.9ГТУ	м²	1,89	67 180	126 970
453	103	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м²	м²	3,15	5 790	18 238

454	104	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно- слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	3,15	14 666	46 198
455	105	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 Формула объема = 2.3	шт.	6	543	3 258
456	106	223-502-0305 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	3	5 469	16 407
457	107	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м²	1,89	11 414	21 572
458	108	223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	1,89	67 001	126 632
			Раздел 15. Полы				
459	109	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем	м²	39,6	761	30 136
460	110	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	3,168	23 414	74 176
461	111	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 39,6.0,08.1,02	м³	3,23136	36 651	118 433
462	112	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м²	39,6	2 222	87 991
463	113	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	39,6	4 982	197 287
464	114	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 39,6.1,12	м²	44,352	435	19 293
465	115	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	39,6	2 791	110 524
466	116	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 39,6.1,12	м²	44,352	435	19 293
467	117	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	м³	3,96	23 414	92 719
468	118	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 39,6.0,1.1,02	м³	4,0392	36 651	148 041
469	119	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м²	39,6	2 222	87 991
470	120	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	39,6	5 800	229 680
471	121	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Формула объема = 39,6.1,02	м²	40,392	3 249	131 234
472	122	6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м²	3,4	4 982	16 939
473	123	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 3,4.1,12	м²	3,808	435	1 656
474	124	6111-0403-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м²	3,4	2 791	9 489
475	125	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 Формула объема = 3,4.1,12	м²	3,808	435	1 656
476	126	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м²	12,27	2 222	27 264
477	127	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м²	5,85	219	1 281
478	128	6109-0306-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м²	6,42	5 800	37 236
479	129	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм Формула объема = (3,4+3,02).1,02	м²	6,5484	3 249	21 276
480	130	6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из линолеума на мастике	м²	5,85	1 977	11 565

481	131	233-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове Формула объема = 5,85.1,02	м2	5,967	4 042	24 119
482	132	6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	6,2595	703	4 400
			Раздел 16. Внутреняя отделка				
483	133	6112-0202-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Затирка потолков	м2	38,67	2 323	89 830
484	134	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску Формула объема = 29,42+5,85+3,4	м2	38,67	898	34 726
485	135	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	127,85	3 845	491 583
486	136	214-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм Формула объема = (105,2+12,45+10,2).0,0277	м2	3,541445	896	3 173
487	137	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску Формула объема = 72,1+12,45+12,45+4,0+4,1	м2	105,1	807	84 816
488	138	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной обшивки стены с устройством одинарного каркаса из оцинкованных профилей в 1 слой	м2	22,65	5 433	123 057
489	139	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм Формула объема = 22,65.1,05	м2	23,7825	1 009	23 997
490	140	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление стен с внутренней стороны минплитой	м3	0,906	61 972	56 147
491	141	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 Формула объема = 22,65.0,04.1,02	м3	0,92412	63 109	58 320
492	142	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	45,4	13 218	600 097
			Раздел 17. Отмостка				
493	143	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	м2	29,16	761	22 191
494	144	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м3	4,374	9 923	43 403
495	145	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок Формула объема = 29,16.1.0,15.1,02	м3	4,46148	36 651	163 518
			Локальная смета № 6-3-7. Водопровод насосная станция производительностью 30м3/час напором 21м. Тепломеханическое оборудование				
			Раздел 1. Монтаж				
496	1	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Насосная станция.Монтаж	шт.	1	142 714	142 714
497	2	Прайслист	Насосная станция(в комплекте со шкафом управления,частотным приеабразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами) AKVA E4 CM15-2 Формула стоимости = 6075220:1,12.1,0072.0,963	комплект	1	5 261 214,29	5 261 214
498	3	Прайслист	Установка обеззараживания воды ОДВ-10 Формула стоимости = 996965:1,12.1,0072.0,963	комплект	2	863 383,8	1 726 768
499	4	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Дренажный насос.Монтаж	шт.	1	135 909	135 909
500	5	541-105-0108001 *СпрСЦ 03.2025*	Насос погружной типа Grundfos модели KP350-A-1	шт.	1	269 376	269 376
501	6	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф Шкаф коммутационный II подъема. Монтаж оборудования	шт.	1	15 803	15 803
502	7	Прайслист	Шкаф коммутационный II подъема Формула стоимости = 5011620:1,12.1,0072.0,963	комплект	1	4 340 123,78	4 340 124
503	8	Прайслист	Центральный диспетчерский пункт с монтажным комплектом Формула стоимости = 3820700:1,12.1,0072.0,963	комплект	1	3 308 772,59	3 308 773

504	9	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	11	25 807	283 877
505	10	242-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	60 053	60 053
506	11	242-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	25 168	251 680
507	12	6114-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	2	52 402	104 804
508	13	242-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	67 774	135 548
509	14	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	8 871	26 613
510	15	242-204-0306 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	21 834	21 834
511	16	242-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	42 704	42 704
512	17	242-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	20 551	20 551
513	18	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 536	5 072
514	19	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	2 602	5 204
515	20	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	8 175	8 175
516	21	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	4 707	4 707
517	22	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	1 321	1 321
518	23	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1 797	1 797
519	24	245-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3 894	3 894
520	25	6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	10 282	10 282
521	26	242-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	80 306	80 306
522	27	6114-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 100 мм	м	25	4 503	112 575
523	28	241-101-0311 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	25	5 410	135 250
524	29	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм	м	2	2 965	5 930
525	30	241-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	2	2 109	4 218
526	31	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм	м	9	3 717	33 453
527	32	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	9	964	8 676
528	33	241-119-0106 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	1	252	252

529	34	241-119-0101 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	1	70	70
530	35	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	10	2 517	25 170
531	36	241-112-0212 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	6	5 304	31 824
532	37	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	2	700	1 400
533	38	241-112-0117 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	3	476	1 428
534	39	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2 882	17 292
535	40	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	6 023	6 023
536	41	241-114-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	898	898
537	42	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476	476
538	43	244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	1	786	786
539	44	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	21	4 003	84 063
540	45	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149	4 298
541	46	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	6 996	41 976
542	47	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2 787	2 787
543	48	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	2	6 209	12 418
544	49	6114-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 50 мм.	шт.	1	13 212	13 212
545	50	244-301-0801 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qn 50 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	191 826	191 826
			Раздел 2. Строительные работы				
546	51	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Эмальевая окраска стальных труб за два раза	$м^2$	8,5	3 213	27 310
			Локальная смета № 6-4-1. Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1. Общестроительные работы				
			Раздел 1. Земляные работы				
547	1	6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	42	266	11 172
548	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	$м^3$	3	6 764	20 292
549	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 во временный резерв	$м^3$	45	133	5 985
550	4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 из временного резерва для обратной засыпки и обвалования	$м^3$	45	133	5 985
551	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	23,25	93	2 162

552	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	7,75	3 496	27 094
553	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	23,25	611	14 206
554	8	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (обсыпка камеры)	$м^3$	14	133	1 862
555	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 (уплотнение обсыпки)	$м^3$	14	611	8 554
			Раздел 2. Камера насосной станции из сборных железобетонных колец				
556	10	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6	761	4 566
557	11	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	6	2 222	13 332
558	12	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщины 15 мм	$м^2$	-6	219	-1 314
559	13	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	6	2 774	16 644
560	14	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	6	837	5 022
561	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,6	9 923	5 954
562	16	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,612	35 959	22 007
563	17	1106-1301-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство из бетона В20	$м^3$	4	16 197	64 788
564	18	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,06	39 559	160 610
565	19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	6	2 222	13 332
566	20	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,04	46 154	1 846
567	21	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	1,57	28 553	44 828
568	22	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	26 696	26 696
569	23	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39 773	79 546
570	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 764	15 528
571	25	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,61	284	457
572	26	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6 (КС20.6)	тенге	1	400	400
573	27	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6 (КС20.9)	тенге	2	597	1 194
574	28	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6 (КО6)	тенге	2	116	232
575	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Плита перекрытия ПМ-1 из бетона В20. Устройство	$м^3$	0,8	102 517	82 014
576	30	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,812	39 559	32 122
577	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0969	313 035	30 333
578	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01425	322 153	4 591
579	33	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Горловина из кирпича. Кладка	$м^3$	1,3	82 428	107 156

580	34	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Деревянная крышка люка. Установка	м2	0,3	5 673	1 702
581	35	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование деревянной крышки	м2	0,6	289	173
582	36	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	9 312	9 312
583	37	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	41 165	41 165
584	38	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальник диаметром 100мм и диаметром 250мм. Установка	т	0,0296	4 093 348	121 163
585	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	23,42	3 837	89 863
586	40	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундамент под раму из бетона В12,5. Устройство	м3	0,23	31 469	7 238
587	41	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2346	36 378	8 534
588	42	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревянный каркас. Устройство	м3	0,003	234 385	703
589	43	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2	6 359	12 718
			Раздел 3. Металлоконструкции				
590	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлическая рама РМ-1 из уголков. Установка	т	0,09791	336 485	32 945
591	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04221	369 108	15 580
592	46	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0547	380 529	20 815
593	47	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001	342 931	343
594	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,12	196	1 592
			Локальная смета № 6-4-3. Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1. Приобретение и монтаж технологического оборудования				
			Раздел 1. Монтаж				
595	1	1307-0403-0403 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 28*	Насос скважинный с погружным электродвигателем. Монтаж	шт.	1	584 250	584 250
596	2	прайс лист	Насос скважинный глубинный SP7-23 в комплекте с муфтой, кабелем водонепроницаемым и шкафом защиты	комплект	1	2 770 812,78	2 770 813
597	3	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 191	4 191
598	4	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчик турбинный холодной воды. Монтаж	шт.	1	14 536	14 536
599	5	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 32*	Клапан воздушный диаметром 50мм. Монтаж	шт.	1	31 850	31 850
600	6	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 32*	Затвор дисковый диаметром 50мм. Монтаж	шт.	2	22 476	44 952

601	7	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп. вып. 32*	Клапан обратный диаметром 50мм. Монтаж	шт.	1	22 476	22 476
602	8	1312-1101-0907 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Вентиль диаметром 50мм. Монтаж	шт.	1	35 084	35 084
603	9	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф коммутационный I подъема. Монтаж	шт.	1	94 950	94 950
604	10	прайслист	Шкаф коммутационный I подъема	комплект	1	3 308 772,59	3 308 773
605	11	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	7 326	73 260
			Раздел 2. Материалы				
606	12	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165 983
607	13	246-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	1	123 480	123 480
608	14	242-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	19 737	39 474
609	15	242-304-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	67 346	67 346
610	16	261-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20 845	20 845
611	17	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	23 827	23 827
612	18	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
613	19	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1 862
614	20	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход диаметром 57х4мм-45х2,5мм	шт.	2	476	952
615	21	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	2 107	4 214
616	22	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
617	23	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149	10 745
618	24	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	1	959	959
619	25	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1 214	24 280
620	26	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 603	16 030
			Раздел 3. Строительные работы				
621	27	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 32*	Герметизация устья скважины оголовком ОГ-10. Устройство	т конструкций	0,0309	236 053	7 294
622	28	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Стоимость оголовка ОГ-10	т	0,0309	1 130 546	34 934
623	29	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 219х9мм	м спуска или подъема труб	11	1 394	15 334
624	30	241-110-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	11	35 400	389 400

Локальная смета № 6-5-1. Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1А. Общестроительные работы

Раздел 1. Земляные работы

625	1	6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	42	266	11 172
626	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, табл. 1 10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3	6 764	20 292
627	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 во временный резерв	$м^3$	45	133	5 985
628	4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 из временного резерва для обратной засыпки и обвалования	$м^3$	45	133	5 985
629	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	23,25	93	2 162
630	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	7,75	3 496	27 094
631	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	23,25	611	14 206
632	8	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (обсыпка камеры)	$м^3$	14	133	1 862
633	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 (уплотнение обсыпки)	$м^3$	14	611	8 554

Раздел 2. Камера насосной станции из сборных железобетонных колец диаметром 2000мм

634	10	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	6	761	4 566
635	11	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	6	2 222	13 332
636	12	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщины 15мм	$м^2$	-6	219	-1 314
637	13	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	6	2 774	16 644
638	14	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	$м^2$	6	837	5 022
639	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	$м^3$	0,6	9 923	5 954
640	16	212-101-1704 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,612	35 959	22 007
641	17	1106-1301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм и доп. вып. 28*	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство из бетона В20	$м^3$	4	16 197	64 788
642	18	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,06	39 559	160 610
643	19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	6	2 222	13 332
644	20	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,04	46 154	1 846
645	21	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	1,57	28 553	44 828
646	22	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	26 696	26 696
647	23	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	39 773	79 546
648	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 764	15 528
649	25	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,61	284	457
650	26	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС20.6)	тенге	1	400	400

651	27	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КС20.9)	тенге	2	597	1 194
652	28	ТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на водонепроницаемость W6(КО6)	тенге	2	116	232
653	29	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Плита перекрытия ПМ-1 из бетона В20.Устройство	$м^3$	0,8	102 517	82 014
654	30	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,812	39 559	32 122
655	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0969	313 035	30 333
656	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01425	322 153	4 591
657	33	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Горловина из кирпича.Кладка	$м^3$	1,3	82 428	107 156
658	34	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Деревянная крышка люка.Установка	$м^2$	0,3	5 673	1 702
659	35	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование деревянной крышки	$м^2$	0,6	289	173
660	36	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка люка	шт.	1	9 312	9 312
661	37	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	41 165	41 165
662	38	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальник диаметром 100мм и диаметром 250мм.Установка	т	0,0296	4 093 348	121 163
663	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	23,42	3 837	89 863
664	40	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундамент под раму из бетона В12,5.Устройство	$м^3$	0,23	31 469	7 238
665	41	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2346	36 378	8 534
666	42	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Деревянный каркас.Устройство	$м^3$	0,003	234 385	703
667	43	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$	2	6 359	12 718
			Раздел 3. Металлоконструкции				
668	44	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Металлическая рама РМ-1 из уголков.Установка	т	0,09791	336 485	32 945
669	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04221	369 108	15 580
670	46	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0547	380 529	20 815
671	47	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001	342 931	343
672	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	8,12	196	1 592
			Локальная смета № 6-5-3. Подземная насосная станция производительностью от 1м3/час до 12м3/час по генплану №1А. Приобретение и монтаж технологического оборудования				
			Раздел 1. Монтаж				
673	1	1307-0403-0403 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Насос скважинный с погружным электродвигателем. Монтаж	шт.	1	584 250	584 250
674	2	прайс лист	Насос скважинный глубинный SP7-23 в комплекте с муфтой, кабелем водонепроницаемым и шкафом защиты	комплект	1	2 770 812,78	2 770 813
675	3	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	4 191	4 191
676	4	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчик турбинный холодной воды.Монтаж	шт.	1	14 536	14 536

677	5	1312-1101-0110 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Клапан воздушный диаметром 50мм.Монтаж	шт.	1	31 850	31 850
678	6	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Затвор дисковый диаметром 50мм.Монтаж	шт.	2	22 476	44 952
679	7	1312-1101-0107 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Клапан обратный диаметром 50мм.Монтаж	шт.	1	22 476	22 476
680	8	1312-1101-0907 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Вентиль диаметром 50мм.Монтаж	шт.	1	35 084	35 084
681	9	6401-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф коммутационный I подъема.Монтаж	шт.	1	94 950	94 950
682	10	прайслист	Шкаф коммутационный I подъема	комплект	1	3 308 772,59	3 308 773
683	11	1312-0101-0207 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	10	7 326	73 260
			Раздел 2. Материалы				
684	12	244-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 40, Qn 10 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	165 983	165 983
685	13	246-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	1	123 480	123 480
686	14	242-106-0202 *РСНБ РК 2022*	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	2	19 737	39 474
687	15	242-304-0902 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	67 346	67 346
688	16	261-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	20 845	20 845
689	17	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	23 827	23 827
690	18	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1 042
691	19	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	931	1 862
692	20	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход диаметром 57х4мм-45х2,5мм	шт.	2	476	952
693	21	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	2 107	4 214
694	22	241-116-0206 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	3 163	6 326
695	23	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149	10 745
696	24	244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	1	959	959
697	25	244-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	20	1 214	24 280
698	26	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	10	1 603	16 030
			Раздел 3. Строительные работы				
699	27	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Герметизация устья скважины оголовком ОГ-10.Устройство	т конструкций	0,0309	236 053	7 294
700	28	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Стоимость оголовка ОГ-10	т	0,0309	1 130 546	34 934

701	29	1104-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Свободный спуск водоподъемных труб диаметром 219х9мм	м спуска или подъема труб	11	1 394	15 334
702	30	241-110-0104 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	11	35 400	389 400
			Локальная смета № 6-7-1. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану № 3. Общестроительные работы				
			Раздел 3. Теплоизоляционные и отделочные работы				
703	28	6111-0502-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оклейка поверхности стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите перекрытия и по периметру)	м2	26,1	7 960	207 756
704	29	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм по уклону 20-80мм	м2	37,8	1 990	75 222
705	30	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 до толщины 50мм (20+80=100:2=50мм)	м2	1 323	42	55 566
706	31	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие.Утепление плитами из пеностекла	м2	37,8	3 498	132 224
707	32	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеностекла	м3	1,9467	281 055	547 130
708	33	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	37,8	1 990	75 222
709	34	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 до толщины 20мм	м2	189	42	7 938
710	35	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,070686	63 197	4 467
711	36	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	37,8	921	34 814
712	37	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Набетонка из бетона В15 по уклону.Устройство	м3	2,19	9 923	21 731
713	38	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,2338	37 887	84 632
714	39	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление камер лаза и приборов пеностеклом	м3	0,788	61 972	48 834
715	40	прайслист	Стоимость пеностеклом	м3	0,8058	281 055	226 474
716	41	6112-0202-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство каркаса при оштукатуривании стены	м2	6	8 869	53 214
717	42	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оштукатирование колец камер лаза и приборов выше отметки земли	м2	6	7 898	47 388
			Раздел 4. Гидроизоляция наружных поверхностей				
718	43	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция боковая из двух слоев асфальтовой мастики.Устройство	м2	110,58	1 168	129 157
719	44	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	265,392	742	196 921
720	45	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция плит перекрытия резервуара, в том числе по периметру перекрытия асфальтовой мастикой в один слой.Устройство	м2	55,87	1 127	62 965
721	46	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	44,696	742	33 164
722	47	6111-0402-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции обмазочной на каждый последующий слой до трех слоев асфальтовой мастикой	м2	111,74	216	24 136
723	48	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	89,392	742	66 329
			Раздел 5. Гидроизоляция внутренних поверхностей				
724	49	6111-0503-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протравливание поверхностей соляной кислотой	м2	34,2	4 618	157 936
725	50	261-107-0375 РСНБ РК 2022	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00684	40 988	280
726	51	6111-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проникающая гидроизоляция поверхности резервуара в два слоя.Устройство	м2	34,2	3 331	113 920

727	52	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	133,038	1 847	245 721
728	53	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм из бетона В15 по уклону от 50 до 110 мм	м²	34,2	1 455	49 761
729	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,69768	36 651	25 571
730	55	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 до толщины 80мм(50+110=160:2=80мм)	м²	410,4	31	12 722
731	56	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,09304	36 651	76 712
			Раздел 6. Камера лаза				
732	57	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м³	0,05	46 154	2 308
733	58	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 555	7 555
734	59	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м³	0,8	28 553	22 842
735	60	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 684	37 368
736	61	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26 513	26 513
737	62	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МД-1,МД-2)	т	0,01912	2 223 399	42 511
738	63	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (швеллер,полоса,ходовые скобы)	т	0,00659	1 486 283	9 795
739	64	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0805	255 294	20 551
740	65	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0805	1 145 933	92 248
741	66	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м²	2,28	580	1 322
742	67	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м²	2,28	119	271
743	68	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0004332	1 766 607	765
744	69	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	м²	9,12	119	1 085
745	70	236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0017328	939 839	1 629
			Раздел 7. Крышки К-1,К-2				
746	71	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Деревянная крышка К-1.Укладка	м²	1,06	1 263	1 339
747	72	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование	м²	1,06	289	306
748	73	215-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м³	0,053	82 757	4 386
749	74	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00168	1 486 283	2 497
750	75	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м²	0,074	580	43
751	76	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м²	0,074	119	9
752	77	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000141	1 766 607	25
753	78	1110-0107-0612 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1	м²	1,5	7 441	11 162
754	79	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286

755	80	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,12	757	91
756	81	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2	861	1 033
757	82	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Деревянная крышка К-2.Укладка	$м^2$	0,36	1 263	455
758	83	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование	$м^2$	0,36	289	104
759	84	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 19мм	$м^3$	0,02	82 607	1 652
760	85	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Стоимость бруса	$м^3$	0,005	104 329	522
761	86	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0006	1 486 283	892
762	87	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	$м^2$	0,04	580	23
763	88	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	$м^2$	0,04	119	5
764	89	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000076	1 766 607	13
765	90	1110-0107-0611 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Обивка оцинкованной сталью крышки К-2 с двух сторон	$м^2$	1,3	11 638	15 129
766	91	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление крышки пеностеклом	$м^3$	0,3	54 699	16 410
767	92	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость плит из пеностекла	$м^3$	0,306	281 054,99	86 003
768	93	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,44	757	333
			Раздел 8. Камера приборов				
769	94	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,05	46 154	2 308
770	95	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 555	7 555
771	96	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	0,8	28 553	22 842
772	97	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 684	37 368
773	98	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26 513	26 513
774	99	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00636	2 223 399	14 141
775	100	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (уголок,ходовые скобы)	т	0,014828	1 486 283	22 039
776	101	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг (полоса)	т	0,02985	1 413 475	42 192
777	102	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	$м^2$	1,74	580	1 009
778	103	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	$м^2$	1,74	119	207
779	104	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003306	1 766 607	584
780	105	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	$м^2$	6,96	119	828
781	106	236-203-0207 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,0013224	939 839	1 243
			Раздел 9. Крышка К-1				
782	107	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Деревянная крышка К-1.Укладка	$м^2$	1,06	1 263	1 339
783	108	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование	$м^2$	1,06	289	306
784	109	215-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	$м^3$	0,053	82 757	4 386

785	110	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00168	1 486 283	2 497
786	111	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м²	0,074	580	43
787	112	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м²	0,074	119	9
788	113	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000141	1 766 607	25
789	114	1110-0107-0612 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1	м²	1,5	7 441	11 162
790	115	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286
791	116	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,12	757	91
792	117	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2	861	1 033
			Раздел 10. Отводящий трубопровод				
793	118	1312-0101-0212 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,343	9 916	33 149
794	119	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,343	5 508	18 413
795	120	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 32*	Решетки на отводящий трубопровод из арматуры диаметром 6АI.Установка	т конструкций	0,0004	236 038	94
796	121	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	322 153	129
797	122	1312-1001-0407 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,343	7 925	26 493
798	123	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обойма из бетона В15.Устройство	м³	2,4	8 092	19 421
799	124	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,448	36 651	89 722
800	125	6301-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,003343	8 004 838	26 760
801	126	1106-1301-0308 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Набетонка из бетона В15.Устройство	м³	0,28	74 645	20 901
			Раздел 11. Крепление под переливной и подводящий трубопроводы				
802	127	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры под трубопроводы из бетона В15.Устройство	м³	0,08	31 469	2 518
803	128	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0816	36 651	2 991
804	129	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01193	1 486 283	17 731
805	130	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м²	0,47	580	273
806	131	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры	м²	0,47	119	56
807	132	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000893	1 766 607	158
808	133	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска эмалью ХС-710 за четыре раза	м²	1,88	119	224
809	134	236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0003572	939 839	336
			Раздел 12. Крепление труб вентиляции				

810	135	6301-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Сальники. Установка	т	0,016	4 093 348	65 494
811	136	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,003776	291 693	1 101
812	137	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002512	342 931	861
813	138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001264	322 153	407
814	139	6111-0501-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м2	0,24	187	45
815	140	236-101-0110 РСНБ РК 2022	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000341	2 940 292	100
816	141	6111-0501-0514 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска эмалью ХС-76 за трех раза	м2	0,72	230	166
817	142	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обетонирование вентиляционных труб.Устройство	м3	0,14	9 923	1 389
818	143	212-101-2302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	0,1428	42 235	6 031
			Раздел 13. Отмостка				
819	144	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	м2	22,6	761	17 199
820	145	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Бетонная отмостка из бетона В15.Устройство	м3	2,71	9 923	26 891
821	146	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7642	36 651	101 311
			Локальная смета № 6-8-1. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4. Общестроительные работы				
			Раздел 3. Теплоизоляционные и отделочные работы				
822	28	6111-0502-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оклейка поверхности стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой (по плите перекрытия и по периметру)	м2	26,1	7 960	207 756
823	29	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм по уклону 20-80мм	м2	37,8	1 990	75 222
824	30	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 до толщины 50мм (20+80=100:2=50мм)	м2	1 323	42	55 566
825	31	6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие.Утепление плитами из пеностекла	м2	37,8	3 498	132 224
826	32	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость пеностекла	м3	1,9467	281 055	547 130
827	33	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	37,8	1 990	75 222
828	34	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101 до толщины 20мм	м2	189	42	7 938
829	35	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,070686	63 197	4 467
830	36	214-401-0208 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	37,8	921	34 814
831	37	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Набетонка из бетона В15 по уклону.Устройство	м3	2,19	9 923	21 731
832	38	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	2,2338	37 887	84 632
833	39	6111-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Утепление камер лаза и приборов пеностеклом	м3	0,788	61 972	48 834
834	40	прайслист	Стоимость пеностеклом	м3	0,8058	281 055	226 474
835	41	6112-0202-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство каркаса при оштукатуривании стены	м2	6	8 869	53 214
836	42	6112-0202-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оштукатирование колец камер лаза и приборов выше отметки земли	м2	6	7 898	47 388
			Раздел 4. Гидроизоляция наружных поверхностей				
837	43	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция боковая из двух слоев асфальтовой мастики.Устройство	м2	110,58	1 168	129 157

838	44	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	265,392	742	196 921
839	45	6111-0402-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изоляция плит перекрытия резервуара, в том числе по периметру перекрытия асфальтовой мастикой в один слой.Устройство	м2	55,87	1 127	62 965
840	46	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	44,696	742	33 164
841	47	6111-0402-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство пароизоляции обмазочной на каждый последующий слой до трех слоев асфальтовой мастикой	м2	111,74	216	24 136
842	48	235-201-0202 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	кг	89,392	742	66 329
			Раздел 5. Гидроизоляция внутренних поверхностей				
843	49	6111-0503-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Протравливание поверхностей соляной кислотой	м2	34,2	4 618	157 936
844	50	261-107-0375 РСНБ РК 2022	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95	т	0,00684	40 988	280
845	51	6111-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Проникающая гидроизоляция поверхности резервуара в два слоя. Устройство	м2	34,2	3 331	113 920
846	52	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности	кг	133,038	1 847	245 721
847	53	6109-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, толщина 20 мм из бетона В15 по уклону от 50 до 110 мм	м2	34,2	1 455	49 761
848	54	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,69768	36 651	25 571
849	55	6109-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство стяжки бетонной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201 до толщины 80мм(50+110=160:2=80мм)	м2	410,4	31	12 722
850	56	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,09304	36 651	76 712
			Раздел 6. Камера лаза				
851	57	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,05	46 154	2 308
852	58	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 555	7 555
853	59	6104-0901-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	0,8	28 553	22 842
854	60	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 684	37 368
855	61	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26 513	26 513
856	62	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МД-1,МД-2)	т	0,01912	2 223 399	42 511
857	63	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (швеллер,полоса,ходовые скобы)	т	0,00659	1 486 283	9 795
858	64	6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0805	255 294	20 551
859	65	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0805	1 145 933	92 248
860	66	6111-0501-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	2,28	580	1 322
861	67	6111-0501-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	2,28	119	271
862	68	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0004332	1 766 607	765
863	69	6111-0501-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	9,12	119	1 085
864	70	236-203-0206 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0017328	939 839	1 629
			Раздел 7. Крышки К-1,К-2				

865	71	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Деревянная крышка К-1.Укладка	м2	1,06	1 263	1 339
866	72	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование	м2	1,06	289	306
867	73	215-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	82 757	4 386
868	74	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00168	1 486 283	2 497
869	75	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	0,074	580	43
870	76	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	0,074	119	9
871	77	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000141	1 766 607	25
872	78	1110-0107-0612 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1	м2	1,5	7 441	11 162
873	79	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286
874	80	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,12	757	91
875	81	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2	861	1 033
876	82	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Деревянная крышка К-2.Укладка	м2	0,36	1 263	455
877	83	6107-0115-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Антисептирование	м2	0,36	289	104
878	84	215-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Стоимость крышки из досок толщиной 19мм	м3	0,02	82 607	1 652
879	85	215-202-0702 *РСНБ РК 2022*	Стоимость бруса	м3	0,005	104 329	522
880	86	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0006	1 486 283	892
881	87	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	0,04	580	23
882	88	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	0,04	119	5
883	89	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000076	1 766 607	13
884	90	1110-0107-0611 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Обивка оцинкованной сталью крышки К-2 с двух сторон	м2	1,3	11 638	15 129
885	91	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление крышки пеностеклом	м3	0,3	54 699	16 410
886	92	ПРАЙСЛИСТ	Стоимость плит из пеностекла	м3	0,306	281 054,99	86 003
887	93	217-108-0102 *РСНБ РК 2022*	Шурупы	кг	0,44	757	333
			Раздел 8. Камера приборов				
888	94	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,05	46 154	2 308
889	95	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7 555	7 555
890	96	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	м3	0,8	28 553	22 842
891	97	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 684	37 368
892	98	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	26 513	26 513
893	99	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00636	2 223 399	14 141
894	100	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (уголок,ходовые скобы)	т	0,014828	1 486 283	22 039

895	101	6104-0802-0404 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг (полоса)	т	0,02985	1 413 475	42 192
896	102	6111-0501-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	1,74	580	1 009
897	103	6111-0501-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	1,74	119	207
898	104	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0003306	1 766 607	584
899	105	6111-0501-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска поверхностей эмалью ХС-710 за четыре раза	м2	6,96	119	828
900	106	236-203-0207 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-759	т	0,0013224	939 839	1 243
			Раздел 9. Крышка К-1				
901	107	1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Деревянная крышка К-1.Укладка	м2	1,06	1 263	1 339
902	108	6107-0115-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Антисептирование	м2	1,06	289	306
903	109	215-203-0302 РСНБ РК 2022	Стоимость крышки из досок толщиной 25мм	м3	0,053	82 757	4 386
904	110	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00168	1 486 283	2 497
905	111	6111-0501-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м2	0,074	580	43
906	112	6111-0501-0506 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудрой	м2	0,074	119	9
907	113	236-203-0208 РСНБ РК 2022	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000141	1 766 607	25
908	114	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Обивка оцинкованной сталью крышки К-1	м2	1,5	7 441	11 162
909	115	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	954 056	286
910	116	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Шурупы	кг	0,12	757	91
911	117	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,2	861	1 033
			Раздел 10. Отводящий трубопровод				
912	118	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,343	9 916	33 149
913	119	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,343	5 508	18 413
914	120	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 32	Решетки на отводящий трубопровод из арматуры диаметром 6АI.Установка	т конструкций	0,0004	236 038	94
915	121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	322 153	129
916	122	1312-1001-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	3,343	7 925	26 493
917	123	6103-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Обойма из бетона В15.Устройство	м3	2,4	8 092	19 421
918	124	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,448	36 651	89 722
919	125	6301-0201-0141 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,003343	8 004 838	26 760
920	126	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм.и доп. вып. 28	Набетонка из бетона В15.Устройство	м3	0,28	74 645	20 901

			Раздел 11. Крепление под переливной и подводящий трубопроводы				
921	127	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры под трубопроводы из бетона В15.Устройство	м³	0,08	31 469	2 518
922	128	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0816	36 651	2 991
923	129	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01193	1 486 283	17 731
924	130	6111-0501-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ВЛ-023	м²	0,47	580	273
925	131	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры	м²	0,47	119	56
926	132	236-203-0208 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,0000893	1 766 607	158
927	133	6111-0501-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска эмалью ХС-710 за четыре раза	м²	1,88	119	224
928	134	236-203-0206 *РСНБ РК 2022*	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-710	т	0,0003572	939 839	336
			Раздел 12. Крепление труб вентиляции				
929	135	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники.Установка	т	0,016	4 093 348	65 494
930	136	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,003776	291 693	1 101
931	137	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002512	342 931	861
932	138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001264	322 153	407
933	139	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	м²	0,24	187	45
934	140	236-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000341	2 940 292	100
935	141	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска эмалью ХС-76 за трех раза	м²	0,72	230	166
936	142	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обетонирование вентиляционных труб.Устройство	м³	0,14	9 923	1 389
937	143	212-101-2302 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м³	0,1428	42 235	6 031
			Раздел 13. Отмостка				
938	144	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	м²	22,6	761	17 199
939	145	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонная отмостка из бетона В15.Устройство	м³	2,71	9 923	26 891
940	146	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,7642	36 651	101 311

Итого по смете		**132 490 153**
Стоимость оборудования	тенге	41 233 995
Итого по Акту	**тенге**	**91 256 158**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,3%	тенге	7 574 261,11
Итого	**тенге**	**98 830 419,11**
Сметная прибыль 5%	тенге	4 941 520,96
Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге	7 003 220,71
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**152 009 155,78**
Итого в текущих ценах на III квартал 2025 г. доля - 43%, к=1,0587	**тенге**	**69 200 800,08**

Итого в текущих ценах на IV квартал 2025 г. доля - 43%, к=1,079	**тенге**	**70 527 688,01**
Итого в текущих ценах на I квартал 2026 г. доля - 14%, к=1,0992	**тенге**	**23 392 384,96**
Итого с коэффициентом договорной цены	**тенге**	**159 858 455,59**
НДС(12%)	тенге	19 183 014,67
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**179 041 470,26**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"

И.О. Руководителя _____ **Нургалиев А.М.**

Авторский надзор заказчика:
ПрК"Актюбгражданпроект"
_____ **Дулатбай А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "KA Building Group"
_____ **Идирисов Н.Т.**