Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,п. Шубаркудук, ул. Желтоксана 8** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №85 от 21.07.2025г.

Номер документа	Дата составления
34	25.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР по проекту "Стр-во водопроводных сетей в с.Енбекши Темирского р-на, Актюбинской области" Корректировка (завершение)			Работа	1	94 645 419,78	94 645 419,78
				Итого	1	x	94 645 419,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. Руководителя / _____ / Нурсаимов А.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2025

М.П.

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство водопроводных сетей в с. Енбекши Темирского района, Актюбинской области. Корректировка"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 85	21.07.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	205 630 992,67	84 504 839,09							10 140 580,69	94 645 419,78
Всего к оплате:									**10 140 580,69**	**94 645 419,78**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"

И.О. Руководителя _____ **Нургалиев А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "KA Building Group"

_____ **Ондирисов Н.Т.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 85 от 21.07.2025 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство водопроводных сетей в с. Енбекши Темирского района, Актюбинской области. Корректировка"

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-1. Внеплощадочные сети водоснабжения					
			Раздел 1. Строительные работы					
1	1	6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3	1 467,5	266	390 342	
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	45,2	6764	305 395	
3	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 во временный резерв	м3	1 512,6	133	201 176	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта под трубопроводы и колодцы на глубину 0,3м	м3	8 923,73	611	5 452 396	
5	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 из временного резерва для обратной засыпки	м3	1 500,95	133	199 626	
6	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	17 676,41	611	10 800 283	
7	9	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1 излишнего грунта	м3	41,64	480	19 985	
8	10	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	64,9506	231	15 004	
9	11	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	41,64	62	2 581	
			Локальная смета № 2-2. Внутриплощадочные сети водоснабжения					
			Раздел 1. Строительные работы					
10	1	6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1	м3	8 168,75	549	4 484 644	
11	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	252,3	6 764	1 706 557	
12	3	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	8 421,05	133	1 120 000	
13	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	400,38	611	244 632	
14	5	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	8 293,17	133	1 102 992	
15	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	6 219,8775	93	578 449	
16	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	2 073,2925	3 496	7 248 231	

17	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	21 767,8875	611	13 300 179
18	9	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 излишнего грунта	$м^3$	127,87	480	61 378
19	10	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	222,501	231	51 398
20	11	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	127,87	62	7 928
21	12	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	141,7	13 811	1 957 019
22	15	6301-0105-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63-75 мм	км	0,781	1 333 751	1 041 660
23	16	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	1,298	1 397 590	1 814 072
24	17	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	836,28	1 246	1 042 005
			Локальная смета № 6-6-1. Водонапорная башня емкостью 25м3 высотой опоры 15м по генплану №6. Общестроительные работы				
			Раздел 1. Строительные работы				
25	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обвалование башни и колодца	$м^3$	202,2	133	26 893
26	2	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение обсыпки	$м^3$	202,2	611	123 544
27	3	6101-0109-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	$м^2$	110,7	16	1 771
28	4	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,1792	35 967	402 082
29	5	212-101-2307 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	9,8455	43 151	424 843
			Раздел 2. Водопроводный колодец				
30	6	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,83	761	2 154
31	7	6301-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство водопроводных бетонных колодцев круглых с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	$м^3$	2,65	115 469	305 993
32	8	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	$м^3$	0,56	83 788	46 921
33	9	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 764	7 764
34	10	212-101-1720 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	$м^3$	2,07	37 211	77 027
35	11	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	22 439	22 439
36	12	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	12,95	3 837	49 689
37	13	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щебеночное основание под отмостку.Устройство	$м^2$	2,7	2 358	6 367
38	14	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонная отмостка.Устройство	$м^3$	0,27	9 923	2 679
39	15	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2754	35 046	9 652
			Локальная смета № 6-7-1. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану № 3. Общестроительные работы				
			Раздел 1. Земляные работы				

40	1	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	15,03	93	1 398
41	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	5,01	3 496	17 515
42	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	15,03	611	9 183
43	4	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 недостающего грунта	$м^3$	235,32	480	112 954
44	5	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	367,0992	231	84 800
45	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обвалование резервуара бульдозером мощностью 80л.с.	$м^3$	256,19	93	23 826
46	7	6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5$м^3$	$м^3$	41,5	266	11 039
47	8	6101-0209-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание грунта вручную	$м^2$	41,5	495	20 542
48	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	41,5	611	25 356
49	10	6101-0209-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов вручную	$м^2$	105,2	495	52 074
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции				
50	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 F100,W6	$м^3$	4,42	9 923	43 860
51	12	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,5084	36 689	165 409
52	13	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6	$м^3$	41,2	49 635	2 044 962
53	14	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	41,818	41 944	1 754 014
54	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12255	322 153	39 480
55	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,69884	313 035	844 831
56	17	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,06888	81 604	5 621
57	18	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0542	1 287 858	69 802
58	19	1107-0102-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	27 758	111 032
59	20	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	3,8	85 755	325 869
60	21	1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 40*	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит)	$м^3$	0,6	165 850	99 510
61	22	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,612	41 654	25 492
62	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06364	313 035	19 922
63	24	6111-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация швов горизонтальных(стена/перекрытие)	м	25,8	999	25 774

64	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0312	2 223 399	69 370
65	26	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,054	1 487 580	80 329
66	27	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники диаметром 150мм.Установка	т	0,0765	4 093 348	313 141
			Локальная смета № 6-8-1. Резервуар для воды емкостью 100м3 по генплану №4. Общестроительные работы				
			Раздел 1. Земляные работы				
67	1	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	15,03	93	1 398
68	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	5,01	3 496	17 515
69	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	15,03	611	9 183
70	4	6101-0103-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1 недостающего грунта	$м^3$	235,32	480	112 954
71	5	412-101-0101 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	367,0992	231	84 800
72	6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обвалование резервуара бульдозером мощностью 80л.с.	$м^3$	256,19	93	23 826
73	7	6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подача грунта на перекрытие резервуара экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5$м^3$	$м^3$	41,5	266	11 039
74	8	6101-0209-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разравнивание грунта вручную	$м^2$	41,5	495	20 542
75	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	41,5	611	25 356
76	10	6101-0209-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов вручную	$м^2$	105,2	495	52 074
			Раздел 2. Бетонные и железобетонные конструкции				
77	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 F100,W6	$м^3$	4,42	9 923	43 860
78	12	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	4,5084	36 689	165 409
79	13	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство из бетона В25 F100,W6	$м^3$	41,2	49 635	2 044 962
80	14	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	41,818	41 944	1 754 014
81	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12255	322 153	39 480
82	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,69884	313 035	844 831
83	17	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,06888	81 604	5 621
84	18	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,0542	1 287 858	69 802
85	19	1107-0102-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм.и доп. вып. 28*	Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	4	27 758	111 032

86	20	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	$м^3$	3,8	85 755	325 869
87	21	1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм.и доп. вып. 40*	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном В25(усиление плит)	$м^3$	0,6	165 850	99 510
88	22	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,612	41 654	25 492
89	23	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06364	313 035	19 922
90	24	6111-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Герметизация швов горизонтальных(стена/перекрытие)	м	25,8	999	25 774
91	25	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0312	2 223 399	69 370
92	26	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,054	1 487 580	80 329
93	27	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сальники диаметром 150мм.Установка	т	0,0765	4 093 348	313 141

Итого по смете		**67 451 960**
Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	**тенге**	**67 451 960**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,3%	тенге	5 598 512,65
Итого	**тенге**	**73 050 472,29**
Сметная прибыль 5%	тенге	3 652 523,61
Непредвиденные работы и затраты 5%	тенге	3 652 523,61
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**80 355 519,52**
Итого в текущих ценах на III квартал 2025 г. доля - 43%, к=1,0587	**тенге**	**36 581 127,06**
Итого в текущих ценах на IV квартал 2025 г. доля - 43%, к=1,079	**тенге**	**37 282 550,39**
Итого в текущих ценах на I квартал 2026 г. доля - 14%, к=1,0992	**тенге**	**12 365 750,19**
Итого с коэффициентом договорной цены	**тенге**	**84 504 839,09**
НДС(12%)	тенге	10 140 580,69
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**94 645 419,78**

Заказчик:
ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, ПТ и АД"

И.О. Руководителя _____ **Нургалиев А.М.**

Авторский надзор заказчика:
ПрК "Актюбгражданпроект"

_____ **Дулатбай А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "KA Building Group"

_____ **Идирисов Н.Т.**