Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 14 » декабря 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазПромСтройГрупп» Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Бокенбай батыра, 21
наименование организации, юридический адрес

в лице Молдыбаева Кайрата Сагинаевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водопроводных сетей в с. Енбекши Темирского района, Актюбинской области. Корректировка», Актюбинская область, Темирский район, Алтыкарасуский с.о., с. Енбекши
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» и.о. руководителя Нургалиев А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

2.1) ТОО «АСУ-К»
наименование организации

2.2) ТОО «ИнжСтройЭксперт»
наименование организации

2.3) ТОО «Толағай-Нұр»
наименование организации, № лицензии и дата получения

2.4) ТОО «ФасадОтделСтрой»
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация):
ПрК «Актюбгражданпроект», №18724803,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №77 от 15.05.2025 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Суточное потребление	$м^3$	73,66		73,66	
Насосная станция 1-го подъема: Скважина, глуб-11 м, диам – 150 мм, дебет – 2,1 $м^3$/час	шт	2		2	
Насосная станция 2-го подъема: производительность мощность –	$м^3$/ч кВт	30 2,2		30 2,2	
Резервуары для воды емкостью 100 $м^3$	шт	2		2	
Протяженность подводящего водопровода	м	5 239		5 239	
Протяженность внутрипоселковых водопроводов	м	5 876		5 876	
Электроснабжение КТП	шт	2		2	
Дизельный генератор	шт	1		1	
ВЛЗ-10 кВ	м	6 735		6 735	
ВЛИ-0,4 кВ	м	163		163	
Реклоузер	шт	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Здание водопроводной насосной станции одноэтажное, полузаглублённое, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,4х9,0м. Высота помещения до низа плит покрытия 4,3м; высота вспомогательных помещений 2,5м. На отметке -1,800 расположено помещение машинного зала, на отм. 0,000 (антресоль) расположены входная площадка, помещение ремонтников и санузел. Кровля совмещённая рулонная трёхслойная из битумно полимерного наплавляемого материала (бикрост). Утеплитель - жёсткие минераловатные плиты D=150кг/м3 Разуклонка крыши из керамзитоввого гравия D=600кг/м3 Водосток - наружный, неорганизованный. Окна - из ПВХ-профиля, однокамерные с двойным остеклением. Двери наружные - металлические, противопожарные, утеплённые с пределом огнестойкости 1,5 часа. Заполнение дверей супертонкое базальтовое полотно. Двери внутренние - деревянные. В связи с требованиями СП РК 2.04. 106-2012 "Проектирование тепловой защиты зданий" выполнено утепление наружных стен путём устройства по фасадной поверхности слоя утеплителя с последующей защитно-декоративной цементно-известковой штукатуркой. В качестве утеплителя принята жёсткая минплита на базальтовой основе плотностью D=150кг/м3. Оштукатуренные фасады окрасить акриловой фасадной краской. Внутренняя отделка: - стены - штукатурка с последующей окраской, потолки – затирка с последующей окраской;- полы в машинном зале - керамическая плитка по монолитному подстилающему слою; Полы в помещении ремонтников - линолеум по сборному ж.б. перекрытию, в санузлах керамическая плитка по сборному ж.б. перекрытию. Все металлические конструкции здания, после сварочных работ, очищаются (от окалины, окислов, ржавчины, пыли, грязи), обезжириваются и покрываются грунтовкой ГФ 021 (ГОСТ 25129-2020) в 2 слоя, затем окрашиваются эмалью ПФ115. Все бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумом за два раза.

Технологические решения

Проект водопроводной насосной станции на площадке разработан в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".Насосная станция предназначена для обеспечения хозпитьевых и противопожарных нужд жилого массива, по степени обеспеченности подачи воды относится к III категории. В машинном зале насосной станции установлены: насосная станция повышения давления с частотным преобразователем из 4-х насосов AKVA E 4 CM10-2 (3 раб.+1 рез.) в комплекте со шкафом управления, с частотным преобразователем, запорно-регулирующий арматурой и коллекторами. Установка смонтирована на общей раме основании, испытана и готова к подключению. Каждый насос оборудован 1 обратным клапаном и 2 комплектами запорной арматуры. Компактная установка повышения давления поставляется в смонтированном состоянии, полностью готовой к подключению с полностью выполненной разводкой труб, электромонтажом и регулировками. В состав оборудования входит контроллер, модуль аналоговых входов, модуль дискретных входов, коммутатор, модем Wi-Fi, а также блок питания и выходные реле. Шкаф осуществляет постоянную связь с контролерами насосных 1-го подъема, управляет работой станции 2-го водоподъема. Рабочее место оператора насосной 2-го подъема представляет собой персональный компьютер с установленным лицензионным ПО WINCC. При аварийном затоплении насосной предусмотрено автоматическое включение дренажного насоса Грундфос-UNILIFT KP

250-А1 в зависимости от уровня воды в приямке. Система хозпитьевого водоснабжения решена от напорного трубопровода после счетчика холодной воды. Внутренние сети холодного водоснабжения проектируются из полипропиленовых не армированных труб ø20х3,4мм, ø32х5,4мм по ГОСТ 52134-2010. Система хозбытовой канализации выполнена самотечной с отводом стоков от санприборов в септик. Внутренние сети канализации монтируются из пластмассовых канализационных труб Ф50, Ф110 мм по ГОСТ 32414-2013.

. Схема водоснабжения

Схема водоснабжения с.Енбекши объединенная хоз-питьевая-противопожарная. Она включает в себя расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения (то есть все виды водопользования, обусловленные бытом людей) и расходы воды на пожаротушение.

Схема водоснабжения: вода из скважин забирается насосами 1-го подъема и по водоводам подается в резервуары исходной воды по V=100м3(2 шт.), затем насосами 2-го подъема и по водоводам подается в разводящую сеть села Енбекши. Обеззараживание воды проводится через ультрафиолетовый стерилизатор, который устанавливается в помещении насосной станции 2-го подъема. На основании СНиП РК 4.01-02-2009 п.7.4, в зависимости от числа жителей населенного пункта, система водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды отнесена к II категории.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ январь 2022 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2025 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц: 48;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КГП «Шұбаржылу»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство водопроводных сетей в с. Енбекши Темирского района, Актюбинской области. Корректировка»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазПромСтройГрупп» в лице директора Молдыбаев Кайрат Сагинаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата *Место печати (при наличии)*