Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185**

Наименование строительства и его адрес: **44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

Справка № 3 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от 23 мая 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
БИН 990740000801	БИН 040940010185	KZ1010000	KZ2030000	66/019	07.02.2025г.	Развитие теплоэнергетической системы/За счет целевого трансферта из Национального фонда РК/Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	019/032/431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма договора	**2 815 616 501,60**							
Всего по стройке	**912 095 860,00**	**912 095 860,00**	**381 114 223,00**				**45 733 707,00**	**426 847 930,00**
Акт выполненных работ №1 на 7-01-00-01 Благоустройство территории	6 376 903,00	6 376 903,00						
Акт выполненных работ №2 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	21 979 105,00	21 979 105,00						
Акт выполненных работ №3 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	369 632,00	369 632,00						
Акт выполненных работ №4 на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2. Конструкции железобетонные	8 877 086,00	8 877 086,00						
Акт выполненных работ №5 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	71 861 971,00	71 861 971,00						
Акт выполненных работ №6 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	375 783 233,00	375 783 233,00						
Акт выполненных работ № 7 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций			**45 847 012,00**				**5 501 641,00**	**51 348 653,00**
Акт выполненных работ № 8 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей			**39 963 288,00**				**4 795 595,00**	**44 758 883,00**

полненных работ №9 на 2-01-00-03 роводы тепловых сетей			247 444 350,00				29 693 322,00	277 137 672,00
полненных работ №10 на 2-01-00-03 укции железобетонные			47 859 573,00				5 743 149,00	53 602 722,00
выплаченного аванса, 30%	145 575 000,00	145 575 000,00	-				15 597 321,43	145 575 000,00
удержанного аванса	145 575 000,00	145 575 000,00	554,46				66,54	621,00
удержанного резерва, 5%	45 604 793,00	45 604 793,00	19 055 711,15				2 286 685,35	21 342 396,50
по справке			362 057 957,39				43 446 955,11	405 504 912,50

Итого к оплате: четыреста пять миллионов пятьсот четыре тысячи девятьсот двенадцать тенге 50 тиын

Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Хакимов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Директор ТОО «Grappa - STROY», БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Сагидолдинов Р.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

М.П

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Технический надзор

Директор ТОО "GIV Development", БИН 200340019954

М.П

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 7

от 23 Мая 2025 (месяц, год) на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций

Составлен (а) в ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Демонтажные работы					
1	1	6104-0903-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж камер**	$м^3$	319,24	51 822,0	16 543 655,5	
2	2	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к*	т	3,64	179 422,0	653 096,02	
3	3	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	755,16	23 744,0	17 930 518,73	
4	4	1216-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича**	$м^3$ кладки	3,88	31 176,0	120 962,54	
5	5	414-103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	3,64	1 310,0	4 768,12	
6	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2 675,298	252,0	674 175,31	
7	7	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	26 788,98	43,0	1 151 926,25	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы				**37 079 102**	
			ИТОГО по акту				**37 079 102**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				2 410 142	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**39 489 244**	

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	1 974 462
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	1 184 677
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**42 648 383**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**45 847 012**
	НДС (12%)	5 501 641
	Итого с НДС	**51 348 653**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ЖКХ и коммуникаций

Атик С.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Тегінбай Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверила - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Тюлебаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложен

Приказа и.о. Министра промышленности и строит
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **1-01 Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025г.**

Акт выполненных работ № 8

от 23 Мая 2025 (месяц, год) на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей

Составлен (а) в ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1216-0101-2403 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	6	10 452,0	62 712,0	
2	2	1216-0101-2404 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	2	18 690,0	37 380,0	
3	3	1216-0101-2405 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж	задвижка	4	31 770,0	127 080,0	
4	4	1216-0101-2406 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж	задвижка	2	48 976,0	97 952,0	
5	5	1216-0101-2410 *РСНБ РК 2022*	Задвижки диаметром до 800 мм. Демонтаж	задвижка	2	116 588,0	233 176,0	
6	6	6123-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж: прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,016	1 930 357,0	30 886,0	

7	7	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция:Трубопровод диаметром до 350 мм, диам. 100 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,016**	**-1 497 025,0**	**-23 952,0**
8	8	6123-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж: прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм**	**км**	**0,012**	**2 989 229,0**	**35 871,0**
9	9	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция:Трубопровод диаметром до 350 мм, диам. 200 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,012**	**-1 497 025,0**	**-17 964,0**
10	10	6123-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж: прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,024**	**3 857 044,0**	**92 569,0**
11	11	1125-0127-0501 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция:Трубопровод диаметром до 350 мм, диам. 300 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,024**	**-1 497 025,0**	**-35 929,0**
12	12	6123-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж: прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 400 мм**	**км**	**0,012**	**4 993 234,0**	**59 919,0**
13	13	1125-0127-0502 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,012**	**-1 500 039,0**	**-18 000,0**
14	14	6123-0101-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж: прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 800 мм**	**км**	**0,103**	**9 970 183,0**	**1 026 929,0**
15	15	1125-0127-0506 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,103**	**-2 285 650,0**	**-235 422,0**
16	16	1216-0101-2202 *РСНБ РК 2022*	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	**м² наружной площади разобранной**	**1 914,285714**	**912,0**	**1 745 829,0**
17	17	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж: устройство изоляции поверхности рулонными материалами. Обертывание, стеклопластик**	**м²**	**1 260**	**638,0**	**803 880,0**
18	18	6123-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж: прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 800 мм**	**км**	**2,122**	**15 818 524,0**	**33 566 907,52**
19	19	1125-0127-0506 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**2,122**	**-2 628 499,0**	**-5 577 675,02**
20	20	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**452,2767**	**252,0**	**113 973,88**
21	21	412-102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**4 522,687**	**43,0**	**194 475,76**
			ИТОГО по акту				**32 320 598**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				2 100 839
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**34 421 437**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				1 721 072

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	1 032 643
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**37 175 152**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**39 963 288**
	НДС (12%)	4 795 595
	Итого с НДС	**44 758 883**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильны дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, ст БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ЖКХ и коммуникаций

Атик

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Тегінба

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверила - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Тюлобаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 9

от 23 Мая 2025 (месяц, год) на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей

Составлен (а) в ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ					
1	**112**	**6123-0104-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 1000 мм, неподвижная опора**	**км**	**0,204**	**28 493 206,0**	**5 812 613,97**	
2	**113**	**241-402-0136** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х10,0 мм**	**м**	**366**	**524 979,0**	**192 142 314,0**	
3	**115**	**6123-0104-0227** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 1000 мм**	**шт.**	**4**	**506 172,0**	**2 024 688,0**	
			Итого по подразделу 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В				**199 979 616**	
			Подраздел 4: МАТЕРИАЛЫ НА ПЕРИОД МОНТАЖА					
4	**159**	**6121-0901-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 м^2**	**м**	**10,5**	**13 599,0**	**142 790,0**	
			Итого по подразделу 4: МАТЕРИАЛЫ НА ПЕРИОД МОНТАЖА				**142 790**	
			ИТОГО по акту				**200 122 406**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)	13 007 956
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**213 130 362**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	10 656 518
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	6 393 911
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**230 180 791**
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**247 444 350**
	НДС (12%)	29 693 322
	Итого с НДС	**277 137 672**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ЖКХ и коммуникаций

Атик С.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Тегінбай Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил: главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Тюлебаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-

Приказа и.о. Министра промышленности и строительств
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 33

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 10

от 23 Мая 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные

Составлен (а) в ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы **Подраздел 1: Вне охранной зоны**					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	3 564	499,0	1 778 436,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	2 976	530,0	1 577 280,0	
3	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3	16,83	583,0	9 811,8	

4	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	1 176,93	573,0	674 380,8
5	5	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 937,07	694,0	1 344 326,4
6	6	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3	513,18	764,0	392 069,7
7	7	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	131,22	8 331,0	1 093 194,0
8	8	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	111,74	10 873,0	1 214 948,92
9	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15*	м^3	9,72	12 504,0	121 538,7
10	10	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт разработанный вручную.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	131,22	499,0	65 478,6
11	11	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт разработанный вручную.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	122,54	530,0	64 946,2
12	12	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	14 202,756	276,0	3 919 960,73
13	13	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	м^3	4 872,15	65,0	316 690,2
14	14	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	7 884,36	79,0	622 864,8
			Итого по подразделу 1: Вне охранной зоны				13 195 927
			Подраздел 2: В охранной зоной ЛЭП				

15	21	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	416,9	599,0	249 723,0
16	22	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	34,5	636,0	21 942,0
17	23	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	268	687,0	184 116,0
18	24	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	426,6	833,0	355 358,0
19	25	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3	48,5	916,0	44 426,0
20	26	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	17,7	9 997,0	176 947,0
21	27	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	4,35	13 048,0	56 759,0
22	29	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт разработанный вручную.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	17,7	599,0	10 602,0
23	30	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт разработанный вручную.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	4,35	636,0	2 766,78
24	31	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	2 010,668	276,0	554 944,22
25	32	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	м^3	702,6	65,0	45 669,0
26	33	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	513,95	79,0	40 602,25
			Итого по подразделу 2: В охранной зоной ЛЭП				1 743 855
			Итого по разделу 1: Землянные работы				14 939 782

			Раздел 2: Каналы					
			Подраздел 1: Каналы вне охранной зоны					
27	39	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под каналы песчаное.м^3**	м^3	29,5	9 506,0	280 427,0	
28	40	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	шт.	124	6 095,0	755 780,0	
29	42	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	м^3	33,03	40 255,0	1 329 622,54	Казахстан
30	43	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Надбавка по водонепроницаемости от W0 до W6.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	33,03	783,72	25 886,2	Казахстан
31	44	ССЦ 8.04-08-2023 п.2.3.4	**Надбавка на сульфатостойкость**	м^3	33,03	284,0	9 380,6	
32	48	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка плит основания**	м^3	69,12	34 564,0	2 389 063,51	
33	49	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2**	шт.	48	8 806,0	422 688,0	
34	53	225-202-1105 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.10)**	м^3	69,12	116 443,0	8 048 540,24	Казахстан
35	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Надбавка по водонепроницаемости от W0 до W10.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	69,12	1 540,37	106 470,26	Казахстан
36	55	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	**Надбавка на сульфатостойкость**	м^3	69,12	284,0	19 629,91	
37	56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	306	3 344,0	1 023 264,0	
38	57	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка песком каналов с устройством под трубопроводы основания**	м^3	100,78	7 888,0	794 952,58	
39	58	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	271,36	7 888,0	2 140 487,68	
			Итого по подразделу 1: Каналы вне охранной зоны				17 346 193	
			Итого по разделу 2: Каналы				17 346 193	
			Раздел 4: Тепловые камеры вне охранной зоны ЛЭП					
			Подраздел 1: Тепловые камеры УТ1, УТ5					
40	82	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство**	м^3 конструкции	43,38	65 053,0	2 821 999,0	
41	83	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м^3	6,936	23 338,0	161 872,0	Казахстан
42	84	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м^3	12,383	26 376,0	326 614,0	Казахстан
43	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1814	341 021,0	61 861,0	
44	86	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,04215	318 711,0	332 144,5	
45	87	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,181401	98 703,0	17 905,0	
46	88	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,00984	380 215,0	3 741,5	
47	89	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий,**	т	0,00984	1 195 418,0	11 763,0	Казахстан

48	90	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	24,3	25 214,0	612 700,07	Казахста
49	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,13666	341 021,0	46 604,0	
50	92	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,674825	318 711,0	533 785,0	
51	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,026125	1 286 504,0	33 610,0	
52	94	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	т	0,04362	380 215,0	16 585,0	
53	95	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес более 20 кг**	т	0,66836	134 222,0	89 708,5	
54	96	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий,**	т	0,1004	1 179 654,0	118 437,5	Казахста
55	97	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,04838	1 184 085,0	57 286,0	Казахста
56	98	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,5884	1 151 047,0	677 276,0	Казахста
57	99	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	0,2	1 731,0	346,0	
			Итого по подразделу 1: Тепловые камеры УТ1, УТ5				5 924 238	
			Итого по разделу 4: Тепловые камеры вне охранной зоны ЛЭП				5 924 238	
			Раздел 7: Неподвижные опоры					
			Подраздел 1: Неподвижные опоры вне охранной зоны ЛЭП (Н2-Н11)					
58	526	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,546	13 683,0	89 569,0	
59	527	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	6,67692	23 338,0	155 826,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Неподвижные опоры вне охранной зоны ЛЭП (Н2-Н11)				245 395	
			Подраздел 2: Неподвижные опоры в охранной зоне ЛЭП Н1					
60	534	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,7	13 683,0	91 676,0	
61	535	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	6,834	23 338,0	159 492,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Неподвижные опоры в охранной зоне ЛЭП Н1				251 168	
			Итого по разделу 7: Неподвижные опоры				496 563	
			ИТОГО по акту				38 706 776	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				2 515 940	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**41 222 716**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 061 136	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 236 681	

Итого с непредвиденными работами и затратами	**44 520 533**
Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**47 859 573**
НДС (12%)	5 743 149
Итого с НДС	**53 602 722**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ЖКХ и коммуникаций

Атик С.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Тегінбай Т.Р

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил: Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Тюлебаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)