Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185**

Наименование строительства и его адрес: **44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

Справка № 4 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от 03 июля 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
БИН 990740000801	БИН 040940010185	KZ1010000	KZ2030000	66/019	07.02.2025г.	Развитие теплоэнергетической системы/За счет целевого трансферта из Национального фонда РК/Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	019/032/431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма договора	**2 815 616 501,60**							
Всего по стройке	**1 570 226 646,13**	**1 570 226 646,13**	**587 616 773,33**				**70 514 012,80**	**658 130 786,13**
Акт выполненных работ №1 на 7-01-00-01 Благоустройство территории	6 376 903,00	6 376 903,00						
Акт выполненных работ №2 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	21 979 105,00	21 979 105,00						
Акт выполненных работ №3 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	369 632,00	369 632,00						
Акт выполненных работ №4 на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2. Конструкции железобетонные	8 877 086,00	8 877 086,00						
Акт выполненных работ №5 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	71 861 971,00	71 861 971,00						
Акт выполненных работ №6 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	375 783 233,00	375 783 233,00						
Акт выполненных работ № 7 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	45 847 012,00	45 847 012,00						
Акт выполненных работ № 8 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	39 963 288,00	39 963 288,00						
Акт выполненных работ №9 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	247 444 350,00	247 444 350,00						

Акт выполненных работ №10 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные	47 859 573,00	47 859 573,00						
Акт выполненных работ №11 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей			481 917 736,94				57 830 128,43	539 747 865,37
Акт выполненных работ №12 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные			105 699 036,39				12 683 884,37	118 382 920,76
Сумма выплаченного аванса, 30%	**145 575 000,00**	**145 575 000,00**	**-**				**-**	**-**
Сумма удержанного аванса	**145 575 000,00**	**145 575 000,00**	**-**				**-**	**-**
Сумма удержанного резерва, 5%	**78 511 332,31**	**78 511 332,31**	**29 380 838,67**				**3 525 700,64**	**32 906 539,31**
ИТОГО по справке			**558 235 934,66**				**66 988 312,16**	**625 224 246,82**

Итого к оплате: шетьсот двадцать пять миллионов двести двадцать четыре тысячи двести сорок шесть тенге 82 тиын

Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Хакимов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

Директор ТОО «Grappa - STROY», БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Сагидолдинов Р.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

М.П.

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Технический надзор

Директор ТОО "GIV Development", БИН 200340019954

М.П.

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 11

от 03 Июля 2025 (месяц, год) на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей

Составлен (а) в ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ					
1	109	6123-0104-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 1000 мм**	**км**	**0,054**	**34 052 142,0**	**1 838 816,0**	
2	112	6123-0104-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 1000 мм, неподвижная опора**	**км**	**0,406**	**28 493 206,0**	**11 568 241,53**	
3	113	241-402-0136 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х10,0 мм**	**м**	**262**	**524 979,0**	**137 544 498,0**	

4	122	6123-0104-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка компенсаторов стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 1000 мм	шт.	10	784 333,0	7 843 330,0	
5	123	СТТОО	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ-II-16-1020х10/1200-480-ОДК-М12, L 2750мм	шт	10	5 360 770,19	53 607 701,82	
6	128	6111-0201-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка полиэтиленовых матов	$м^3$ изоляции	7,56	67 341,0	509 098,0	
7	129	234-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	168	6 789,0	1 140 552,0	Казахстан
8	130	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля/трубы/, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	600	27,0	16 200,0	
9	131	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	600	125,0	75 000,0	
10	134	6123-0104-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 1000 мм	км	0,0138	34 052 142,0	469 919,9	
11	137	6123-0104-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 1000 мм	км	0,382	28 493 206,0	10 884 405,0	
12	140	241-402-0136 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х10,0 мм	м	301,5	524 979,0	158 281 168,5	
13	141	241-408-0210 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм	комплект	48	124 490,0	5 975 520,0	
			Итого по подразделу 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ				389 754 450,75	
			ИТОГО по акту				389 754 450,75	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				25 334 039,3	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**415 088 490,05**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				20 754 424,5	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				12 452 654,7	

	Итого с непредвиденными работами и затратами	**448 295 569,25**	
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**481 917 736,94**	
	НДС (12%)	57 830 128,43	
	Итого с НДС	**539 747 865,37**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором ЖКХ и коммуникаций

Атик С.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, п.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Тюлебаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 12

от 03 Июля 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные

Составлен (а) в ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Землянные работы					
			Подраздел 1: Вне охранной зоны					
1	1	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	396	499,0	197 604,0	
2	3	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3	1,87	583,0	1 090,2	
3	4	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1**	м^3	130,77	573,0	74 931,2	

4	5	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	215,23	694,0	149 369,6	
5	6	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3	57,02	764,0	43 563,3	
6	7	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3	14,58	8 331,0	121 466,0	
7	9	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15*	м^3	1,08	12 504,0	13 504,3	
8	10	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт разработанный вручную.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	14,58	499,0	7 275,4	
9	13	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	м^3	541,35	65,0	35 187,8	
10	14	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	770,38	79,0	60 860,06	
11	15	6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Водоотлив из котлованов**	м^3	30,66	5 457,0	167 311,8	
12	16	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт для обратной засыпки.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	1 845	434,0	800 730,06	
13	17	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	3 690	276,0	1 018 440,08	
14	18	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	1 700	96,0	163 199,92	
15	19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 700	748,0	1 271 600,1	
16	20	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	145	4 306,0	624 369,97	
			Итого по подразделу 1: Вне охранной зоны				4 750 503,79	
			Итого по разделу 1: Землянные работы				4 750 503,79	

			Раздел 2: Каналы					
			Подраздел 1: Каналы вне охранной зоны					
17	40	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	150	6 095,0	914 250,0	
18	41	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	150	6 677,0	1 001 550,0	
19	42	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	51,11	40 255,0	2 057 432,88	Казахстан
20	43	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W0 до W6.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	51,115124	783,72	40 059,84	Казахстан
21	44	ССЦ 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	51,115124	284,0	14 516,81	
22	48	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит основания	$м^3$	35,99995	34 564,0	1 244 302,17	
23	49	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	25	8 806,0	220 150,0	
24	50	225-202-1105 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.10)	$м^3$	41,403565	116 443,0	4 821 155,36	Казахстан
25	51	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W2 до W10.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	41,403565	1 388,75	57 499,12	Казахстан
26	52	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	41,403565	284,0	11 758,67	
27	53	225-202-1105 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.10)	$м^3$	61,272	116 443,0	7 134 695,57	Казахстан
28	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W0 до W10.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	61,272	1 540,37	94 381,45	Казахстан
29	55	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	61,272	284,0	17 401,1	
30	56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	1 021	3 344,0	3 414 224,0	
31	57	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком каналов с устройством под трубопроводы основания	$м^3$	448,176	7 888,0	3 535 212,0	
32	58	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	173,6	7 888,0	1 369 356,8	
33	59	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка трубопроводов песком	$м^3$	750	9 506,0	7 129 500,0	
			Итого по подразделу 1: Каналы вне охранной зоны				33 077 445,77	
			Подраздел 2: Каналы в охранной зоне					
34	60	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под каналы песчаное.$м^3$	$м^3$	5	11 062,0	55 310,0	
35	61	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	20	7 192,0	143 840,0	
36	62	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	20	7 828,0	156 560,0	

37	63	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	11,04	40 255,0	444 415,0	Казахстан
38	64	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W0 до W6.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,04	783,72	8 652,0	Казахстан
39	65	ССЦ 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	11,04	284,0	3 135,0	
40	66	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит основания	$м^3$	25,92	41 338,0	1 071 481,0	
41	67	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 $м^2$	шт.	18	10 343,0	186 174,0	
42	68	225-202-1105 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.10)	$м^3$	23,94	116 443,0	2 787 645,0	Казахстан
43	69	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W2 до W10.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	23,94	1 388,75	33 247,0	Казахстан
44	70	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	23,94	284,0	6 799,0	
45	71	225-202-1105 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.10)	$м^3$	25,92	116 443,0	3 018 203,0	Казахстан
46	72	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W0 до W10.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	25,92	1 540,37	39 926,0	Казахстан
47	73	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	25,92	284,0	7 361,0	
48	74	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	98	3 649,0	357 602,0	
49	75	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком каналов с устройством под трубопроводы основания	$м^3$	35,88	9 123,0	327 333,0	
50	76	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	13	9 123,0	118 599,0	
51	77	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка трубопроводов песком	$м^3$	88,5	11 062,0	978 987,0	
			Итого по подразделу 2: Каналы в охранной зоне				9 745 269,0	
			Итого по разделу 2: Каналы				42 822 714,77	
			Раздел 7: Неподвижные опоры					
			Подраздел 1: Неподвижные опоры вне охранной зоны ЛЭП (Н2-Н11)					
52	526	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	19,484	13 683,0	266 599,82	
53	527	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	19,484	23 338,0	454 717,71	Казахстан
54	528	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	228,9	71 428,0	16 349 869,2	
55	529	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	234,1125	26 376,0	6 174 951,37	Казахстан

56	530	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,04741	341 021,0	698 210,1	
57	531	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,9704	331 813,0	2 644 682,4	
58	532	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	7,22268	318 711,0	2 301 948,0	
59	533	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,263456	117 606,0	148 590,0	
			Итого по подразделу 1: Неподвижные опоры вне охранной зоны ЛЭП (Н2-Н11)				29 039 568,6	
			Подраздел 2: Неподвижные опоры в охранной зоне ЛЭП Н1					
60	536	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	75,3	71 428,0	5 378 528,0	
61	537	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	76,4295	26 376,0	2 015 904,0	Казахстан
62	538	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4153	341 021,0	141 626,0	
63	539	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,9695	331 813,0	653 506,0	
64	540	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,047	318 711,0	652 401,0	
65	541	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,256	117 606,0	30 107,0	
			Итого по подразделу 2: Неподвижные опоры в охранной зоне ЛЭП Н1				8 872 072,0	
			Итого по разделу 7: Неподвижные опоры				37 911 640,6	
			ИТОГО по акту				85 484 859,16	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				5 556 515,85	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				91 041 375,01	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				4 552 068,75	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				2 731 241,25	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				98 324 685,01	

	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**105 699 036,39**
	НДС (12%)	12 683 884,37
	Итого с НДС	**118 382 920,76**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, ул. Ломова, стр. 180/3, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий сектором ЖКХ и коммуникаций

Атик С.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшантова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Тюлебаев М.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)