Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 14

от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2.Конструкции железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Землянные работы					
			Подраздел 1: Вне охранной зоны					
1	16	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт для обратной засыпки.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	м^3	4 790,2	434,0	2 078 946,94	
2	17	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	8 850,528	276,0	2 442 745,92	
3	18	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	4 271,68	96,0	410 081,08	
4	19	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	4 271,68	748,0	3 195 216,9	
5	20	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	518,52	4 306,0	2 232 747,03	
			Итого по подразделу 1: Вне охранной зоны				10 359 738	
			Подраздел 2: В охранной зоной ЛЭП					
6	31	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	0,000001	276,0	0,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	34	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Погрузка для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	764,1	434,0	331 619,0	
8	35	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 444,149	276,0	398 585,0	
9	36	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	687,69	115,0	79 084,0	
10	37	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	687,69	897,0	616 858,0	
11	38	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	76,41	5 167,0	394 810,0	
			Итого по подразделу 2: В охранной зоной ЛЭП				1 820 956	
			Итого по разделу 1: Землянные работы				12 180 694	
			Раздел 2: Каналы					
			Подраздел 1: Каналы вне охранной зоны					
12	39	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под каналы песчаное.м^3	м^3	47,5	9 506,0	451 535,0	
13	40	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	188	6 095,0	1 145 860,0	
14	41	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	110	6 677,0	734 470,0	
15	42	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	38,94	40 255,0	1 567 529,57	Казахстан
16	43	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости от W0 до W6.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	38,934876	783,72	30 513,96	Казахстан
17	44	ССЦ 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м^3	38,934876	284,0	11 057,59	
18	45	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	42,84	40 255,0	1 724 524,0	Казахстан
19	46	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости от W0 до W6.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	42,84	783,72	33 575,0	Казахстан
20	47	ССЦ 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м^3	42,84	284,0	12 167,0	
21	48	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка плит основания	м^3	60,48005	34 564,0	2 090 432,32	
22	49	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м^2	шт.	42	8 806,0	369 852,0	
23	50	225-202-1105 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.10)	м^3	111,546435	116 443,0	12 988 801,64	Казахстан
24	51	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости от W2 до W10.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	111,546435	1 388,75	154 909,88	Казахстан
25	52	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	м^3	111,546435	284,0	31 679,33	
26	53	225-202-1105 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(калькуляция п.10)	м^3	35,208	116 443,0	4 099 725,19	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W0 до W10.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	35,208	1 540,37	54 233,29	Казахстан
28	55	ССЦ РК 8.04-08-2023 п.2.3.4	Надбавка на сульфатостойкость	$м^3$	35,208	284,0	9 998,99	
29	56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	203	3 344,0	678 832,0	
30	57	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком каналов с устройством под трубопроводы основания	$м^3$	11,264	7 888,0	88 850,42	
31	58	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	51,04	7 888,0	402 603,52	
32	59	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка трубопроводов песком	$м^3$	2 620,5	9 506,0	24 910 473,0	
			Итого по подразделу 1: Каналы вне охранной зоны				51 591 624	
			Итого по разделу 2: Каналы				51 591 624	
			Раздел 3: Торцовая стена монолитная (1шт)					
33	78	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	$м^3$	0,38	42 991,0	16 337,0	
34	79	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,3876	24 727,0	9 584,0	Казахстан
35	80	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,17704	134 222,0	23 763,0	
36	81	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17704	1 184 085,0	209 630,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Торцовая стена монолитная (1шт)				259 314	
			Раздел 4: Тепловые камеры вне охранной зоны ЛЭП					
			Подраздел 1: Тепловые камеры УТ1, УТ5					
37	82	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	43,38	65 053,0	2 821 999,0	
38	84	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	12,383	26 376,0	326 614,0	Казахстан
39	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1814	341 021,0	61 861,0	
40	86	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,04215	318 711,0	332 144,5	
41	87	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,181401	98 703,0	17 905,0	
42	88	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00984	380 215,0	3 741,5	
43	89	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00984	1 195 418,0	11 763,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	90	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	24,1358	25 214,0	608 559,93	Казахстан
45	91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,13666	341 021,0	46 604,0	
46	92	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,674825	318 711,0	533 785,0	
47	93	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,026125	1 286 504,0	33 610,0	
48	94	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,04362	380 215,0	16 585,0	
49	95	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,66836	134 222,0	89 708,5	
50	96	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1004	1 179 654,0	118 437,5	Казахстан
51	97	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04838	1 184 085,0	57 286,0	Казахстан
52	98	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5884	1 151 047,0	677 276,0	Казахстан
53	99	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,2	1 731,0	346,0	
54	100	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм (прим.12 л.7.2)	шт.	24	382,0	9 168,0	
55	101	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0301	шт.	24	-78,0	-1 872,0	
56	102	261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,000854	4 159 618,0	3 552,0	
57	103	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство ОП1	$м^3$	0,74	30 321,0	22 438,0	
58	104	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,7511	24 269,0	18 228,0	Казахстан
59	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01422	341 021,0	4 849,0	
60	106	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01752	331 813,0	5 813,0	
61	107	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0166	380 215,0	6 312,0	
62	108	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0166	1 179 654,0	19 582,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	109	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,008	37 428,0	299,0	
64	110	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,00816	24 269,0	198,0	Казахстан
65	111	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00132	1 286 504,0	1 698,0	
66	112	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00132	1 179 654,0	1 557,0	Казахстан
67	113	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6 (калькуляция п.6)	шт.	9	44 830,0	403 470,0	Казахстан
68	114	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6 (калькуляция п.4)	шт.	15	31 624,0	474 360,0	Казахстан
69	115	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.7)	$м^3$	1,5	74 055,0	111 082,0	Казахстан
70	116	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2 333,0	18 664,0	Казахстан
71	117	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	13 246,0	13 246,0	Казахстан
72	118	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на влагостойкость до W4.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,01	473,96	1 427,0	Казахстан
73	119	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W2 до W4.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5	252,5	379,0	Казахстан
74	120	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	2,238	216 455,0	484 426,0	
75	121	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,238	57 272,0	128 175,0	
76	122	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,238	1 122 582,0	2 512 339,0	Казахстан
77	123	ССЦ РК 8.04-08-2023 т.6	Доплата на изменение марки стали до С245	т	2,238	7 791,0	17 436,0	
78	124	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	8	43 438,0	347 504,0	Казахстан
79	125	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание балок	$м^3$	0,42	11 825,0	4 967,0	
80	126	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,4284	24 269,0	10 397,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	127	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,28464	303 588,0	86 413,0	
82	128	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,28464	1 146 761,0	326 414,0	Казахстан
83	129	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,02954	1 494 018,0	44 133,0	
84	130	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04032	352 836,0	14 226,0	
85	131	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,04032	1 131 351,0	45 616,0	Казахстан
86	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	69,586	298,0	20 737,0	
87	133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	69,586	444,0	30 896,0	
88	134	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	43,2	1 791,0	77 371,0	
89	135	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	43,2	149,0	6 437,0	
90	136	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,76256	22 909,0	40 378,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Тепловые камеры УТ1, УТ5				11 070 541	
			Подраздел 2: Тепловая камера УТ3					
91	159	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	66,68	65 053,0	4 337 734,0	
92	160	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	3,468	23 338,0	80 936,0	Казахстан
93	161	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	12,383	26 376,0	326 614,0	Казахстан
94	162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,48812	341 021,0	166 459,0	
95	163	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2601	331 813,0	418 118,0	
96	164	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,48812	98 703,0	48 179,0	
97	165	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00984	1 286 504,0	12 659,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	166	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00984	1 195 418,0	11 763,0	Казахстан
99	167	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	43,5435	25 214,0	1 097 906,0	Казахстан
100	168	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2198	341 021,0	74 956,0	
101	169	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,91421	318 711,0	928 791,0	
102	170	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0288	1 286 504,0	37 051,0	
103	171	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0288	1 179 654,0	33 974,0	Казахстан
104	172	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,88664	134 222,0	119 007,0	
105	173	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29824	1 184 085,0	353 142,0	Казахстан
106	174	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5884	1 151 047,0	677 276,0	Казахстан
107	175	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм	шт.	40	382,0	15 280,0	
108	176	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0301	шт.	40	-78,0	-3 120,0	
109	177	261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,001142	4 159 618,0	4 752,0	
110	178	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,13	30 321,0	34 263,0	
111	179	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,1526	24 269,0	27 972,0	Казахстан
112	180	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01366	341 021,0	4 658,0	
113	181	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,029	331 813,0	9 623,0	
114	182	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг (3Д3,3Д4)	т	0,039	380 215,0	14 828,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	183	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,039	1 179 654,0	46 007,0	Казахстан
116	184	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6 (калькуляция п.6)	шт.	2	44 830,0	89 660,0	Казахстан
117	185	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6 (калькуляция п.4)	шт.	6	31 624,0	189 744,0	Казахстан
118	186	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6 (калькуляция п.3)	шт.	6	25 531,0	153 186,0	Казахстан
119	187	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6 (калькуляция п.5)	шт.	2	27 789,0	55 578,0	Казахстан
120	189	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 333,0	9 332,0	Казахстан
121	190	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на влагостойкость до W4.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,92	473,96	3 280,0	Казахстан
122	191	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	43 438,0	173 752,0	Казахстан
123	192	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,788	216 455,0	170 567,0	
124	193	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,788	57 272,0	45 130,0	
125	194	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,788	1 122 582,0	884 595,0	Казахстан
126	195	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.6	Доплата за марку стали С255	т	0,788	14 178,0	11 172,0	
127	196	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание балок	м³	0,32	11 825,0	3 784,0	
128	197	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,3264	24 269,0	7 921,0	Казахстан
129	198	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,20648	303 588,0	62 685,0	
130	199	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,20648	1 146 761,0	236 783,0	Казахстан
131	200	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01477	1 494 018,0	22 067,0	
132	201	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03456	1 548 254,0	53 508,0	
133	202	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03456	1 131 351,0	39 099,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
134	203	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	27,667	298,0	8 245,0	
135	204	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	27,667	444,0	12 284,0	
136	205	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	58,73	1 791,0	105 185,0	
137	206	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	58,73	298,0	17 502,0	
138	207	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	3,6006	22 909,0	82 486,0	Казахстан
139	208	6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	$м^3$	18	46 024,0	828 432,0	
140	209	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	4,14	19 436,0	80 465,0	Казахстан
141	210	213-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175(калькуляция п.8)	1000 шт.	3,78	98 564,0	372 572,0	Казахстан
142	211	213-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175	1000 шт.	3,15	110 453,0	347 927,0	Казахстан
143	212	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	9,9	4 634,0	45 877,0	
144	213	213-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм, серая (калькуляция п.9)	$м^2$	10,098	3 567,0	36 020,0	Казахстан
145	214	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0696	1 548 254,0	107 758,0	
146	215	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0696	1 179 654,0	82 104,0	Казахстан
147	216	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,74	298,0	519,0	
148	217	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,74	444,0	773,0	
			Итого по подразделу 2: Тепловая камера УТ3				13 218 820	
			Подраздел 3: Тепловая камера УТ4					
149	237	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	49,12	65 053,0	3 195 403,0	
150	238	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	3,774	23 338,0	88 078,0	Казахстан
151	239	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	13,9055	26 376,0	366 771,0	Казахстан
152	240	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20076	341 021,0	68 463,0	
153	241	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	331 813,0	2 389,0	
154	242	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,05676	318 711,0	336 801,0	
155	243	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,200756	98 703,0	19 815,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	244	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00984	380 215,0	3 741,0	
157	245	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00984	1 195 418,0	11 763,0	Казахстан
158	246	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	28,623	25 214,0	721 700,0	Казахстан
159	247	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1485	341 021,0	50 642,0	
160	248	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9695	318 711,0	627 701,0	
161	249	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0288	1 286 504,0	37 051,0	
162	250	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0682	380 215,0	25 931,0	
163	251	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,65094	134 222,0	87 370,0	
164	252	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,084	1 179 654,0	99 091,0	Казахстан
165	253	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07554	1 184 085,0	89 446,0	Казахстан
166	254	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5884	1 151 047,0	677 276,0	Казахстан
167	255	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм (прим.11 л.35.2)	шт.	24	382,0	9 168,0	
168	256	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0301	шт.	24	-78,0	-1 872,0	
169	257	261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,000854	4 159 618,0	3 552,0	
170	258	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,72	30 321,0	21 831,0	
171	259	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,7344	24 269,0	17 823,0	Казахстан
172	260	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01422	341 021,0	4 849,0	
173	261	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0171	331 813,0	5 674,0	
174	262	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0166	380 215,0	6 312,0	
175	263	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий,	т	0,0166	1 179 654,0	19 582,0	Казахстан
176	264	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,016	37 428,0	599,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
177	265	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,01632	25 640,0	418,0	Казахстан
178	266	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг (ЗД1, ЗД2)	т	0,00264	380 215,0	1 004,0	
179	267	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00264	1 179 654,0	3 114,0	Казахстан
180	268	225-202-0901 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6 (калькуляция п.5)	шт.	4	27 789,0	111 156,0	Казахстан
181	270	225-202-0406 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6 (калькуляция п.3)	шт.	8	25 531,0	204 248,0	Казахстан
182	271	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 333,0	9 332,0	Казахстан
183	272	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на влагостойкость до W4.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,48	473,96	1 175,0	Казахстан
184	273	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	0,6218	216 455,0	134 592,0	
185	274	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6218	57 272,0	35 612,0	
186	275	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,6218	1 122 582,0	698 021,0	Казахстан
187	276	ССЦ РК 8.04-08-2023 т.6	Доплата на изменение марки стали до С255	т	0,6218	14 178,0	8 816,0	
188	277	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание балок	$м^3$	0,08	11 825,0	946,0	
189	278	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,0816	24 269,0	1 980,0	Казахстан
190	279	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14232	303 588,0	43 207,0	
191	280	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14232	1 146 761,0	163 207,0	Казахстан
192	281	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01477	1 494 018,0	22 067,0	
193	282	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	43 438,0	173 752,0	Казахстан
194	283	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02736	1 548 254,0	42 360,0	
195	284	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02736	1 131 351,0	30 954,0	Казахстан
196	285	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	22,133	298,0	6 596,0	
197	286	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	22,133	444,0	9 827,0	
198	287	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	25	1 791,0	44 775,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
199	288	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	25	149,0	3 725,0	
200	289	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,02	22 909,0	23 367,0	Казахстан
			Итого по подразделу 3: Тепловая камера УТ4				8 371 201	
			Подраздел 4: Тепловая камера УТ6					
201	311	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	60,84	65 053,0	3 957 825,0	
202	312	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	5,1	23 338,0	119 024,0	Казахстан
203	313	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	19,285	26 376,0	508 661,0	Казахстан
204	314	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2429	341 021,0	82 834,0	
205	315	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,494	318 711,0	476 154,0	
206	316	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,24288	98 703,0	23 973,0	
207	317	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,01025	1 286 504,0	13 187,0	
208	318	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0114	380 215,0	4 334,0	
209	319	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01025	1 195 418,0	12 253,0	Казахстан
210	320	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,6	7 104,0	4 262,0	
211	321	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	31,7695	25 214,0	801 036,0	Казахстан
212	322	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,2754	350 253,0	96 460,0	
213	323	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,4759	318 711,0	1 107 808,0	
214	324	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0216	1 286 504,0	27 788,0	
215	325	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,01764	380 215,0	6 707,0	
216	326	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,77214	134 222,0	103 638,0	
217	327	222-526-0104 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1428	1 197 980,0	171 072,0	Казахстан
218	328	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08018	1 184 085,0	94 940,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
219	329	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5884	1 151 047,0	677 276,0	Казахстан
220	330	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм (прим.11 л.35.2)	шт.	40	382,0	15 280,0	
221	331	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0301	шт.	40	-78,0	-3 120,0	
222	332	261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,001428	4 159 618,0	5 940,0	
223	333	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	1,14	30 321,0	34 566,0	
224	334	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м^3	1,1571	24 269,0	28 082,0	Казахстан
225	335	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,024	341 021,0	8 185,0	
226	336	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04	331 813,0	13 273,0	
227	337	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0166	380 215,0	6 312,0	
228	338	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0166	1 179 654,0	19 582,0	Казахстан
229	339	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0028	1 286 504,0	3 602,0	
230	340	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0028	1 179 654,0	3 303,0	Казахстан
231	341	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6 (калькуляция п.6)	шт.	4	44 830,0	179 320,0	Казахстан
232	342	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6 (калькуляция п.4)	шт.	2	31 624,0	63 248,0	Казахстан
233	343	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.7)	м^3	3,62	74 055,0	268 079,0	Казахстан
234	344	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 333,0	9 332,0	Казахстан
235	345	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на влагостойкость до W8.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	2,56	1 184,9	3 033,0	Казахстан
236	346	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на влагостойкость до W8. Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5	1 010,0	1 515,0	Казахстан
237	347	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на влагостойкость до W8.Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,48	840,75	1 244,0	Казахстан
238	348	ССЦ РК 8.04-08-2022 о.п.2023	Надбавка на сульфатостойкость цемента к стоимости бетона	м^3	5,54	284,0	1 573,0	
239	349	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	3,32856	216 455,0	720 483,0	
240	350	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,32856	57 272,0	190 633,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	351	222-525-0104 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	3,32856	1 124 120,0	3 741 701,0	Казахстан
242	352	ССЦ РК 8.04-08-2023 т.6	Доплата на изменение марки стали до С255	т	3,32856	14 178,0	47 192,0	
243	353	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание балок	$м^3$	0,1	11 825,0	1 183,0	
244	354	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,102	24 985,0	2 548,0	Казахстан
245	355	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14232	303 588,0	43 207,0	
246	356	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14232	1 146 761,0	163 207,0	Казахстан
247	357	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01477	1 494 018,0	22 067,0	
248	358	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	43 438,0	173 752,0	Казахстан
249	359	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01728	1 548 254,0	26 754,0	
250	360	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01728	1 131 351,0	19 550,0	Казахстан
251	361	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	91,51525	298,0	27 272,0	
252	362	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	91,51525	444,0	40 633,0	
253	363	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	36	1 791,0	64 476,0	
254	364	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	36	261,0	9 396,0	
255	365	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2,04	22 909,0	46 734,0	Казахстан
			Итого по подразделу 4: Тепловая камера УТ6				14 292 369	
			Итого по разделу 4: Тепловые камеры вне охранной зоны ЛЭП				46 952 931	
			Раздел 5: Тепловые камеры в охранной зоне ЛЭП					
			Подраздел 1: Тепловая камера УТ2					
256	375	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	43,65	75 624,0	3 300 988,0	
257	376	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	3,468	23 338,0	80 936,0	Казахстан
258	377	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	12,383	26 376,0	326 614,0	Казахстан
259	378	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1594	341 021,0	54 359,0	
260	379	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1408	318 711,0	363 586,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	380	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,15939	117 606,0	18 745,0	
262	381	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00984	1 543 805,0	15 191,0	
263	382	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00984	1 195 418,0	11 763,0	Казахстан
264	383	212-101-2015 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	24,6645	25 214,0	621 891,0	Казахстан
265	384	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1367	341 021,0	46 618,0	
266	385	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5656	331 813,0	519 486,0	
267	386	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1612	318 711,0	51 376,0	
268	387	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0356	1 543 805,0	54 959,0	
269	388	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0808	456 259,0	36 866,0	
270	389	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,631	161 067,0	101 633,0	
271	390	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1096	1 179 654,0	129 290,0	Казахстан
272	391	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0494	1 184 085,0	58 494,0	Казахстан
273	392	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,5884	1 184 085,0	696 716,0	Казахстан
274	393	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм (прим.11 л.35.2)	шт.	24	382,0	9 168,0	
275	394	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0301	шт.	24	-78,0	-1 872,0	
276	395	261-105-0642 *РСНБ РК 2022*	Клей эпоксидный	т	0,000854	4 159 618,0	3 552,0	
277	396	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,72	30 231,0	21 766,0	
278	397	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,7344	24 269,0	17 823,0	Казахстан
279	398	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01422	341 021,0	4 849,0	
280	399	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0171	331 813,0	5 674,0	
281	400	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0166	380 009,0	6 308,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
282	401	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0166	1 179 654,0	19 582,0	Казахстан
283	402	225-202-0902 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.180.14-6 (калькуляция п.6)	шт.	4	44 830,0	179 320,0	Казахстан
284	403	225-202-0407 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.180.14-6 (калькуляция п.4)	шт.	8	31 624,0	252 992,0	Казахстан
285	404	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012 (калькуляция п.7)	м^3	0,75	74 055,0	55 541,0	Казахстан
286	405	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 333,0	9 332,0	Казахстан
287	406	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка на влагостойкость до W4.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,52	473,96	720,0	Казахстан
288	407	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости от W2 до W4.Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,75	252,5	189,0	Казахстан
289	408	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	т	1,119	213 028,0	238 378,0	
290	409	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,119	57 148,0	63 949,0	
291	410	222-525-0102 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,119	1 122 582,0	1 256 169,0	Казахстан
292	411	ССЦ РК 8.04-08-2023 т.6	Доплата на изменение марки стали до С245	т	1,119	7 791,0	8 718,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
293	412	6104-0803-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Замоноличивание балок	$м^3$	0,3	11 712,0	3 514,0	
294	413	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,306	24 269,0	7 426,0	Казахстан
295	414	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14232	300 094,0	42 709,0	
296	415	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14232	1 146 761,0	163 207,0	Казахстан
297	416	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01477	1 492 635,0	22 046,0	
298	417	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	43 438,0	173 752,0	Казахстан
299	418	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02304	1 547 475,0	35 654,0	
300	419	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,02304	1 131 351,0	26 066,0	Казахстан
301	420	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	14,29	298,0	4 258,0	
302	421	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	14,29	444,0	6 345,0	
303	422	6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм	$м^2$	21,6	1 787,0	38 599,0	
304	423	6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки бетонной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	21,6	146,0	3 154,0	
305	424	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,918	22 909,0	21 030,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Тепловая камера УТ2				9 189 429	
			Итого по разделу 5: Тепловые камеры в охранной зоне ЛЭП				9 189 429	
			Раздел 6: Колодцы					
			Подраздел 1: Колодцы вне охранной зоны ЛЭП					
306	443	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	8	937,0	7 496,0	
307	444	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,816	4 433,0	3 617,0	Казахстан
308	445	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	4,145	109 172,0	452 518,0	
309	446	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,816	23 338,0	19 044,0	Казахстан
310	447	261-107-0378 *РСНБ РК 2022*	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,00155	618 278,0	958,0	
311	448	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	30 334,0	30 334,0	Казахстан
312	449	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	35 630,0	213 780,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
313	450	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5 608,0	11 216,0	Казахстан
314	451	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2 333,0	9 332,0	Казахстан
315	452	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 (калькуляция п.1)	шт.	2	34 606,0	69 212,0	Казахстан
316	453	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	36 026,0	72 052,0	Казахстан
317	454	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	22	785,0	17 270,0	
318	455	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	2	43 438,0	86 876,0	Казахстан
319	456	ССЦ РК 8.04-08-2022 о.п.2023	Надбавка на сульфатостойкость цемента к стоимости бетона	$м^3$	4,145	284,0	1 177,0	
320	457	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости до W10.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,145	1 540,37	6 385,0	Казахстан
321	458	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	28,26	5 751,0	162 523,0	
322	459	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. *В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1*	$м^3$	0,02	266 587,0	5 332,0	
323	460	1146-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование	$м^3$	0,34	142 539,0	48 463,0	
324	461	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,3468	24 727,0	8 575,0	Казахстан
325	462	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство, раствор 1:3	$м^2$ стяжки	8	1 809,0	14 472,0	
326	463	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,1632	28 990,0	4 731,0	Казахстан
327	464	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство (пол)	$м^3$	0,1062	11 694,0	1 242,0	
328	465	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,108324	23 698,0	2 567,0	Казахстан
329	466	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	11,2	937,0	10 494,0	
330	467	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,1424	4 433,0	5 064,0	Казахстан
331	468	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5 100 мм	$м^3$	1,12	11 694,0	13 097,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	469	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,1424	22 909,0	26 171,0	Казахстан
333	470	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	23	937,0	21 551,0	
334	471	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,346	4 433,0	10 400,0	Казахстан
335	472	6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в мокрых грунтах	$м^3$	15,34	95 971,0	1 472 195,0	
336	473	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,346	23 338,0	54 751,0	Казахстан
337	474	261-107-0378 *РСНБ РК 2022*	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,004827	618 278,0	2 984,0	
338	475	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	14	49 718,0	696 052,0	Казахстан
339	476	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	6	35 200,0	211 200,0	Казахстан
340	477	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	5 608,0	22 432,0	Казахстан
341	478	225-101-0617 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 4ПП20-2 (калькуляция п.2)	шт.	4	102 181,0	408 724,0	Казахстан
342	479	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	68 060,0	272 240,0	Казахстан
343	480	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	2 333,0	16 331,0	Казахстан
344	481	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	58	785,0	45 530,0	
345	482	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	4	43 438,0	173 752,0	Казахстан
346	483	ССЦ РК 8.04-08-2023	Надбавка на сульфатостойкость цемента к стоимости бетона	$м^3$	15,34	284,0	4 357,0	
347	484	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепроницаемости до W10.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	15,34	1 540,37	23 629,0	Казахстан
348	485	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,04486	263 961,0	11 841,0	
349	486	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,7	10 072,0	17 122,0	
350	487	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	101,74	5 751,0	585 107,0	
351	488	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. *В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1*	$м^3$	0,099	266 587,0	26 392,0	
352	489	1146-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование	$м^3$	1,47	142 539,0	209 532,0	
353	490	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	1,4994	24 727,0	37 076,0	Казахстан
354	491	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство, раствор 1:3	$м^2$ стяжки	23	1 809,0	41 607,0	
355	492	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,4692	28 990,0	13 602,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
356	493	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство (пол)	$м^3$	0,3768	11 694,0	4 406,0	
357	494	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,384336	23 698,0	9 108,0	Казахстан
358	495	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	22,4	937,0	20 989,0	
359	496	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,2848	4 433,0	10 129,0	Казахстан
360	497	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5 100 мм	$м^3$	2,24	11 694,0	26 195,0	
361	498	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	2,2848	22 909,0	52 342,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Колодцы вне охранной зоны ЛЭП				5 805 574	
			Подраздел 2: Колодцы в охранной зоне ЛЭП					
362	499	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	4	1 125,0	4 500,0	
363	500	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,408	4 433,0	1 809,0	Казахстан
364	501	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$ конструкций колодца	2,07	129 168,0	267 378,0	
365	502	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,408	23 338,0	9 522,0	Казахстан
366	503	261-107-0378 *РСНБ РК 2022*	Жидкость гидрофобизирующая ГКЖ-10	т	0,000767	618 278,0	474,0	
367	504	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	30 334,0	60 668,0	Казахстан
368	505	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	35 630,0	71 260,0	Казахстан
369	506	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 608,0	5 608,0	Казахстан
370	507	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2(калькуляция п.1)	шт.	1	34 606,0	34 606,0	Казахстан
371	508	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 026,0	36 026,0	Казахстан
372	509	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 333,0	4 666,0	Казахстан
373	510	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	11	785,0	8 635,0	
374	511	244-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	1	43 438,0	43 438,0	Казахстан
375	512	ССЦ РК 8.04-08-2022 о.п.2023	Надбавка на сульфатостойкость цемента к стоимости бетона	$м^3$	2,07	284,0	588,0	
376	513	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Надбавка по водонепронецаемости до W10.Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,07	1 540,37	3 189,0	Казахстан
377	514	1115-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14,13	6 728,0	95 067,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
378	515	1146-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка.** *В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1*	$м^3$	0,01	266 587,0	2 666,0	
379	516	1146-0101-0802 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование	$м^3$	0,17	142 539,0	24 232,0	
380	517	212-101-2014 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	0,1734	24 727,0	4 288,0	Казахстан
381	518	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство, раствор 1:3	$м^2$ стяжки	4	2 171,0	8 684,0	
382	519	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,0816	28 990,0	2 366,0	Казахстан
383	520	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство (пол)	$м^3$	0,0531	13 683,0	727,0	
384	521	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,054162	23 698,0	1 284,0	Казахстан
385	522	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5,6	1 125,0	6 300,0	
386	523	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,5712	4 433,0	2 532,0	Казахстан
387	524	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки,бетон кл.В7,5 100 мм	$м^3$	0,56	13 683,0	7 662,0	
388	525	212-101-0313 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150,W4	$м^3$	0,5712	22 909,0	13 086,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Колодцы в охранной зоне ЛЭП				721 261	
			Итого по разделу 6: Колодцы				6 526 835	
			Раздел 7: Неподвижные опоры					
			Подраздел 1: Неподвижные опоры вне охранной зоны ЛЭП (Н2-Н11)					
389	526	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	6,7	13 683,0	91 676,18	
390	527	212-101-1714 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	7,22368	23 338,0	168 586,29	Казахстан
391	528	1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	$м^3$ конструкции	118,6	71 428,0	8 471 360,8	
392	529	212-101-2109 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	118,6	26 376,0	3 128 193,63	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
393	530	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,22749	341 021,0	77 578,9	
394	531	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8856	331 813,0	293 853,6	
395	532	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,80252	318 711,0	255 772,0	
396	533	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,140384	117 606,0	16 510,0	
			Итого по подразделу 1: Неподвижные опоры вне охранной зоны ЛЭП (Н2-Н11)				12 503 531	
			Итого по разделу 7: Неподвижные опоры				12 503 531	
			Раздел 8: Перенос остановочного комплекса ОК18					
397	544	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,15	16 062,0	2 409,0	
398	545	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,27	37 428,0	10 106,0	
399	546	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	0,2754	24 269,0	6 684,0	Казахстан
400	547	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	т	0,0084	233 442,0	1 961,0	
401	548	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	0,0084	308 830,0	2 594,0	
402	549	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж остановки**	т	0,791	246 026,0	194 607,0	
403	550	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,0084	694 126,0	5 831,0	
			Итого по разделу 8: Перенос остановочного комплекса ОК18				224 192,0	
			ИТОГО по акту				139 428 550,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				9 062 856,0	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**148 491 406,0**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				7 424 570,0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				4 454 742,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**160 370 718,0**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**172 398 522,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				20 687 823,0	
			Итого с НДС				**193 086 345,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Черный В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 15

от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-08 Водопонижение

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1*	м^3 грунта	126,5	697,0	88 170,0	
2	2	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	м^3	5,1	599,0	3 055,0	