Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

# Акт выполненных работ № 15

**от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-08 Водопонижение**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 6101-0102-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2.**<br>*Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1* | м$^3$ грунта | 126,5 | 697,0 | 88 170,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2.**<br>*Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.* | м$^3$ | 5,1 | 599,0 | 3 055,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 3 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.***<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*** | **$м^3$** | **4,1** | **12 504,0** | **51 266,0** | |
| 4 | 4 | 412-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | **т·км** | **239,085** | **276,0** | **65 987,0** | |
| 5 | 5 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Работа на отвале, группа грунта 2, 3** | **$м^3$** | **126,5** | **79,0** | **9 994,0** | |
| 6 | 6 | 6101-0207-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые(устройство колодцев)** | **$м^2$ креплений** | **8** | **4 051,0** | **32 408,0** | |
| 7 | 7 | 215-204-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4** | **$м^3$** | **0,4** | **122 783,0** | **49 113,0** | |
| 8 | 8 | 6101-0207-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые(перестановка)** | **$м^2$ креплений** | **24** | **4 051,0** | **97 224,0** | |
| 9 | 9 | 6101-0111-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Коллектор всасывающий. Монтаж** | **м коллектора** | **700** | **3 304,0** | **2 312 800,0** | |
| 10 | 10 | 241-201-1104<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм** | **м** | **44,8** | **1 194,0** | **53 491,0** | **Казахстан** |
| 11 | 11 | 325-101-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Насосы мощностью 7,2 $м^3$/ч** | **маш.-ч** | **33,12** | **223,0** | **7 386,0** | |
| 12 | 12 | 6122-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей щебнем. Устройство** | **$м^3$ основания** | **126,5** | **6 415,0** | **811 498,0** | |
| 13 | 13 | 211-201-0407<br>*РСНБ РК 2022* | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** | **$м^3$** | **126,5** | **4 320,0** | **546 480,0** | **Казахстан** |
| 14 | 14 | 6101-0111-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Коллектор всасывающий. Демонтаж** | **м коллектора** | **700** | **1 915,0** | **1 340 500,0** | |
| 15 | 15 | 6101-0207-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые. Демонтаж** | **$м^2$ креплений** | **32** | **2 504,0** | **80 128,0** | |
| 16 | 16 | 6101-0206-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4** | **$м^3$ грунта** | **9,2** | **9 562,0** | **87 970,0** | |
| | | | **Итого вне раздела** | | | | **5 637 470** | |
| | | | **Подраздел 1: Вывоз воды за пределы участка** | | | | | |
| 17 | 17 | 412-303-0208<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка автоцистернами вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Расстояние перевозки 8 км** | **т·км** | **1 590,32** | **210,0** | **333 967,0** | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Вывоз воды за пределы участка** | | | | **333 967,0** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **5 971 437,0** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%) | | | | 388 143,0 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **6 359 580,0** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 317 979,0 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 190 787,0 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **6 868 346,0** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | **7 383 472,0** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | НДС (12%) | | | | 886 017,0 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **8 269 489,0** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Grappa - STROY»,** Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Сагидолдинов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»,** Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**

**Аманов Б. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Жакенов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор: ТОО "GIV Development",** Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

**Директор технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Дюсенов Д.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Черный В.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",** Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

**Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Сыздыков И.Х.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Кузнецов А.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

# Акт выполненных работ № 16

**от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-05 Камера УТ-1.Электротехнические решения.**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 | 6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм** | м | 30 | 1 715,0 | 51 450,0 | |
| 2 | 2 | 241-207-0203 *РСНБ РК 2022* | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** | м | 30 | 111,0 | 3 330,0 | |
| 3 | 3 | ТОО IEK GROUP, Казахстан | **Поворот на 90град. труба-труба GRSG наружным диаметром 25мм** | шт | 10 | 231,7 | 2 317,0 | |
| 4 | 4 | 261-404-0209 *РСНБ РК 2022* | **Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017** | 10 шт. | 2,8 | 300,0 | 840,0 | |
| 5 | 5 | 261-107-0225 *РСНБ РК 2022* | **Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90/35-5-8М (У658)** | шт. | 56 | 34,0 | 1 904,0 | |
| 6 | 6 | 6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной** | м | 100 | 24,0 | 2 400,0 | |
| 7 | 7 | 249-101-0501 *РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** | м | 100 | 53,0 | 5 300,0 | |
| 8 | 8 | 6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм** | м | 25 | 563,0 | 14 075,0 | |
| 9 | 9 | 6121-0801-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м, диаметр труб до 100 мм** | м | 29 | 35 392,0 | 1 026 368,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 10 | 241-207-0402 *РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63** | м | 54 | 2 107,0 | 113 778,0 | Казахстан |
| 11 | 11 | 6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг** | м | 76 | 1 119,0 | 85 044,0 | |
| 12 | 12 | 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** | м | 84 | 1 064,0 | 89 376,0 | |
| 13 | 13 | 243-113-0501 *РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66** | м | 160 | 348,0 | 55 680,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 6101-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 1** | м$^3$ | 16,587 | 575,0 | 9 538,0 | |
| 15 | 15 | 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м$^3$ грунта | 0,513 | 7 244,0 | 3 716,0 | |
| 16 | 16 | 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель в траншее один. Устройство постели** | м кабеля | 95 | 820,0 | 77 900,0 | |
| 17 | 17 | 211-401-0101 *РСНБ РК 2022* | **Песок ГОСТ 8736-2014 природный** | м$^3$ | 5,7 | 1 561,0 | 8 898,0 | Казахстан |
| 18 | 18 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1 (обратная засыпка)** | м$^3$ | 10,26 | 83,0 | 852,0 | |
| 19 | 19 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м$^3$ грунта | 1,14 | 3 744,0 | 4 268,0 | |
| 20 | 20 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м$^3$ уплотненного грунта | 10,26 | 650,0 | 6 669,0 | |
| 21 | 21 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/Разравнивание вытесненного грунта** | м$^3$ | 5,7 | 83,0 | 473,0 | |
| 22 | 22 | 6119-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 50 мм/в стене** | м | 1 | 844,0 | 844,0 | |
| 23 | 23 | 241-102-0130 *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм** | м | 1 | 1 024,0 | 1 024,0 | Казахстан |
| 24 | 24 | 1146-0301-0403 *РСНБ РК 2022* | **Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 50 мм** | шт. | 1 | 946,0 | 946,0 | |
| 25 | 25 | 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022* | **Стены и перегородки бетонные, кирпичные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м$^2$** | м$^3$ заделки | 0,01 | 435 655,0 | 4 357,0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **1 571 347,0** | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%) | | | | 102 138,0 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **1 673 485,0** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 83 674,0 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 50 205,0 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **1 807 364,0** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | **1 942 916,0** | |
| | | | НДС (12%) | | | | 233 150,0 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **2 176 066,0** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Grappa - STROY»,** Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Сагидолдинов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»,** Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**

**Аманов Б. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Жакенов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор: ТОО "GIV Development",** Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

**Директор технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Дюсенов Д.Ж.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Черный В.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",** Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

**Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Сыздыков И.Х.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Кузнецов А.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

# Акт выполненных работ № 17

**от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные. Корректировка №1.**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Отдел 1: Включить** | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Каналы** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Каналы вне охранной зоны** | | | | | |
| **1** | **551** | **6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т** | **шт.** | **4** | **6 677,0** | **26 708,0** | |
| **2** | **552** | **221-102-0101** *РСНБ РК 2022* | **Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018** | **$м^3$** | **0,52** | **40 255,0** | **20 933,0** | **Казахстан** |
| **3** | **553** | **212-101-0301** *РСНБ РК 2022* | **Надбавка по водонепронецаемости от W0 до W6.Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок** | **$м^3$** | **0,52** | **783,72** | **408,0** | **Казахстан** |
| **4** | **554** | **ССЦ 8.04-08-2023 п.2.3.4** | **Надбавка на сульфатостойкость** | **$м^3$** | **0,52** | **284,0** | **148,0** | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Каналы вне охранной зоны** | | | | **48 197** | |
| | | | **Итого по разделу 2: Каналы** | | | | **48 197** | |
| | | | **Раздел 3: Тепловые камеры** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Тепловые камеры вне охранной зоны ЛЭП** | | | | | |
| **5** | **555** | **222-203-0404** *РСНБ РК 2022* | **Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** | **$м^2$** | **54,12** | **12 150,0** | **657 558,0** | **Казахстан** |
| | | | **Итого по подразделу 1: Тепловые камеры вне охранной зоны ЛЭП** | | | | **657 558** | |
| | | | **Итого по разделу 3: Тепловые камеры** | | | | **657 558** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 4: Неподвижные опоры** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Неподвижные опоры вне охранной зоны ЛЭП (Н5)** | | | | | |
| 6 | 556 | 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки** | $м^3$ | 0,082 | 11 693,0 | 959,0 | |
| 7 | 557 | 212-101-1714 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6** | $м^3$ | 0,08364 | 23 338,0 | 1 952,0 | Казахстан |
| 8 | 558 | 1107-0601-0203 *РСНБ РК 2022* | **Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство** | $м^3$ конструкции | 1,03 | 60 741,0 | 62 563,0 | |
| 9 | 559 | 212-101-2109 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8** | $м^3$ | 1,04545 | 26 376,0 | 27 575,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 1: Неподвижные опоры вне охранной зоны ЛЭП (Н5)** | | | | 93 049 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Неподвижные опоры** | | | | 93 049 | |
| | | | **Раздел 5: Перенос остановочного комплекса ОК19** | | | | | |
| 10 | 560 | 1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022* | **Фундаменты бетонные. Разборка** | $м^3$ | 0,27 | 72 480,0 | 19 570,0 | |
| 11 | 561 | 6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Демонтаж остановки.** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.* | т | 0,791 | 121 031,0 | 95 736,0 | |
| 12 | 562 | 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | $м^3$ | 0,15 | 16 062,0 | 2 409,0 | |
| 13 | 563 | 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство фундамента бетонного столба** | $м^3$ | 0,27 | 37 428,0 | 10 106,0 | |
| 14 | 564 | 212-101-0613 *РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4** | $м^3$ | 0,2754 | 24 269,0 | 6 684,0 | Казахстан |
| 15 | 565 | 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции** | т | 0,0084 | 233 442,0 | 1 961,0 | |
| 16 | 566 | 261-107-0212 *РСНБ РК 2022* | **Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** | т | 0,0084 | 308 830,0 | 2 594,0 | |
| 17 | 567 | 6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж остановки** | т | 0,791 | 246 026,0 | 194 607,0 | |
| 18 | 568 | 261-107-0982 *РСНБ РК 2022* | **Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010** | т | 0,0084 | 694 126,0 | 5 831,0 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Перенос остановочного комплекса ОК19** | | | | 339 498,0 | |
| | | | **Итого по отделу Включить** | | | | 1 138 302,0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | 1 138 302,0 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%) | | | | 73 990,0 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **1 212 292,0** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 60 615,0 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 36 369,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **1 309 276,0** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | **1 407 472,0** | |
| | | | НДС (12%) | | | | 168 897,0 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **1 576 369,0** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Grappa - STROY»,** Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Сагидолдинов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**

**Аманов Б. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Жакенов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор: ТОО "GIV Development",** Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

**Директор технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Дюсенов Д.Ж.**

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Черный В.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",** Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

**Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Сыздыков И.Х.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Кузнецов А.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

# Акт выполненных работ № 18

**от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей. Корректировка №2**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 2: Включить** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: ПРОКЛАДКА В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ** | | | | | |
| **1** | **166** | **6123-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр до 50 мм** | **шт.** | **1** | **18 706,0** | **18 706,0** | |
| **2** | **167** | **242-202-0804** *РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 32, PN 40** | **шт.** | **1** | **35 182,0** | **35 182,0** | **Казахстан** |
| **3** | **168** | **241-112-0126** *РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм** | **шт.** | **4** | **764,0** | **3 056,0** | |
| **4** | **169** | **241-112-0114** *РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм** | **шт.** | **2** | **292,0** | **584,0** | |
| **5** | **170** | **6123-0101-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб до 50 мм** | **км** | **0,000128** | **3 739 306,0** | **479,0** | |
| **6** | **171** | **241-112-0112** *РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм** | **шт.** | **2** | **359,0** | **718,0** | |
| | | | **Итого по подразделу 1: ПРОКЛАДКА В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ** | | | | **58 725,0** | |
| | | | **Итого по разделу 2: Включить** | | | | **58 725,0** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **58 725,0** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%) | | | | 3 817,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **62 542,0** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 3 127,0 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 1 876,0 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **67 545,0** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | **72 611,0** | |
| | | | НДС (12%) | | | | 8 713,0 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **81 324,0** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Grappa - STROY»,** Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Сагидолдинов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**

**Аманов Б. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Жакенов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор: ТОО "GIV Development"**, Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

**Директор технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Дюсенов Д.Ж.**

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Черный В.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",** Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

**Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Сыздыков И.Х.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Кузнецов А.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

# Акт выполненных работ №19

**от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей. Корректировка №4**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: ИСКЛЮЧИТЬ** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: ПРОКЛАДКА В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ** | | | | | |
| ***Примечание: корректировка объёмов на Акт выполненных работ № 6 от 28 апреля 2025 года, Акт выполненных работ № 11 от 03 июля 2025 года.*** | | | | | | | | |
| **1** | **21** | **241-102-0317** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм** | **м** | **16,4** | **-167 423,0** | **-2 745 736,96** | |
| **2** | **42** | **241-102-0229** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм** | **м** | **3,3** | **-12 177,0** | **-40 184,1** | |
| **3** | **47** | **241-102-0229** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм/прокладка трубы вне тепловой камеры** | **м** | **4** | **-12 177,0** | **-48 708,0** | |
| **4** | **60** | **241-102-0161** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм** | **м** | **22,28** | **-2 706,0** | **-60 290,0** | |
| **5** | **69** | **241-102-0133** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм** | **м** | **5,21** | **-1 136,0** | **-5 918,28** | |
| **6** | **73** | **241-102-0117** *РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм** | **м** | **2,22** | **-926,0** | **-2 055,48** | |
| **7** | **137** | **6123-0104-0116** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 1000 мм** | **км** | **0,01234** | **-28 493 206,0** | **-351 606,0** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | 140 | 241-402-0136 *РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х10,0 мм | м | 12,34 | -524 979,0 | -6 478 241,0 | |
| 9 | 141 | 241-408-0210 *РСНБ РК 2022* | Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм | комплект | 25 | -124 490,0 | -3 112 250,0 | |
| | | | Итого по подразделу 1: ПРОКЛАДКА В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ | | | | -12 844 990 | |
| | | | Итого по разделу 1: | | | | -12 844 990 | |
| | | | Раздел 2: ВКЛЮЧИТЬ | | | | | |
| 10 | 172 | 6121-0901-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$ | м | 25 | 13 599,0 | 339 975,0 | |
| 11 | 173 | 1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022* | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ Переходы на потребителя | т фасонных частей | 0,01314 | 3 133 875,0 | 41 179,0 | |
| 12 | 174 | 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 35 | 943,0 | 33 005,0 | |
| 13 | 175 | 6124-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м 9 кг | м | 35 | 2 580,0 | 90 300,0 | |
| 14 | 176 | 6124-0201-2001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка заделок концевых с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 2 | 7 386,0 | 14 772,0 | |
| 15 | 177 | 6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 2 | 73 686,0 | 147 372,0 | |
| 16 | 178 | 6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу | м | 30 | 1 284,0 | 38 520,0 | |
| 17 | 179 | 243-903-8819 *СпрСЦ 01.2024* | п.179 Муфта на сигнально-блокировочный кабель типа МВР-50/14-ЛГ, разветвительная, на кабель связи | шт. | 4 | 74 268,0 | 297 072,0 | Казахстан |
| 18 | 180 | 243-502-0510 *РСНБ РК 2022* | Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г П-С-М4/48Е2-4/8,0 | м | 30 | 590,0 | 17 700,0 | Казахстан |
| 19 | 181 | 241-207-1304 *РСНБ РК 2022* | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100 | м | 30 | 3 346,0 | 100 380,0 | Казахстан |
| 20 | 182 | 1134-0201-0603 *РСНБ РК 2022* | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство | колодец | 2 | 34 926,0 | 69 852,0 | |
| 21 | 183 | 261-101-0329 *РСНБ РК 2022* | Колодец сборный железобетонный типовой СТ РК 937-92 | шт. | 2 | 84 480,0 | 168 960,0 | |
| | | | Итого по разделу 2: ВКЛЮЧИТЬ | | | | 1 359 087,0 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | -11 485 903,0 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%) | | | | -746 584,0 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | -12 232 487,0 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | -611 624,0 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | -366 975,0 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | -13 211 086,0 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075 | | | | -14 201 917,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | НДС (12%) | | | | -1 704 230,0 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **-15 906 147,0** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Grappa - STROY»,** Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Сагидолдинов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**

**Аманов Б. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Жакенов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор: ТОО "GIV Development",** Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

**Директор технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Дюсенов Д.Ж.**

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Черный В.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",** Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

**Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Сыздыков И.Х.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

**Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Кузнецов А.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

# Акт выполненных работ № 20

**от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 1-01-00-02 Демонтажные работы на тепловых сетях. Корректировка №5**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 22 | 6123-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Демонтаж: прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб от 600мм до 400 мм** | **км** | **0,6946** | **4 993 234,0** | **3 468 300,0** | |
| 2 | 23 | 1125-0127-0502 *РСНБ РК 2022* | **Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 400-600 мм. Испытание гидравлическое** | **км трубопровода** | **0,6946** | **-1 500 039,0** | **-1 041 927,0** | |
| 3 | 24 | 6123-0101-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Демонтаж: прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 800 мм** | **км** | **0,00587** | **9 970 183,0** | **58 525,0** | |
| 4 | 25 | 1125-0127-0506 *РСНБ РК 2022* | **Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое** | **км трубопровода** | **0,00585** | **-2 285 650,0** | **-13 371,0** | |
| 5 | 26 | 6123-0101-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Демонтаж: прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 1000 мм** | **км** | **0,0496** | **15 818 524,0** | **784 599,0** | |
| 6 | 27 | 1125-0127-0506 *РСНБ РК 2022* | **Вычитается позиция: Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое** | **км трубопровода** | **0,0496** | **-2 628 499,0** | **-130 374,0** | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | **3 125 752,0** | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%) | | | | 203 174,0 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **3 328 926,0** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 166 446,0 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 99 868,0 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **3 595 240,0** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | **3 864 883,0** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | НДС (12%) | | | | 463 786,0 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **4 328 669,0** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Grappa - STROY»,** Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Сагидолдинов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**, Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**

**Аманов Б. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Жакенов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор: ТОО "GIV Development",** Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

**Директор технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Дюсенов Д.Ж.**

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Черный В.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",** Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440000009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

**Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Сыздыков И.Х.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Кузнецов А.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

# Акт выполненных работ № 21

**от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные. Корректировка №6**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Раздел 1: Землянные работы и монтаж железобетонных изделий** | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Разработка грунта под тепловыми камерами, в местах нахождения второго ряда трубопровода тепловой магистрали. Вне охранной зоны** | | | | | |
| 1 | 569 | 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 1** | м$^3$ | 960 | 499,0 | 479 040,0 | |
| 2 | 570 | 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2* | м$^3$ | 23,3 | 8 331,0 | 194 112,0 | |
| 3 | 571 | 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт разработанный вручную.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 1** | м$^3$ | 23,3 | 499,0 | 11 627,0 | |
| 4 | 572 | 412-102-0101 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | т·км | 1 858,437 | 276,0 | 512 929,0 | |
| 5 | 573 | 6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Работа на отвале, группа грунта 1** | м$^3$ | 983,3 | 65,0 | 63 914,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6 | 574 | 6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт для обратной засыпки.Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м$^3$, группа грунта 1** | м$^3$ | 983,3 | 434,0 | 426 752,0 | |
| 7 | 575 | 412-102-0101 *РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км** | т·км | 1 858,437 | 276,0 | 512 929,0 | |
| 8 | 576 | 6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1** | м$^3$ | 960 | 96,0 | 92 160,0 | |
| 9 | 577 | 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2** | м$^3$ | 884,97 | 748,0 | 661 958,0 | |
| 10 | 578 | 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** | м$^3$ | 23,3 | 4 306,0 | 100 330,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Разработка грунта под тепловыми камерами, в местах нахождения второго ряда трубопровода тепловой магистрали. Вне охранной зоны** | | | | 3 055 751 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы и монтаж железобетонных изделий** | | | | 3 055 751 | |
| | | | **Раздел Тепловые камеры, неподвижные опоры, наземный павильон** | | | | | |
| 11 | 579 | 225-202-0901 *РСНБ РК 2022* | **Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки ПТО 150.150.12-6** | шт. | 2 | 27 789,0 | 55 578,0 | Казахстан |
| 12 | 580 | 6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м$^2$** | шт. | 2 | 8 806,0 | 17 612,0 | |
| 13 | 581 | 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты, щебеночное** | м$^3$ | 65,94 | 16 062,0 | 1 059 128,0 | |
| 14 | 582 | 6105-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм** | м$^3$ | 8 | 46 024,0 | 368 192,0 | |
| 15 | 583 | 212-401-0102 *РСНБ РК 2022* | **Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50** | м$^3$ | 1,84 | 19 436,0 | 35 762,0 | Казахстан |
| 16 | 584 | 213-101-0104 *РСНБ РК 2022* | **Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М175(калькуляция п.8)** | 1000 шт. | 1,68 | 98 564,0 | 165 588,0 | Казахстан |
| 17 | 585 | 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами** | м$^2$ | 7 | 1 955,0 | 13 685,0 | |
| 18 | 586 | 232-501-0403 *РСНБ РК 2022* | **Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006** | кг | 49,0637 | 53,0 | 2 600,0 | Казахстан |
| 19 | 587 | 1115-0402-0802 *РСНБ РК 2022* | **Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическая** | м$^2$ окрашиваемой поверхности | 7 | 2 120,0 | 14 840,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2:** | | | | 1 732 985,0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | 4 788 736,0 | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%) | | | | 311 268,0 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | **5 100 004,0** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | 255 000,0 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | 153 000,0 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **5 508 004,0** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075** | | | | **5 921 104,0** | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | НДС (12%) | | | | 710 532,0 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **6 631 636,0** | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО «Grappa - STROY»,** Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор**

**Сагидолдинов Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»,** Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»**

**Аманов Б. М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Жакенов М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций**

**Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Технический надзор: ТОО "GIV Development",** Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

**Директор технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Дюсенов Д.Ж.**

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"**

**Черный В.Ф.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ",** Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

**Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Сыздыков И.Х.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

**Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**

**Кузнецов А.В.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)