Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

Наименование строительства и его адрес: **44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

Справка № 5 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от 03 октября 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
БИН 990740000801	БИН 040940010185	KZ1010000	KZ2030000	66/019	07.02.2025г.	Развитие теплоэнергетической системы/За счет целевого трансферта из Национального фонда РК/Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	019/032/431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма договора	**2 815 616 501,60**							
Всего по стройке	**2 652 345 137,13**	**2 652 345 137,13**	**966 177 224,00**				**115 941 267,00**	**1 082 118 491,00**
Акт выполненных работ №1 на 7-01-00-01 Благоустройство территории	**6 376 903,00**	**6 376 903,00**						
Акт выполненных работ №2 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	**21 979 105,00**	**21 979 105,00**						
Акт выполненных работ №3 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	**369 632,00**	**369 632,00**						
Акт выполненных работ №4 на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2. Конструкции железобетонные	**8 877 086,00**	**8 877 086,00**						

Акт выполненных работ №5 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	71 861 971,00	71 861 971,00						
Акт выполненных работ №6 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	375 783 233,00	375 783 233,00						
Акт выполненных работ № 7 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	51 348 653,00	51 348 653,00						
Акт выполненных работ № 8 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	44 758 883,00	44 758 883,00						
Акт выполненных работ №9 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	277 137 672,00	277 137 672,00						
Акт выполненных работ №10 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные	53 602 722,00	53 602 722,00						
Акт выполненных работ №11 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	539 747 865,37	539 747 865,37						
Акт выполненных работ №12 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные	118 382 920,76	118 382 920,76						
Акт выполненных работ №13 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	881 874 740,00	881 874 740,00	787 388 161,00				94 486 579,00	881 874 740,00
Акт выполненных работ №14 на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2. Конструкции железобетонные	193 086 345,00	193 086 345,00	172 398 522,00				20 687 823,00	193 086 345,00
Акт выполненных работ №15 на 2-01-00-08 Водопонижение	8 269 489,00	8 269 489,00	7 383 472,00				886 017,00	8 269 489,00
Акт выполненных работ №16 на 2-01-00-05 Камера УТ-1.Электротехнические решения.	2 176 066,00	2 176 066,00	1 942 916,00				233 150,00	2 176 066,00
Акт выполненных работ №17 2-01-00-01 Конструкции железобетонные. Корректировка №1.	1 576 369,00	1 576 369,00	1 407 472,00				168 897,00	1 576 369,00
Акт выполненных работ №18 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей. Корректировка №2	81 324,00	81 324,00	72 611,00				8 713,00	81 324,00
Акт выполненных работ №19 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей. Корректировка №4	-15 906 147,00	-15 906 147,00	- 14 201 917,00				-1 704 230,00	-15 906 147,00
Акт выполненных работ №20 на 1-01-00-02 Демонтажные работы на тепловых сетях. Корректировка №5	4 328 669,00	4 328 669,00	3 864 883,00				463 786,00	4 328 669,00

Акт выполненных работ №21 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные. Корректировка №6	**6 631 636,00**	**6 631 636,00**	**5 921 104,00**				**710 532,00**	**6 631 636,00**
Сумма выплаченного аванса, 30%	**145 575 000,00**	**145 575 000,00**	**-**				**-**	**-**
Сумма удержанного аванса	**145 575 000,00**	**145 575 000,00**	**-**				**-**	**-**
Сумма удержанного резерва, 5%	**132 617 256,86**	**132 617 256,86**	**48 308 861,20**				**5 797 063,35**	**54 105 924,55**
ИТОГО по справке			**917 868 362,80**				**110 144 203,65**	**1 028 012 566,45**

Итого к оплате: один миллиард двадцать восемь миллионов двенадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть тенге 45 тиын

Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хакимов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО «Grappa - STROY», БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагидолдинов Р.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Технический надзор

Директор ТОО "GIV Development", БИН 200340019954

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 13

от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1: ПРОКЛАДКА В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ					
1	8	СТАО	**Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом под приварку УПЗД 025-050, DN 50, PN2,5МПа, управление ручной редуктор**	шт	2	252 436,93	504 874,0	
2	9	СТАО	**Затвор дисковый поворотный стальной с тройным эксцентриситетом под приварку УПЗД 025-100, DN 100, PN2,5МПа, управление ручной редуктор**	шт	4	553 386,59	2 213 546,0	
3	10	СТ1242-107-0101	**Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 200**	шт.	4	1 394 799,0	5 579 196,0	
4	11	519-106-0701 *СпрСЦ 02.2024*	**Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 300**	шт.	10	2 586 438,0	25 864 380,0	
5	12	519-106-0703 *СпрСЦ 02.2024*	**Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 400**	шт.	2	3 625 119,0	7 250 238,0	
6	13	519-106-0709 *СпрСЦ 02.2024*	**Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015 DN 1000**	шт.	2	17 592 362,0	35 184 724,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	14	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трехходовой кран. Установка	шт.	14	1 423,0	19 922,0	
8	15	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки 11Б38бк, 11Б18бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	1 797,0	25 158,0	
9	16	261-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры для манометра	шт.	14	755,0	10 570,0	
10	17	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, гильза для термометра	т	0,0014	449 705,0	630,0	
11	18	6123-0101-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 800 мм	км	0,0025	26 480 947,0	66 202,0	
12	19	241-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	0,475	153 800,0	73 055,0	Казахстан
13	20	6123-0101-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 1000 мм	км	0,05057	35 739 573,0	1 807 350,17	
14	22	261-301-0255 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм/ тройник переходной 1020х14-426х14-1,6 ТС-588.000-171,тройник переходной 1020х14-325х8-1,6 ТС-588.000-167,тройник переходной 1020х14-219х7-1,6 ТС-588.000-163	т	4,3722	404 467,0	1 768 411,0	
15	23	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/Накладка 426/1020 НТС 62-91-32(2 шт), накладка 325/1020 НТС 62-91-32(8шт), накладка 219/1020 НТС 62-91-	т	0,074	1 127 274,0	83 418,0	Казахстан
16	24	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,69	1 126 773,0	777 473,0	Казахстан
17	25	6123-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 400 мм	км	0,0144	13 097 644,0	188 606,0	
18	26	241-102-0251 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х7,0 мм	м	0,2	33 357,0	6 671,39	
19	27	241-112-0246 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х10,0 мм	шт.	6	113 025,0	678 150,0	
20	28	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,005	1 126 773,0	5 634,0	Казахстан
21	29	6121-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм/прокладка трубы вне тепловой камеры	км	0,002	8 580 480,0	17 161,0	
22	30	6121-0301-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 400 мм/прокладка трубы вне тепловой камеры	км	0,002	215 632,0	431,0	
23	32	6123-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 300 мм	км	0,08638	10 002 846,0	864 046,0	
24	33	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм/дренаж в колодец	км	0,008	6 531 003,0	52 248,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	35	241-112-0238 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х10,0 мм, 325х9,0 мм	шт.	30	62 994,0	1 889 820,0	
26	36	241-112-0238 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х10,0 мм, 325х9,0 мм	шт.	1	62 994,0	62 994,0	
27	37	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,056	1 126 773,0	63 099,0	Казахстан
28	38	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм/прокладка трубы вне тепловой камеры	км	0,004	6 531 003,0	26 124,0	
29	39	6121-0301-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 300 мм/прокладка трубы вне тепловой камеры	км	0,004	183 000,0	732,0	
30	41	6123-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 200 мм	км	0,0221	7 779 404,0	171 924,45	
31	43	241-112-0228 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	14	18 505,0	259 070,0	
32	44	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,005	1 126 773,0	5 634,0	Казахстан
33	48	6123-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм	км	0,0525	4 942 571,0	259 485,0	
34	49	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм/дренаж в колодец	км	0,005	2 616 019,0	13 080,0	
35	50	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,6	3 789,0	2 273,39	
36	51	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	23	2 784,0	64 032,0	
37	52	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/накладка 108/1020 НТС 62-91-32(2 шт)	т	0,0017	1 127 274,0	1 916,0	Казахстан
38	53	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/накладка 108/325 НТС 62-91-32(2 шт)	т	0,00204	1 127 274,0	2 300,0	Казахстан
39	54	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,00438	1 126 773,0	4 935,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	55	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм/прокладка трубы вне тепловой камеры	км	0,002	2 616 019,0	5 232,0	
41	56	6121-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 100 мм/прокладка трубы вне тепловой камеры	км	0,002	125 164,0	250,0	
42	58	6123-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 80 мм	км	0,03888	4 524 415,0	175 909,0	
43	59	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм, 89 мм/дренаж в колодец	км	0,001	2 616 019,0	2 616,0	
44	61	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	12	1 780,0	21 360,0	
45	62	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,00584	1 126 773,0	6 580,0	Казахстан
46	63	6123-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб до 50 мм	км	0,06114	4 266 120,0	260 831,0	
47	65	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,16	1 731,0	276,96	
48	66	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	12	764,0	9 168,0	
49	67	222-526-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/накладка 57/1020 НТС 62-91-32(2 шт)	т	0,00212	1 127 274,0	2 390,0	Казахстан
50	68	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0036	1 126 773,0	4 056,0	Казахстан
51	70	241-112-0120 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	6	745,0	4 470,0	
52	72	241-112-0114 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	шт.	1	292,0	292,0	
53	73	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	926,0	185,2	
54	74	241-112-0112 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	7	359,0	2 513,0	
55	75	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,03	585,0	17,55	
56	79	1312-0108-0309 *РСНБ РК 2022*	Рабочая заглушка изоляции на наружный диаметр изоляции 1000 мм	м трубопровода	0,2	44 809,0	8 962,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	81	1312-0108-0309 *РСНБ РК 2022*	Рабочая заглушка изоляции на наружный диаметр изоляции 1200 мм	м трубопровода	2,4	44 809,0	107 542,0	
58	83	6111-0501-0524 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-811 в 2 слоя	$м^2$	285	1 063,0	302 955,0	
59	84	6111-0101-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$	18,632	103 234,0	1 923 455,86	
60	86	234-201-0307 *РСНБ РК 2022*	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 80 мм, 120 мм	$м^3$	19,19	51 061,0	979 860,62	
61	87	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами. Обертывание, стеклопластик	$м^2$	372,27	1 731,0	644 399,37	
62	88	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,44574	552 642,0	246 334,41	
63	89	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб до 50 мм/д. 45 мм	км	0,004	3 600 203,0	14 401,0	
64	90	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб до 100 мм/д.89 мм, 108 мм	км	0,008	5 519 093,0	44 153,0	
65	91	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,008	15 138 257,0	121 106,0	
66	92	6111-0101-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Трубная изоляция типа "Каболка" диам.50,20,10	$м^3$	3,212848	198 071,0	636 372,0	
67	93	218-103-0208 *РСНБ РК 2022*	Каболка	т	3,61124	423 648,0	1 529 895,0	
68	94	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 36 мм, толщина стенки до 8 мм/25 мм, 32 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	1 980,0	59 400,0	
69	95	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм/45 мм, 57 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	58	2 625,0	152 250,0	
70	96	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	3 269,0	130 760,0	
71	97	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 114 мм, толщина стенки до 8 мм/108 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	78	4 539,0	354 042,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	98	1339-0201-0514 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 299 мм, толщина стенки до 8 мм/219 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	40	6 536,0	261 440,0	
73	99	1339-0201-0520 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 377 мм, толщина стенки до 8 мм/325 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	73	12 843,0	937 539,0	
74	100	1339-0201-0526 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 465 мм, толщина стенки до 8 мм/426 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	18	12 912,0	232 416,0	
75	101	1339-0201-0544 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 920 мм, толщина стенки до 14 мм/820 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	6	25 768,0	154 608,0	
76	102	1339-0201-0549 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр до 1220 мм, толщина стенки до 14 мм/1020 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	50	38 462,0	1 923 100,0	
77	103	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,057545	434 220,0	24 987,0	
78	104	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,027852	378 725,0	10 548,0	
79	105	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,002375	335 041,0	796,0	
80	106	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,027318	337 004,0	9 206,0	
81	107	ССЦ РК 8.04-08-2023 о.п.2023 т.7	Доплата на изменение марки стали до С245	т	0,05517	7 791,0	430,0	
82	108	217-302-0206 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 5 мм	кг	1,33	883,0	1 174,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: ПРОКЛАДКА В ТЕПЛОВЫХ КАМЕРАХ				97 177 792	
			Подраздел 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ					
83	110	6121-0301-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 1000 мм	км	0,054	581 911,0	31 423,0	
84	111	1125-0127-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,054	4 096 975,0	221 237,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	112	6123-0104-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 1000 мм, неподвижная опора	км	1,0698	28 493 206,0	30 482 031,5	
86	113	241-402-0136 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 1020х10,0 мм	м	886	524 979,0	465 131 394,0	
87	115	6123-0104-0227 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 1000 мм	шт.	2	506 172,0	1 012 344,0	
88	118	241-408-0210 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм	комплект	38	124 490,0	4 730 620,0	
89	119	6123-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 800 мм	км	0,004	20 966 958,0	83 868,0	
90	120	241-402-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 820х10,0 мм	м	4	214 399,0	857 596,0	Казахстан
91	121	241-408-0209 *РСНБ РК 2022*	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм	комплект	2	107 133,0	214 266,0	
92	122	6123-0104-0416 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка компенсаторов стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 1000 мм	шт.	12	784 333,0	9 411 996,0	
93	123	СТТОО	Двухсильфонное компенсационное устройство 2СКУ.ППУ/ПЭ-П-16-1020х10/1200-480-ОДК-М12, L 2750мм	шт	4	5 360 770,19	21 443 080,73	
94	124	6121-0301-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 1000 мм	км	1,75438	502 378,0	881 362,0	
95	125	1125-0127-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	1,75438	3 424 106,0	6 007 183,0	
96	126	6121-0301-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 800 мм	км	0,004	389 925,0	1 560,0	
97	127	1125-0127-0506 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,004	2 657 335,0	10 629,0	
98	130	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля/трубы/, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 224	27,0	33 048,0	
99	131	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1 224	125,0	153 000,0	
100	132	1312-0108-0309 *РСНБ РК 2022*	Рабочая заглушка изоляции на наружный диаметр изоляции 1200 мм	м трубопровода	0,2	44 809,0	8 962,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	134	6123-0104-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 1000 мм	км	0,0042	34 052 142,0	143 019,1	
102	135	6121-0301-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 1000 мм	км	0,018	581 911,0	10 474,0	
103	136	1125-0127-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,018	4 096 975,0	73 746,0	
104	138	6121-0301-0217 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов без дезинфекции, диаметр 1000 мм	км	0,36966	502 378,0	185 708,67	
105	139	1125-0127-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,36966	3 424 106,0	1 265 754,55	
			Итого по подразделу 2: ПРОКЛАДКА ТРУБ И ДЕТАЛЕЙ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ				542 394 303	
			Подраздел 3: ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ					
106	142	6121-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопровода из чугунных труб, диаметр труб 100 мм, дренажная канализация	км	0,00945	2 301 495,0	21 749,0	
107	143	241-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	9,45	25 130,0	237 478,0	
108	144	1109-0701-0131 *РСНБ РК 2022*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей). Изготовление автоматического клапана типа "захлопка"	т конструкций	0,146	1 503 003,0	219 438,0	
109	145	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали, автоматический клапан типа "захлопка". Монтаж	т конструкций	0,146	287 682,0	42 002,0	
110	146	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	5	11 273,0	56 365,0	
111	147	241-108-0220 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,5 мм	м	0,75	9 128,0	6 846,0	
112	148	241-108-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 325х8,0 мм	м	1	43 944,0	43 944,0	
113	149	241-108-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 114х4,0 мм	м	0,8	7 602,0	6 082,0	
114	150	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм, стойка, нижняя пластинка, верхняя пластинка	т	0,002183	369 945,0	808,0	
115	151	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005, толщиной от 5 до 60 мм, дно d=420/159	т	0,041538	386 761,0	16 065,0	
116	152	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,003434	335 041,0	1 151,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	**153**	**251-305-0110** *РСНБ РК 2022*	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)**	**кг**	**1,1**	**951,0**	**1 046,0**	
118	**154**	**218-103-0207** *РСНБ РК 2022*	**Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93**	**т**	**0,0065**	**1 352 536,0**	**8 791,0**	
119	**155**	**212-401-0102** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	**$м^3$**	**0,25**	**19 436,0**	**4 859,0**	**Казахстан**
120	**156**	**217-302-0206** *РСНБ РК 2022*	**Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 5 мм**	**кг**	**7**	**883,0**	**6 181,0**	**Казахстан**
121	**157**	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021**	**$м^2$**	**2,5**	**595,0**	**1 488,0**	
122	**158**	**6111-0501-0517** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-577**	**$м^2$**	**2,5**	**153,0**	**383,0**	
			Итого по подразделу 3: ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				**674 676**	
			Подраздел 5: ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ТРУБОПРОВОДА К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ					
123	**160**	**1312-1001-0601** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 57 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**2**	**48 078,0**	**96 156,0**	
124	**161**	**1312-1001-0604** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 108 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**2**	**88 275,0**	**176 550,0**	
125	**162**	**1312-1001-0607** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 219 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**4**	**169 582,0**	**678 328,0**	
126	**163**	**1312-1001-0609** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 325 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**4**	**236 075,0**	**944 300,0**	
127	**164**	**1312-1001-0611** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 426 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**2**	**339 633,0**	**679 266,0**	
128	**165**	**1312-1001-0615** *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 820 мм. Присоединение к действующей магистрали**	**присоединение**	**2**	**561 008,0**	**1 122 016,0**	
			Итого по подразделу 5: ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ТРУБОПРОВОДА К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ#				**3 696 616,0**	
			ИТОГО по акту				**643 943 387,0**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**68 299 342,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				37 416 863,0	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**681 360 250,0**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				30 653 045,0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				20 440 808,0	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**732 454 103,0**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**787 388 161,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				94 486 579,0	
			Итого с НДС				**881 874 740,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Черный В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)