Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

Наименование строительства и его адрес: **44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

Справка № 6 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от 03 октября 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
БИН 990740000801	БИН 040940010185	KZ1010000	KZ2030000	66/019	07.02.2025г.	Развитие теплоэнергетической системы За счет целевого трансферта из Национального фонда РК Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	019/032/431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма договора	**2 815 616 501,60**							
Всего по стройке	**2 764 201 049,13**	**2 764 201 049,13**	**99 871 351,00**				**11 984 561,00**	**111 855 912,00**
Акт выполненных работ №1 на 7-01-00-01 Благоустройство территории	6 376 903,00	6 376 903,00						
Акт выполненных работ №2 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	21 979 105,00	21 979 105,00						
Акт выполненных работ №3 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	369 632,00	369 632,00						
Акт выполненных работ №4 на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2. Конструкции железобетонные	8 877 086,00	8 877 086,00						
Акт выполненных работ №5 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	71 861 971,00	71 861 971,00						
Акт выполненных работ №6 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	375 783 233,00	375 783 233,00						
Акт выполненных работ № 7 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	51 348 653,00	51 348 653,00						

Акт выполненных работ № 8 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	44 758 883,00	44 758 883,00						
Акт выполненных работ №9 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	277 137 672,00	277 137 672,00						
Акт выполненных работ №10 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные	53 602 722,00	53 602 722,00						
Акт выполненных работ №11 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	539 747 865,37	539 747 865,37						
Акт выполненных работ №12 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные	118 382 920,76	118 382 920,76						
Акт выполненных работ №13 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	881 874 740,00	881 874 740,00						
Акт выполненных работ №14 на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2. Конструкции железобетонные	193 086 345,00	193 086 345,00						
Акт выполненных работ №15 на 2-01-00-08 Водопонижение	8 269 489,00	8 269 489,00						
Акт выполненных работ №16 на 2-01-00-05 Камера УТ-1.Электротехнические решения.	2 176 066,00	2 176 066,00						
Акт выполненных работ №17 2-01-00-01 Конструкции железобетонные. Корректировка №1.	1 576 369,00	1 576 369,00						
Акт выполненных работ №18 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей. Корректировка №2	81 324,00	81 324,00						
Акт выполненных работ №19 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей. Корректировка №4	-15 906 147,00	-15 906 147,00						
Акт выполненных работ №20 на 1-01-00-02 Демонтажные работы на тепловых сетях. Корректировка №5	4 328 669,00	4 328 669,00						
Акт выполненных работ №21 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные. Корректировка №6	6 631 636,00	6 631 636,00						
Акт выполненных работ №22 2-01-00-02 Теплосеть ТМ-2. Конструкции металлические	**6 702 135,00**	**6 702 135,00**	**5 984 049,00**				**718 086,00**	**6 702 135,00**
Акт выполненных работ №23 на 2-01-00-06 Система оперативного дистанционного контроля теплосети (СОДК)	**4 944 085,00**	**4 944 085,00**	**4 414 362,00**				**529 723,00**	**4 944 085,00**
Акт выполненных работ №24 на 2-01-00-07 Система автоматизации. Тепловые камеры ТК-15Л, УТ-1	**32 265 888,00**	**32 265 888,00**	**28 808 829,00**				**3 457 059,00**	**32 265 888,00**
Акт выполненных работ №25 на 7-01-00-01 Благоустройство территории	**27 845 300,00**	**27 845 300,00**	**24 861 875,00**				**2 983 425,00**	**27 845 300,00**

Акт выполненных работ №26 на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №3	**37 918 339,00**	**37 918 339,00**	**33 855 660,00**				**4 062 679,00**	**37 918 339,00**
Акт выполненных работ №27 на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №7	**2 180 165,00**	**2 180 165,00**	**1 946 576,00**				**233 589,00**	**2 180 165,00**
Сумма выплаченного аванса, 30%	**145 575 000,00**	**145 575 000,00**	**-**				**-**	**-**
Сумма удержанного аванса	**145 575 000,00**	**145 575 000,00**	**-**				**-**	**-**
Сумма удержанного резерва, 5%	**138 208 702,46**	**138 208 702,46**	**4 993 567,55**				**599 228,05**	**5 592 795,60**
ИТОГО по справке			**94 877 783,45**				**11 385 332,95**	**106 263 116,40**

Итого к оплате: сто шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи сто шестнадцать тенге 40 тиын

Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хакимов А.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО «Grappa - STROY», БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагидолдинов Р.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

М.П.

Технический надзор

Директор ТОО "GIV Development", БИН 200340019954

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 22

от 03 октября 2025 года (месяц, год) на **2-01-00-02 Теплосеть ТМ-2. Конструкции металлические**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Монтаж металлоконструций					
1	1	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,7072	434 220,0	307 080,0	
2	2	217-302-0205 *РСНБ РК 2022*	**Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм**	кг	9,9008	1 038,0	10 277,0	Казахстан
3	3	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0104	1 132 558,0	11 779,0	Казахстан
4	4	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,2808	1 131 374,0	317 690,0	Казахстан
5	5	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1**	т	0,416	1 184 085,0	492 579,0	Казахстан
6	6	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	т конструкций	2,34	287 059,0	671 718,0	
7	7	217-302-0205 *РСНБ РК 2022*	**Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм**	кг	9,36	1 038,0	9 716,0	Казахстан
8	8	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,1856	1 132 558,0	1 342 761,0	Казахстан
9	9	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,468	1 131 374,0	529 483,0	Казахстан
10	10	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1**	т	0,3432	1 184 085,0	406 378,0	Казахстан
11	11	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм**	т	0,3432	355 452,0	121 991,0	
12	12	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,1352	258 270,0	34 918,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	13	217-302-0205 *РСНБ РК 2022*	**Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм**	кг	0,5408	1 038,0	561,0	Казахстан
14	14	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,1352	1 146 761,0	155 042,0	Казахстан
15	15	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	120,88	268,0	32 396,0	
16	16	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	120,88	410,0	49 561,0	
			Итого по разделу 1: Монтаж металлоконструкций				4 493 930	
			Раздел 2: Прочие работы					
17	17	1146-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм**	шт.	44	382,0	16 808,0	
18	18	1146-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0301**	шт.	44	-125,0	-5 500,0	
19	19	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	44	673,0	29 612,0	
20	20	217-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150**	шт.	44	104,0	4 576,0	Казахстан
21	21	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм (под опору)**	$м^2$	1,87	2 528,0	4 727,0	
22	22	6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	$м^2$	1,87	2 875,0	5 376,0	
23	23	212-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15**	$м^3$	0,09537	23 698,0	2 260,0	Казахстан
24	24	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм (под стойку)**	$м^2$	2,75	3 011,0	8 280,0	
25	25	6103-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подливки под оборудование. добавлять к норме 6103-0701-0301 на каждые 10 мм изменения толщины**	$м^2$	2,75	717,0	1 972,0	
26	26	212-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В15**	$м^3$	0,08415	23 698,0	1 994,0	Казахстан
27	27	1146-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 40 мм**	шт.	32	586,0	18 752,0	
28	28	1146-0301-0307 *РСНБ РК 2022*	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять к норме 1146-0301-0302**	шт.	32	123,0	3 936,0	
29	29	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	32	673,0	21 536,0	
30	30	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	т	0,03396	311 740,0	10 587,0	
31	31	1146-0901-0102 *РСНБ РК 2022*	**Анкера химические инъекционные диаметром от 20 до 40 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание**	шт.	5,8	1 485,0	8 613,0	
32	32	217-103-0202 *РСНБ РК 2022*	**Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл**	шт.	5,8	33 296,0	193 117,0	
33	33	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.6	**Доплата за марку стали С245**	т	2,03076	7 791,0	15 822,0	
34	34	ССЦ РК 8.04-08-2023 таб.6	**Доплата за марку стали С255**	т	0,2288	14 178,0	3 244,0	
			Итого по разделу 2: Прочие работы				345 712	
			ИТОГО по акту				4 839 642	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				314 577	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				5 154 219	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				257 711	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				154 627	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 566 557**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**5 984 049**	
			НДС (12%)				718 086	
			Итого с НДС				**6 702 135**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Черный В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 23

от 03 октября 2025 года (месяц, год) на 2-01-00-06 Система оперативного дистанционного контроля теплосети (СОДК)

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	6123-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	**терминал**	**7**	**3 234,0**	**22 638,0**	
2	2	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11**	**шт.**	**1**	**20 944,0**	**20 944,0**	
3	3	245-403-0207 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш**	**шт.**	**6**	**33 571,0**	**201 426,0**	
4	4	6123-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**7**	**1 523,0**	**10 661,0**	
5	5	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ковер настенный КНС системы ОДК**	**шт.**	**7**	**84 593,0**	**592 151,0**	
6	6	6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	**комплект**	**34**	**6 560,0**	**223 040,0**	
7	7	243-906-2101 *РСНБ РК 2022*	**Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК КУК-3**	**комплект**	**34**	**12 314,0**	**418 676,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	340	1 064,0	361 760,0	
9	9	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	м	340	493,0	167 620,0	Казахстан
10	10	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	140	1 381,0	193 340,0	
11	11	ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан	**Гофрированная труба DN 23 мм, полиамид,код PA602329F0 /ДКС/**	м	140	1 513,87	211 942,0	
12	12	ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан	**Держатель с крышкой DN 23 мм, полиамид, код PASW23N/ДКС/**	шт	210	1 393,67	292 671,0	
13	13	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, труба ДКС из полиамида**	м	80	1 786,0	142 880,0	
14	14	ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан	**Гофрированная труба DN 29 мм, полиамид,код PA602935F0 /ДКС/**	м	80	1 919,78	153 582,0	
15	15	ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан	**Держатель с крышкой DN 29 мм, полиамид, код PASW29N/ДКС/**	шт	160	2 122,73	339 637,0	
16	16	ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан	**Разветвитель DN 1x29+2x23 мм, полиамид,код PAY292323N /ДКС/(1уп/2шт)**	шт	16	8 947,35	143 158,0	
17	17	ТОО "ТД Электроцентр", Казахстан	**Муфта труба-коробка ДКС диам.29 PAM29M32N**	шт	20	2 356,17	47 123,0	
18	18	217-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,128	1 186,0	152,0	Казахстан
19	19	ТОО "Электроцентр",Казахстан	**Гайка с метрической резьбой ДКС M32x1,5 PAGM32N**	шт	32	499,11	15 972,0	
20	20	ООО "Связьдеталь", Россия	**Комплект маркировочный пластиковый, упаковка-50шт.+маркер-ручка КМП 120808-00041**	уп	1	10 774,17	10 774,0	
			ИТОГО по акту				**3 570 147**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				232 060	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**3 802 207**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				190 110	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				114 066	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 106 383**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**4 414 362**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				529 723	
			Итого с НДС				**4 944 085**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Черный В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)