Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_30_"__декабрь___2025__год

Заказчик **ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания", в лице директора по техническим вопросам Гайсин А.Б., 09000, Западно-Казахстанская область, город Уральск, Проспект Абая, строение 181**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии_30 декабря_ 2025г. **ТОО «JJ Construction»___ в лице директора Кезбаева А.Б., г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 от 29.12.2016г.**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве_30 декабря_2025г. строительно-монтажных работ **ТОО "Адал Профи", в лице директора Сафиуллина А.Р., Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Мичуринское, ул.Придорожная, 4А, эксперт Скачков А.А. KZ65VJE00056063 от 14.07.2020г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту_30 декабря_2025г. **ТОО "РОСИБ", в лице директора Дарханова А.Л., Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, улица Желтоксан, д. 37 БЦ "Trade Union"**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Реконструкция КЛ -0,4 кВ г .Уральска, ЗКО "**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Западно-Казахстанской область, г.Уральск, на территории города**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№2549 от** 24**.11.2023г. Акимат города Уральск**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "__"_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Уведомление о начале строительно-монтажных работ 18.07.2025г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "РОСИБ", ГСЛ №08627, от 31.08.2021г., рабочий проект № 09-2022-536-ЭС, 2022 год**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" от 27.02.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июль 2025 г;

месяц, год

окончание работ _ноябрь 2025 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __4__;

фактически, месяц: __4___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
1	Кабель АВБбШв 4х120мм2	км	9531		9411,5	
2	Кабель АВБбШв 4х150мм2	км	624		624	
3	Кабель АВБбШв 4х185мм2	км	618		624	
4	Кабель АВБбШв 4х240мм2	км	427		436	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для электроснабжения КЛ-0,4кВ объекта предусмотрено:

Работы по объекту " Реконструкция КЛ -0,4 кВ г .Уральска, ЗКО " выполнены в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями №7/259, №7/260, №7/261 от 10.03.2022г, выданные ТОО «Западно-Казахстанской РЭК»

Электроснабжение КЛ-0,4кВ выполнены следующие работы:

Кабельные сети 0.4 кВ выполнены кабелем марки АВБбШв-1кВ. Марка и сечение кабеля выбрана на основании технических условий, в соответствии с физико-химическими свойствами грунта. Сечение и длины применены согласно проекта.

Кабели прокладываются в земляной траншее на глубине 0.7-0.9 м от поверхности земли. Переходы через автодороги и проезды предусмотрены методом ГНБ с закладкой жестких труб ПЭ, глубина заложения труб 1.0 м. Трубы ПЭ ПНД по ТУ2248-019-47022248-2008 обеспечивают защиту кабеля низкого и высокого напряжения от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Их рекомендуется использовать на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т.п.). Пересечение с инженерными сетями и проездами выполнены в ПНД трубах. Соединительные муфты применены СТП-1. Для оконцевания кабелей АВБбШв-1кВ применены муфты КВТп-1.

№ п/п	Наименование объекта Реконструкция КЛ -0,4 кВ	Марка кабеля	Протяженность кабеля, метр
	Сети КЛ-0.4кВ (I очередь)		
1	ТП 132- пр. Абая 57	АВБбШв 4х120	146
2	ТП 150- пр. Назарбаева 148/1	АВБбШв 4х150	203
3	ТП 189- ул. Хусаинова 157/1	АВБбШв 4х120	144
4	ТП 303- ул. Х.Чурина 136	АВБбШв 4х120	82
5	ТП 304 - пр. Абая 64	АВБбШв 4х120	95
6	ТП 304 - ул. Курмангазы 165	АВБбШв 4х185	199
7	ТП 310 - ул.. Маметова 54/1	АВБбШв 4х120	190
8	ТП 310 - ул.. Курмангазы 175	АВБбШв 4х120	145
9	ТП 320 - ул. Алмазова 46	АВБбШв 4х120	61
10	ТП 409 Общежитие СМП 372	АВБбШв 4х120	143
11	ТП 453- пр. Назарбаева 244/1	АВБбШв 4х150	131
12	ТП 624- СОШ №22 Гагарина 3	АВБбШв 4х120	184
13	ТП 638- д / с Балауса №29	АВБбШв 4х120	106
14	ТП 638 - ул. Гагарина 36/4	АВБбШв 4х120	89
15	ТП 644 - ул. Ружейникова 9	АВБбШв 4х120	155
16	ТП 913 - мкр. Северо Восток 41	АВБбШв 4х120	60
17	РП 9 СОШ №9 мкр. Строитель 7	АВБбШв 4х150	135
18	ТП Д-12 ул. Жангирхана 18/1	АВБбШв 4х120	118

19	ТП Д-12 ул.25 Чапаевской Дивизии 2	АВБбШв 4х150	155
20	ТП Д-12 ул.25 Чапаевской Дивизии 3	АВБбШв 4х120	189
21	ТП Д-13 ул.25 Чапаевской Дивизии 13	АВБбШв 4х120	143
22	ТП Д-29 ул.Жангирхана 65	АВБбШв 4х185	308
23	ТП В-26 - ул. Придорожная 1/1	АВБбШв 4х120	83
24	ТП В-26 - ул. Партизанская 79/1	АВБбШв 4х120	49
25	ТП В-43 - ул. Завокзальный тупик 25/1	АВБбШв 4х120	57
26	ТП В-44 - ул. Завокзальный тупик 61 Т1, Т2	АВБбШв 4х120	151
27	ТП В-44 - ул. Завокзальный тупик 59	АВБбШв 4х120	96
28	ТП В-75 - ул. Кахахстанская 33	АВБбШв 4х120	90
29	ТП В-108 - СОШ №5 мкр. Строитель 8/1	АВБбШв 4х185	117
30	ТП 127 - ул. Кердері 121	АВБбШв 4х120	167
31	ТП 130 - ул. Кердері 129	АВБбШв 4х120	85
32	ТП 131 - ул. Курмангазы 152	АВБбШв 4х240	121
	Сети КЛ-0.4кВ (II очередь)		
1	ТП 131 - ул. Курмангазы 154	АВБбШв 4х120	194
2	ТП 301 ул. Ихсанова 71	АВБбШв 4х120	132
3	ТП 306- пр. Абая 35/1	АВБбШв 4х120	131
4	ТП 317 - ул. Мухита 127	АВБбШв 4х240	315
5	ТП 408- пр. Абая 111	АВБбШв 4х120	77
6	ТП 435 (421) - ул. Ескалиева 186	АВБбШв 4х120	138
7	ТП 617- ул. Гагарина 46/1	АВБбШв 4х120	294
8	ТП 617- ул. Поповича 7	АВБбШв 4х120	224
9	ТП 908 - мкр. Строитель 30	АВБбШв 4х120	143
10	ТП 908 - мкр. Строитель 37	АВБбШв 4х120	282
11	ТП 914 - мкр. Северо - Восток 15/1	АВБбШв 4х120	73
12	ТП 928 - 4 мкр. д.10	АВБбШв 4х120	142
13	РП 15 ул. Жукова 7	АВБбШв 4х120	96
14	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 126	АВБбШв 4х120	162
15	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 127 (А.Тайманова)	АВБбШв 4х120	141
16	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 131	АВБбШв 4х120	137
17	ТП Д-13 - ул. Саратовская 22	АВБбШв 4х120	118
18	ТП Д-37 - ул. Шарабасова 26	АВБбШв 4х120	106
19	ТП Д-37 - ул. Джаникешева 4	АВБбШв 4х120	165
20	ТП В-19 - СОШ №39	АВБбШв 4х120	219
21	ТП В-46 - ул. Оракбаева 35	АВБбШв 4х120	271
22	ТП 118 - СОШ №43	АВБбШв 4х120	116
23	ТП 124 - СОШ №40	АВБбШв 4х120	67
24	ТП 124 - СОШ №40 (пристройка)	АВБбШв 4х120	55
25	ТП 152 - СОШ №6	АВБбШв 4х120	203
	Сети КЛ-0.4кВ (III очередь)		
1	ТП 310- ул. Х.Чурина 121	АВБбШв 4х120	140
2	ТП 312- ул. Аманжолова 174	АВБбШв 4х120	170
3	ТП 409 - СОШ №8 Жезказганская 1	АВБбШв 4х120	77
4	ТП 613 - СОШ №13, Гагарина 153,	АВБбШв 4х120	307
5	ТП 680- д / с Орленок-Шаңырақ №33 Чингирлауская 4	АВБбШв 4х120	112
6	ТП 902- д / с Тулпар №26, Северо-Восток -2, 4	АВБбШв 4х120	163

7	ТП 907- д / с Шұғыла №35, Северо-Восток -2, 27/1	АВБбШв 4х120	137
8	ТП 916- д / с Балбөбек №20, Северо-Восток -2, 18	АВБбШв 4х120	83
9	ТП 926 - СОШ №24 4-мкр д.22,	АВБбШв 4х120	142
10	ТП В-03 - СОШ №16 Чуйкова 63	АВБбШв 4х120	100,5
11	ТП В-21 - д / с Балдырған №18, жаксыгулова 44	АВБбШв 4х120	106
12	ТП Д - 14 СОШ №20	АВБбШв 4х120	143
13	ТП Ц - 03 СОШ №27 Абая 31/2	АВБбШв 4х120	368
14	РП - 12 СОШ №25 Жезказганская 7	АВБбШв 4х120	97
15	ТП РП - 19 - д / с Снежинка-+Тұмарым №25, 4-мкр 7а	АВБбШв 4х120	93
16	ТП 909 - мкр.Строитель 42	АВБбШв 4х120	134
17	ТП 127- ул. Сарайшык 79/1	АВБбШв 4х120	215
18	ТП 142- пр. Абая 88	АВБбШв 4х120	70
19	ТП 303- ул. М.Ихсанова 89	АВБбШв 4х120	240

Всего 76 объектов.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 212,457 млн.тенге (с НДС), в том числе строительно-монтажных работ 189,694 млн.тенге, прочие затраты 22,763 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 168,255 млн.тенге (без НДС), в том числе строительно-монтажных 168,255 млн.тенге, прочие затраты _____ млн.тенге;

№ п/п	Наименование объекта Реконструкция КЛ -0,4 кВ	Стоимость без НДС, тенге
	Сети КЛ-0.4кВ (I очередь)	
1	ТП 132- пр. Абая 57	2.764.388,55
2	ТП 150- пр. Назарбаева 148/1	3.798.756,05
3	ТП 189- ул. Хусаинова 157/1	2.415.650,51
4	ТП 303- ул. Х.Чурина 136	1.054.668,71

5	ТП 304 - пр. Абая 64	3.118.669,46
6	ТП 304 - ул. Курмангазы 165	866.480,23
7	ТП 310 - ул.. Маметова 54/1	3.028.397,97
8	ТП 310 - ул.. Курмангазы 175	2.424.288,61
9	ТП 320 - ул. Алмазова 46	1.233.192,08
10	ТП 409 Общежитие СМП 372	1.718.354,94
11	ТП 453- пр. Назарбаева 244/1	2.658.977,56
12	ТП 624- СОШ №22 Гагарина 3	1.873.705,80
13	ТП 638- д / с Балауса №29	1.459.248,48
14	ТП 638 - ул. Гагарина 36/4	918.164,32
15	ТП 644 - ул. Ружейникова 9	2.431.741,90
16	ТП 913 - мкр. Северо Восток 41	966.889,75
17	РП 9 СОШ №9 мкр. Строитель 7	1.840.452,48
18	ТП Д-12 ул. Жангирхана 18/1	2.320.348,00
19	ТП Д-12 ул.25 Чапаевской Дивизии 2	3.439.373,36
20	ТП Д-12 ул.25 Чапаевской Дивизии 3	2.902.695,71
21	ТП Д-13 ул.25 Чапаевской Дивизии 13	1.983.190,14
22	ТП Д-29 ул.Жангирхана 65	5.229.080,51
23	ТП В-26 - ул. Придорожная 1/1	983.922,35
24	ТП В-26 - ул. Партизанская 79/1	770.130,55
25	ТП В-43 - ул. Завокзальный тупик 25/1	631.480,42
26	ТП В-44 - ул. Завокзальный тупик 61 Т1, Т2	1.733.809,19
27	ТП В-44 - ул. Завокзальный тупик 59	2.225.266,04
28	ТП В-75 - ул. Кахахстанская 33	1.069.725,22
29	ТП В-108 - СОШ №5 мкр. Строитель 8/1	2.605.044,69
30	ТП 127 - ул. Кердері 121	2.771.946,48
31	ТП 130 - ул. Кердері 129	562.254,62

32	ТП 131 - ул. Курмангазы 152	2.371.589,81
	Сети КЛ-0.4кВ (II очередь)	
1	ТП 131 - ул. Курмангазы 154	3.093.822,97
2	ТП 301 ул. Ихсанова 71	2.339.954,10
3	ТП 306- пр. Абая 35/1	2.055.174,20
4	ТП 317 - ул. Мухита 127	6.211.826,83
5	ТП 408- пр. Абая 111	1.105.893,38
6	ТП 435 (421) - ул. Ескалиева 186	1.963.234,02
7	ТП 617- ул. Гагарина 46/1	3.718.168,39
8	ТП 617- ул. Поповича 7	3.146.087,33
9	ТП 908 - мкр. Строитель 30	1.854.224,54
10	ТП 908 - мкр. Строитель 37	4.713.397,85
11	ТП 914 - мкр. Северо - Восток 15/1	1.044.309,74
12	ТП 928 - 4 мкр. д.10	2.101.055,58
13	РП 15 ул. Жукова 7	2.096.126,34
14	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 126	2.719.205,88
15	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 127 (А.Тайманова)	2.370.187,13
16	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 131	2.628.446,51
17	ТП Д-13 - ул. Саратовская 22	1.651.296,25
18	ТП Д-37 - ул. Шарабасова 26	1.763.110,38
19	ТП Д-37 - ул. Джаникешева 4	2.187.971,81
20	ТП В-19 - СОШ №39	2.320.373,98
21	ТП В-46 - ул. Оракбаева 35	2.782.653,52
22	ТП 118 - СОШ №43	1.157.225,25
23	ТП 124 - СОШ №40	762.501,70
24	ТП 124 - СОШ №40 (пристройка)	594.362,93
25	ТП 152 - СОШ №6	2.916.693,66
	Сети КЛ-0.4кВ (III очередь)	

1	ТП 310- ул. Х.Чурина 121	1.476.404,81
2	ТП 312- ул. Аманжолова 174	2.740.545,21
3	ТП 409 - СОШ №8 Жезказганская 1	979.785,14
4	ТП 613 - СОШ №13, Гагарина 153,	3.827.015,96
5	ТП 680- д / с Орленок-Шаңырақ №33 Чингирлауская 4	1.789.018,32
6	ТП 902- д / с Тулпар №26, Северо-Восток -2, 4	2.233.993,21
7	ТП 907- д / с Шұғыла №35, Северо-Восток -2, 27/1	1.713.124,83
8	ТП 916- д / с Балбөбек №20, Северо-Восток -2, 18	1.168.210,72
9	ТП 926 - СОШ №24 4-мкр д.22,	2.035.432,07
10	ТП В-03 - СОШ №16 Чуйкова 63	1.780.763,54
11	ТП В-21 - д / с Балдырган №18, жаксыгулова 44	2.350.930,08
12	ТП Д - 14 СОШ №20	1.685.385,30
13	ТП Ц - 03 СОШ №27 Абая 31/2	6.456.773,85
14	РП - 12 СОШ №25 Жезказганская 7	1.101.119,13
15	ТП РП - 19 - д / с Снежинка-+Тұмарым №25, 4-мкр 7а	1.449.983,63
16	ТП 909 - мкр.Строитель 42	1.801.617,91
17	ТП 127- ул. Сарайшык 79/1	3.500.678,16
18	ТП 142- пр. Абая 88	1.092.247,93
19	ТП 303- ул. М.Ихсанова 89	3.602.466,16
	Всего:	**168.254.684,67**

Всего 76 объектов.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100___% и фактически применено ___93.65__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: " Реконструкция КЛ -0,4 кВ г .Уральска, ЗКО " **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» **Гайсин А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Скачков А.А. по объектам первого уровней ответственности инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация** ТОО " Адал Профи "

эксперт Скачков А.А. KZ65VJE00056063 от 14.07.2020г.

Директор Сафиуллин А.Р. ТОО " Адал Профи "

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО " РОСИБ ":

Директор Дарханова А.Л. ТОО " РОСИБ "

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Эксперт Ерлан Н.Е ТОО " РОСИБ " KZ67VJE00052535 от 31.01.2020г

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик ТОО «JJ Construction» Директор Кезбаев А.Б.

(генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кв	километр (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	11,095
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м 2	-
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв напряжением 0,4 кВ	км	11,095
	2) марки… напряжением…	км	
11	Муфты соединительные…	шт	74
12	Муфты концевые	шт	152
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		

	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"

Гайсин А.Б. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "РОСИБ"

Ерлан Н.Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)