Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 30 " __декабрь__ 2025 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО «JJ Construction»_____
_____г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2_____
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Кезбаев А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту " Реконструкция КЛ -0,4 кВ г .Уральска, ЗКО ", Западно-Казахстанской область, г.Уральск, на территории города
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания", в лице директора по техническим вопросам Гайсин А.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "РОСИБ", ГСЛ №08627, от 31.08.2021г., рабочий проект № 09-2022-536-ЭС, 2022 год
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)____ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО" от 27.02.2024 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
1	Кабель АВБбШв 4х120мм2	км	9531		9411,5	
2	Кабель АВБбШв 4х150мм2	км	624		624	
3	Кабель АВБбШв 4х185мм2	км	618		624	

4	Кабель АВБбШв 4х240мм2	км	427		436	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для электроснабжения КЛ-0,4кВ объекта предусмотрено:
Работы по объекту " Реконструкция КЛ -0,4 кВ г .Уральска, ЗКО " выполнены в соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями №7/259, №7/260, №7/261 от 10.03.2022г, выданные ТОО «Западно-Казахстанской РЭК»
Электроснабжение КЛ-0,4кВ выполнены следующие работы:

Кабельные сети 0.4 кВ выполнены кабелем марки АВБбШв-1кВ. Марка и сечение кабеля выбрана на основании технических условий, в соответствии с физико-химическими свойствами грунта. Сечение и длины применены согласно проекта.

Кабели прокладываются в земляной траншее на глубине 0.7-0.9 м от поверхности земли. Переходы через автодороги и проезды предусмотрены методом ГНБ с закладкой жестких труб ПЭ, глубина заложения труб 1.0 м. Трубы ПЭ ПНД по ТУ2248-019-47022248-2008 обеспечивают защиту кабеля низкого и высокого напряжения от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Их рекомендуется использовать на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т.п.). Пересечение с инженерными сетями и проездами выполнены в ПНД трубах. Соединительные муфты применены СТП-1. Для оконцевания кабелей АВБбШв-1кВ применены муфты КВТп-1.

№ п/п	Найменование объекта Реконструкция КЛ -0,4 кВ	Марка кабеля	Протяженность кабеля, метр
	Сети КЛ-0.4кВ (I очередь)		
1	ТП 132- пр. Абая 57	АВБбШв 4х120	146
2	ТП 150- пр. Назарбаева 148/1	АВБбШв 4х150	203
3	ТП 189- ул. Хусаинова 157/1	АВБбШв 4х120	144
4	ТП 303- ул. Х.Чурина 136	АВБбШв 4х120	82
5	ТП 304 - пр. Абая 64	АВБбШв 4х120	95
6	ТП 304 - ул. Курмангазы 165	АВБбШв 4х185	199
7	ТП 310 - ул.. Маметова 54/1	АВБбШв 4х120	190
8	ТП 310 - ул.. Курмангазы 175	АВБбШв 4х120	145
9	ТП 320 - ул. Алмазова 46	АВБбШв 4х120	61
10	ТП 409 Общежитие СМП 372	АВБбШв 4х120	143
11	ТП 453- пр. Назарбаева 244/1	АВБбШв 4х150	131
12	ТП 624- СОШ №22 Гагарина 3	АВБбШв 4х120	184
13	ТП 638- д / с Балауса №29	АВБбШв 4х120	106
14	ТП 638 - ул. Гагарина 36/4	АВБбШв 4х120	89
15	ТП 644 - ул. Ружейникова 9	АВБбШв 4х120	155
16	ТП 913 - мкр. Северо Восток 41, тп 8м, в дом 15м	АВБбШв 4х120	60
17	РП 9 СОШ №9 мкр. Строитель 7	АВБбШв 4х150	135
18	ТП Д-12 ул. Жангирхана 18/1	АВБбШв 4х120	118
19	ТП Д-12 ул.25 Чапаевской Дивизии 2	АВБбШв 4х150	155
20	ТП Д-12 ул.25 Чапаевской Дивизии 3	АВБбШв 4х120	189
21	ТП Д-13 ул.25 Чапаевской Дивизии 13	АВБбШв 4х120	143
22	ТП Д-29 ул.Жангирхана 65	АВБбШв 4х185	308

23	ТП В-26 - ул. Придорожная 1/1	АВБбШв 4х120	83
24	ТП В-26 - ул. Партизанская 79/1	АВБбШв 4х120	49
25	ТП В-43 - ул. Завокзальный тупик 25/1	АВБбШв 4х120	57
26	ТП В-44 - ул. Завокзальный тупик 61 Т1, Т2	АВБбШв 4х120	151
27	ТП В-44 - ул. Завокзальный тупик 59	АВБбШв 4х120	96
28	ТП В-75 - ул. Кахахстанская 33	АВБбШв 4х120	90
29	ТП В-108 - СОШ №5 мкр. Строитель 8/1	АВБбШв 4х185	117
30	ТП 127 - ул. Кердері 121	АВБбШв 4х120	167
31	ТП 130 - ул. Кердері 129	АВБбШв 4х120	85
32	ТП 131 - ул. Курмангазы 152	АВБбШв 4х240	121
	Сети КЛ-0.4кВ (II очередь)		
1	ТП 131 - ул. Курмангазы 154	АВБбШв 4х120	194
2	ТП 301 ул. Ихсанова 71	АВБбШв 4х120	132
3	ТП 306- пр. Абая 35/1	АВБбШв 4х120	131
4	ТП 317 - ул. Мухита 127	АВБбШв 4х240	315
5	ТП 408- пр. Абая 111	АВБбШв 4х120	77
6	ТП 435 (421) - ул. Ескалиева 186	АВБбШв 4х120	138
7	ТП 617- ул. Гагарина 46/1	АВБбШв 4х120	294
8	ТП 617- ул. Поповича 7	АВБбШв 4х120	224
9	ТП 908 - мкр. Строитель 30	АВБбШв 4х120	143
10	ТП 908 - мкр. Строитель 37	АВБбШв 4х120	282
11	ТП 914 - мкр. Северо - Восток 15/1	АВБбШв 4х120	73
12	ТП 928 - 4 мкр. д.10	АВБбШв 4х120	142
13	РП 15 ул. Жукова 7	АВБбШв 4х120	96
14	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 126	АВБбШв 4х120	162
15	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 127 (А.Тайманова)	АВБбШв 4х120	141
16	ТП Ц-22 - ул. 8 Марта 131	АВБбШв 4х120	137
17	ТП Д-13 - ул. Саратовская 22	АВБбШв 4х120	118
18	ТП Д-37 - ул. Шарабасова 26	АВБбШв 4х120	106
19	ТП Д-37 - ул. Джаникешева 4	АВБбШв 4х120	165
20	ТП В-19 - СОШ №39	АВБбШв 4х120	219
21	ТП В-46 - ул. Оракбаева 35	АВБбШв 4х120	271
22	ТП 118 - СОШ №43	АВБбШв 4х120	116
23	ТП 124 - СОШ №40	АВБбШв 4х120	67
24	ТП 124 - СОШ №40 (пристройка)	АВБбШв 4х120	55
25	ТП 152 - СОШ №6	АВБбШв 4х120	203
	Сети КЛ-0.4кВ (III очередь)		
1	ТП 310- ул. Х.Чурина 121	АВБбШв 4х120	140
2	ТП 312- ул. Аманжолова 174	АВБбШв 4х120	170
3	ТП 409 - СОШ №8 Жезказганская 1	АВБбШв 4х120	77
4	ТП 613 - СОШ №13, Гагарина 153,	АВБбШв 4х120	307
5	ТП 680- д / с Орленок-Шаңырақ №33 Чингирлауская 4	АВБбШв 4х120	112
6	ТП 902- д / с Тулпар №26, Северо-Восток -2, 4	АВБбШв 4х120	163
7	ТП 907- д / с Шұғыла №35, Северо-Восток -2, 27/1	АВБбШв 4х120	137
8	ТП 916- д / с Балбөбек №20, Северо-Восток -2, 18	АВБбШв 4х120	83

9	ТП 926 - СОШ №24 4-мкр д.22,	АВБбШв 4х120	142
10	ТП В-03 - СОШ №16 Чуйкова 63	АВБбШв 4х120	100,5
11	ТП В-21 - д / с Балдырған №18, жаксыгулова 44	АВБбШв 4х120	106
12	ТП Д - 14 СОШ №20	АВБбШв 4х120	143
13	ТП Ц - 03 СОШ №27 Абая 31/2	АВБбШв 4х120	368
14	РП - 12 СОШ №25 Жезказганская 7	АВБбШв 4х120	97
15	ТП РП - 19 - д / с Снежинка-+Тұмарым №25, 4-мкр 7а	АВБбШв 4х120	93
16	ТП 909 - мкр.Строитель 42	АВБбШв 4х120	134
17	ТП 127- ул. Сарайшык 79/1	АВБбШв 4х120	215
18	ТП 142- пр. Абая 88	АВБбШв 4х120	70
19	ТП 303- ул. М.Ихсанова 89	АВБбШв 4х120	240

Всего 76 объектов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июль 2025 г;
месяц, год

окончание работ _ноябрь 2025 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __4__;
фактически, месяц: __4___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __100__% и фактически применено __93,65_% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «ЗапКазРЭК» Директор по тех. вопросам
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) (Не требуется);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ___(Не требуется);_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция КЛ -0,4 кВ г .Уральска, ЗКО »
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «JJ Construction»_ Кезбаев А.Б.
«_____»_____2025 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.