Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

Наименование строительства и его адрес: **44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

Справка № 7 о стоимости выполненных строительных работ и затрат

от 13 октября 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
БИН 990740000801	БИН 040940010185	KZ1010000	KZ2030000	66/019	07.02.2025г.	Развитие теплоэнергетической системы/За счет целевого трансферта из Национального фонда РК/Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	019/032/431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС, тенге	Всего к оплате, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Сумма договора	**2 815 616 501,60**							
Всего по стройке	**2 815 616 501,60**	**2 815 616 501,60**	**43 720 503,59**				**5 508 798,88**	**51 415 452,47**
Акт выполненных работ №1 на 7-01-00-01 Благоустройство территории	**6 376 903,00**	**6 376 903,00**						
Акт выполненных работ №2 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	**21 979 105,00**	**21 979 105,00**						
Акт выполненных работ №3 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	**369 632,00**	**369 632,00**						
Акт выполненных работ №4 на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2. Конструкции железобетонные	**8 877 086,00**	**8 877 086,00**						
Акт выполненных работ №5 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	**71 861 971,00**	**71 861 971,00**						
Акт выполненных работ №6 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	**375 783 233,00**	**375 783 233,00**						
Акт выполненных работ № 7 на 1-01-00-01 Демонтаж строительных конструкций	**51 348 653,00**	**51 348 653,00**						

Акт выполненных работ № 8 на 1-01-00-02 Демонтажные работы. Трубопроводы тепловых сетей	44 758 883,00	44 758 883,00						
Акт выполненных работ №9 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	277 137 672,00	277 137 672,00						
Акт выполненных работ №10 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные	53 602 722,00	53 602 722,00						
Акт выполненных работ №11 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	539 747 865,37	539 747 865,37						
Акт выполненных работ №12 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные	118 382 920,76	118 382 920,76						
Акт выполненных работ №13 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей	881 874 740,00	881 874 740,00						
Акт выполненных работ №14 на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2. Конструкции железобетонные	193 086 345,00	193 086 345,00						
Акт выполненных работ №15 на 2-01-00-08 Водопонижение	8 269 489,00	8 269 489,00						
Акт выполненных работ №16 на 2-01-00-05 Камера УТ-1.Электротехнические решения.	2 176 066,00	2 176 066,00						
Акт выполненных работ №17 2-01-00-01 Конструкции железобетонные. Корректировка №1.	1 576 369,00	1 576 369,00						
Акт выполненных работ №18 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей. Корректировка №2	81 324,00	81 324,00						
Акт выполненных работ №19 на 2-01-00-03 Трубопроводы тепловых сетей. Корректировка №4	-15 906 147,00	-15 906 147,00						
Акт выполненных работ №20 на 1-01-00-02 Демонтажные работы на тепловых сетях. Корректировка №5	4 328 669,00	4 328 669,00						
Акт выполненных работ №21 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные. Корректировка №6	6 631 636,00	6 631 636,00						
Акт выполненных работ №22 2-01-00-02 Теплосеть ТМ-2. Конструкции металлические	6 702 135,00	6 702 135,00						
Акт выполненных работ №23 на 2-01-00-06 Система оперативного дистанционного контроля теплосети (СОДК)	4 944 085,00	4 944 085,00						
Акт выполненных работ №24 на 2-01-00-07 Система автоматизации. Тепловые камеры ТК-15Л, УТ-1	32 265 888,00	32 265 888,00						
Акт выполненных работ №25 на 7-01-00-01 Благоустройство территории	27 845 300,00	27 845 300,00						
Акт выполненных работ №26 на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №3	37 918 339,00	37 918 339,00						
Акт выполненных работ №27 на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №7	2 180 165,00	2 180 165,00						

Акт выполненных работ №28 на 2-01-00-01 Конструкции железобетонные	6 178 727,59	6 178 727,59	5 516 721,06				662 006,53	6 178 727,59
Акт выполненных работ №29 на 7-01-00-01 Благоустройство территории	21 391 189,92	21 391 189,92	19 099 276,71				2 291 913,21	21 391 189,92
Акт выполненных работ №30 на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №3	9 995 727,91	9 995 727,91	8 924 757,06				1 070 970,85	9 995 727,91
Акт выполненных работ №31 на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №7	2 513 435,00	2 513 435,00	57 988,00				269 297,00	2 513 435,00
Акт выполненных работ №32 на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №8	11 336 372,05	11 336 372,05	10 121 760,76				1 214 611,29	11 336 372,05
Сумма выплаченного аванса, 30%	145 575 000,00	145 575 000,00	-				-	-
Сумма удержанного аванса	145 575 000,00	145 575 000,00	-				-	-
Сумма удержанного резерва, 5%	140 780 825,08	140 780 825,08	2 186 025,18				275 439,94	2 570 772,62
ИТОГО по справке							5 233 358,94	48 844 679,85

Итого к оплате *:сорок восемь миллионов восемьсот сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят девять тенге 85 тиын*

Заказчик **Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»** БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Хакимов А.С.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик **Директор ТОО «Grappa - STROY»**, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагидолдинов Р.К.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Авторский надзор **Руководитель группы авторского надзора ТОО НИФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"**, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Сыздыков И.Х.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Технический надзор **Директор ТОО "GIV Development"**, БИН 200340019954

Дюсенов Д.Ж.

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 28

от 13 Октября 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 Теплосеть ТМ-2.Конструкции железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4: Тепловые камеры вне охранной зоны ЛЭП					
			Подраздел 1: Тепловые камеры УТ1, УТ5					
1	137	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	$м^2$	59,4	1 573,0	93 436,0	
2	138	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	$м^2$	59,4	283,0	16 810,0	
3	139	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	$м^3$	2,72646	28 990,0	79 040,0	**Казахстан**
4	140	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной**	$м^2$ **кровли**	59,4	7 884,0	468 310,0	
5	141	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	$м^2$	223,344	232,0	51 816,0	**Казахстан**
6	142	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	3,27	11 693,0	38 236,0	
7	143	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	3,3354	24 269,0	80 947,0	**Казахстан**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	144	6110-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков	м	27,15	3 194,0	86 717,0	
9	145	235-101-0501 РСНБ РК 2022	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м^2	68,418	232,0	15 873,0	Казахстан
10	146	1146-0301-0401 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий горизонтальных в стене, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм	шт.	8	425,0	3 400,0	
11	147	1146-0301-0406 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: На каждые 10 мм изменения глубины сверления исключать к норме 1146-0301-0401	шт.	8	-234,0	-1 872,0	
12	148	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	8	773,0	6 184,0	
13	149	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х85	шт.	8	33,0	264,0	Казахстан
14	150	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0373	352 836,0	13 161,0	
15	151	222-526-0103 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0373	1 127 274,0	42 047,0	Казахстан
16	152	6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	0,5	5 840,0	2 920,0	
17	153	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0028	460 305,0	1 289,0	
18	154	6109-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта щебнем	м^2	51,6	695,0	35 862,0	
19	155	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м^3	3	11 693,0	35 079,0	
20	156	212-101-0612 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	м^3	3,06	24 040,0	73 562,0	Казахстан
21	157	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м^3	6	11 693,0	70 158,0	
22	158	212-101-0307 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м^3	6,12	22 483,0	137 596,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Тепловые камеры УТ1, УТ5				1 350 835,0	
			Подраздел 2: Тепловая камера УТ3					
23	218	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м^2	1,7	1 955,0	3 324,0	
24	219	232-501-0403 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	7,0091	53,0	371,0	Казахстан
25	220	1115-0402-0802 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м^2 окрашиваемой поверхности	1,7	2 120,0	3 604,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	221	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2	63,45	3 344,0	212 177,0	
27	222	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	м^2	63,45	1 573,0	99 807,0	
28	223	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	м^2	63,45	331,0	21 002,0	
29	224	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	м^3	3,23595	28 990,0	93 810,0	**Казахстан**
30	225	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных**	м^2	63,45	1 122,0	71 191,0	
31	226	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждый следующий слой к норме 6110-0101-0212**	м^2	63,45	442,0	28 045,0	
32	227	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка**	м^2	72,9675	776,0	56 623,0	**Казахстан**
33	228	235-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка**	м^2	145,935	1 281,0	186 943,0	
34	229	6110-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумнополимерных материалов, без фартуков**	м	13,5	2 125,0	28 688,0	
35	230	235-103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка**	м^2	8,775	1 281,0	11 241,0	
36	231	235-103-0204 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка**	м^2	11,475	776,0	8 905,0	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Тепловая камера УТ3				825 731,0	
			Подраздел 3: Тепловая камера УТ4					
37	290	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	м^2	33,6	1 573,0	52 853,0	
38	291	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	м^2	33,6	283,0	9 509,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	292	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	1,54224	28 990,0	44 710,0	Казахстан
40	293	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной	$м^2$ кровли	33,6	7 884,0	264 902,0	
41	294	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	126,336	232,0	29 310,0	Казахстан
42	295	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,7	11 693,0	19 878,0	
43	296	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	1,734	24 269,0	42 082,0	Казахстан
44	297	6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков	м	13,5	3 194,0	43 119,0	
45	298	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	34,02	232,0	7 893,0	Казахстан
46	299	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (костыль)	т	0,0108	352 836,0	3 811,0	
47	300	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0108	1 177 428,0	12 716,0	Казахстан
48	301	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	7,656	5 840,0	44 711,0	
49	302	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	7,656	3 758,0	28 771,0	
50	303	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	17,4	1 955,0	34 017,0	
51	304	232-501-0403 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	71,7402	53,0	3 802,0	Казахстан
52	305	6112-0303-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	$м^2$	17,4	2 485,0	43 239,0	
53	306	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	27,2	695,0	18 904,0	
54	307	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,36	11 693,0	15 902,0	
55	308	212-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2	$м^3$	1,3872	24 040,0	33 348,0	Казахстан
56	309	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,72	11 693,0	31 805,0	
57	310	212-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	2,7744	22 483,0	62 377,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по подразделу 3: Тепловая камера УТ4				**847 659,0**	
			Подраздел 4: Тепловая камера УТ6					
58	366	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м²**	**46,5**	**1 573,0**	**73 144,0**	
59	367	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м²**	**46,5**	**520,0**	**24 180,0**	
60	368	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м³**	**3,3201**	**28 990,0**	**96 250,0**	**Казахстан**
61	369	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной**	**м² кровли**	**46,5**	**7 884,0**	**366 606,0**	
62	370	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	**м²**	**174,84**	**232,0**	**40 563,0**	**Казахстан**
63	371	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**2,325**	**11 693,0**	**27 186,0**	
64	372	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	**м³**	**2,3715**	**24 269,0**	**57 554,0**	**Казахстан**
65	373	6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков**	**м**	**11**	**3 194,0**	**35 134,0**	
66	374	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	**м²**	**27,72**	**232,0**	**6 431,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 4: Тепловая камера УТ6				**727 048,0**	
			Итого по разделу 4: Тепловые камеры вне охранной зоны ЛЭП				**3 751 273,0**	
			Раздел 5: Тепловые камеры в охранной зоне ЛЭП					
			Подраздел 1: Тепловая камера УТ2					
67	425	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м²**	**29,7**	**1 560,0**	**46 332,0**	
68	426	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м²**	**29,7**	**277,0**	**8 227,0**	
69	427	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м³**	**1,36323**	**28 990,0**	**39 520,0**	**Казахстан**
70	428	6110-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной**	**м² кровли**	**29,7**	**7 876,0**	**233 917,0**	
71	429	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	**м²**	**111,672**	**232,0**	**25 908,0**	**Казахстан**
72	430	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м³**	**1,485**	**11 550,0**	**17 152,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	431	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м^3	1,5147	24 269,0	36 760,0	Казахстан
74	432	6110-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель, высота до 600 мм без фартуков**	м	13,5	3 188,0	43 038,0	
75	433	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93**	м^2	34,02	232,0	7 893,0	Казахстан
76	434	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (костыль)**	т	0,01008	352 057,0	3 549,0	
77	435	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,01008	369 945,0	3 729,0	
78	436	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м^2	7,194	5 838,0	41 999,0	
79	437	224-104-0306 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм**	м^2	7,194	3 758,0	27 035,0	
80	438	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	м^2	25,8	690,0	17 802,0	
81	439	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	1,5	11 550,0	17 325,0	
82	440	212-101-0612 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W2**	м^3	1,53	24 040,0	36 781,0	Казахстан
83	441	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	3	11 550,0	34 650,0	
84	442	212-101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2**	м^3	3,06	22 483,0	68 798,0	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Тепловая камера УТ2				710 415,0	
			Итого по разделу 5: Тепловые камеры в охранной зоне ЛЭП				710 415,0	
			ИТОГО по акту				4 461 688,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				290 009,72	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**4 751 697,72**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				237 584,89	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				142 550,93	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 131 833,54**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**5 516 721,06**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (12%)				662 006,53	
			Итого с НДС				**6 178 727,59**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Червый В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 29

от 13 Октября 2025 (месяц, год) на 7-01-00-01 Благоустройство территории

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Устройство проездов и площадок					
			Подраздел 1: Устройство проездов и площадок. Типы 1					
1	18	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,3123	7 604,0	2 375,0	
2	19	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,321669	182 398,0	58 672,0	Казахстан
3	20	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	1 041	561,0	584 001,0	
4	21	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м^2	1 041	64,0	66 624,0	
5	22	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	172,2855	21 727,0	3 743 247,0	Казахстан
6	23	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,3123	7 604,0	2 375,0	
7	24	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,321669	182 398,0	58 672,0	Казахстан
8	25	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	1 041	576,0	599 616,0	
9	26	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	190	22,0	4 180,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	27	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**126,7938**	**23 765,0**	**3 013 255,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 1: Устройство проездов и площадок. Типы 1				**8 133 017,0**	
			Подраздел 2: Устройство тротуаров.Тип2					
11	34	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**207**	**576,0**	**119 232,0**	
12	35	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**207**	**22,0**	**4 554,0**	
13	36	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**25,2126**	**23 765,0**	**599 177,0**	**Казахстан**
14	37	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к*	**м**	**145**	**5 583,0**	**809 535,0**	
15	38	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**м**	**145**	**1 601,0**	**232 145,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Устройство тротуаров.Тип2				**1 764 643,0**	
			Итого по разделу 2: Устройство проездов и площадок				**9 897 660,0**	
			Раздел 3: Благоустройство и озеленение					
16	49	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	**м^2**	**5 724**	**751,0**	**4 298 724,0**	
17	50	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	**кг**	**228,96**	**3 241,0**	**742 059,0**	**Казахстан**
18	56	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	**м^3**	**1,1025**	**9 506,0**	**10 480,0**	
19	57	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м^3**	**4,68**	**37 428,0**	**175 163,0**	
20	58	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**4,7736**	**25 250,0**	**120 533,0**	**Казахстан**
21	59	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**9**	**22 451,0**	**202 059,0**	
			Итого по разделу 3: Благоустройство и озеленение				**5 549 018,0**	
			ИТОГО по акту				**15 446 678,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				1 004 034,07	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**16 450 712,07**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				822 535,6	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				493 521,36	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**17 766 769,03**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				**19 099 276,71**	
			НДС (12%)				2 291 913,21	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с НДС					**21 391 189,92**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Черный В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 30

от 13 Октября 2025 (месяц, год) на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №3

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: ВКЛЮЧИТЬ					
			Раздел 2: Устройство проездов и площадок					
			Подраздел 1: Устройство проездов и площадок. Типы 1					
1	16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.18 Розлив вяжущих материалов**	т	0,1638	7 604,0	1 246,0	
2	17	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**п.19 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,168714	182 398,0	30 773,0	Казахстан
3	18	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.20 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	546	561,0	306 306,0	
4	19	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.21 добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	м^2	546	64,0	34 944,0	
5	20	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**п.22 Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	90,363	21 727,0	1 963 317,0	Казахстан
6	21	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.23 Розлив вяжущих материалов**	т	0,1638	7 604,0	1 246,0	
7	22	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**п.24 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	0,168714	182 398,0	30 773,0	Казахстан
8	23	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.25 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	м^2	546	576,0	314 496,0	
9	24	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.26 добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	м^2	546	22,0	12 012,0	
10	25	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**п.27 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	66,5028	23 765,0	1 580 439,0	Казахстан

11	26	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.28 Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	14,18	5 788,0	82 073,84	
12	27	255-101-0103 РСНБ РК 2022	п.29 Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	14,18	2 005,0	28 430,9	Казахстан
			Итого по подразделу 1: Устройство проездов и площадок. Типы 1				4 386 056,74	
			Подраздел 2: Устройство тротуаров.Тип2					
13	31	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.34 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	428	576,0	246 528,0	
14	32	7101-0602-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.35 добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	428	22,0	9 416,0	
15	33	212-501-0204 РСНБ РК 2022	п.36 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	52,1304	23 765,0	1 238 879,0	Казахстан
			Итого по подразделу 2: Устройство тротуаров.Тип2				1 494 823,0	
			Итого по разделу 2: Устройство проездов и площадок				5 880 879,74	
			Раздел 3: Благоустройство и озеленение					
16	36	6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.51 Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м^3	0,65	14 270,0	9 276,0	
17	37	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.52 Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,1225	9 506,0	1 164,0	
18	38	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.53 Устройство фундамента бетонного столба	м^3	0,52	37 428,0	19 463,0	
19	39	212-101-0701 РСНБ РК 2022	п.54 Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,5304	25 250,0	13 393,0	Казахстан
20	40	1308-0202-1711 РСНБ РК 2022	п.55 Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми. Монтаж оборудования	шт.	1	343 284,0	343 284,0	
21	41	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.56 Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	1,8375	9 506,0	17 467,0	
22	42	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.57 Устройство фундамента бетонного столба	м^3	7,8	37 428,0	291 938,0	
23	43	212-101-0701 РСНБ РК 2022	п.58 Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	7,956	25 250,0	200 889,0	Казахстан
24	44	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.59 Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	15	22 451,0	336 765,0	
25	45	6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	п.60 Устройство основания под фундаменты, песчаное	м^3	0,245	9 506,0	2 329,0	
26	46	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	п.61 Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	2	37 427,0	74 854,0	
27	47	212-101-0701 РСНБ РК 2022	п.62 Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,04	25 250,0	26 260,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Благоустройство и озеленение				1 337 082,0	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ				7 217 961,74	
			ИТОГО по акту				7 217 961,74	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				469 167,51	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				7 687 129,25	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				384 356,46	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				230 613,88	

Итого с непредвиденными работами и затратами	**8 302 099,59**
Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**8 924 757,06**
НДС (12%)	1 070 970,85
Итого с НДС	**9 995 727,91**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Черный В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 31

от 13 Октября 2025 (месяц, год) на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №7

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Устройство проездов и площадок					
			Подраздел 1: Устройство проездов и площадок. Типы 1					
1	10	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**235,3**	**561,0**	**132 003,0**	
2	11	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**235,3**	**64,0**	**15 059,0**	
3	12	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**38,94215**	**21 727,0**	**846 096,0**	**Казахстан**
4	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**235,3**	**576,0**	**135 533,0**	
5	14	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**235,3**	**22,0**	**5 177,0**	
6	15	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**28,65954**	**23 765,0**	**681 094,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 1: Устройство проездов и площадок. Типы 1				**1 814 962**	
			Итого по разделу 2: Устройство проездов и площадок				**1 814 962**	
			ИТОГО по акту				**1 814 962**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)	117 973	
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**1 932 935**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	96 647	
	Итого с учетом сметной прибыли	**2 029 582**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	57 988	
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**2 087 570**	
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	**2 244 138**	
	НДС (12%)	269 297	
	Итого с НДС	**2 513 435**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Черный В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская обл., город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **№44/23.2 Реконструкция ТМ-II от НП-1 до ТК-19л в г. Экибастузе**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 66/019** от **07.02.2025**г.

Акт выполненных работ № 32

от 13 Октября 2025 (месяц, год) на 7-01-00-01 Благоустройство территории. Корректировка №8

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.24

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел ВКЛЮЧИТЬ: Восстановление асфальтобетонного покрытия кромки проезжей части вдоль ул. М. Жусупа					
			Раздел 1: Устройство проездов и площадок					
			Подраздел 1: Устройство проездов и площадок. Типы 1					
1	1	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.23 Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,34503**	**7 604,0**	**2 624,0**	
2	2	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**п.24 Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	**т**	**0,355381**	**182 398,0**	**64 821,0**	**Казахстан**
3	3	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.75 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 150,1**	**576,0**	**662 458,0**	
4	4	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.76 добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**1 150,1**	**22,0**	**25 302,0**	
5	5	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**п.77 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**140,08218**	**23 765,0**	**3 329 053,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 1: Устройство проездов и площадок. Типы 1				**4 084 258,0**	
			Подраздел 2: Устройство тротуаров.Тип2					
6	6	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.34 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**263,3**	**576,0**	**151 661,0**	
7	7	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.35 добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**263,3**	**22,0**	**5 793,0**	
8	8	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**п.36 Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**32,0334**	**23 765,0**	**761 274,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 2: Устройство тротуаров.Тип2				**918 728,0**	
			Итого по разделу 1: Устройство проездов и площадок				**5 002 986,0**	
			Раздел 2: Благоустройство и озеленение					
9	9	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.47 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	**м^2**	**1 100**	**1 671,0**	**1 838 100,0**	
10	10	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.48 Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя:**	**м^2**	**1 100**	**369,0**	**405 900,0**	

11	11	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.49 Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	$м^2$	1 100	751,0	826 100,0	
12	12	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**п.50 Семена многолетних трав**	кг	34,8539	3 241,0	112 961,12	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Благоустройство и озеленение				3 183 061,12	
			ИТОГО по отделу ВКЛЮЧИТЬ: Восстановление асфальтобетонного покрытия кромки проезжей части вдоль ул. М. Жусупа				8 186 047,12	
			ИТОГО по акту				8 186 047,12	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,5%)				532 093,06	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				8 718 140,18	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				435 907,01	
			Итого с учетом сметной прибыли				9 154 047,19	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				261 544,21	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				9 415 591,4	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075				10 121 760,76	
			НДС (12%)				1 214 611,29	
			Итого с НДС				11 336 372,05	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Grappa - STROY», Павлодарская обл, г. Павлодар, Промышленная зона Восточная, строение 165, БИН 040940010185, ГСЛ №23004498 от 13.02.2023г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза», Павлодарская область, город Экибастуз, ул. Энергетиков, стр. 62, БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

Аманов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Жакенов М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Расчет проверил - главный специалист сектора ЖКХ и коммуникаций

Кабылшаитова А.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "GIV Development", Павлодарская область, город Павлодар, улица Академика Сатпаева, строение 136, н.п. 1, БИН 200340019954

Директор технического надзора ТОО "GIV Development"

Дюсенов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "GIV Development"

Черный В.Ф.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ", Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Сураганова, стр. 20/3, БИН 970440003009, ГСЛ №13004232 от 13.03.2013г.

Руководитель группы авторского надзора ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Сыздыков И.Х.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Главный инженер проекта ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"

Кузнецов А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.