Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"13" 05 2025 года

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО", 090000, г.Аксай, Бурлинский район, пр.Абая, 3/1, БИН 060240007552, тел. 87113352102, Руководитель - Утебаев А.Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **12 мая 2025 года, ТОО «АйТемір- Құрылыс» в лице директора Шоканова Е.Б.; ЗКО г.Уральск, ул. Ихсанова 87 дом 11 кв; БИН 120740009716; тел. 87778608752**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **12 мая 2025 года, ТОО "Вест Консалтинг ЛТД", Жангазиев Т.Ж., №KZ35VJE00039434 от 10.07.2018г., БИН 210640019947,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **12 мая 2025 года, ТОО "Lion`s group" в лице Баиболов А.С., эксперт по авторскому надзору, БИН 140940001692, тел. 87760070717**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство газоснабжения в селе Масайтобе Бурлинского района ЗКО»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

ЗКО, Бурлинский район, с. Масайтобе,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 02.04.2025 года №10;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области" от 02.04.2025 года № KZ14REA00459621

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Lion`s group",**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО", № 99 от 30.12.2024 года;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2025;**

месяц, год

окончание работ **май 2025;**

месяц, год

при продолжительности строительства,

по норме или по проекту организации строительства, 2 месяц;

фактически, 1 месяц:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		Попроекту	Фактически

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	2 241	2 241	2 241	2 241
Общая сметная стоимость строительства	тыс. тенге	54 124	54 124	54 124	54 124
строительно-монтажных работ	тыс. тенге	35 011	35 011	35 011	35 011
оборудования, инструмента и инвентаря	тыс. тенге	1 599	1 599	1 599	1 599
прочие	тыс. тенге	17 514	17 514	17 514	17 514
Продолжительность строительства	мес	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных						

четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 составляет 2241,0 п.м, в том числе:

диаметром 110х10,0 мм – 326,0 п.м;

диаметром 90х8,2 мм – 576,0 п.м;

диаметром 63х5,8 мм – 1327,0 п.м;

диаметром 32х3,0 мм – 12,0 п.м;

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 5,0 пм, в том числе:

диаметром 57х3,5 мм составляет 5,0 пм. (электросварное).

Для снижения давления газа со среднего на низкое и поддержания его на заданном уровне предусмотрены установка ГРПШ-07-2У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДНК-1000

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **54 124** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **35 011** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **1 599** тысяч тенге; прочие **17 514** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **54 124** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **35 011** тысяч тенге; оборудования, инструмента и инвентаря **1 599** тысяч тенге; прочие **17 514** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство газоснабжения в селе Масайтобе Бурлинского района ЗКО»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района ЗКО".**

Руководитель - Утебаев А.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Вест Консалтинг ЛТД" в лице директора Жангазиев Т.Ж.** _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт Жангазиев Т.Ж., №KZ35VJE00039434 от 10.07.2018г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО "Lion s group" в лице директора Раушанбек М.Н.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

ГИП: Баиболов А.С.

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АйТемір-Құрылыс», директор Шоканов Е.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)