Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **011240001633 - КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **031240001439 - ТОО "Alem Qurylys AQ"**

Стройка: **Строительство поликлиники на 500 посещений, по адресу: пр. Гагарина, Бостандыкский район, г. Алматы**

Договор подряда (контракт) №: **8 от 13.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Июль 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета: Общестроительные работы по чертежам марки АР					
			Раздел: Стены					
			Подраздел: тип П1,лист АР24-28					
1	46	6105-0101-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней	м3	96.829	22 276	2 156 963	
2	47	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	10.6512	19 227	204 791	Казахстан
3	48	213-304-0101РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	6877	316	2 173 132	Казахстан
			Итого по подразделу: тип П1,лист АР24-28				**4 534 885**	
			Подраздел: перегородки н отм.-3.100,+12.600					
4	49	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.3064	1 218 895	373 470	
5	50	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.3064	277 519	85 032	Казахстан
6	51	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	1.4976	321 022	480 762	
7	52	222-509-1001РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.7296	1 115 251	813 687	Казахстан
8	53	222-509-1004РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0.768	1 130 839	868 484	Казахстан
9	54	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.28235	325 674	91 954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	55	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.28235	354 762	100 167	Казахстан
11	56	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций/установка карксов Кр1/	т	3.85824	325 674	1 256 529	
12	57	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	3.85824	94 377	364 129	
13	58	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.118356	301 988	35 742	Казахстан
14	59	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.739884	277 519	1 037 889	Казахстан
15	60	6105-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка пустот в камнях	м3	96.829	10 295	996 854	
16	61	212-101-0501РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11.84	19 238	227 778	Казахстан
17	62	1146-0301-0301РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм	шт.	256	398	101 888	
18	63	217-101-0303РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	256	104	26 624	Казахстан
			Итого по подразделу: перегородки н отм.-3.100,+12.600				**6 860 989**	
			Подраздел: обвязка монолитная Обм1					
19	64	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	5.82	68 675	399 689	
20	65	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.9073	21 990	129 901	Казахстан
21	66	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.36816	301 988	111 180	Казахстан
22	67	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.969172	277 519	268 964	
			Итого по подразделу: обвязка монолитная Обм1				**909 733**	
			Итого по разделу: Стены				**12 305 608**	
			Раздел: Перегородки					
			Подраздел: тип П2,лист АР24-28					
23	76	6105-0101-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Кладка заполнений каркасов и фахверков из легкобетонных камней	м3	71.739	22 276	1 598 058	
24	77	212-401-0104РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8.33037	19 227	160 168	Казахстан
25	78	213-304-0103РСНБ РК 2022	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	11356	229	2 600 524	Казахстан
			Итого по подразделу: тип П2,лист АР24-28				**4 358 750**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел: перегородки на отм.-3.100,+12.600					
26	79	6104-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка стыковых накладок арматурных	т	0.5224	1 218 895	636 750	
27	80	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.5224	277 519	144 976	Казахстан
28	81	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	2.0244	321 022	649 877	
29	82	222-509-1001РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0.7194	1 115 251	802 311	Казахстан
30	83	222-509-1004РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1.305	1 130 839	1 475 745	Казахстан
31	84	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0.4815	325 674	156 812	
32	85	214-403-0101РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.4815	354 762	170 818	Казахстан
33	86	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование при кладке стен и других конструкций/установка карксов Кр1/	т	10.9722	325 674	3 573 360	
34	87	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	10.9722	94 377	1 035 523	
35	88	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.3363	301 988	101 559	Казахстан
36	89	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	10.6359	277 519	2 951 664	Казахстан
37	90	6105-0401-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка пустот в камнях	м3	75.729	10 295	779 630	
38	91	212-101-0501РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20.19	19 238	388 416	Казахстан
39	92	1146-0301-0301РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 25 мм	шт.	435	398	173 130	
40	93	217-101-0303РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	435	104	45 240	Казахстан
			Итого по подразделу: перегородки на отм.-3.100,+12.600				**13 085 812**	
			Подраздел: обвязка монолитная Обм1					
41	94	1106-0701-0201РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство	м3	4.7	68 675	322 772	
42	95	212-101-0901РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.7705	21 990	104 903	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	96	214-210-0101РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.62688	301 988	189 310	Казахстан
44	97	214-210-0502РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.04484	277 519	289 963	Казахстан
			Итого по подразделу: обвязка монолитная Обм1				**906 949**	
			Итого по разделу: Перегородки				**18 351 511**	
			Итого по локальной смете: Общестроительные работы по чертежам марки АР				**30 657 119**	
			ИТОГО по акту:				**30 657 119**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.600%)			30657119.437 x 6.60%	2 023 370	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			30657119.437 + 2023369.854	32 680 489	
			Сметная прибыль, (5.00%)			32680489.291 x 5.00%	1 634 024	
			Непредвиденные работы и затраты, (5.000%)			32680489.291 x 5.000%	1 634 024	
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				35 948 538	
			Коэффициент (%) НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 - 2025 год 2 квартал, к = 1.0388			35948538.220 x 1.0388	37 343 342	
			НДС (12%)			37343341.503 x 12%	4 481 201	
			Итого с НДС			37343341.503 + 4481200.980	41 824 542	

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
921220300131 - ӘЛИХАН НҰРЖАН НҰРЛАНҰЛЫ	Руководитель проекта	24.07.2025 08:46
Представители технического надзора		
950316301698 - МАҚСҰТ МҰХАММЕДӘЛИ ТАЛҒАТҰЛЫ	Сметчик	25.07.2025 11:38
890412302713 - АСАНБАЕВ МЕЙРБЕК ОРАЗАЛИЕВИЧ	Эксперт Технического Надзора	24.07.2025 17:37
Представители авторского надзора		
880802302305 - БЕДЕБАЕВ АРДАК НУРЛАНОВИЧ	Авторский Надзор	24.07.2025 10:40
Представители заказчика		
960301400557 - РЫС МАҚПАЛ ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ	Главный специалист	31.07.2025 16:21
000110500417 - БЕКБОЛҰЛЫ АЙТБЕК null	Главный специалист	25.07.2025 20:00