Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183

Декларация о соответствии

«26» 11 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BW-invest» Костанайская область г.Костанай ул.Дружба 22б
наименование организации, юридический адрес
в лице **коммерческого директора Кокжанов Байбулат Райханович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Имангалиев Адилбек Сайлаубекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Шебер-СВТ», БИН 070340013113, ГСЛ №000486 от 17.05.2007 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Оспанова Е.А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Тюебаев З.Ж**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Мухамедгалиев Ж.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «KEYTO LIFE», БИН 170940023143, ГСЛ 25013994 от 30.04.2025 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Файзуллин Р.З**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Nur stroi LTD», БИН 250440010656, ГСЛ 25016403 от 19.05.2025 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тюебаев З.Ж**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «RR Stroy company» БИН 250440010913, ГСЛ 25018316 от 22.07.2025 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Айтмухамбетов Б.Т**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ANB STROY» БИН: 250440019005, ГСЛ 25018312 от 29.05.2025 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Әділжанов Н.Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «BK Company» БИН: 250540025241, ГСЛ №25020388 от 10.06.2025 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Казиев К.Ж**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Гарейс- Строй» БИН: 051240001452, ГСЛ №01807 от 10.06.2022 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Беспаев А.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «СТАЛЬМОСТ» БИН: 940640000274, ГСЛ №24109011 от 26.02.2024 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Нурсеитов Ж.Ж.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Азия Монтаж Холдинг", БИН 240840036296, ГСЛ № 24029929 от 07.10.2024 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Набиева Л.Э.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО "СК Инжиниринг Кз", БИН 240840036276, ГСЛ 24030693 от 16.10.2024 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Набиева Э.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО "ДОРСЕРВИС+", БИН 060240003100, КСЛ № II-1048 от 20.06.2008 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Набиева Л.Э.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «Нұрай Құрылыс Сервис» БИН 110240012637, ГСЛ № 20010240 от 29.03.2024 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Бекембаев Н.Д.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ИП «Бочаров А.Н.» ИИН 461001350405, ГСЛ № 000465 от 04.05.2009 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Бочаров А.Н.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

ТОО «СК Приоритет» БИН 070340000776, ГСЛ № 18011668 от 12.06.2018 года

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора **Долгова И.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "Asser partner", Рабочий проект А-АСР №50-2022-12 19**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района", № 14а от 16.02.2024 года**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей водоснабжения	м	4315,6	4315,6	4315,6	4315,6
Колодцы водопроводные из сборных железобетонных элементов Ø1500 по т.пр. 901-09-11.84	шт	22	22	22	22
Протяженность сетей электроснабжения	м	14400	14400	14400	14400
Протяженность сетей наружного электроосвещения	м	943,5	943,5	943,5	943,5

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Аппаратная второго подъема: Здание аппаратной выполнено в соответствии с проектом размерами 2х2 метра, высотой от пола до потолка 2.5 м, фундамент – ленточный из сборных ж/б блоков; стены выполнены из кирпича толщиной 380 мм с установкой ж/б перемычек в местах установки оконных и дверных проемов; перекрытие выполнено из ж/б плит серии Иж-568; кровля выполнена рулонная с неорганизованным водостоком; отмостка выполнена шириной 1000мм толщиной 300мм с уклоном.

Внутриплощадочные сети водопровода насосной станции первого подъема: В соответствии с проектом были выполнены работы по устройству скважин в количестве 2 шт. (1 рабочая, 1 резервная)

Водоснабжение: Водопроводные сети выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø75х4,5мм. Протяженность трубопровода 4315,6м Соединение труб - при помощи контактной стыковой сварки. Установка автоматических вантузов для сброса воздуха. Пересечение трубопроводом стенок колодцев выполнено в футлярах, Зазор между футляром и трубопроводом заделывается водонепроницаемым эластичным материалом, предотвращающим попадание влаги внутрь футляра. На водопроводной сети установлены круглые колодцы из сборных железобетонных элементов

Электрические сети Строительство воздушных линии 10кВ. Воздушная линия от ЗРУ до проектируемых КТПГ-25/10/0,4кВА проводом СИП 3х50мм² протяжностью 4500м. Установка КТПГ-10/0,4кВ выполнено на постаменте из ж/б фундаментных блоков типа ФБС, на площадке из щебеночной подготовки. Монтаж и заземления электрооборудования выполняется согласно ПУЭ РК. Заземляющее устройство КТПН выполнено из стали круглой Ø16мм. длиной 3 метра (вертикальный заземлитель) и из стали полосовой 40х4мм. Учет эл. энергии выполнен трехфазными многотарифными эл. счетчиками активной и реактивной энергии Меркурий-230. Проектируемая ВЛЗ-10кВ выполнена на железобетонных опорах типа Кр10-1.1с с РЛНД, П10-15, УА10-15, УАтБ10-1.1с, УПоБ10-1.1с

Электроосвещение: Электроснабжения освещения территории здания выполнено от шкафа ЯУО кабельные сети 0,4кВ выполнены кабелем АВБбШв-3х2,5-1 с прокладкой в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки на слой песка с покрытием сигнальной лентой

Наружное электроосвещение: Выполнено светодиодными светильниками Жарык мощностью 160Вт с применением стоек для освещения СТ-8 с устройством заземления.

Молниезащита и заземление: Молниезащиты выполнена согласно п.8.1.1 СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений". Молниеотводы установлены типа МОГК, предназначенные для принятия высоковольтного разряда молнии и отведения в землю. Для заземления насосной станции и опор освещения выполнено повторное заземления опоры из полосовой стали, в качестве горизонтального контура, и стали круглой в качестве вертикального электрода.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2025 года**;
(месяц, год)
окончание работ: **ноябрь 2025 года;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 мес;**
фактически, месяц: **4 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП. КЮЖС Жангельдинский РЭС Инженер ЖРЭС Сыдыгалиев

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

ГКП. Жангельдинского р-н. Теплобел Ужуйсы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водоснабжения села Шили Джангельдинского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Кокжанов Байбулат Райханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)

26.11.2025