Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул.Абая Кунанбаева,121**

Подрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А**

Наименование строительства и его адрес: "Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
180840005470	040140006534	ГУ	ТОО	1	17.01.2025г.	005-015-431	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау	5 445 733,36	5 445 733,36	4 862 261,92				583 471,43	5 445 733,36

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

Директор **Нуралы Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"

Руководитель **Хамитов Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Кредо СК"
Эксперт **Райкулов Ж.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул.Абая Кунанбаева,121**

2В

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;**

Наименование стройки - **"Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"**

Наименование объекта - **"Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"**

Договор № 1 от 17.01.2025 г.

Акт выполненных работ №1
за май 2025 года

на Резервная линия электропередачи котельной №5, г. Ерейментау

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-01

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

(Наименование работ и затрат)

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3942310**	
		Раздел 1.	**ВЛ-10 кВ**				**3942310**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			599727	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*293681*	
			машины и механизмы	тенге			440867	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*143050*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2901717	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	161			
1	19	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опора промежуточная П10-2 **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**18**	**28 673**	**516114**	
2	20	**225-204-0307** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**18**	**78 597**	**1414746**	
3	43	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опора угловая промежуточная УП10-1 **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**59 091**	**59091**	
4	44	**225-204-0307** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105**	**шт.**	**2**	**78 597**	**157194**	

5	45	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	37 515	3752
6	46	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7 566	15132
			Опора угловая анкерная УА10-1				
7	55	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	91 140	455700
8	56	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	15	78 597	1178955
9	57	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,75	37 515	28136
10	58	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	15	7 566	113490

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3942310**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8.4%				Тенге			**331 154,04**
	Всего			Тенге			**4 273 464,04**
	Сметная прибыль 5%			Тенге			**213 673,20**
	Непредвиденные работы и затраты 3%			Тенге			**128 203,92**
	Всего			Тенге			**4 615 341,16**
	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075			Тенге			**4 961 491,75**
	итого со скидкой к=0,9800000018			Тенге			**4 862 261,92**
	НДС 12%			Тенге			**583 471,43**
	ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			**5 445 733,36**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140006534
Директор
_____ Нуралин Р. К.
М. П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН 180840005470
Руководитель
_____ Хамитов Д.К.
М. П.

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК":
_____ Райкулов Ж.М.
Аттестаты № KZ21VJE00086246, № KZ48VJE00086245, № KZ75VJE00086244 от 10.04.2024 г.

Эксперт авторского надзора ТОО "Инжиниринг Проект
_____ Жантурсунов И.Р.
Приказ о назначении №03/25-АН от 05.05.2025 г.