Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул.Абая Кунанбаева,121

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН 040140006534, г.Астана, ул Жамбыла, 15А

Наименование строительства и его адрес: "Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
180840005470	040140006534	ГУ	ТОО	1	17.01.2025г.	005-015-431	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау	49 999 662,72	49 999 662,72	39 780 294,07				4 773 635,29	44 553 929,36

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"

Директор **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "Кредо СК"

Эксперт **Райкулов Ж.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"

Руководитель **Хамитов Д.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Ерейментауского района" БИН 180840005470 Акмолинская область, Ерейментауский район, г.Ерейментау, ул.Абая Кунанбаева,121

2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Евростандарт-Аква" БИН 040140006534 г.Астана, ул. Жамбыла, 15А, НП1;

Наименование стройки - "Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"

Наименование объекта - "Строительство резервной линии электропередачи котельной №5 г. Ерейментау"

Договор № 1 от 17.01.2025 г.

Акт выполненных работ №2
за июнь 2025 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-00-01

на Резервная линия электропередачи котельной №5, г. Ерейментау
(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на декабрь 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35796923**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			224016	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*109698*	
			машины и механизмы	тенге			168326	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*54571*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5927275	
			оборудование	тенге			29477306	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	61			
			Раздел 2. Силовое электрооборудование				**29520218**	
1	5	**515-102-0430** *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**комплект**	**1**	**11 027 083**	**11027083**	

2	6	515-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА	шт.	1	10 339 319	10339319
3	8	515-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM /КРУН/	шт.	1	7 697 030	7697030
4	12	515-201-0523 *СпрСЦ 12.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)	комплект	2	206 937	413874
5	16	252-207-1737 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1P+N 80кА класс В 440В	шт.	2	21 456	42912
		Раздел 3. ВЛ-10 кВ					6276705
		Опора промежуточная П10-2					
6	19	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	28 673	143365
7	20	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	5	78 597	392985
8	21	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	18	156 170	2811060
9	22	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм - проводник В10	т	0,122166	313 909	38349
10	23	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	18	2 674	48132
11	24	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0013402	1 510 113	2024
12	25	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	18	2 691	48438
13	26	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	624	11232
14	27	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	48	18 775	901200
		Опора угловая промежуточная УП10-1					
15	43	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59 091	59091
16	44	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	78 597	157194

17	45	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,1	37 515	3752
18	46	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 3 и	шт.	2	7 566	15132
19	47	252-301-0904 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1	комплект	2	67 657	135314
20	48	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	4	6 360	25440
21	49	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 691	26910
22	50	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	624	6240
23	51	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	18 775	37550
			Опора угловая анкерная УА10-1				
24	55	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	91 140	182280
25	56	225-204-0307 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	6	78 597	471582
26	57	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,3	37 515	11254
27	58	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	7 566	45396
28	59	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1	комплект	2	101 093	202186
29	60	252-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа SH195	шт.	18	5 297	95346
30	61	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14 295	257310
31	62	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	4	286	1144
32	63	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	18,2525	1 444	26357
33	64	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	14	5 071	70994
34	65	252-207-1104 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO 141 (СИП)	шт.	4	12 362	49448
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	6 319 617	29477306	35796923
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,4%				Тенге			530 847,83
	Всего			Тенге	6 850 464,83	29 477 306	36 327 770,83
	Сметная прибыль 5%			Тенге	342 523,24		342 523,24
	Непредвиденные работы и затраты 3%			Тенге	205 513,94	884 319	1 089 833,12
	Всего			Тенге			37 760 127,19

	в том числе в текущих ценах на 2024 год-100% к=1,075					
	итого со скидкой к=0,9800000018	Тенге			40 592 136,73	
	НДС 12%	Тенге			39 780 294,07	
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4 773 635,29	
		Тенге			44 553 929,36	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Евростандарт-Аква"
БИН 040140000534
Директор

_____ **Шералин Р. К.**

М.п.

Эксперт технического надзора ТОО "Кредо СК"

_____ **Райкулов Ж.М.**

Аттестат № KZ24VJE00086246, № KZ48VJE00086245, № KZ75VJE00086244 от 16.04.2024 г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Ерейментауского района"
БИН 180840005470
Руководитель

_____ **Хамитов Д.К.**

М.п.

Эксперт авторского надзора ТОО "Инжиниринг Проект 2050"

_____ **Жантурсунов И.Р.**

Приказ о назначении №03/25-АН от 05.05.2025 г.